

BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA						Contrato: Fidejussão de Habitação				BOLÉTIM DE		DATA				
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46						CONTRATO				PERÍODO		MEÇÃO Nº		DATA		
						6672901				11/11/2023 a 07/12/2023		11/12/2023		Outra: Retorno de Fidejussão Aguarda Protocolo Jdus. Alter. do Status		
						000						000		Valor de Contrato: R\$ 1.823.361,93		
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANTIDADE CONTRATADA	ACUMULADO ANTERIOR	QUANTIDADES		PREÇO UNITÁRIO EM R\$	ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$			
					DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL										
SERVIÇOS PRELIMINARES													R\$ 2.173,32			
01.01 SERVIÇOS PRELIMINARES													2.173,32			
01.01.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	6,00	0,00	6,00	R\$ 362,22	2.173,32	0,00	2.173,32	R\$ 2.173,32	0,00	0,00			
2 CASA DOS VIGIAS													R\$ 30.730,71			
02.01 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES													4.423,33			
02.01.001	Demolição de reboco	m2	46,12	46,12	0,00	46,12	R\$ 7,33	338,06	0,00	338,06	R\$ 338,06	0,00	0,00			
02.01.002	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m2	20,35	20,35	0,00	20,35	R\$ 16,98	345,54	0,00	345,54	R\$ 345,54	0,00	0,00			
02.01.003	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	1,84	1,84	0,00	1,84	R\$ 11,46	21,09	0,00	21,09	R\$ 21,09	0,00	0,00			
02.01.004	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	13,81	13,81	0,00	13,81	R\$ 21,55	297,61	0,00	297,61	R\$ 297,61	0,00	0,00			
02.01.005	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m2	11,05	11,05	0,00	11,05	R\$ 13,06	144,31	0,00	144,31	R\$ 144,31	0,00	0,00			
02.01.006	Remoção de vaso sanitário	un	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 11,59	11,59	0,00	11,59	R\$ 11,59	0,00	0,00			
02.01.007	Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.)	un	3,00	3,00	0,00	3,00	R\$ 16,83	50,49	0,00	50,49	R\$ 50,49	0,00	0,00			
02.01.008	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, fixadas c/ grampo de arame galv. nº 14, c/ ré-aproveitamento de 80%, itabiânia ou similar	m2	55,60	55,60	0,00	55,60	R\$ 55,36	3.078,02	0,00	3.078,02	R\$ 3.078,02	0,00	0,00			
02.01.009	Remoção de peça serrada 7 x 20cm para telhados	m	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 10,66	0,00	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00			
02.01.010	Remoção de madeiramento (ripa e ripão) em telhado com telha cerâmica	m2	3,00	3,00	0,00	3,00	R\$ 12,69	38,07	0,00	38,07	R\$ 38,07	0,00	0,00			
02.01.011	Remoção de lavatório	un	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 10,41	10,41	0,00	10,41	R\$ 10,41	0,00	0,00			
02.01.012	Coleta e carga manuais de entulho	m3	6,00	6,00	0,00	6,00	R\$ 14,69	88,14	0,00	88,14	R\$ 88,14	0,00	0,00			
02.02 COBERTURA													1.360,20			
02.02.001	Emassamento de beiral de telha cerâmica	m	33,46	33,46	0,00	33,46	R\$ 6,48	216,82	0,00	216,82	R\$ 216,82	0,00	0,00			
02.02.002	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	m2	3,00	3,00	0,00	3,00	R\$ 87,75	263,25	0,00	263,25	R\$ 263,25	0,00	0,00			
02.02.003	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura de encaixes	m	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 55,99	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00			
02.02.004	Cumeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, inclusive transporte vertical, af 07/2019	m	7,11	7,11	0,00	7,11	R\$ 18,64	132,53	0,00	132,53	R\$ 132,53	0,00	0,00			
02.02.005	Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante incolor tipo Penetrol ou similar	m2	60,00	60,00	0,00	60,00	R\$ 12,46	747,60	0,00	747,60	R\$ 747,60	0,00	0,00			
02.03 REVESTIMENTO													3.038,65			
02.03.001	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	46,62	46,62	0,00	46,62	5,93	276,46	0,00	276,46	R\$ 276,46	0,00	0,00			
02.03.002	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço 1:6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	35,55	35,55	0,00	35,55	25,85	918,97	0,00	918,97	R\$ 918,97	0,00	0,00			
02.03.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:6 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	28,12	28,12	0,00	28,12	28,57	803,39	0,00	803,39	R\$ 803,39	0,00	0,00			
02.03.004	Revestimento cerâmico para parede, 15 x 15 cm, azulejo branco, tipo "B", aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço	m2	31,67	31,67	0,00	31,67	32,83	1.039,73	0,00	1.039,73	R\$ 1.039,73	0,00	0,00			
02.04 FORRO													782,53			
02.04.001	Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais, af 05/2017 ps	m2	31,49	31,49	0,00	31,49	24,85	782,53	0,00	782,53	R\$ 782,53	0,00	0,00			
02.05 PILARES													29,04			
02.05.001	Demolição de reboco	m2	2,19	2,19	0,00	2,19	7,33	16,05	0,00	16,05	R\$ 16,05	0,00	0,00			



BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA						Contrato: Fidejussão de Habitação				BOLÉTIM DE		DATA				
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46						CONTRATO				PERÍODO		MEÇÃO Nº		DATA		
						6672901				11/11/2023 a 07/12/2023		11/12/2023		Outra: Retorno de Fidejussão Aguarda Protocolo Jdus. Alter. do Status		
						000						000		Valor de Contrato: R\$ 1.823.361,93		
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANTIDADE CONTRATADA	ACUMULADO ANTERIOR	QUANTIDADES		PREÇO UNITÁRIO EM R\$	ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$			
					DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL										
02.05.002	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	2,19	2,19	0,00	2,19	5,93	12,99	0,00	12,99	R\$ 12,99	0,00	0,00			
02.05.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:6 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00			
02.05.004	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	33,55	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00			
02.06 PAVIMENTAÇÃO													42,67			
02.06.001	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 1:4, esp. média = 2,5cm	m2	1,84	1,84	0,00	1,84	23,19	42,67	0,00	42,67	R\$ 42,67	1,84	0,00			
02.06.002	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 46 cm, Elizabeth, linha Linha, cor Branco Brilhante, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	37,37	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00			
02.07 PASSEIO													611,52			
02.07.001	Piso em concreto simples desmoldado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	13,81	13,81	0,00	13,81	37,04	511,52	0,00	511,52	R\$ 511,52	0,00	0,00			
02.08 ESQUADRIAS													8.835,05			
02.08.001 ESQUADRIAS MADEIRA																
02.08.001.001	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,80 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	2,00	2,00	0,00	2,00	1.405,58	2.811,16	0,00	2.811,16	R\$ 2.811,16	0,00	0,00			
02.08.001.002	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,70 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	2,00	2,00	0,00	2,00	1.298,95	2.597,90	0,00	2.597,90	R\$ 2.597,90	0,00	0,00			
02.08.001.003	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,60 x 2,10 m, inclusive batente e ferragens	un	1,00	1,00	0,00	1,00	1.217,35	1.217,35	0,00	1.217,35	R\$ 1.217,35	0,00	0,00			
02.08.001.004	Janela em madeira de lei, tipo moldura p/ vidro, basculante modulado, cbatentes e 2 jogos de alizar, exclusive ferragens e vidros	m2	3,70	3,70	0,00	3,70	866,88	2.467,46	0,00	2.467,46	R\$ 2.467,46	0,00	0,00			
02.08.001.005	Conjunto de ferragens para janela em madeira, basculante modulado, acabamento cromado	cj	4,00	4,00	0,00	4,00	160,82	643,28	0,00	643,28	R\$ 643,28	0,00	0,00			
02.08.001.006	Vidro liso incolor 4mm - Rev 01_10/2021	m2	0,54	0,54	0,00	0,54	181,30	97,90	0,00	97,90	R\$ 97,90	0,00	0,00			
02.09 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS/ESGOTO													1.016,19			
02.09.001	Ponto de água fria embutido, material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	5,00	5,00	0,00	5,00	101,70	508,50	0,00	508,50	R\$ 508,50	0,00	0,00			
02.09.002	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	1,00	1,00	0,00	1,00	134,41	134,41	0,00	134,41	R\$ 134,41	0,00	0,00			
02.09.003	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, miclórios, ralos sifonados, etc.)	un	4,00	4,00	0,00	4,00	77,36	309,44	0,00	309,44	R\$ 309,44	0,00	0,00			
02.09.004	Ralo seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário, af 08/2022	un	4,00	4,00	0,00	4,00	15,96	63,84	0,00	63,84	R\$ 63,84	0,00	0,00			
02.10 METAIS E LOUÇAS													1.019,41			
02.10.001	Lavatório louça branca com coluna, 44 x 35,5" cm, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e com torneira cromada padrão popular - fornecimento e instalação, af 01/2020	un	1,00	1,00	0,00	1,00	412,05	412,05	0,00	412,05	R\$ 412,05	0,00	0,00			
02.10.002	Vaso sanitário c/caixa de descarga acoplada, ELIZABETH ou similar, padrão popular, inclusive assento plástico, Amarelo ou similar, conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico	un	1,00	1,00	0,00	1,00	254,28	254,28	0,00	254,28	R\$ 254,28	0,00	0,00			
02.10.003	Papeleira de plástico, Akros ou similar	un	1,00	1,00	0,00	1,00	19,11	19,11	0,00	19,11	R\$ 19,11	0,00	0,00			
02.10.004	Chuveiro em aço antirreflexo Deca C Pro 1964 ou similar - Rev 02_10/2021	un	1,00	1,00	0,00	1,00	291,72	291,72	0,00	291,72	R\$ 291,72	0,00	0,00			
02.10.005	Saboneteira de parede em metal cromado, incluso fixação, af 01/2020	un	1,00	1,00	0,00	1,00	42,25	42,25	0,00	42,25	R\$ 42,25	0,00	0,00			



BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA				QUANTIDADES		PRECUNTIADO EM R\$		VALORES		SALDO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANTIDADE CONTRATADA	ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$
02.11 PINTURAS 02.11.001 PINTURA INTERNA 02.11.001.001 Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador m2 131,77 131,77 0,00 131,77 7,73 1.018,58 0,00 1.018,58 1.018,58 0,00 0,00 02.11.001.002 Emassamento de superfície com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1 m2 131,77 131,77 0,00 131,77 17,68 2.329,69 0,00 2.329,69 2.329,69 0,00 0,00 02.11.001.003 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03 m2 131,77 131,77 0,00 131,77 14,64 1.929,11 0,00 1.929,11 1.929,11 0,00 0,00 02.11.002 PINTURA EXTERNA 02.11.003 Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03 m2 85,80 85,80 0,00 85,80 33,55 2.878,59 0,00 2.878,59 2.878,59 0,00 0,00 02.11.004 ESQUADRIAS 02.11.004.001 Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suviniil ou similar) m2 22,65 22,65 0,00 22,65 16,62 376,44 0,00 376,44 376,44 0,00 0,00 02.11.004.002 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - R1 m2 0,00 0,00 0,00 0,00 18,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.12 DIVERSOS 02.12.001 Limpeza geral m2 60,00 60,00 0,00 60,00 2,33 139,80 0,00 139,80 139,80 0,00 0,00 3 ADMINISTRAÇÃO DEMOLICOES E REMOÇÕES 03.01.001 Demolição de reboco m2 194,80 129,50 0,00 129,50 R\$ 7,33 949,24 0,00 949,24 R\$ 1.427,88 65,30 478,65 03.01.002 Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo m2 46,50 46,50 0,00 46,50 R\$ 16,98 789,57 0,00 789,57 R\$ 789,57 0,00 0,00 03.01.003 Demolição de piso cerâmico ou ladrilho m2 14,60 14,60 0,00 14,60 R\$ 11,46 167,32 0,00 167,32 R\$ 167,32 0,00 0,00 03.01.004 Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 m2 63,06 62,83 0,00 62,83 R\$ 21,55 1.353,99 0,00 1.353,99 R\$ 1.358,94 0,23 4,95 03.01.005 Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017 m2 88,04 88,04 0,00 88,04 R\$ 4,87 428,75 0,00 428,75 R\$ 428,75 0,00 0,00 03.01.006 Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente m2 42,97 42,97 0,00 42,97 R\$ 13,06 561,19 0,00 561,19 R\$ 561,19 0,00 0,00 03.01.007 Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022 m2 9,30 5,80 0,00 5,80 R\$ 15,14 87,81 0,00 87,81 R\$ 140,80 3,50 52,99 03.01.008 Remoção de vaso sanitário un 3,00 3,00 0,00 3,00 R\$ 11,59 34,77 0,00 34,77 R\$ 34,77 0,00 0,00 03.01.009 Remoção de lavatório un 3,00 3,00 0,00 3,00 R\$ 10,41 31,23 0,00 31,23 R\$ 31,23 0,00 0,00 03.01.010 Remoção, lavagem, carga e retilhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, fixadas c/ grampo de arame galv. nº 14, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar m2 0,00 0,00 0,00 0,00 R\$ 55,36 0,00 0,00 0,00 R\$ 0,00 0,00 0,00 03.01.011 Remoção de peça serrada 7 x 20cm para telhados m 44,47 44,47 0,00 44,47 R\$ 10,66 474,05 0,00 474,05 R\$ 474,05 0,00 0,00 03.01.012 Remoção de madeiramento (ripa e ripão) em telhado com telha cerâmica m2 29,50 29,50 0,00 29,50 R\$ 12,69 374,36 0,00 374,36 R\$ 374,36 0,00 0,00 03.01.013 Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.) un 9,00 9,00 0,00 9,00 R\$ 16,83 151,47 0,00 151,47 R\$ 151,47 0,00 0,00 03.01.014 Coleta e carga manuais de entulho m3 30,00 30,00 0,00 30,00 R\$ 14,69 440,70 0,00 440,70 R\$ 440,70 0,00 0,00 03.01.015 Demolição de peitoril de mármore m2 4,42 4,42 0,00 4,42 R\$ 12,03 53,17 0,00 53,17 R\$ 53,17 0,00 0,00 03.01.016 Remoção de soleira de mármore ou granito m 4,04 4,04 0,00 4,04 R\$ 4,07 16,44 0,00 16,44 R\$ 16,44 0,00 0,00 03.01.017 Remoção, lavagem, carga e retilhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, sem uso de grampo de arame, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar - Rev 01 m2 295,02 295,02 0,00 295,02 R\$ 41,06 12.113,52 0,00 12.113,52 R\$ 12.113,52 0,00 0,00 03.02 ELEVACÃO 398,19													

BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA				QUANTIDADES		PRECUNTIADO EM R\$		VALORES		SALDO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANTIDADE CONTRATADA	ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$
03.02.001 Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev 09 m2 1,60 1,60 0,00 1,60 R\$ 36,98 59,17 0,00 59,17 59,17 0,00 0,00 03.02.002 Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 m2 1,60 1,60 0,00 1,60 R\$ 5,93 9,49 0,00 9,49 9,49 0,00 0,00 03.02.003 Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm m2 1,60 1,60 0,00 1,60 R\$ 28,57 45,71 0,00 45,71 45,71 0,00 0,00 03.02.004 Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm m 6,00 6,00 0,00 6,00 R\$ 46,97 281,82 0,00 281,82 281,82 0,00 0,00 03.03 COBERTURA 03.03.001 Emassamento de detal de telha cerâmica m 79,20 77,64 0,00 77,64 R\$ 6,48 503,11 0,00 503,11 513,22 1,56 10,11 03.03.002 Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais m2 29,50 29,50 0,00 29,50 R\$ 87,75 2.588,63 0,00 2.588,63 2.588,63 0,00 0,01 03.03.003 Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura de encaixes m 44,47 44,47 0,00 44,47 R\$ 55,99 2.489,88 0,00 2.489,88 2.489,88 0,00 0,00 03.03.004 Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical. af. 07/2019 m 29,65 28,45 0,00 28,45 R\$ 18,64 530,31 0,00 530,31 552,68 1,20 22,37 03.03.005 Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante incolor tipo Penetról ou similar m2 295,02 295,02 0,00 295,02 R\$ 12,46 3.675,95 0,00 3.675,95 3.675,95 0,00 0,00 03.04 REVESTIMENTO 03.04.001 Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 m2 198,00 176,95 0,00 176,95 5,93 1.049,31 0,00 1.049,31 1.174,14 21,05 124,83 03.04.002 Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm m2 128,00 72,37 0,00 72,37 25,85 1.870,76 0,00 1.870,76 3.308,80 55,63 1.438,04 03.04.003 Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm m2 70,00 70,00 0,00 70,00 28,57 1.999,90 0,00 1.999,90 1.999,90 0,00 0,00 03.04.004 Apicoamento total de reboco com ponteiros/talhadeiras m2 46,50 46,50 0,00 46,50 2,75 127,88 0,00 127,88 127,88 0,00 0,00 03.04.005 Revestimento cerâmico para parede, 15 x 15 cm, azulejo branco, tipo "B", aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço m2 0,00 0,00 0,00 0,00 32,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03.04.006 Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço m2 90,18 88,59 0,00 88,59 50,03 4.432,16 0,00 4.432,16 4.511,71 1,59 79,55 03.05 FORRO 03.05.001 Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais af. 05/2017 ps m2 159,18 159,18 0,00 159,18 24,85 3.955,62 0,00 3.955,62 3.955,62 0,00 0,00 03.06 PILARES 03.06.001 Demolição de reboco m2 6,60 2,82 0,00 2,82 7,33 20,67 0,00 20,67 48,38 3,78 27,71 03.06.002 Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 m2 6,60 2,82 0,00 2,82 5,93 16,72 0,00 16,72 39,14 3,78 22,42 03.06.003 Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm m2 6,60 2,82 0,00 2,82 28,57 80,57 0,00 80,57 188,56 6,60 107,99 03.06.004 Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03 m2 35,20 18,10 0,00 18,10 33,55 607,26 0,00 607,26 1.180,96 35,20 573,71 03.07 PAVIMENTAÇÃO 03.07.001 Polimento de piso de alta resistência (existente) m2 199,28 199,28 0,00 199,28 18,65 3.716,57 0,00 3.716,57 199,28 0,00 0,00 03.07.002 Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 46 cm, Elizabeth, linha Limão, cor Branco Brilhante, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço m2 0,00 0,00 0,00 0,00 37,37 0,00 0,00 0,00 0,00 34,83 0,00													

BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA							Contratante: Prefeitura de Itabuna/SE		BOLETIM DE		DATA			
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJUI-SE CNPJ: 29.553.812/0001-46							CONTRATO	PERÍODO	MEDEÇÃO Nº	11/12/2023	Ofício: Relatório de Execução Física Agrupado Por Item - Livro de Notas			
							06/79203	11/11/2023 a 07/12/2023	000	11/12/2023	Valor do Contrato: R\$ 1.623.501,91			
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	LIND	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADES		PREÇO UNITÁRIO EM R\$	VALORES				SALDO			
				ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO		ACUMULADO ATUAL	ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$	
03.07.003	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 14, esp. média = 2,5cm	m2	14,60	14,60	0,00	14,60	23,19	338,57	0,00	338,57	338,57	0,00	0,00	
03.07.004	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 54 x 54 cm. Anelão, linha rivera, cor branco mate, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	14,80	14,80	0,00	14,80	48,22	704,01	0,00	704,01	713,86	0,20	9,65	
03.07.005	Pelotril granito cinza polido, c/largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	28,81	28,81	0,00	28,81	90,61	2.610,47	0,00	2.610,47	2.610,47	0,00	0,00	
03.08	PASSEIO										2.336,74			
03.08.001	Piso em concreto simples desarmado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	63,06	62,83	0,00	62,83	37,04	2.327,22	0,00	2.327,22	2.335,74	0,23	8,52	
03.09	ESQUADRIAS													
03.09.001	ESQUADRIAS MADEIRA										17.143,77			
03.09.001.001	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,80 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	5,00	5,00	0,00	5,00	1.405,58	7.027,90	0,00	7.027,90	7.027,90	0,00	0,00	
03.09.001.002	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,70 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	4,00	4,00	0,00	4,00	1.298,95	5.195,80	0,00	5.195,80	5.195,80	0,00	0,00	
03.09.001.003	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,60 x 2,10 m, inclusive batente e ferragens	un	1,00	1,00	0,00	1,00	1.217,35	1.217,35	0,00	1.217,35	1.217,35	0,00	0,00	
03.09.001.004	Fechadura Pado, tipo Tarjeta Invitocapado, ref.032-CR, boião 28,5mm, cromada (ou similar)	un	4,00	4,00	0,00	4,00	152,41	609,64	0,00	609,64	609,64	0,00	0,00	
03.09.001.005	Porta em madeira de lei maircatara com almofadas	M2	4,32	4,32	0,00	4,32	375,25	1.621,08	0,00	1.621,08	1.621,08	0,00	0,00	
03.09.001.006	Batente em madeira de lei = 0,14 m (cavado), para portas de 0,60 a 1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogs de alisar	un	4,00	4,00	0,00	4,00	270,83	1.083,32	0,00	1.083,32	1.083,32	0,00	0,00	
03.09.001.007	Dobradiça de ferro cromado 3" x 2 1/2" com anéis e parafusos	un	12,00	12,00	0,00	12,00	32,39	388,68	0,00	388,68	388,68	0,00	0,00	
03.09.001.008	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	m	4,04	4,04	0,00	4,04	65,71	265,47	0,00	265,47	265,47	0,00	0,00	
03.09.002	ESQUADRIAS METÁLICAS										10.403,72			
03.09.002.001	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	27,49	27,42	0,00	27,42	279,77	7.671,29	0,00	7.671,29	7.690,88	0,07	19,59	
03.09.002.002	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv 1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e ferrolho	m2	5,20	5,20	0,00	5,20	360,93	1.876,84	0,00	1.876,84	1.876,84	0,00	0,00	
03.09.002.003	Grade ferro 1/2 x 1/2"	m2	3,74	3,74	0,00	3,74	223,53	836,00	0,00	836,00	836,00	0,00	0,00	
03.10	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS/ESGOTO										1.862,49			
03.10.001	Ponto de água fria embudado, material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	9,00	9,00	0,00	9,00	101,70	915,30	0,00	915,30	915,30	0,00	0,00	
03.10.002	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc.)	un	6,00	6,00	0,00	6,00	77,36	464,16	0,00	464,16	464,16	0,00	0,00	
03.10.003	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	3,00	3,00	0,00	3,00	134,41	403,23	0,00	403,23	403,23	0,00	0,00	
03.10.004	Ralo seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af. 08/2022	un	5,00	5,00	0,00	5,00	15,96	79,80	0,00	79,80	79,80	0,00	0,00	
03.11	METAIS E LOUÇAS										3.963,84			
03.11.001	Vaso sanitário óxido de descarga acoplado, ELIZABETH ou similar, padrão popular, inclusive assento plástico Amarelo ou similar, conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico	un	3,00	3,00	0,00	3,00	254,28	762,84	0,00	762,84	762,84	0,00	0,00	
03.11.002	Lavatório louça branca com coluna, "44 x 35,5" cm, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e com torneira cromada padrão popular - fornecimento e instalação. af. 01/2020	un	3,00	3,00	0,00	3,00	412,05	1.236,15	0,00	1.236,15	1.236,15	0,00	0,00	

BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA							Contratante: Prefeitura de Itabuna/SE		BOLETIM DE		DATA			
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJUI-SE CNPJ: 29.553.812/0001-46							CONTRATO	PERÍODO	MEDEÇÃO Nº	11/12/2023	Ofício: Relatório de Execução Física Agrupado Por Item - Livro de Notas			
							06/79203	11/11/2023 a 07/12/2023	000	11/12/2023	Valor do Contrato: R\$ 1.623.501,91			
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	LIND	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADES		PREÇO UNITÁRIO EM R\$	VALORES				SALDO			
				ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO		ACUMULADO ATUAL	ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$	
03.11.003	Chuveiro em aço antirrusto Deca C Pro 1964 ou similar - Rev 02_10/2021	un	3,00	3,00	0,00	3,00	291,72	875,16	0,00	875,16	875,16	0,00	0,00	
03.11.004	Papeleira de plástico, Akros ou similar	un	3,00	3,00	0,00	3,00	19,11	57,33	0,00	57,33	57,33	0,00	0,00	
03.11.005	Saboneteira de parede em metal cromado, incluso fixação. af. 01/2020	un	3,00	3,00	0,00	3,00	42,25	126,75	0,00	126,75	126,75	0,00	0,00	
03.11.006	Saboneteira para sabão líquido	un	3,00	3,00	0,00	3,00	88,49	265,47	0,00	265,47	265,47	0,00	0,00	
03.11.007	Registro de pressão bruto, latão, roscaável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação af. 08/2021	un	3,00	3,00	0,00	3,00	105,83	317,49	0,00	317,49	317,49	0,00	0,00	
03.11.008	Registro de gaveta bruto, latão, roscaável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af. 08/2021	un	3,00	3,00	0,00	3,00	107,55	322,65	0,00	322,65	322,65	0,00	0,00	
03.12	PINTURAS													
03.12.001	PINTURA INTERNA										16.039,11			
03.12.001.001	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador	m2	342,29	341,18	0,00	341,18	7,73	2.637,32	0,00	2.637,32	2.645,90	1,11	8,58	
03.12.001.002	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1	m2	342,29	341,18	0,00	341,18	17,68	6.032,06	0,00	6.032,06	6.051,69	1,11	19,63	
03.12.001.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	501,47	500,36	0,00	500,36	14,64	7.325,27	0,00	7.325,27	7.341,52	1,11	16,25	
03.12.002	PINTURA EXTERNA										8.793,46			
03.12.002.001	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	262,10	201,21	0,00	201,21	33,55	6.750,60	0,00	6.750,60	8.793,46	60,89	2.042,86	
03.12.003	ESQUADRIAS										3.839,38			
03.12.003.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - R1	m2	27,83	27,83	0,00	0,00	18,33	510,12	0,00	510,12	510,12	27,83	0,00	
03.12.003.002	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suvini ou similar)	m2	49,65	49,65	0,00	0,00	16,62	825,18	0,00	825,18	825,18	49,65	0,00	
03.12.003.002.001	Fundo anticorrosivo a base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	m2	77,96	77,96	0,00	0,00	16,57	1.291,80	0,00	1.291,80	1.291,80	77,96	0,00	
03.12.003.002.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	77,96	77,96	0,00	77,96	15,55	1.212,28	0,00	1.212,28	1.212,28	0,00	0,00	
03.13	DIVERSOS										687,37			
03.13.001	Limpeza geral	m2	295,01	295,01	0,00	295,01	2,33	687,37	0,00	687,37	687,37	0,00	0,00	
04	LABORATÓRIO										R\$ 114.406,91			
04.01	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO										22.254,02			
04.01.001	Demolição de reboco	m2	173,63	173,63	0,00	173,63	R\$ 7,33	1.272,71	0,00	1.272,71	R\$ 1.272,71	0,00	0,00	
04.01.002	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m2	23,70	23,70	0,00	23,70	R\$ 16,98	402,43	0,00	402,43	R\$ 402,43	0,00	0,00	
04.01.003	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	6,38	6,38	0,00	6,38	R\$ 11,46	73,11	0,00	73,11	R\$ 73,11	0,00	0,00	
04.01.004	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	61,89	61,89	0,00	61,89	R\$ 21,55	1.333,73	0,00	1.333,73	R\$ 1.333,73	0,00	0,00	
04.01.005	Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m2	82,50	82,50	0,00	82,50	R\$ 4,87	401,78	0,00	401,78	R\$ 401,78	0,00	0,00	
04.01.006	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m2	63,91	63,91	0,00	63,91	R\$ 13,06	834,66	0,00	834,66	R\$ 834,66	0,00	0,00	
04.01.007	Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022	m2	3,24	3,24	0,00	3,24	R\$ 15,14	49,05	0,00	49,05	R\$ 49,05	0,00	0,00	
04.01.008	Remoção de vaso sanitário	un	2,00	2,00	0,00	2,00	R\$ 11,59	23,18	0,00	23,18	R\$ 23,18	0,00	0,00	
04.01.009	Remoção de lavatório	un	3,00	3,00	0,00	3,00	R\$ 10,41	31,23	0,00	31,23	R\$ 31,23	0,00	0,00	
04.01.010	Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.)	un	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 16,83	16,83	0,00	16,83	R\$ 16,83	0,00	0,00	

BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA									Contrato: Problema & Trabalho		BOLETIM DE		DATA	
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46									CONTRATO	PERÍODO	MEDEÇÃO Nº	DATA	Outras Rubricas de Fichas Técnicas Agrupadas Problema-Abrir-Abrir do Banco	
									9672021	11/11/2023 a 07/12/2023	000	11/12/2023	Valor do Contrato: R\$ 1.923.701,91	
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADES		PREÇO UNITÁRIO EM R\$	VALORES		VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$			
				ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO		ACUMULADO ATUAL	DO PERÍODO EM R\$				ACUMULADO ATUAL EM R\$		
04.01.011	Remoção, lavagem, carga e reelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, fixadas cr grampo de arame galv. nº 14, cr té-aproveitamento de 80%, itabiana ou similar	m2	301,83	301,83	0,00	301,83	R\$ 55,36	16.709,31	0,00	16.709,31	R\$ 16.709,31	0,00	0,00	
04.01.012	Remoção de peça serrada 7 x 20cm para telhados	m	40,24	40,24	0,00	40,24	R\$ 10,86	428,96	0,00	428,96	R\$ 428,96	0,00	0,00	
04.01.013	Remoção de madeiramento (ripa e ripão) em telhado com telha cerâmica	m2	30,20	30,20	0,00	30,20	R\$ 12,69	383,24	0,00	383,24	R\$ 383,24	0,00	0,00	
04.01.014	Coleta e carga manuais de entulho	m3	20,00	20,00	0,00	20,00	R\$ 14,69	293,80	0,00	293,80	R\$ 293,80	0,00	0,00	
04.02	ELEVAÇÃO										3.165,95			
04.02.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa 15 - 1:2,8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	1,28	1,28	0,00	1,28	R\$ 36,98	47,33	0,00	47,33	R\$ 47,33	0,00	0,00	
04.02.002	Chapisco em parede com argamassa traço 11 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	1,28	1,28	0,00	1,28	R\$ 5,93	7,59	0,00	7,59	R\$ 7,59	0,00	0,00	
04.02.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 15 - 1:2,8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	1,28	1,28	0,00	1,28	R\$ 28,57	36,57	0,00	36,57	R\$ 36,57	0,00	0,00	
04.02.004	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 npa, seção 9x12cm	m	4,80	4,80	0,00	4,80	R\$ 46,97	225,46	0,00	225,46	R\$ 225,46	0,00	0,00	
04.03	COBERTURA										9.657,62			
04.03.001	Emassamento de beiral de telha cerâmica	m	76,16	76,16	0,00	76,16	R\$ 6,48	493,52	0,00	493,52	R\$ 493,52	0,00	0,00	
04.03.002	Cumeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical. af. 07/2019	m	26,83	26,83	0,00	26,83	R\$ 18,64	500,11	0,00	500,11	R\$ 500,11	0,00	0,00	
04.03.003	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado cr/ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	m2	30,20	30,20	0,00	30,20	R\$ 87,75	2.650,05	0,00	2.650,05	R\$ 2.650,05	0,00	0,00	
04.03.004	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura de encaixes	m	40,24	40,24	0,00	40,24	R\$ 55,99	2.253,04	0,00	2.253,04	R\$ 2.253,04	0,00	0,00	
04.03.005	Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante incolor tipo Penetrol ou similar	m2	301,83	301,83	0,00	301,83	R\$ 12,46	3.760,80	0,00	3.760,80	R\$ 3.760,80	0,00	0,00	
04.04	REVESTIMENTO										7.326,32			
04.04.001	Chapisco em parede com argamassa traço 11 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	173,63	173,63	0,00	173,63	R\$ 5,93	1.029,63	0,00	1.029,63	R\$ 1.029,63	0,00	0,00	
04.04.002	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço 15 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	108,97	108,97	0,00	108,97	R\$ 25,85	2.816,87	0,00	2.816,87	R\$ 2.816,87	0,00	0,00	
04.04.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 15 - 1:2,8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	64,66	64,66	0,00	64,66	R\$ 28,57	1.847,34	0,00	1.847,34	R\$ 1.847,34	0,00	0,00	
04.04.004	Aplicamento total de reboco com pontelhas/haladeiras	m2	23,70	23,70	0,00	23,70	R\$ 2,75	65,18	0,00	65,18	R\$ 65,18	0,00	0,00	
04.04.005	Revestimento cerâmico para paredes, 15 x 15 cm, azulejo branco, tipo "B", aplicado com argamassa industrializada aci, rejuntado, exclusive emboço	m2	47,74	47,74	0,00	47,74	R\$ 32,83	1.567,30	0,00	1.567,30	R\$ 1.567,30	0,00	0,00	
04.05	FORRO										4.355,46			
04.05.001	Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af. 05/2017 ps	m2	175,27	175,27	0,00	175,27	R\$ 24,85	4.355,46	0,00	4.355,46	R\$ 4.355,46	0,00	0,00	
04.06	PILARES										1.005,09			
04.06.001	Chapisco em parede com argamassa traço 11 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	5,50	5,50	0,00	5,50	R\$ 5,93	32,62	0,00	32,62	R\$ 32,62	0,00	0,00	
04.06.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 15 - 1:2,8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	5,50	5,50	0,00	5,50	R\$ 28,57	157,14	0,00	157,14	R\$ 157,14	0,00	0,00	
04.06.003	Demolição de reboco	m2	5,50	5,50	0,00	5,50	R\$ 7,33	40,32	0,00	40,32	R\$ 40,32	0,00	0,00	
04.06.004	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	23,10	23,10	0,00	23,10	R\$ 33,55	775,01	0,00	775,01	R\$ 775,01	0,00	0,00	
04.07	PAVIMENTAÇÃO										4.167,66			

BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA									Contrato: Problema & Trabalho		BOLETIM DE		DATA	
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46									CONTRATO	PERÍODO	MEDEÇÃO Nº	DATA	Outras Rubricas de Fichas Técnicas Agrupadas Problema-Abrir-Abrir do Banco	
									9672021	11/11/2023 a 07/12/2023	000	11/12/2023	Valor do Contrato: R\$ 1.923.701,91	
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADES		PREÇO UNITÁRIO EM R\$	VALORES		VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$			
				ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO		ACUMULADO ATUAL	DO PERÍODO EM R\$				ACUMULADO ATUAL EM R\$		
04.07.001	Polimento de piso de alta resistência (existente)	m2	202,75	202,75	0,00	202,75	R\$ 18,65	3.781,29	0,00	3.781,29	R\$ 3.781,29	0,00	0,00	
04.07.002	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 46 cm, Elizabeth, linha Linho, cor Branco Brilhante, aplicado com argamassa industrializada aci-, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	6,38	6,38	0,00	6,38	R\$ 37,37	238,42	0,00	238,42	R\$ 238,42	0,00	0,00	
04.07.003	Regularização de base para revesti. de pisos com arg. traço 14, esp. média = 2,5cm	m2	6,38	6,38	0,00	6,38	R\$ 23,19	147,95	0,00	147,95	R\$ 147,95	0,00	0,00	
04.08	PASSEIO										2.292,41			
04.08.001	Piso em concreto simples desmoldado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	61,89	61,89	0,00	61,89	R\$ 37,04	2.292,41	0,00	2.292,41	R\$ 2.292,41	0,00	0,00	
04.09	ESQUADRIAS										28.116,27			
04.09.001	ESQUADRIAS MADEIRA										894,18			
04.09.001.001	Porta em madeira de lei, almotadada, 0,80 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	4,00	4,00	0,00	4,00	R\$ 1.405,58	5.622,32	0,00	5.622,32	R\$ 5.622,32	0,00	0,00	
04.09.001.002	Porta em madeira de lei, almotadada, 0,70 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 1.298,95	1.298,95	0,00	1.298,95	R\$ 1.298,95	0,00	0,00	
04.09.001.003	Porta em madeira de lei, almotadada, 0,60 x 2,10 m, inclusive batente e ferragens	un	4,00	4,00	0,00	4,00	R\$ 1.217,35	4.869,40	0,00	4.869,40	R\$ 4.869,40	0,00	0,00	
04.09.001.004	Fechadura Pado, tipo Tarjeta livelocapado, ref 032-CR, bolão 26,5mm, cromada (ou similar)	un	2,00	2,00	0,00	2,00	R\$ 152,41	304,82	0,00	304,82	R\$ 304,82	0,00	0,00	
04.09.001.005	Porta ou janela em alumínio, cor NP/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	49,00	49,00	0,00	49,00	R\$ 279,77	13.708,73	0,00	13.708,73	R\$ 13.708,73	0,00	0,00	
04.09.001.006	Porta em madeira de lei multicaixara com almotadas	m2	4,20	4,20	0,00	4,20	R\$ 375,25	1.576,05	0,00	1.576,05	R\$ 1.576,05	0,00	0,00	
04.09.001.007	Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), para portas de 0,60 a 1,00m de largura, n=2,0cm, incluso 02 jogos de alizar	un	2,00	2,00	0,00	2,00	R\$ 270,83	541,66	0,00	541,66	R\$ 541,66	0,00	0,00	
04.09.001.008	Dobradiça de ferro cromado 3" x 2 1/2" com anéis e parafusos	un	6,00	6,00	0,00	6,00	R\$ 32,39	194,34	0,00	194,34	R\$ 194,34	0,00	0,00	
04.09.002	ESQUADRIAS METÁLICAS										9.176,46			
04.09.002.001	Porta ou janela em alumínio, cor NP/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	32,80	32,80	0,00	32,80	R\$ 279,77	9.176,46	0,00	9.176,46	R\$ 9.176,46	0,00	0,00	
04.10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/ESGOOTO										894,18			
04.10.001	Ponto de água fria embudido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	4,00	4,00	0,00	4,00	R\$ 101,70	406,80	0,00	406,80	R\$ 406,80	0,00	0,00	
04.10.002	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc.)	un	2,00	2,00	0,00	2,00	R\$ 77,36	154,72	0,00	154,72	R\$ 154,72	0,00	0,00	
04.10.003	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	2,00	2,00	0,00	2,00	R\$ 134,41	268,82	0,00	268,82	R\$ 268,82	0,00	0,00	
04.10.004	Ralo seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af. 08/2022	un	4,00	4,00	0,00	4,00	R\$ 15,96	63,84	0,00	63,84	R\$ 63,84	0,00	0,00	
04.11	METAS E LOUÇAS										831,31			
04.11.001	Vaso sanitário c/caixa de descarga acoplada, ELIZABETH ou similar, padrão popular, inclusive assento plástico Amanco ou similar, conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico	un	2,00	2,00	0,00	2,00	R\$ 254,28	508,56	0,00	508,56	R\$ 508,56	0,00	0,00	
04.11.002	Lavatório louça branca com coluna, 44 x 35,5" cm, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e com torneira cromada padrão popular - fornecimento e instalação. af. 01/2020	un	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 412,05	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	
04.11.003	Papeleira de plástico, Akros ou similar	un	2,00	2,00	0,00	2,00	R\$ 19,11	38,22	0,00	38,22	R\$ 38,22	0,00	0,00	
04.11.004	Saboneteira para sabão líquido	un	2,00	2,00	0,00	2,00	R\$ 88,49	176,98	0,00	176,98	R\$ 176,98	0,00	0,00	

BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA				CONTRATANTE: Prefeitura de Itabaiana/MS		CONTRATO		BOLETIM DE		DATA		Outra Referência de Fornecedor Aplicado Proibido Adm. Ativo dos Saneam.		
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46				CONTRATO		PERÍODO		MEDIÇÃO Nº		11/12/2023		11/12/2023		
				06/7/2023		11/11/2023 a 07/12/2023		000		Valor do Contrato: R\$ 1.827.361,91				
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADES		PREÇO UNITÁRIO EM R\$	ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	VALORES	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$
				DO PERÍODO	ATUAL									
04.11.005	Registro de gaveta bruto, latão, roscaável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af. 08/2021	un	1,00	1,00	0,00	1,00	107,55	107,55	0,00	107,55	107,55	0,00	0,00	
04.11.006	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0 80x0 50, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	un	2,00	2,00	0,00	2,00	842,55	1.685,10	0,00	1.685,10	1.685,10	0,00	0,00	
04.12 PINTURAS														
04.12.001 PINTURA INTERNA														
04.12.001.001	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	m2	323,43	323,43	0,00	323,43	10,71	3.463,94	0,00	3.463,94	3.463,94	0,00	0,00	
04.12.001.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	498,70	450,00	0,00	450,00	14,64	6.588,00	0,00	6.588,00	7.300,97	48,70	712,97	
04.12.002 PINTURA EXTERNA														
04.12.002.001	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	253,85	210,00	0,00	210,00	33,55	7.045,50	0,00	7.045,50	8.516,67	43,85	1.471,17	
04.12.003 PINTURAS ESQUADRIAS														
04.12.003.001	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suvnil ou similar)	m2	99,95	99,95	0,00	0,00	16,62	1.661,17	0,00	1.661,17	1.661,17	99,95	0,00	
04.12.003.002	Fundo anticorrosivo a base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	m2	73,70	73,70	0,00	0,00	16,57	1.221,21	0,00	1.221,21	1.221,21	73,70	0,00	
04.12.003.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	73,70	73,70	0,00	0,00	15,55	1.146,04	0,00	1.146,04	1.146,04	73,70	0,00	
04.13 DIVERSOS														
04.13.001	Limpeza geral	m2	301,83	301,83	0,00	301,83	2,33	703,26	0,00	703,26	703,26	0,00	0,00	
5 SALAS DE AULAS												R\$ 123.819,11		
05.01 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES													38.109,59	
05.01.001	Demolição de reboco	m2	238,87	93,43	0,00	93,43	R\$ 7,33	684,84	0,00	684,84	R\$ 1.750,92	145,44	1.066,08	
05.01.002	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m2	196,50	196,50	0,00	196,50	R\$ 16,98	3.336,57	0,00	3.336,57	R\$ 3.336,57	0,00	0,00	
05.01.003	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto Rev 01	m2	101,04	81,40	0,00	81,40	R\$ 21,55	1.754,17	0,00	1.754,17	R\$ 2.177,41	19,94	423,24	
05.01.004	Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m2	225,00	225,00	0,00	225,00	R\$ 1,72	387,00	0,00	387,00	R\$ 387,00	0,00	0,00	
05.01.005	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m2	9,60	9,60	0,00	9,60	R\$ 13,06	125,38	0,00	125,38	R\$ 125,38	0,00	0,00	
05.01.006	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, fixadas c/ grampo de arame galvan. nº 14, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar	m2	484,50	357,86	0,00	357,86	R\$ 55,36	19.811,13	0,00	19.811,13	R\$ 26.821,92	126,64	7.010,79	
05.01.007	Remoção de peça serrada 7 x 20cm para telhados	m	42,67	16,00	0,00	16,00	R\$ 10,66	170,56	0,00	170,56	R\$ 454,86	26,67	284,30	
05.01.008	Remoção de madeiramento (ripa e ripão) em telhado com telha cerâmica	m2	48,45	48,42	0,00	48,42	R\$ 12,69	614,45	0,00	614,45	R\$ 614,83	0,03	0,38	
05.01.009	Coleta e carga manuais de entulho	m3	30,00	30,00	0,00	30,00	R\$ 14,69	440,70	0,00	440,70	R\$ 440,70	0,00	0,00	
05.01.010	Demolição de peitoris de mármore	m2	4,53	4,53	0,00	4,53	R\$ 12,03	54,50	0,00	54,50	R\$ 54,50	0,00	0,00	
05.02 ELVAÇÃO													396,19	
05.02.001	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1-1,3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	1,60	1,60	0,00	1,60	R\$ 5,93	9,49	0,00	9,49	9,49	0,00	0,00	
05.02.002	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa 1:2-8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev 09	m2	1,60	1,60	0,00	1,60	R\$ 36,98	59,17	0,00	59,17	59,17	0,00	0,00	
05.02.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:5-1,2-8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	1,60	1,60	0,00	1,60	R\$ 28,57	45,71	0,00	45,71	45,71	0,00	0,00	

BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA				CONTRATANTE: Prefeitura de Itabaiana/MS		CONTRATO		BOLETIM DE		DATA		Outra Referência de Fornecedor Aplicado Proibido Adm. Ativo dos Saneam.		
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46				CONTRATO		PERÍODO		MEDIÇÃO Nº		11/12/2023		11/12/2023		
				06/7/2023		11/11/2023 a 07/12/2023		000		Valor do Contrato: R\$ 1.827.361,91				
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADES		PREÇO UNITÁRIO EM R\$	ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	VALORES	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$
				DO PERÍODO	ATUAL									
05.02.004	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpá, seção 9x12cm	m	6,00	6,00	0,00	6,00	R\$ 46,97	281,82	0,00	281,82	281,82	0,00	0,00	
06.03 COBERTURA													13.699,33	
05.03.001	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	m2	48,45	48,45	0,00	48,45	R\$ 87,75	4.251,49	0,00	4.251,49	4.251,49	0,00	0,00	
05.03.002	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura de encaixes	m	42,67	16,00	0,00	16,00	R\$ 55,99	895,84	0,00	895,84	2.389,09	26,67	1.493,25	
05.03.003	Cumeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2-9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical. af. 07/2019	m	28,45	24,10	0,00	24,10	R\$ 18,64	449,22	0,00	449,22	530,31	4,35	81,08	
05.03.004	Emassamento de beiral de telha cerâmica	m	75,86	75,84	0,00	75,84	R\$ 6,48	491,44	0,00	491,44	491,57	0,02	0,13	
05.03.005	Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante incolor tipo Penetrol ou similar	m2	484,50	484,50	0,00	484,50	R\$ 12,46	6.036,87	0,00	6.036,87	6.036,87	0,00	0,00	
06.04 REVESTIMENTO													8.781,40	
05.04.001	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1-1,3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	238,87	235,18	0,00	235,18	5,93	1.394,62	0,00	1.394,62	1.416,50	3,69	21,88	
05.04.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:5-1,2-8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	238,87	114,78	0,00	114,78	28,57	3.279,26	0,00	3.279,26	6.824,52	124,09	3.545,25	
05.04.003	Apicoamento total de reboco com ponteiros/telhadeiras	m2	196,50	190,50	0,00	190,50	2,75	528,88	0,00	528,88	540,38	6,00	16,50	
05.04.004	Revestimento cerâmico para parede, 15 x 15 cm, azulejo branco, tipo "B", aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive emboço	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	32,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.04.005	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha rivera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	192,50	192,50	0,00	192,50	50,03	9.630,78	0,00	9.630,78	9.630,78	0,00	0,00	
06.05 FORRO													5.691,25	
05.05.001	Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af. 05/2017 ps	m2	225,00	225,00	0,00	225,00	24,85	5.591,25	0,00	5.591,25	5.591,25	0,00	0,00	
06.06 PILARES													978,70	
05.06.001	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1-1,3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	3,60	3,57	0,00	3,57	5,93	21,17	0,00	21,17	21,35	0,03	0,18	
05.06.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:5-1,2-8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	3,60	3,57	0,00	3,57	28,57	101,99	0,00	101,99	102,85	0,03	0,86	
05.06.003	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	25,38	25,25	0,00	0,00	33,55	847,14	0,00	847,14	851,50	25,38	4,36	
06.07 PASSEIO													3.742,62	
05.07.001	Piso em concreto simples desmoldado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	101,04	81,40	0,00	81,40	37,04	3.015,06	0,00	3.015,06	3.742,52	19,84	727,47	
06.08 ESQUADRIAS													7.027,90	
06.08.001 ESQUADRIAS MADEIRA													7.027,90	
05.08.001.001	Porta em madeira de lei, almofadada, 0 80 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	5,00	5,00	0,00	5,00	1.405,58	7.027,90	0,00	7.027,90	7.027,90	0,00	0,00	
06.08.002 ESQUADRIAS METÁLICAS													3.985,48	
05.08.002.001	Revisão de esquadrias de alumínio	m2	34,00	24,00	0,00	24,00	117,22	2.813,28	0,00	2.813,28	3.985,48	10,00	1.172,20	
05.08.002.002	Peitoris granito cinza polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm	m	30,20	30,20	0,00	30,20	117,20	3.539,44	0,00	3.539,44	3.539,44	0,00	0,00	
06.09 PINTURAS													36.994,09	
06.09.001 PINTURA EXTERNA													36.994,09	
05.09.001.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	8,40	0,00	0,00	0,00	14,24	0,00	0,00	0,00	119,62	8,40	119,62	

BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA				CONTRATO: Prefeitura de Itabaiana/MS		BOLETIM DE		DATA		Outra Referência de Escala Técnica Aplicada Proibida Além dos Nomes			
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46				CONTRATO		PERÍODO		MEDIÇÃO Nº		11/12/2023			
				06/7/2023		11/11/2023 a 07/12/2023		06		Valor do Contrato: R\$ 1.921.301,91			
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADES		PREÇO UNITÁRIO EM R\$	ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	VALORES	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$
				ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL								
05.09.001.002	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	1099,09	665,24	0,00	665,24	33,55	22.318,80	0,00	22.318,80	36.874,47	433,85	14.555,67
05.09.002	ESQUADRIAS										349,02		
05.09.002.001	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suvilil ou similar)	m2	21,00	21,00	0,00	21,00	16,62	349,02	0,00	349,02	349,02	0,00	0,00
05.09.003	PINTURA DE FORRO										5.037,75		
05.09.003.001	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m2	225,00	225,00	0,00	225,00	22,39	5.037,75	0,00	5.037,75	5.037,75	0,00	0,00
05.09.004	PINTURA INTERNA												
05.09.004.001	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador	m2	153,10	153,10	0,00	153,10	6,12	936,97	0,00	936,97	936,97	0,00	0,00
05.09.004.002	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1	m2	153,10	153,10	0,00	153,10	17,68	2.706,81	0,00	2.706,81	2.706,81	0,00	0,00
05.09.004.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	153,10	153,10	0,00	153,10	14,64	2.241,38	0,00	2.241,38	2.241,38	0,00	0,00
05.10	DIVERSOS										1.128,89		
05.10.001	Limpeza geral	m2	484,50	484,50	0,00	484,50	2,33	1.128,89	0,00	1.128,89	1.128,89	0,00	0,00
05.10.002	Quadro escolar em fórmica branca com moldura	m2	15,00	0,00	0,00	0,00	348,97	0,00	0,00	0,00	5.204,55	15,00	5.204,55
6	VESTIÁRIOS FEMININO E MASCULINO										R\$ 96.845,21		
06.01	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO										10.967,66		
06.01.001	Demolição de reboco	m2	87,70	87,20	0,00	87,20	R\$ 7,33	492,58	0,00	492,58	R\$ 642,84	20,50	150,27
06.01.002	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m2	286,32	286,32	0,00	286,32	R\$ 16,98	4.861,71	0,00	4.861,71	R\$ 4.861,71	0,00	0,00
06.01.003	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	148,78	129,27	0,00	129,27	R\$ 11,46	1.481,43	0,00	1.481,43	R\$ 1.705,02	19,51	223,58
06.01.004	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	70,70	61,58	0,00	61,58	R\$ 21,55	1.327,05	0,00	1.327,05	R\$ 1.523,59	9,12	196,54
06.01.005	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	0,40	0,40	0,00	0,40	R\$ 30,98	12,39	0,00	12,39	R\$ 12,39	0,00	0,00
06.01.006	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m2	28,86	28,23	0,00	28,23	R\$ 13,06	368,68	0,00	368,68	R\$ 376,91	0,83	8,23
06.01.007	Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento, af. 12/2017	m2	132,45	132,45	0,00	132,45	R\$ 1,72	227,81	0,00	227,81	R\$ 227,81	0,00	0,00
06.01.008	Remoção de vaso sanitário	un	10,00	10,00	0,00	10,00	R\$ 11,59	115,90	0,00	115,90	R\$ 115,90	0,00	0,00
06.01.009	Remoção de lavatório	un	5,00	5,00	0,00	5,00	R\$ 10,41	52,05	0,00	52,05	R\$ 52,05	0,00	0,00
06.01.010	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, fixadas c/ grampo de arame galvan. nº 14, c/ ré-aproveitamento de 80%, itabaiana ou similar	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 55,36	0,00	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00
06.01.011	Remoção de peça serrada 7 x 20cm para telhados	m	40,80	40,80	0,00	40,80	R\$ 10,66	434,93	0,00	434,93	R\$ 434,93	0,00	0,00
06.01.012	Remoção de madeiramento (ripa e ripão) em telhado com telha cerâmica	m2	24,48	24,48	0,00	24,48	R\$ 12,69	310,65	0,00	310,65	R\$ 310,65	0,00	0,00
06.01.013	Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.)	un	20,00	20,00	0,00	20,00	R\$ 18,83	336,60	0,00	336,60	R\$ 336,60	0,00	0,00
06.01.014	Coleta e carga manuais de entulho	m3	25,00	25,00	0,00	25,00	R\$ 14,69	367,25	0,00	367,25	R\$ 367,25	0,00	0,00
06.01.015	Demolição de painéis de mármore	m2	0,17	0,17	0,00	0,17	R\$ 12,03	2,05	0,00	2,05	R\$ 2,05	0,00	0,00
06.01.016	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, sem uso de grampo de arame, c/ ré-aproveitamento de 80%, itabaiana ou similar - Rev 01	m2	244,78	244,78	0,00	244,78	R\$ 41,06	10.050,67	0,00	10.050,67	R\$ 10.050,67	0,00	0,00
06.02	ELEVAÇÃO										396,19		

BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA				CONTRATO: Prefeitura de Itabaiana/MS		BOLETIM DE		DATA		Outra Referência de Escala Técnica Aplicada Proibida Além dos Nomes			
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46				CONTRATO		PERÍODO		MEDIÇÃO Nº		11/12/2023			
				06/7/2023		11/11/2023 a 07/12/2023		06		Valor do Contrato: R\$ 1.921.301,91			
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADES		PREÇO UNITÁRIO EM R\$	ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	VALORES	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$
				ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL								
06.02.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação: 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa 15 - 1,2 8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev 09	m2	1,60	1,60	0,00	1,60	R\$ 36,98	59,17	0,00	59,17	59,17	0,00	0,00
06.02.002	Chapisco em parede com argamassa traço 11 - 1,3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	1,60	1,60	0,00	1,60	R\$ 5,93	9,49	0,00	9,49	9,49	0,00	0,00
06.02.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 15 - 1,2 8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	1,60	1,60	0,00	1,60	R\$ 28,57	45,71	0,00	45,71	45,71	0,00	0,00
06.02.004	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	6,00	6,00	0,00	6,00	R\$ 48,97	281,82	0,00	281,82	281,82	0,00	0,00
06.03	COBERTURA										9.638,76		
06.03.001	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	m2	24,48	24,48	0,00	24,48	R\$ 87,75	2.148,12	0,00	2.148,12	2.148,12	0,00	0,00
06.03.002	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura de encaixes	m	40,80	40,80	0,00	40,80	R\$ 55,99	2.284,39	0,00	2.284,39	2.284,39	0,00	0,00
06.03.003	Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1,2 9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical, af. 07/2019	m	27,20	0,00	0,00	0,00	R\$ 18,64	0,00	0,00	0,00	507,01	27,20	507,01
06.03.004	Emassamento de beiral de telha cerâmica	m	73,20	0,00	73,20	73,20	R\$ 6,48	0,00	474,34	474,34	474,34	0,00	0,00
06.03.005	Pintura de proteção sobre madeira, com 2 demãos, verniz POLISTEN - STAIN, ação fungicida e inseticida, cor transparente, Sayerlack ou similar - R1	m2	244,78	220,78	0,00	220,78	R\$ 17,26	3.810,66	0,00	3.810,66	4.224,90	24,00	414,24
06.04	REVESTIMENTO										3.627,47		
06.04.001	Chapisco em parede com argamassa traço 11 - 1,3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	87,70	87,70	0,00	87,70	5,93	520,06	0,00	520,06	520,06	0,00	0,00
06.04.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	20,50	0,00	0,00	0,00	14,64	0,00	0,00	0,00	300,12	20,50	300,12
06.04.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 15 - 1,2 8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	67,20	67,20	0,00	67,20	28,57	1.919,90	0,00	1.919,90	1.919,90	0,00	0,00
06.04.004	Apicamento total de reboco com ponteliras/faladeiras	m2	286,32	175,15	0,00	175,15	2,75	481,66	0,00	481,66	787,38	111,17	305,72
06.04.005	Revestimento cerâmico para parede, 15 x 15 cm, azulejo branco, tipo "B" aplicado com argamassa industrializada ac-1, rejuntado, exclusive emboço	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	32,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.006	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Anette, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-1, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	478,78	104,55	222,05	326,60	50,03	5.230,64	11.109,16	16.339,80	23.953,36	152,18	7.613,57
06.05	FORRO										3.697,18		
06.05.001	Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais, af. 05/2017 ps	m2	148,78	0,00	148,78	148,78	24,85	0,00	3.697,18	3.697,18	3.697,18	0,00	0,00
06.06	PILARES										1.220,85		
06.06.001	Chapisco em parede com argamassa traço 11 - 1,3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	6,60	0,00	0,00	0,00	5,93	0,00	0,00	0,00	39,14	6,60	39,14
06.06.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 15 - 1,2 8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	6,60	0,00	0,00	0,00	28,57	0,00	0,00	0,00	188,56	6,60	188,56
06.06.003	Demolição de reboco	m2	6,60	0,00	0,00	0,00	7,33	0,00	0,00	0,00	48,38	6,60	48,38
06.06.004	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	28,16	0,00	28,16	0,00	33,55	0,00	944,77	944,77	944,77	28,16	0,00
06.07	PAVIMENTAÇÃO										4.226,05		
06.07.001	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 14, esp. média = 2,5cm	m2	148,78	0,00	0,00	0,00	23,19	0,00	0,00	0,00	3.450,21	148,78	3.450,21

BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA				CONTRATO		PERÍODO		BOLETIM DE		DATA				
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERUA ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46				6672923		11/11/2023 a 07/12/2023		MEDICÃO Nº		11/12/2023		Outra Referência de Preço Técnica Aplicada Preção João Manoel Santos		
												Valor do Contrato R\$ 1.623.361,91		
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADES		PREÇO UNITÁRIO EM R\$	VALORES		VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$			
				ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO		ACUMULADO ATUAL	ACUMULADO ANTERIOR EM R\$				DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	
06.07.002	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 46 cm, Elizabeth, linha Linho, cor Bianco Brilhante, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboco	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	37,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06.07.003	Poinmento de piso de alta resistência (existente)	m2	41,60	0,00	0,00	0,00	18,95	0,00	0,00	0,00	775,84	41,60	775,84	
06.07.004	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 54 x 54 cm, Arielle, linha Riviera, cor branco mate, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboco	m2	148,78	0,00	0,00	0,00	48,22	0,00	0,00	0,00	7.174,17	148,78	7.174,17	
06.08 PASSEIO												2.618,73		
06.08.001	Piso em concreto simples desmoldado, lck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	70,70	61,58	0,00	61,58	37,04	2.280,92	0,00	2.280,92	2.618,73	9,12	337,80	
06.09 ESQUADRIAS														
06.09.001 ESQUADRIAS MADEIRA												28.624,55		
06.09.001.001	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,80 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	4,00	0,00	2,00	2,00	1.405,58	0,00	2.811,16	2.811,16	5.622,32	2,00	2.811,16	
06.09.001.002	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,70 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	3,00	0,00	3,00	3,00	1.298,95	0,00	3.896,85	3.896,85	3.896,85	0,00	0,00	
06.09.001.003	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,60 x 1,60 m, inclusive batente e dobradiças, exclusive fechadura	un	21,00	0,00	7,00	7,00	852,26	0,00	5.965,82	5.965,82	17.897,46	14,00	11.931,64	
06.09.001.004	Fechadura espelho para porta externa, em aço inox (maquina testa e contra-testa) e em zamac (macaneta, lingueta e trincos) com acabamento cromado, maquina de 40 mm, incluindo chave tipo cilindro	cj	21,00	0,00	0,00	0,00	57,52	0,00	0,00	0,00	1.207,92	21,00	1.207,92	
06.09.002 ESQUADRIAS METÁLICAS												4.784,07		
06.09.002.001	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	17,10	0,00	0,00	0,00	279,77	0,00	0,00	0,00	4.784,07	17,10	4.784,07	
06.09.002.002	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	1,15	0,00	0,00	0,00	90,61	0,00	0,00	0,00	104,20	1,15	104,20	
06.10 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS/ESGOSTO												5.250,98		
06.10.001	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	24,00	2,00	22,00	24,00	101,70	203,40	2.237,40	2.440,80	2.440,80	0,00	0,00	
06.10.002	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, micrórios, ralos sifonados, etc...)	un	14,00	1,00	13,00	14,00	77,36	77,36	1.005,68	1.083,04	1.083,04	0,00	0,00	
06.10.003	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	10,00	0,00	10,00	10,00	134,41	0,00	1.344,10	1.344,10	1.344,10	0,00	0,00	
06.10.004	Ralo seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário, af. 08/2022	un	24,00	0,00	24,00	24,00	15,96	0,00	383,04	383,04	383,04	0,00	0,00	
06.11 METAIS E LOUÇAS												7.349,66		
06.11.001	Lavatório louça branca com coluna, 44 x 35,5" cm, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e com torneira cromada padrão popular - fornecimento e instalação, af. 01/2020	un	0,00	0,00	0,00	0,00	412,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.11.002	Vaso sanitário c/caixa de descarga acoplada, ELIZABETH ou similar, padrão popular, inclusive assento plástico Amanco ou similar, conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico	un	10,00	0,00	0,00	0,00	254,28	0,00	0,00	0,00	2.542,80	10,00	2.542,80	
06.11.003	Chuveiro em aço antivandálico Deca C Pro 1964 ou similar - Rev 02_10/2021	un	9,00	0,00	0,00	0,00	291,72	0,00	0,00	0,00	2.625,48	9,00	2.625,48	
06.11.004	Papeleira de plástico, Akros ou similar	un	10,00	0,00	0,00	0,00	19,11	0,00	0,00	0,00	191,10	10,00	191,10	
06.11.005	Saboneteira para sabão líquido	un	5,00	0,00	0,00	0,00	88,49	0,00	0,00	0,00	442,45	5,00	442,45	
06.11.006	Saboneteira de parede em metal cromado, incluso fixação.	un	9,00	0,00	0,00	0,00	42,25	0,00	0,00	0,00	380,25	9,00	380,25	

BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA				CONTRATO		PERÍODO		BOLETIM DE		DATA				
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERUA ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46				6672923		11/11/2023 a 07/12/2023		MEDICÃO Nº		11/12/2023		Outra Referência de Preço Técnica Aplicada Preção João Manoel Santos		
												Valor do Contrato R\$ 1.623.361,91		
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADES		PREÇO UNITÁRIO EM R\$	VALORES		VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$			
				ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO		ACUMULADO ATUAL	ACUMULADO ANTERIOR EM R\$				DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	
06.11.007	Registro de gavela bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopia cromados - fornecimento e instalação, af. 08/2021	un	2,00	0,00	2,00	2,00	107,55	0,00	215,10	215,10	215,10	0,00	0,00	
06.11.008	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopia cromados - fornecimento e instalação, af. 08/2021	un	9,00	0,00	9,00	9,00	105,83	0,00	952,47	952,47	952,47	0,00	0,00	
06.11.009	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 3.30x0,60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	1,00	0,00	1,00	1,00	2.541,95	0,00	2.541,95	2.541,95	2.541,95	0,00	0,00	
06.11.010	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.50x0,60, com 02 cubas de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	1,00	0,00	0,00	0,00	1.209,20	0,00	0,00	0,00	1.209,20	1,00	1.209,20	
06.12 PINTURAS												3.331,18		
06.12.001 PINTURA DE INTERIORES														
06.12.001.001	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m2	148,78	0,00	74,39	74,39	22,39	0,00	1.665,59	1.665,59	3.331,18	74,39	1.665,59	
06.12.002 PINTURA EXTERNA												9.222,22		
06.12.002.001	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	274,88	0,00	274,88	274,88	33,55	0,00	9.222,22	9.222,22	9.222,22	0,00	0,00	
06.12.003 PINTURAS ESQUADRIAS												1.419,35		
06.12.003.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - R1	m2	6,51	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	0,00	119,33	6,51	119,33	
06.12.003.002	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suvini ou similar)	m2	78,22	0,00	0,00	0,00	16,62	0,00	0,00	0,00	1.300,02	78,22	1.300,02	
06.13 DIVERSOS												670,34		
06.13.001	Limpeza geral	m2	244,76	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00	570,34	244,76	570,34	
07 REFEITÓRIO/COZINHA												R\$ 70.890,05		
07.01 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES												9.727,25		
07.01.001	Demolição de reboco	m2	67,00	0,00	0,00	0,00	7,33	0,00	0,00	0,00	491,11	67,00	491,11	
07.01.002	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m2	155,25	0,00	0,00	0,00	16,98	0,00	0,00	0,00	2.636,15	155,25	2.636,15	
07.01.003	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	23,26	0,00	0,00	0,00	11,46	0,00	0,00	0,00	266,56	23,26	266,56	
07.01.004	Demolição de piso de alta resistência	m2	178,34	0,00	0,00	0,00	20,63	0,00	0,00	0,00	3.679,15	178,34	3.679,15	
07.01.005	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	51,03	0,00	0,00	0,00	21,55	0,00	0,00	0,00	1.099,70	51,03	1.099,70	
07.01.006	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m2	13,23	0,00	0,00	0,00	13,06	0,00	0,00	0,00	172,78	13,23	172,78	
07.01.007	Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento, af. 12/2017	m2	14,90	0,00	0,00	0,00	4,87	0,00	0,00	0,00	72,56	14,90	72,56	
07.01.008	Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022	m2	12,32	0,00	0,00	0,00	15,14	0,00	0,00	0,00	186,52	12,32	186,52	
07.01.009	Remoção de vaso sanitário	un	1,00	0,00	0,00	0,00	11,59	0,00	0,00	0,00	11,59	1,00	11,59	
07.01.010	Remoção de lavatório	un	1,00	0,00	0,00	0,00	10,41	0,00	0,00	0,00	10,41	1,00	10,41	
07.01.011	Remoção, lavagem, carga e retilhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, fixadas c/ grampo de arame galvan. nº 14, c/ re-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	55,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07.01.012	Remoção de peça serrada 7 x 20cm para telhados	m	42,67	0,00	0,00	0,00	10,66	0,00	0,00	0,00	454,86	42,67	454,86	
07.01.013	Remoção de madeiramento (ripa e ripão) em telhado com telha cerâmica	m2	26,90	0,00	0,00	0,00	12,69	0,00	0,00	0,00	341,36	26,90	341,36	

BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA				QUANTIDADES		VALORES		SÚMIO					
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANTIDADE CONTRATADA	ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL	PREÇO UNITÁRIO EM R\$	ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$
07.01 REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS (torneira, registros, chuveiros, etc.)													
07.01.014	Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.)	un	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 16,83	0,00	0,00	0,00	R\$ 84,15	5,00	84,15
07.01.015	Coleta e carga manuais de entulho	m3	15,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 14,69	0,00	0,00	0,00	R\$ 220,35	15,00	220,35
07.01.016	Demolição de peitoris de mármore	m2	3,56	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,03	0,00	0,00	0,00	R\$ 42,83	3,56	42,83
07.01.017	Remoção de soleira de mármore ou granito	m	0,85	0,00	0,00	0,00	R\$ 4,07	0,00	0,00	0,00	R\$ 3,46	0,85	3,46
07.01.018	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, sem uso de grampo de arame, c/ re-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar - Rev 01	m2	269,83	0,00	0,00	0,00	R\$ 41,06	0,00	0,00	0,00	R\$ 11.079,22	269,83	11.079,22
07.02													
ELEVACÃO													
07.02.001	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	0,48	0,00	0,00	0,00	R\$ 5,93	0,00	0,00	0,00	2,85	0,48	2,85
07.02.002	Avenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa 1:5 - 1:2,8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev 09	m2	0,48	0,00	0,00	0,00	R\$ 36,98	0,00	0,00	0,00	17,75	0,48	17,75
07.02.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:5 - 1:2,8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	0,48	0,00	0,00	0,00	R\$ 28,57	0,00	0,00	0,00	13,71	0,48	13,71
07.02.004	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpas, seção 9x12cm	m	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 46,97	0,00	0,00	0,00	93,94	2,00	93,94
07.03													
COBERTURA													
07.03.001	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	m2	26,90	0,00	0,00	0,00	R\$ 87,75	0,00	0,00	0,00	2360,48	26,90	2.360,48
07.03.002	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura de encaixes	m	42,67	0,00	0,00	0,00	R\$ 55,99	0,00	0,00	0,00	2389,09	42,67	2.389,09
07.03.003	Emassamento de beiral de telha cerâmica	m	75,70	0,00	0,00	0,00	R\$ 6,48	0,00	0,00	0,00	490,54	75,70	490,54
07.03.004	Cumeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2,9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, inclusive transporte vertical, af. 07/2019	m	28,45	0,00	0,00	0,00	R\$ 18,64	0,00	0,00	0,00	530,31	28,45	530,31
07.03.005	Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante incolor tipo Penetrol ou similar	m2	269,83	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,46	0,00	0,00	0,00	3362,08	269,83	3.362,08
07.04													
REVESTIMENTO													
07.04.001	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	67,00	0,00	0,00	0,00	5,93	0,00	0,00	0,00	397,31	67,00	397,31
07.04.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:5 - 1:2,8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	67,00	0,00	0,00	0,00	28,57	0,00	0,00	0,00	1.914,19	67,00	1.914,19
07.04.003	Apicoamento total de reboco com ponteiros/faladeiras	m2	155,25	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	426,94	155,25	426,94
07.04.004	Revestimento cerâmico para parede, 15 x 15 cm, azulejo branco, tipo "B", aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	32,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.04.005	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, cor branco ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	348,66	0,00	0,00	0,00	50,03	0,00	0,00	0,00	17.443,46	348,66	17.443,46
07.05													
FORRO													
07.05.001	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06 - 10/2021	m2	14,90	0,00	0,00	0,00	67,52	0,00	0,00	0,00	1.006,05	14,90	1.006,05
07.06													
PAVIMENTAÇÃO													
07.06.001	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 1:6, esp. média = 2,5cm	m2	201,60	0,00	0,00	0,00	23,19	0,00	0,00	0,00	4.675,10	201,60	4.675,10
07.06.002	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 46 cm, Elizabeth, linha Linho, cor Branco Brilhante, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	201,60	0,00	0,00	0,00	37,37	0,00	0,00	0,00	7.533,79	201,60	7.533,79

BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA				QUANTIDADES		VALORES		SÚMIO					
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANTIDADE CONTRATADA	ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL	PREÇO UNITÁRIO EM R\$	ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$
07.07 PASSEIO													
07.07.001	Passado em concreto simples c/ cimentado e=5cm	m2	51,03	0,00	0,00	0,00	31,46	0,00	0,00	0,00	2.009,88	51,03	1.605,40
07.07.002	Piso em concreto simples desmoldado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	10,92	0,00	0,00	0,00	37,04	0,00	0,00	0,00	404,48	34,83	404,48
07.08													
ESQUADRIAS													
07.08.001													
ESQUADRIAS MADEIRA													
07.08.001.001	Porta em madeira de lei, almofadada, 1,00 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	2,00	0,00	0,00	0,00	1.346,58	0,00	0,00	0,00	2.693,16	2,00	2.693,16
07.08.001.002	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,90 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	2,00	0,00	0,00	0,00	1.633,74	0,00	0,00	0,00	3.267,48	2,00	3.267,48
07.08.001.003	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,70 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00	0,00	0,00	0,00	1.298,95	0,00	0,00	0,00	1.298,95	1,00	1.298,95
07.08.001.004	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,60 x 2,10 m, inclusive batente e ferragens	un	2,00	0,00	0,00	0,00	1.217,35	0,00	0,00	0,00	2.434,70	2,00	2.434,70
07.08.001.005	Porta em madeira de lei multicamada com almofadas	m2	2,52	0,00	0,00	0,00	375,25	0,00	0,00	0,00	945,63	2,52	945,63
07.08.001.006	Fechadura Pado, tipo Tarjeta livre/ocupado, ref 032-CR, botão 26,5mm, cromada (ou similar)	un	1,00	0,00	0,00	0,00	152,41	0,00	0,00	0,00	152,41	1,00	152,41
07.08.001.007	Dobradilha de ferro cromado 3" x 2 1/2" com anéis e parafusos	un	3,00	0,00	0,00	0,00	32,39	0,00	0,00	0,00	97,17	3,00	97,17
07.08.001.008	Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), para portas de 0,60 a 1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar	un	1,00	0,00	0,00	0,00	270,83	0,00	0,00	0,00	270,83	1,00	270,83
07.08.002													
ESQUADRIAS METÁLICAS													
07.08.002.001	Revisão de esquadra de madeira	m2	16,80	0,00	0,00	0,00	95,31	0,00	0,00	0,00	1.601,21	17,10	1.601,21
07.08.002.002	Grade ferro 1/2 x 1/2"	m2	3,50	0,00	0,00	0,00	223,53	0,00	0,00	0,00	782,36	17,10	782,36
07.08.002.003	Vidro liso incolor 4mm - Rev 01 - 10/2021	m2	3,36	0,00	0,00	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	609,17	17,10	609,17
07.08.002.004	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv 1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolio	m2	10,00	0,00	0,00	0,00	360,93	0,00	0,00	0,00	3.609,30	10,00	3.609,30
07.08.002.005	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	23,71	0,00	0,00	0,00	90,51	0,00	0,00	0,00	2.148,36	23,71	2.148,36
07.09													
INSTALAÇÕES HIDRAULICAS/ESGOTO													
07.09.001	Ponto de água fria embutido, c/ material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	6,00	0,00	0,00	0,00	101,70	0,00	0,00	0,00	610,20	6,00	610,20
07.09.002	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, micrômetros, ralos sifonados, etc.)	un	5,00	0,00	0,00	0,00	77,36	0,00	0,00	0,00	386,80	5,00	386,80
07.09.003	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	1,00	0,00	0,00	0,00	134,41	0,00	0,00	0,00	134,41	1,00	134,41
07.09.004	Ralo seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário, af. 08/2022	un	4,00	0,00	0,00	0,00	15,96	0,00	0,00	0,00	63,84	4,00	63,84
07.10													
METAIS E LOUÇAS													
07.10.001	Vaso sanitário c/caixa de descarga acoplada, ELIZABETH ou similar, padrão popular, inclusive assento plástico Amanco ou similar, conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico	un	1,00	0,00	0,00	0,00	254,28	0,00	0,00	0,00	254,28	1,00	254,28
07.10.002	Chuveiro em aço antivandalismo Deca C Pro 1964 ou similar - Rev 02 - 10/2021	un	1,00	0,00	0,00	0,00	291,72	0,00	0,00	0,00	291,72	1,00	291,72
07.10.003	Lavatório louça branca com coluna, 44 x 35,5" cm, padrão popular, inclusive sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e com torneira cromada padrão popular - fornecimento e instalação, af. 01/2020	un	1,00	0,00	0,00	0,00	412,05	0,00	0,00	0,00	412,05	1,00	412,05
07.10.004	Papeleira de plástico, Akros ou similar	un	1,00	0,00	0,00	0,00	19,11	0,00	0,00	0,00	19,11	1,00	19,11
07.10.005	Saboneteira para sabão líquido	un	1,00	0,00	0,00	0,00	88,49	0,00	0,00	0,00	88,49	1,00	88,49

BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA				CONTRATO: FREDRICK & IBAHANA Nº		BOLETIM DE		DATA		Outra Referência de Fornecedor Agrícola Proibido (Art. 1º, III do Stat.)			
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ: 29.553.812/0001-46				CONTRATO		PERÍODO		MEDICAO Nº		Valor do Contrato R\$ 1.023.301,91			
				0672923		11.11.2023 a 07.12.2023		06		11.12.2023			
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANTIDADE CONTRATADA	ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL	PREÇO UNITÁRIO EM R\$	ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$
07.10.006	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1.80x0.60, c/ 02 cubas, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada.	un	1,00	0,00	0,00	0,00	1.617,85	0,00	0,00	0,00	1.617,85	1,00	1.617,85
07.10.007	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopia cromados - fornecimento e instalação af. 08/2021	un	1,00	0,00	0,00	0,00	105,83	0,00	0,00	0,00	105,83	1,00	105,83
07.10.008	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopia cromados - fornecimento e instalação af. 08/2021	un	2,00	0,00	0,00	0,00	107,55	0,00	0,00	0,00	215,10	2,00	215,10
07.11 - PINTURAS													
07.11.001 - PINTURA DE FORRO													
07.11.001.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	14,90	0,00	0,00	0,00	14,64	0,00	0,00	0,00	218,14	14,90	218,14
07.11.002 - ESQUADRIAS													
07.11.002.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	27,00	0,00	0,00	0,00	15,55	0,00	0,00	0,00	419,85	27,00	419,85
07.11.002.002	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suvinit ou similar)	m2	69,83	0,00	0,00	0,00	16,62	0,00	0,00	0,00	1.160,57	69,83	1.160,57
07.11.003 - PINTURA EXTERNA													
07.11.003.001	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	286,46	0,00	0,00	0,00	33,55	0,00	0,00	0,00	9.610,73	286,46	9.610,73
07.12 - DIVERSOS													
07.12.001	Limpeza geral	m2	286,46	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00	667,45	286,46	667,45
8 - RAMPAS/CIRCULAÇÕES/CANTEIROS/CAIXA D'ÁGUA/CASA DE BOMBA											R\$ 26.015,11		
08.01 - RAMPAS DAS CIRCULAÇÕES											958,40		
08.01.001	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 439,25	0,00	0,00	0,00	R\$ 878,50	2,00	878,50
08.01.002	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e encerramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m2	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 39,95	0,00	0,00	0,00	R\$ 79,90	2,00	79,90
08.02 - CIRCULAÇÕES											2.094,00		
08.02.001	Demolição de piso de alta resistência	m2	20,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 20,63	0,00	0,00	0,00	412,60	20,00	412,60
08.02.002	Camada impermeabilizadora, espessura = 5,0cm, c/ concreto fck = 15mpa	m2	20,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 20,93	0,00	0,00	0,00	418,60	20,00	418,60
08.02.003	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 14, esp. média = 2,5cm	m2	20,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 23,19	0,00	0,00	0,00	463,80	20,00	463,80
08.02.004	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e encerramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m2	20,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 39,95	0,00	0,00	0,00	799,00	20,00	799,00
08.02.005	Demolição de reboco	m2	19,66	0,00	0,00	0,00	R\$ 7,33	0,00	0,00	0,00	144,11	19,66	144,11
08.02.006	Remoção de madeiramento (ripa e ripão) em telhado com telha cerâmica	m2	30,58	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,69	0,00	0,00	0,00	388,06	30,58	388,06
08.02.007	Chapisco em parede com argamassa traço 11 - 1,3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	19,66	0,00	0,00	0,00	R\$ 5,93	0,00	0,00	0,00	116,58	19,66	116,58
08.02.008	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 15 - 1,2,8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	19,66	0,00	0,00	0,00	R\$ 28,57	0,00	0,00	0,00	561,69	19,66	561,69
08.02.009	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	181,04	0,00	0,00	0,00	R\$ 33,55	0,00	0,00	0,00	6073,89	181,04	6.073,89

BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA				CONTRATO: FREDRICK & IBAHANA Nº		BOLETIM DE		DATA		Outra Referência de Fornecedor Agrícola Proibido (Art. 1º, III do Stat.)			
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ: 29.553.812/0001-46				CONTRATO		PERÍODO		MEDICAO Nº		Valor do Contrato R\$ 1.023.301,91			
				0672923		11.11.2023 a 07.12.2023		06		11.12.2023			
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANTIDADE CONTRATADA	ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL	PREÇO UNITÁRIO EM R\$	ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$
08.02.010	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, sem uso de grampo de arame, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar - Rev 01	m2	305,77	0,00	0,00	0,00	R\$ 41,06	0,00	0,00	0,00	12.554,92	305,77	12.554,92
08.02.011	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	m2	30,58	0,00	0,00	0,00	R\$ 87,75	0,00	0,00	0,00	2.683,40	30,58	2.683,40
08.02.012	Emassamento de beiral de telha cerâmica	m	154,21	0,00	0,00	0,00	R\$ 6,48	0,00	0,00	0,00	999,28	154,21	999,28
08.02.013	Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical, af. 07/2019	m	83,84	0,00	0,00	0,00	R\$ 18,64	0,00	0,00	0,00	1.562,78	83,84	1.562,78
08.02.014	Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante incolor tipo Penetrol ou similar	m2	305,77	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,46	0,00	0,00	0,00	3.809,89	305,77	3.809,89
08.02.015	Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 80 cm	m	56,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 104,74	0,00	0,00	0,00	5.865,44	56,00	5.865,44
08.03 - PASSIO ENTRE ADI. E VEST.											2.481,90		
08.03.001	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	2,96	2,88	0,00	2,88	R\$ 439,25	1.265,04	0,00	1.265,04	1.300,18	0,08	35,14
08.03.002	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e encerramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m2	29,58	29,58	0,00	29,58	R\$ 39,95	1.181,72	0,00	1.181,72	1.181,72	0,00	0,00
08.04 - RAMPAS DA ENTRADA PRINCIPAL											12.039,46		
08.04.001	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço 1:4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	2,06	2,06	0,00	2,06	457,66	942,78	0,00	942,78	942,78	0,00	0,00
08.04.002	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	10,32	1,00	0,00	1,00	439,25	439,25	0,00	439,25	4.533,06	9,32	4.093,81
08.04.003	Guarda-corpo em tubos de aço galvanizado (altura = 0,90), com barras verticais a cada 2,00m (2"), barra horizontal intermediária (2") e barra horizontal superior (2")	m	14,00	0,00	0,00	0,00	254,58	0,00	0,00	0,00	3.564,12	14,00	3.564,12
08.04.004	Corrimão em tubo de aço galvanizado (altura = 0,92 m), com barras verticais a cada 2,00m (1 1/2"), barra horizontal intermediária (1 1/4") e barra horizontal superior (1 1/4")	m	14,00	0,00	0,00	0,00	214,25	0,00	0,00	0,00	2.999,50	14,00	2.999,50
08.05 - CANTEIROS											2.725,64		
08.05.001	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 15 - 1,2,8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	44,50	0,00	0,00	0,00	28,57	0,00	0,00	0,00	1.271,37	44,50	1.271,37
08.05.002	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador	m2	44,50	0,00	0,00	0,00	7,73	0,00	0,00	0,00	343,99	44,50	343,99
08.05.003	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	m2	44,50	0,00	0,00	0,00	10,71	0,00	0,00	0,00	476,60	44,50	476,60
08.05.004	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	44,50	0,00	0,00	0,00	14,24	0,00	0,00	0,00	633,68	44,50	633,68
08.06 - CAIXA D'ÁGUA											2.858,85		
08.06.001	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador	m2	87,48	87,48	0,00	87,48	7,73	676,22	0,00	676,22	676,22	0,00	0,00
08.06.002	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	m2	87,48	87,48	0,00	87,48	10,71	936,91	0,00	936,91	936,91	0,00	0,00
08.06.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	87,48	87,48	0,00	87,48	14,24	1.245,72	0,00	1.245,72	1.245,72	0,00	0,00
08.07 - CASA DE BOMBA											1.358,74		
08.07.001 - PINTURA EXTERNA													
08.07.001.001	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 15 - 1,2,8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	7,00	7,00	0,00	7,00	28,57	199,99	0,00	199,99	199,99	0,00	0,00
08.07.001.002	Aplicação de 01 demão de textura acrílica rústica acabamento massa raspada	m2	26,26	26,26	0,00	26,26	11,37	298,58	0,00	298,58	298,58	0,00	0,00

BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA						Contratante: Prefeitura de Itabomina/SC		BOLETIM DE		DATA		Outros: Relatório de Execução Técnica Agrícola Prefeitura João Alves dos Santos		
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46						CONTRATO	PERÍODO	MEÇÃO Nº	11/12/2023	Valor do Contrato: R\$ 1.827.390,91				
						06/7/2023	11/11/2023 a 07/12/2023	000						
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADES		PREÇO UNITÁRIO EM R\$	ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL	VALORES		VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$
				ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL					DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$			
09.09.003	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido eselador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	197,24	0,00	0,00	0,00	33,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6.617,40	197,24	6.617,40
09.09.004	ESQUADRIAS											1.850,11		
09.09.005	Fundo anticorrosivo e base de apoio de ferro (zarcão), duas demãos	m2	57,60	0,00	0,00	0,00	16,57	0,00	0,00	0,00	0,00	954,43	57,60	954,43
09.09.006	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	57,60	0,00	0,00	0,00	15,55	0,00	0,00	0,00	0,00	895,68	57,60	895,68
09.10	DIVERSOS											987,08		
09.10.001	Limpeza geral	m2	423,64	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	987,08	423,64	987,08
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS											2.879,82		
10.01	PADRÃO DE ENTRADA ELÉTRICO											2.879,82		
10.01.001.001	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	m	15,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 27,62	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 414,30	15,00	414,30
10.01.001.002	Fita em aço inox, fusimex ou similar - Fornecimento	M	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 23,45	5,00	23,45
10.01.001.003	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	un	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 10,55	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 52,75	5,00	52,75
10.01.001.004	Cabeçote de alumínio de 2"	un	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 18,53	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 37,06	2,00	37,06
10.01.001.005	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em nylon	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 413,84	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 413,84	1,00	413,84
10.01.001.006	Fornecimento de conector perfuração 25-95/2 95 mm²	un	4,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,18	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 48,72	4,00	48,72
10.01.001.007	Caixa pré moldada em concreto clampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energia	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 27,12	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 27,12	1,00	27,12
10.01.001.008	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 25mm², 0,6/1kv 70° - fornecimento	m	60,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 22,91	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.374,60	60,00	1.374,60
10.01.001.009	Disjuntor termomagnético tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 487,78	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 487,78	1,00	487,78
10.01.002	QD1 - ADMINISTRATIVO											22.984,62		
10.01.002.001	RAMAL DE ENTRADA											2.574,48		
10.01.002.001.001	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 10mm², 0,6/1kv 70° - fornecimento	m	156,00	156,00	0,00	156,00	R\$ 10,10	1.575,60	0,00	1.575,60	0,00	R\$ 1.575,60	0,00	0,00
10.01.002.001.002	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação, af. 12/2015	m	39,00	39,00	0,00	39,00	R\$ 20,94	816,66	0,00	816,66	0,00	R\$ 816,66	0,00	0,00
10.01.002.001.003	Fita em aço inox, fusimex ou similar - Fornecimento	M	5,00	5,00	0,00	5,00	R\$ 4,69	23,45	0,00	23,45	0,00	R\$ 23,45	0,00	0,00
10.01.002.001.004	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	13,00	13,00	0,00	13,00	R\$ 4,45	57,85	0,00	57,85	0,00	R\$ 57,85	0,00	0,00
10.01.002.001.005	Cabeçote de alumínio de 1 1/4"	un	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 14,96	14,96	0,00	14,96	0,00	R\$ 14,96	0,00	0,00
10.01.002.001.006	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação, af. 12/2015	un	2,00	2,00	0,00	2,00	R\$ 18,62	37,24	0,00	37,24	0,00	R\$ 37,24	0,00	0,00
10.01.002.001.007	Fornecimento de conector perfuração 25-95/2 95 mm²	un	4,00	4,00	0,00	4,00	R\$ 12,18	48,72	0,00	48,72	0,00	R\$ 48,72	0,00	0,00
10.01.002.002	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO											1.578,01		
10.01.002.002.001	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 612,34	612,34	0,00	612,34	0,00	R\$ 612,34	0,00	0,00
10.01.002.002.002	Caixa pré moldada em concreto clampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energia	un	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 27,12	27,12	0,00	27,12	0,00	R\$ 27,12	0,00	0,00
10.01.002.002.003	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 137,16	137,16	0,00	137,16	0,00	R\$ 137,16	0,00	0,00
10.01.002.002.004	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação, af. 10/2020	un	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 88,94	88,94	0,00	88,94	0,00	R\$ 88,94	0,00	0,00

BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA						Contratante: Prefeitura de Itabomina/SC		BOLETIM DE		DATA		Outros: Relatório de Execução Técnica Agrícola Prefeitura João Alves dos Santos		
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46						CONTRATO	PERÍODO	MEÇÃO Nº	11/12/2023	Valor do Contrato: R\$ 1.827.390,91				
						06/7/2023	11/11/2023 a 07/12/2023	000						
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADES		PREÇO UNITÁRIO EM R\$	ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL	VALORES		VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$
				ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL					DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$			
10.01.002.002.005	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60KA - 275v	un	3,00	3,00	0,00	3,00	R\$ 119,15	357,45	0,00	357,45	0,00	R\$ 357,45	0,00	0,00
10.01.002.002.006	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação, af. 10/2020	un	5,00	5,00	0,00	5,00	R\$ 50,66	253,30	0,00	253,30	0,00	R\$ 253,30	0,00	0,00
10.01.002.002.007	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação, af. 10/2020	un	5,00	5,00	0,00	5,00	R\$ 12,25	61,25	0,00	61,25	0,00	R\$ 61,25	0,00	0,00
10.01.002.002.008	Rele fotoelétrico individual 5x12v c/base móvel	un	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 40,45	40,45	0,00	40,45	0,00	R\$ 40,45	0,00	0,00
10.01.002.003	PONTOS DE LUZ E FORÇA											18.832,13		
10.01.002.003.001	Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento, af. 01/2016	un	23,00	23,00	0,00	23,00	R\$ 161,17	3.706,91	0,00	3.706,91	0,00	R\$ 3.706,91	0,00	0,00
10.01.002.003.002	Ponto de tomada residencial incluindo tomada (2 módulos) 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento, af. 01/2016	un	8,00	8,00	0,00	8,00	R\$ 166,77	1.334,16	0,00	1.334,16	0,00	R\$ 1.334,16	0,00	0,00
10.01.002.003.003	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada), af. 01/2016	un	10,00	10,00	0,00	10,00	R\$ 120,42	1.204,20	0,00	1.204,20	0,00	R\$ 1.204,20	0,00	0,00
10.01.002.003.004	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt	un	36,00	36,00	0,00	36,00	R\$ 100,89	3.632,04	0,00	3.632,04	0,00	R\$ 3.632,04	0,00	0,00
10.01.002.003.005	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 9/10 w / bivolt - Rev 01	un	12,00	12,00	0,00	12,00	R\$ 106,11	1.273,32	0,00	1.273,32	0,00	R\$ 1.273,32	0,00	0,00
10.01.002.003.006	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500K, Autovolt, marca G-light ou similar	un	4,00	4,00	0,00	4,00	R\$ 102,90	411,60	0,00	411,60	0,00	R\$ 411,60	0,00	0,00
10.01.002.003.007	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	un	33,00	33,00	0,00	33,00	R\$ 220,30	7.269,90	0,00	7.269,90	0,00	R\$ 7.269,90	0,00	0,00
10.01.003	QD2 - LABORATÓRIO/AUDITÓRIO											21.197,79		
10.01.003.001	RAMAL DE ENTRADA											3.012,76		
10.01.003.001.001	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 10mm², 0,6/1kv 70° - fornecimento	m	184,00	184,00	0,00	184,00	R\$ 10,10	1.858,40	0,00	1.858,40	0,00	R\$ 1.858,40	0,00	0,00
10.01.003.001.002	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação, af. 12/2015	m	46,00	46,00	0,00	46,00	R\$ 20,94	963,24	0,00	963,24	0,00	R\$ 963,24	0,00	0,00
10.01.003.001.003	Fita em aço inox, fusimex ou similar - Fornecimento	M	5,00	5,00	0,00	5,00	R\$ 4,69	23,45	0,00	23,45	0,00	R\$ 23,45	0,00	0,00
10.01.003.001.004	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	15,00	15,00	0,00	15,00	R\$ 4,45	66,75	0,00	66,75	0,00	R\$ 66,75	0,00	0,00
10.01.003.001.005	Cabeçote de alumínio de 1 1/4"	un	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 14,96	14,96	0,00	14,96	0,00	R\$ 14,96	0,00	0,00
10.01.003.001.006	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação, af. 12/2015	un	2,00	2,00	0,00	2,00	R\$ 18,62	37,24	0,00	37,24	0,00	R\$ 37,24	0,00	0,00
10.01.003.001.007	Fornecimento de conector perfuração 25-95/2 95 mm²	un	4,00	4,00	0,00	4,00	R\$ 12,18	48,72	0,00	48,72	0,00	R\$ 48,72	0,00	0,00
10.01.003.002	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO											1.455,38		
10.01.003.002.001	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 812,34	612,34	0,00	612,34	0,00	R\$ 612,34	0,00	0,00
10.01.003.002.002	Caixa pré moldada em concreto clampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energia	un	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 27,12	27,12	0,00	27,12	0,00	R\$ 27,12	0,00	0,00
10.01.003.002.003	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 137,16	137,16	0,00	137,16	0,00	R\$ 137,16	0,00	0,00
10.01.003.002.004	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação, af. 10/2020	un	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 88,94	88,94	0,00	88,94	0,00	R\$ 88,94	0,00	0,00
10.01.003.002.005	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60KA - 275v	un	3,00	3,00	0,00	3,00	R\$ 119,15	357,45	0,00	357,45	0,00	R\$ 357,45	0,00	0,00
10.01.003.002.006	Disjuntor termomagnético bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5KA	un	2,00	2,00	0,00	2,00	R\$ 47,64	95,28	0,00	95,28	0,00	R\$ 95,28	0,00	0,00
10.01.003.002.007	Disjuntor termomagnético bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	un	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 47,64	47,64	0,00	47,64	0,00	R\$ 47,64	0	

BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA				CONTRATANTE: Prefeitura de Itabotuna/RJ		CONTRATO		PERÍODO		BOLETEM DE		DATA		Outra Referência do Exce. Técnico Agrícola Proibido Adm. - Mês do Saneam.	
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46				QUANTIDADES		PREÇO UNITÁRIO EM R\$		ACUMULADO ANTERIOR EM R\$		DO PERÍODO EM R\$		ACUMULADO ATUAL EM R\$		VALOR CONTRATO (R\$)	
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANTIDADE CONTRATADA	ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ATUAL	PREÇO UNITÁRIO EM R\$	ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$		
10.01.003.002.008	Disjuntor monofásico tipo din. corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af. 10/2020	un	4,00	4,00	0,00	4,00	R\$ 12,25	49,00	0,00	49,00	R\$ 49,00	0,00	0,00		
10.01.003.002.009	Relé fotoelétrico individual 5a/127v/cbase móvel	un	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 40,45	40,45	0,00	40,45	R\$ 40,45	0,00	0,00		
PONTOS DE LUZ E FORÇA											16.729,65				
10.01.003.003.001	Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10a/250v. caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af. 01/2016	un	5,00	5,00	0,00	5,00	R\$ 161,17	805,85	0,00	805,85	R\$ 805,85	0,00	0,00		
10.01.003.003.002	Ponto de tomada residencial incluindo tomada (2 módulos) 10a/250v. caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af. 01/2016	un	18,00	18,00	0,00	18,00	R\$ 166,77	3.001,86	0,00	3.001,86	R\$ 3.001,86	0,00	0,00		
10.01.003.003.003	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). af. 01/2016	un	9,00	9,00	0,00	9,00	R\$ 120,42	1.083,78	0,00	1.083,78	R\$ 1.083,78	0,00	0,00		
10.01.003.003.004	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 9/10 w / bivolt - Rev 01	un	9,00	9,00	0,00	9,00	R\$ 106,11	954,99	0,00	954,99	R\$ 954,99	0,00	0,00		
10.01.003.003.005	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt	un	23,00	23,00	0,00	23,00	R\$ 100,89	2.320,47	0,00	2.320,47	R\$ 2.320,47	0,00	0,00		
10.01.003.003.006	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500K. Autovolt, marca G-light ou similar	un	4,00	4,00	0,00	4,00	R\$ 102,90	411,60	0,00	411,60	R\$ 411,60	0,00	0,00		
10.01.003.003.007	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	un	37,00	37,00	0,00	37,00	R\$ 220,30	8.151,10	0,00	8.151,10	R\$ 8.151,10	0,00	0,00		
QD3 - SALAS DE AULA											30.786,39				
RAMAL DE ENTRADA											3.585,51				
10.01.004.001.001	Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm ² 0,6/1kv / 90° C	M	208,00	208,00	0,00	208,00	R\$ 11,02	2.292,16	0,00	2.292,16	R\$ 2.292,16	0,00	0,00		
10.01.004.001.002	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af. 12/2015	m	52,00	52,00	0,00	52,00	R\$ 20,94	1.088,88	0,00	1.088,88	R\$ 1.088,88	0,00	0,00		
10.01.004.001.003	Fita em aço inox, fusimex ou similar - Fornecimento	M	5,00	5,00	0,00	5,00	R\$ 4,69	23,45	0,00	23,45	R\$ 23,45	0,00	0,00		
10.01.004.001.004	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâmetro = 40mm (1 1/4")	un	18,00	18,00	0,00	18,00	R\$ 4,45	80,10	0,00	80,10	R\$ 80,10	0,00	0,00		
10.01.004.001.005	Cabeçote de alumínio de 1 1/4"	un	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 14,96	14,96	0,00	14,96	R\$ 14,96	0,00	0,00		
10.01.004.001.006	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af. 12/2015	un	2,00	2,00	0,00	2,00	R\$ 18,62	37,24	0,00	37,24	R\$ 37,24	0,00	0,00		
10.01.004.001.007	Fornecimento de conector perfuração 25-95/2 95 mm ²	un	4,00	4,00	0,00	4,00	R\$ 12,18	48,72	0,00	48,72	R\$ 48,72	0,00	0,00		
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO											1.321,14				
10.01.004.002.001	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 612,34	612,34	0,00	612,34	R\$ 612,34	0,00	0,00		
10.01.004.002.002	Caixa pré moldada em concreto cilíndrica para aterramento (20x25x15)cm, padrão Energisa	un	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 27,12	27,12	0,00	27,12	R\$ 27,12	0,00	0,00		
10.01.004.002.003	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 137,16	137,16	0,00	137,16	R\$ 137,16	0,00	0,00		
10.01.004.002.004	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af. 10/2020	un	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 73,12	73,12	0,00	73,12	R\$ 73,12	0,00	0,00		
10.01.004.002.005	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60KA - 275v	un	3,00	3,00	0,00	3,00	R\$ 119,15	357,45	0,00	357,45	R\$ 357,45	0,00	0,00		
10.01.004.002.006	Disjuntor monofásico tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af. 10/2020	un	6,00	6,00	0,00	6,00	R\$ 12,25	73,50	0,00	73,50	R\$ 73,50	0,00	0,00		
10.01.004.002.007	Relé fotoelétrico individual 5a/127v/cbase móvel	un	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 40,45	40,45	0,00	40,45	R\$ 40,45	0,00	0,00		
PONTOS DE LUZ E FORÇA											25.859,74				
10.01.004.003.001	Ponto de tomada residencial incluindo tomada (2 módulos) 10a/250v. caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af. 01/2016	un	33,00	33,00	0,00	33,00	R\$ 166,77	5.503,41	0,00	5.503,41	R\$ 5.503,41	0,00	0,00		

BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA				CONTRATANTE: Prefeitura de Itabotuna/RJ		CONTRATO		PERÍODO		BOLETEM DE		DATA		Outra Referência do Exce. Técnico Agrícola Proibido Adm. - Mês do Saneam.	
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46				QUANTIDADES		PREÇO UNITÁRIO EM R\$		ACUMULADO ANTERIOR EM R\$		DO PERÍODO EM R\$		ACUMULADO ATUAL EM R\$		VALOR CONTRATO (R\$)	
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANTIDADE CONTRATADA	ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ATUAL	PREÇO UNITÁRIO EM R\$	ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$		
10.01.004.003.002	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). af. 01/2016	un	7,00	7,00	0,00	7,00	R\$ 120,42	842,94	0,00	842,94	R\$ 842,94	0,00	0,00		
10.01.004.003.003	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	un	61,00	61,00	0,00	61,00	R\$ 220,30	13.438,30	0,00	13.438,30	R\$ 13.438,30	0,00	0,00		
10.01.004.003.004	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt	un	54,00	54,00	0,00	54,00	R\$ 100,89	5.448,06	0,00	5.448,06	R\$ 5.448,06	0,00	0,00		
10.01.004.003.005	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 9/10 w / bivolt - Rev 01	un	3,00	3,00	0,00	3,00	R\$ 106,11	318,33	0,00	318,33	R\$ 318,33	0,00	0,00		
10.01.004.003.006	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500K. Autovolt, marca G-light ou similar	un	3,00	3,00	0,00	3,00	R\$ 102,90	308,70	0,00	308,70	R\$ 308,70	0,00	0,00		
QD4 - REFEITÓRIO											18.125,48				
RAMAL DE ENTRADA											2.054,45				
10.01.005.001.001	Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm ² 0,6/1kv / 90° C	M	116,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 11,02	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.278,32	116,00	1.278,32		
10.01.005.001.002	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af. 12/2015	m	29,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 20,94	0,00	0,00	0,00	R\$ 607,26	29,00	607,26		
10.01.005.001.003	Fita em aço inox, fusimex ou similar - Fornecimento	M	5,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 4,69	0,00	0,00	0,00	R\$ 23,45	5,00	23,45		
10.01.005.001.004	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâmetro = 40mm (1 1/4")	un	10,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 4,45	0,00	0,00	0,00	R\$ 44,50	10,00	44,50		
10.01.005.001.005	Cabeçote de alumínio de 1 1/4"	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 14,96	0,00	0,00	0,00	R\$ 14,96	1,00	14,96		
10.01.005.001.006	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af. 12/2015	un	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 18,62	0,00	0,00	0,00	R\$ 37,24	2,00	37,24		
10.01.005.001.007	Fornecimento de conector perfuração 25-95/2 95 mm ²	un	4,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,18	0,00	0,00	0,00	R\$ 48,72	4,00	48,72		
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO											1.629,97				
10.01.005.002.001	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 612,34	0,00	0,00	0,00	R\$ 612,34	1,00	612,34		
10.01.005.002.002	Caixa pré moldada em concreto cilíndrica para aterramento (20x25x15)cm, padrão Energisa	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 27,12	0,00	0,00	0,00	R\$ 27,12	1,00	27,12		
10.01.005.002.003	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 137,16	0,00	0,00	0,00	R\$ 137,16	1,00	137,16		
10.01.005.002.004	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af. 10/2020	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 73,12	0,00	0,00	0,00	R\$ 73,12	1,00	73,12		
10.01.005.002.005	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60KA - 275v	un	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 119,15	0,00	0,00	0,00	R\$ 357,45	3,00	357,45		
10.01.005.002.006	Disjuntor tripolar DR 32A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30mA, Siemens ou similar	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 233,33	0,00	0,00	0,00	R\$ 233,33	1,00	233,33		
10.01.005.002.007	Disjuntor monofásico tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af. 10/2020	un	4,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,25	0,00	0,00	0,00	R\$ 49,00	4,00	49,00		
10.01.005.002.008	Relé fotoelétrico individual 5a/127v/cbase móvel	un	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 40,45	0,00	0,00	0,00	R\$ 40,45	1,00	40,45		
PONTOS DE LUZ E FORÇA											14.641,06				
10.01.005.003.001	Ponto de tomada residencial incluindo tomada (2 módulos) 10a/250v. caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af. 01/2016	un	21,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 166,77	0,00	0,00	0,00	R\$ 3.502,17	21,00	3.502,17		
10.01.005.003.002	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). af. 01/2016	un	12,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 120,42	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.445,04	12,00	1.445,04		
10.01.005.003.003	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	un	30,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 220,30	0,00	0,00	0,00	R\$ 6.609,00	30,00	6.609,00		
10.01.005.003.004	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt	un	14,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 100,89	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.412,46	14,00	1.412,46		

BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA				CONTRATANTE: Prefeitura de Itabonana/MS		CONTRATO		BOLETIM DE		DATA		MEDICAO Nº		Outra Referência de Escala Técnica Aplicada Projeto: Anuário dos Saneamento		
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46				CONTRATO		PERÍODO		MEDICAO Nº		DATA		Outra Referência de Escala Técnica Aplicada Projeto: Anuário dos Saneamento		Valor do Contrato R\$ 1.027.301,91		
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADES		PREÇO UNITÁRIO EM R\$	ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALORES		VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$
				DO PERÍODO	ATUAL							DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$			
10.01.005.003.005	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 9/10 w / bivolt - Rev 01	un	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 106,11	0,00	0,00	0,00	R\$ 954,99	9,00	954,99	
10.01.005.003.006	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k. Autovolt, marca G-light ou similar	un	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 102,90	0,00	0,00	0,00	R\$ 617,40	6,00	617,40	
10.01.006	QD6 - VESTIÁRIO														13.866,14	
10.01.006.001	RAMAL DE ENTRADA														2.852,49	
10.01.006.001.001	Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm², 0,6/1kv / 90° C	M	164,00	0,00	164,00	164,00	0,00	0,00	R\$ 11,02	0,00	1.807,28	1.807,28	R\$ 1.807,28	0,00	0,00	
10.01.006.001.002	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação, af. 12/2015	m	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	0,00	R\$ 20,94	0,00	858,54	858,54	R\$ 858,54	0,00	0,00	
10.01.006.001.003	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâmetro = 40mm (1 1/4")	un	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	R\$ 4,45	0,00	62,30	62,30	R\$ 62,30	0,00	0,00	
10.01.006.001.004	Fita em aço inox, fusimex ou similar - Fornecimento	M	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	R\$ 4,69	0,00	23,45	23,45	R\$ 23,45	0,00	0,00	
10.01.006.001.005	Cabeçote de alumínio de 1 1/4"	un	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 14,96	0,00	14,96	14,96	R\$ 14,96	0,00	0,00	
10.01.006.001.006	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação, af. 12/2015	un	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	R\$ 18,62	0,00	37,24	37,24	R\$ 37,24	0,00	0,00	
10.01.006.001.007	Fornecimento de conector perfuração 25-95/2 95 mm²	un	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	R\$ 12,18	0,00	48,72	48,72	R\$ 48,72	0,00	0,00	
10.01.006.002	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO														1.167,48	
10.01.006.002.001	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 12 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação, af. 10/2020	un	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 499,96	499,96	0,00	499,96	R\$ 499,96	0,00	0,00	
10.01.006.002.002	Caixa pré moldada em concreto clampa para aterramento 20x20x15cm, padrão Energisa	un	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 27,12	0,00	27,12	27,12	R\$ 27,12	0,00	0,00	
10.01.006.002.003	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 137,16	0,00	137,16	137,16	R\$ 137,16	0,00	0,00	
10.01.006.002.004	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação, af. 10/2020	un	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 68,59	0,00	0,00	0,00	R\$ 68,59	1,00	68,59	
10.01.006.002.005	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60KA - 275v	un	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 119,15	0,00	0,00	0,00	R\$ 357,45	3,00	357,45	
10.01.006.002.006	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação, af. 10/2020	un	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,25	0,00	0,00	0,00	R\$ 36,75	3,00	36,75	
10.01.006.002.007	Rele fotoelétrico individual 5a/127v c/base móvel	un	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 40,45	0,00	0,00	0,00	R\$ 40,45	1,00	40,45	
10.01.006.003	PONTOS DE LUZ E FORÇA														9.646,17	
10.01.006.003.001	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada), af. 01/2016	un	6,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	R\$ 120,42	0,00	481,68	481,68	R\$ 722,52	2,00	240,84	
10.01.006.003.002	Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento, af. 01/2016	un	4,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	R\$ 161,17	0,00	322,34	322,34	R\$ 644,68	2,00	322,34	
10.01.006.003.003	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embulido Ø 3/4"	un	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	R\$ 220,30	0,00	5.727,80	5.727,80	R\$ 5.727,80	0,00	0,00	
10.01.006.003.004	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt	un	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 100,89	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.715,13	17,00	1.715,13	
10.01.006.003.005	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 9/10 w / bivolt - Rev 01	un	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 106,11	0,00	0,00	0,00	R\$ 424,44	4,00	424,44	
10.01.006.003.006	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k. Autovolt, marca G-light ou similar	un	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 102,90	0,00	0,00	0,00	R\$ 411,60	4,00	411,60	
10.01.007	QD6 - ABRIGO														14.827,57	
10.01.007.001	RAMAL DE ENTRADA														1.646,53	
10.01.007.001.001	Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm², 0,6/1kv / 90° C	M	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 11,02	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.013,84	92,00	1.013,84	


BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA				CONTRATANTE: Prefeitura de Itabonana/MS		CONTRATO		BOLETIM DE		DATA		MEDICAO Nº		Outra Referência de Escala Técnica Aplicada Projeto: Anuário dos Saneamento		
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46				CONTRATO		PERÍODO		MEDICAO Nº		DATA		Outra Referência de Escala Técnica Aplicada Projeto: Anuário dos Saneamento		Valor do Contrato R\$ 1.027.301,91		
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADES		PREÇO UNITÁRIO EM R\$	ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALORES		VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$
				DO PERÍODO	ATUAL							DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$			
10.01.007.001.002	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação, af. 12/2015	m	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 20,94	0,00	0,00	0,00	R\$ 481,62	23,00	481,62	
10.01.007.001.003	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâmetro = 40mm (1 1/4")	un	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 4,45	0,00	0,00	0,00	R\$ 26,70	6,00	26,70	
10.01.007.001.004	Fita em aço inox, fusimex ou similar - Fornecimento	M	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 4,69	0,00	0,00	0,00	R\$ 23,45	5,00	23,45	
10.01.007.001.005	Cabeçote de alumínio de 1 1/4"	un	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 14,96	0,00	0,00	0,00	R\$ 14,96	1,00	14,96	
10.01.007.001.006	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação, af. 12/2015	un	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 18,62	0,00	0,00	0,00	R\$ 37,24	2,00	37,24	
10.01.007.001.007	Fornecimento de conector perfuração 25-95/2 95 mm²	un	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,18	0,00	0,00	0,00	R\$ 48,72	4,00	48,72	
10.01.007.002	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO														1.498,12	
10.01.007.002.001	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 612,34	0,00	0,00	0,00	R\$ 612,34	1,00	612,34	
10.01.007.002.002	Caixa pré moldada em concreto clampa para aterramento 20x20x15cm, padrão Energisa	un	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 27,12	0,00	0,00	0,00	R\$ 27,12	1,00	27,12	
10.01.007.002.003	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 137,16	0,00	0,00	0,00	R\$ 137,16	1,00	137,16	
10.01.007.002.004	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação, af. 10/2020	un	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 79,97	0,00	0,00	0,00	R\$ 79,97	1,00	79,97	
10.01.007.002.005	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60KA - 275v	un	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 119,15	0,00	0,00	0,00	R\$ 357,45	3,00	357,45	
10.01.007.002.006	Disjuntor termomagnético tripolar 16A, padrão DIN (Europeu linha branca), curva C, corrente 5KA	un	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 64,21	0,00	0,00	0,00	R\$ 192,63	3,00	192,63	
10.01.007.002.007	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação, af. 10/2020	un	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,25	0,00	0,00	0,00	R\$ 49,00	4,00	49,00	
10.01.007.002.008	Rele fotoelétrico individual 5a/127v c/base móvel	un	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 40,45	0,00	0,00	0,00	R\$ 40,45	1,00	40,45	
10.01.007.003	PONTOS DE LUZ E FORÇA														11.884,92	
10.01.007.003.001	Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento, af. 01/2016	un	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 161,17	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.901,06	18,00	2.901,06	
10.01.007.003.002	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada), af. 01/2016	un	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 120,42	0,00	0,00	0,00	R\$ 842,94	7,00	842,94	
10.01.007.003.003	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embulido Ø 3/4"	un	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 220,30	0,00	0,00	0,00	R\$ 5.507,50	25,00	5.507,50	
10.01.007.003.004	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt	un	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 100,89	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.816,02	18,00	1.816,02	
10.01.007.003.005	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k. Autovolt, marca G-light ou similar	un	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 102,90	0,00	0,00	0,00	R\$ 617,40	6,00	617,40	
10.01.008	QD7 - CASA DE APOIO														6.609,04	
10.01.008.001	RAMAL DE ENTRADA														926,01	
10.01.008.001.001	Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm², 0,6/1kv / 90° C	M	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	R\$ 11,02	617,12	0,00	617,12	R\$ 617,12	0,00	0,00	
10.01.008.001.002	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em tijolo - fornecimento e instalação, af. 12/2015	m	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	R\$ 13,23	185,22	0,00	185,22	R\$ 185,22	0,00	0,00	
10.01.008.001.003	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâmetro = 32mm (1")	un	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	R\$ 3,12	15,60	0,00	15,60	R\$ 15,60	0,00	0,00	
10.01.008.001.004	Fita em aço inox, fusimex ou similar - Fornecimento	M	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	R\$ 4,69	23,45	0,00	23,45	R\$ 23,45	0,00	0,00	
10.01.008.																


BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA				CONTRATO: Prefeitura de Itabarana/SE		BOLETIM DE		DATA		Outra Referência de Fornecedor Agente Público João Alves dos Santos			
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46				CONTRATO		PERÍODO		MEDICÃO Nº		11/12/2023			
				06/2023		11/11/2023 a 07/12/2023		006		Valor do Contrato: R\$ 1.023.301,91			
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADES		PREÇO UNITÁRIO EM R\$	ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$	
				DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL								
10.01.008.002.001	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	0,00	0,00	R\$ 143,09	0,00	0,00	0,00	R\$ 143,09	1,00	143,09	
10.01.008.002.002	Caixa pré moldada em concreto cl Tampa para aterramento 20x20x10cm, padrão Energia	un	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 27,12	27,12	0,00	27,12	R\$ 27,12	0,00	0,00
10.01.008.002.003	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 137,16	137,16	0,00	137,16	R\$ 137,16	0,00	0,00
10.01.008.002.004	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af. 10/2020	un	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 13,49	13,49	0,00	13,49	R\$ 13,49	0,00	0,00
10.01.008.002.005	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af. 10/2020	un	3,00	3,00	0,00	3,00	R\$ 12,25	36,75	0,00	36,75	R\$ 36,75	0,00	0,00
10.01.008.002.006	Rele fotoelétrico individual 5a/127v cbase móvel	un	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 40,45	40,45	0,00	40,45	R\$ 40,45	0,00	0,00
10.01.008.003	PONTOS DE LUZ E FORÇA												5.284,97
10.01.008.003.001	Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af. 01/2016	un	8,00	8,00	0,00	8,00	R\$ 151,17	1.209,36	0,00	1.209,36	R\$ 1.209,36	0,00	0,00
10.01.008.003.002	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excetuando luminária e lâmpada). af. 01/2016	un	5,00	5,00	0,00	5,00	R\$ 120,42	602,10	0,00	602,10	R\$ 602,10	0,00	0,00
10.01.008.003.003	Ponto de interruptor 03 seções embutido, com eletroduto de pvc rígido roscaável Ø 3/4"	pt	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 237,23	237,23	0,00	237,23	R\$ 237,23	0,00	0,00
10.01.008.003.004	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	un	10,00	10,00	0,00	10,00	R\$ 220,30	2.203,00	0,00	2.203,00	R\$ 2.203,00	0,00	0,00
10.01.008.003.005	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 9/10 w / bivolt - Rev 01	un	7,00	7,00	0,00	7,00	R\$ 106,11	742,77	0,00	742,77	R\$ 742,77	0,00	0,00
10.01.008.003.006	Arandela uso externo lâmpada Led 18W G-light ou similar	un	3,00	3,00	0,00	3,00	R\$ 70,17	210,51	0,00	210,51	R\$ 210,51	0,00	0,00
10.01.009	QDS - CIRCULAÇÃO												6.356,86
10.01.009.001	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO												20,12
10.01.009.001.001	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af. 10/2020	un	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 10,06	0,00	0,00	0,00	R\$ 20,12	2,00	20,12
10.01.009.002	PONTOS DE LUZ E FORÇA												6.336,74
10.01.009.002.001	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 9/10 w / bivolt - Rev 01	un	19,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 106,11	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.016,09	19,00	2.016,09
10.01.009.002.002	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"	un	19,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 227,35	0,00	0,00	0,00	R\$ 4.319,65	19,00	4.319,65
11	FOSSA/FILTRO/SUMIDOURO/CAIXAS												15.839,59
11.01	FOSSA/FILTRO/SUMIDOURO												11.838,49
11.01.001	Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões internas = 1,80 x 3,60 x 1,60 m	un	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 23.180,40	0,00	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00
11.01.002	Filtro anaeróbio retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 1,6 x 5,6 x 1,67 m, volume útil: 10752 l (para 103 contribuintes), af. 12/2020	un	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 12.675,09	0,00	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00
11.01.003	Sumidouro paredes com tijolo maciço (fobrado), Ø(m) = 3,00m, h=3,55m	un	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 14.284,67	0,00	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00
11.01.004	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 100 pessoas (v=5290 litros)	un	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 1.741,63	1.741,63	0,00	1.741,63	R\$ 1.741,63	0,00	0,00
11.01.005	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 20 pessoas (v=1410 litros)	un	2,00	2,00	0,00	2,00	R\$ 613,25	1.226,50	0,00	1.226,50	R\$ 1.226,50	0,00	0,00
11.01.006	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 10 pessoas (v=800 litros)	un	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 431,66	431,66	0,00	431,66	R\$ 431,66	0,00	0,00
11.01.007	Filtro anaeróbio circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 2,38 m, altura interna = 1,50 m, volume útil: 5338,6 l (para 34 contribuintes), af. 12/2020 pa	un	1,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 4.248,69	4.248,69	0,00	4.248,69	R\$ 4.248,69	0,00	0,00

BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA				CONTRATO: Prefeitura de Itabarana/SE		BOLETIM DE		DATA		Outra Referência de Fornecedor Agente Público João Alves dos Santos				
R. TERÊNCIO SAMPAIO, 532 GRAGERU ARACAJU-SE CNPJ : 29.553.812/0001-46				CONTRATO		PERÍODO		MEDICÃO Nº		11/12/2023				
				06/2023		11/11/2023 a 07/12/2023		006		Valor do Contrato: R\$ 1.023.301,91				
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADES		PREÇO UNITÁRIO EM R\$	ACUMULADO ANTERIOR EM R\$	DO PERÍODO EM R\$	ACUMULADO ATUAL EM R\$	VALOR CONTRATO (R\$)	QUANTIDADE RESTANTE	VALOR RESTANTE EM R\$		
				DO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL									
11.01.008	Filtro anaeróbio circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,10 m, altura interna = 1,50 m, volume útil: 1140,4 l (para 5 contribuintes), af. 12/2020 pa	un	3,00	3,00	0,00	3,00	R\$ 1.396,67	4.190,01	0,00	4.190,01	R\$ 4.190,01	0,00	0,00	
11.02	CAIXAS												3.991,10	
11.02.001	Caixa de gordura em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,40 x 0,30 x 0,55m	un	3,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 392,90	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.178,70	3,00	1.178,70	
11.02.002	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,50 x 0,50 x 0,50m	un	10,00	3,00	0,00	3,00	R\$ 281,24	843,72	0,00	843,72	R\$ 2.812,40	7,00	1.968,68	
12	ADMINISTRAÇÃO LOCAL												47.872,00	
12.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL													
12.01.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	350,00	213,28	25,00	238,28	R\$ 88,60	18.896,61	2.215,00	21.111,61	R\$ 31.010,00	111,72	9.898,39	
12.01.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	350,00	213,28	25,00	238,28	R\$ 47,32	10.924,41	1.183,00	11.275,41	R\$ 16.562,00	111,72	5.286,59	
13	TRANSPORTE DE ENTULHO												10.454,40	
13.01	TRANSPORTE DE ENTULHO													
13.01.001	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmi até 30 km (unidade: m³xkm) af. 07/2020	m³xkm	5280,00	2.700,00	1.000,00	3.700,00	R\$ 1,98	5.346,00	1.980,00	7.326,00	R\$ 10.454,40	1.580,00	3.128,40	
TOTAL DO ITEM													410.012,49	
TOTAL DA MEDICÃO														63.393,42
														1.023.301,91

Documento assinado digitalmente

BRUNO BEIRIZ PINTO
 Data: 11/12/2023 10:50:43:000
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Documento assinado digitalmente

BRENO DE ASSIS PINTO
 Data: 11/12/2023 09:23:00:000
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Documento assinado digitalmente

THAISA LIMA SANTOS
 Data: 11/12/2023 10:41:06:000
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Documento assinado digitalmente

ELAINE DA CUNHA MENEZES
 Data: 11/12/2023 10:50:23:000
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES - SBP CONSTRUÇÕES - CNPJ Nº 29.553.812/0001-46			
RUA TERÊNCIO SAMPAIO, 532 - GRAGERU - ARACAJU-SE			
REFORMA ESCOLA TÉCNICA AGRÍCOLA PREFEITO JOÃO ALVES DOS SANTOS			
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT
6	VESTIÁRIOS FEMININO E MASCULINO		
06.03	COBERTURA		
06.03.004	Emassamento de beiral de telha ceramica	m	73,20
06.04	REVESTIMENTO		
06.04.006	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	Sanitário e Vestiário Masculino (((78,80m + 39,30m) x 2,80m) - Esq. ((0,6m x 1,50m x 12un) + (0,80m x 2,10m x 4un))) -104,55 = 222,05
06.05	FORRO		
06.05.001	Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af_05/2017_ps	m2	148,78
06.06	PILARES		
06.06.004	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	1,10m x 4,20m x 6un = 28,16
06.09	ESQUADRIAS		
06.09.001	ESQUADRIAS MADEIRA		
06.09.001.001	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	2,00
06.09.001.002	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	3,00
06.09.001.003	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.60 x 1.60 m, inclusive batente e dobradiças, exclusive fechadura	un	7,00
06.09.001.004	Fechadura espelho para porta externa, em aco inox (maquina, testa e contra-testa) e em zamac (macaneta, lingueta e trincos) com acabamento cromado, maquina de 40 mm, incluindo chave tipo cilindro	cj	0,00
06.10	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS/ESGOSTO		
06.10.001	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	22,00
06.10.002	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	13,00
06.10.003	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	10,00
06.10.004	Ralo seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	24,00
06.11	METAIS E LOUÇAS		
06.11.007	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	2,00

06.11.008	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	9,00
06.11.009	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 3,30x0,60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	1,00
06.12	PINTURAS		
06.12.001	PINTURA DE FORRO		
06.12.001.001	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m2	74,39
06.12.002	PINTURA EXTERNA		
06.12.002.001	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	Área Ext. ((70,40m x 4,00m) - (0,80m x 2,10m x 4portas) = 274,88
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
10.01	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
10.01.006	QD5 - VESTIÁRIO		
10.01.006.001	RAMAL DE ENTRADA		
10.01.006.001.001	Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm², 0,6/1kv / 90° C	M	164,00
10.01.006.001.002	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	41,00
10.01.006.001.003	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	14,00
10.01.006.001.004	Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento	M	5,00
10.01.006.001.005	Cabeçote de alumínio de 1 1/4"	un	1,00
10.01.006.001.006	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	2,00
10.01.006.001.007	Fornecimento de conector perfuração 25-95/2 95 mm²	un	4,00
10.01.006.002	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO		
10.01.006.002.002	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	1,00
10.01.006.002.003	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	1,00

10.01.006.003	PONTOS DE LUZ E FORÇA		
10.01.006.003.001	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). af_01/2016	un	4,00
10.01.006.003.002	Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af_01/2016	un	2,00
10.01.006.003.003	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	un	26,00
12	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
12.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
12.01.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	25,00
12.01.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	25,00
13	TRANSPORTE DE ENTULHO		
13.01	TRANSPORTE DE ENTULHO		
13.01.001	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m ³ xkm	1000,00

Documento assinado digitalmente
gov.br **BRUNO BEIRIZ PINTO**
Data: 11/12/2023 08:19:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br **BRENO DE ASSIS PINTO**
Data: 11/12/2023 08:28:09-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br **THAISA LIMA SANTOS**
Data: 11/12/2023 10:41:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br **ELAINE DA CUNHA MENEZES**
Data: 11/12/2023 10:50:23-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

MEDIÇÃO N° 6

Período: 11.11.2023 a 07.12.2023

Objeto: Reforma da Escola Técnica Agrícola Prefeito João Alves dos Santos, em Itabaiana/SE

Contrato n° 067/2023

INTRODUÇÃO

O presente relatório tem por objetivo servir de memória para os pagamentos efetuados por conta da referida medição, como também informar o andamento de serviços. Ele não substitui a medição efetuada considerando-se a planilha orçamentária, servindo de resumo para suporte à mesma.



Fotos 01. Instalação de caixões de portas, batentes e revestimentos



Fotos 02. Instalação de caixões de portas, batentes e revestimentos



Fotos 03. Substituição de toda parte hidráulica e aplicação de selador e emassamento de paredes



Fotos 04. Aplicação de selador e emassamento de paredes



Fotos 05. Novo ramal de energia dos Vestiários



Fotos 06. Execução de revestimento em espaço no vestiário



Fotos 07. Substituição de eletrodutos e instalação de cabeamento para pontos de luz e tomadas



Fotos 08. Substituição de eletrodutos e instalação de cabeamento para pontos de luz e tomadas



Fotos 09. Instalação de forro de gesso



Fotos 10. Instalação de forro de gesso



Fotos 11. Pintura da parte externa



Documento assinado digitalmente
BRENO DE ASSIS PINTO
Data: 18/12/2023 15:48:40-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>



Documento assinado digitalmente
BRUNO BEIRIZ PINTO
Data: 18/12/2023 16:23:27-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>



Documento assinado digitalmente
THAISA LIMA SANTOS
Data: 19/12/2023 12:14:58-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>



Documento assinado digitalmente
ELAINE DA CUNHA MENEZES
Data: 19/12/2023 12:36:59-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>