



Obra:		Serviços de Engenharia para Pavimento a Paralelepípedo em perímetro Urbano no Bairro Queimadas em Itabaiana/SE										BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº: 391/2025	
Contratada:		D&C CONSTRUTORA LTDA										B.M.Nº: 06				Data da medição: 18/06/2026	
CNPJ:		04.460.699/0001-23										Período: 02/06/2026 à 18/06/2026					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido			
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir				
01	PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO								9.080,34	9.080,34	0,00	9.080,34	0,00	100,00%			
01.001	SERVIÇOS PRELIMINARES								9.080,34	9.080,34	0,00	9.080,34	0,00				
01.001.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	12,00	12,00		12,00	0,00	366,63	4.399,56	4.399,56	0,00	4.399,56	0,00	100,00%			
01.001.002	Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	6,00	6,00		6,00	0,00	780,13	4.680,78	4.680,78	0,00	4.680,78	0,00	100,00%			
02	TRECHO 1								986.940,05	0,00	0,00	0,00	986.940,05	0,00%			
02.001	SERVIÇOS PRELIMINARES								46.631,49	0,00	0,00	0,00	46.631,49				
02.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	6.246,67			0,00	6.246,67	1,64	10.244,54	0,00	0,00	0,00	10.244,54	0,00%			
02.001.002	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para obras de construção de pavimentos. af_09/2024	m2	6.246,67			0,00	6.246,67	2,41	15.054,47	0,00	0,00	0,00	15.054,47	0,00%			
02.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	624,67			0,00	624,67	1,21	755,85	0,00	0,00	0,00	755,85				
02.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	16.866,09			0,00	16.866,09	1,22	20.576,63	0,00	0,00	0,00	20.576,63	0,00%			
02.002	PAVIMENTAÇÃO								936.685,49	0,00	0,00	0,00	936.685,49	0,00%			
02.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	6.246,67			0,00	6.246,67	106,01	662.209,49	0,00	0,00	0,00	662.209,49	0,00%			
02.002.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	2.180,24			0,00	2.180,24	42,14	91.875,31	0,00	0,00	0,00	91.875,31	0,00%			
02.002.003	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	59,39			0,00	59,39	42,14	2.502,69	0,00	0,00	0,00	2.502,69	0,00%			
02.002.004	Pintura de meio fio (caiação)	m	2.239,63			0,00	2.239,63	4,81	10.772,62	0,00	0,00	0,00	10.772,62	0,00%			
02.002.005	Colchão de areia	m3	1.061,93			0,00	1.061,93	126,51	134.345,27	0,00	0,00	0,00	134.345,27	0,00%			
02.002.006	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	28.672,22			0,00	28.672,22	1,22	34.980,11	0,00	0,00	0,00	34.980,11	0,00%			
02.003	LIMPEZA								3.623,07	0,00	0,00	0,00	3.623,07	0,00%			
02.003.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	6.246,67			0,00	6.246,67	0,58	3.623,07	0,00	0,00	0,00	3.623,07	0,00%			
03	TRECHO 2								1.973.376,93	1.330.796,53	0,00	1.330.796,53	642.580,34	67,44%			
03.001	SERVIÇOS PRELIMINARES								93.137,03	62.622,95	0,00	62.622,95	30.514,08	67,24%			
03.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	12.476,49	8.326,00		8.326,00	4.150,49	1,64	20.461,44	13.654,64	0,00	13.654,64	6.806,80	66,73%			
03.001.002	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para obras de construção de pavimentos. af_09/2024	m2	12.476,49	8.329,00		8.329,00	4.147,49	2,41	30.068,34	20.072,89	0,00	20.072,89	9.995,45	66,76%			
03.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	1.247,65	832,25		832,25	415,40	1,21	1.509,66	1.007,02	0,00	1.007,02	502,64	66,71%			
03.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	33.686,55	22.859,35		22.859,35	10.827,20	1,22	41.097,59	27.888,40	0,00	27.888,40	13.209,19	67,86%			
03.002	PAVIMENTAÇÃO								1.873.003,54	1.263.344,56	0,00	1.263.344,56	609.658,98	67,45%			
03.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	12.476,49	8.326,00		8.326,00	4.150,49	106,01	1.322.632,70	882.639,26	0,00	882.639,26	439.993,44	66,73%			
03.002.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	4.444,26	2.913,77		2.913,77	1.530,49	42,14	187.281,12	122.786,26	0,00	122.786,26	64.494,86	65,56%			
03.002.003	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	74,95	78,45		78,45	-3,50	42,14	3.158,39	3.305,88	0,00	3.305,88	-147,49	104,67%			
03.002.004	Pintura de meio fio (caiação)	m	4.519,21	2.937,27		2.937,27	1.581,94	4,81	21.737,40	14.128,26	0,00	14.128,26	7.609,14	65,00%			
03.002.005	Colchão de areia	m3	2.121,00	1.530,38		1.530,38	590,62	126,51	268.328,09	193.608,37	0,00	193.608,37	74.719,72	72,15%			
03.002.006	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	57.267,08	38.423,39		38.423,39	18.843,69	1,22	69.865,84	46.876,53	0,00	46.876,53	22.989,31	67,10%			
03.003	LIMPEZA								7.236,36	4.829,08	0,00	4.829,08	2.407,28	66,73%			
03.003.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	12.476,49	8.326,00		8.326,00	4.150,49	0,58	7.236,36	4.829,08	0,00	4.829,08	2.407,28	66,73%			
04	TRECHO 3								285.991,69	285.991,67	0,00	285.991,67	0,02	100,00%			
04.001	SERVIÇOS PRELIMINARES								13.287,70	13.287,70	0,00	13.287,70	0,00	100,00%			


Eng. Civil CREA 2721894692
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

João Vitor Reis dos Santos
 Eng. Civil CREA 272335922-0
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


Obra:								BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº: 391/2025						
Contratada:								D&C CONSTRUTORA LTDA				B.M.Nº: 08				Data da medição: 18/06/2026		
CNPJ:								04.460.699/0001-23				Período: 02/06/2026 a 18/06/2026						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido				
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir					
04.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	1.780,00	1.780,00		1.780,00	0,00	1,64	2.919,20	2.919,20	0,00	2.919,20	0,00	100,00%				
04.001.002	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para obras de construção de pavimentos, af. 09/2024	m2	1.780,00	1.780,00		1.780,00	0,00	2,41	4.289,80	4.289,80	0,00	4.289,80	0,00	100,00%				
04.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	178,00	178,00		178,00	0,00	1,21	215,38	215,38	0,00	215,38	0,00	100,00%				
04.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	4.806,00	4.806,00		4.806,00	0,00	1,22	5.863,32	5.863,32	0,00	5.863,32	0,00	100,00%				
04.002	PAVIMENTAÇÃO								271.671,59	271.671,57	0,00	271.671,57	0,02	100,00%				
04.002.001	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	734,60	734,60		734,60	0,00	42,14	30.956,04	30.956,04	0,00	30.956,04	0,00	100,00%				
04.002.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	5,00	5,00		5,00	0,00	42,14	210,70	210,70	0,00	210,70	0,00	100,00%				
04.002.003	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	1.780,00	1.780,00		1.780,00	0,00	106,01	188.697,80	188.697,80	0,00	188.697,80	0,00	100,00%				
04.002.004	Pintura de meio fio (calação)	m	739,60	739,60		739,60	0,00	4,81	3.557,48	3.557,47	0,00	3.557,47	0,01	100,00%				
04.002.005	Colchão de areia	m3	302,60	302,60		302,60	0,00	126,51	38.281,93	38.281,92	0,00	38.281,92	0,01	100,00%				
04.002.006	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	8.170,20	8.170,20		8.170,20	0,00	1,22	9.967,64	9.967,64	0,00	9.967,64	0,00	100,00%				
04.003	LIMPEZA								1.032,40	1.032,40	0,00	1.032,40	0,00	100,00%				
04.003.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1.780,00	1.780,00		1.780,00	0,00	0,58	1.032,40	1.032,40	0,00	1.032,40	0,00	100,00%				
05	TRECHO 4								1.058.059,05	230.048,38	469.192,80	699.241,18	358.817,87	66,09%				
05.001	SERVIÇOS PRELIMINARES								50.831,59	11.050,87	22.542,53	33.593,40	17.238,19	66,09%				
05.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	6.809,34	1.480,40	3.019,60	4.500,00	2.309,34	1,64	11.167,32	2.427,85	4.952,14	7.379,99	3.787,33	66,09%				
05.001.002	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para obras de construção de pavimentos, af. 09/2024	m2	6.809,34	1.480,40	3.019,60	4.500,00	2.309,34	2,41	16.410,51	3.567,76	7.277,23	10.844,99	5.565,52	66,09%				
05.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	680,93	148,04	302,01	450,05	230,88	1,21	823,93	179,12	365,43	544,55	279,38	66,09%				
05.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	18.385,11	3.996,84	8.153,88	12.150,72	6.234,39	1,22	22.429,83	4.876,14	9.947,73	14.823,87	7.605,96	66,09%				
05.002	PAVIMENTAÇÃO								1.003.278,04	218.138,88	444.898,91	663.037,79	340.240,25	66,09%				
05.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	6.809,34	1.480,40	3.019,60	4.500,00	2.309,34	106,01	721.858,13	156.937,20	320.107,79	477.044,99	244.813,14	66,09%				
05.002.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	2.050,70	445,84	909,47	1.355,31	695,39	42,14	86.416,50	18.787,69	38.325,06	57.112,75	29.303,75	66,09%				
05.002.003	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	12,00	3,00	5,00	8,00	4,00	42,14	505,68	126,42	210,70	337,12	168,56	66,67%				
05.002.004	Pintura de meio fio (calação)	m	2.062,70	448,84	914,40	1.363,24	699,46	4,81	9.921,59	2.158,92	4.398,26	6.557,18	3.364,41	66,09%				
05.002.005	Colchão de areia	m3	1.157,58	251,67	513,37	765,04	392,54	126,51	146.445,45	31.838,77	64.946,43	96.785,20	49.660,25	66,09%				
05.002.006	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	31.254,66	6.794,99	13.861,21	20.656,20	10.598,46	1,22	38.130,69	8.289,88	16.910,67	25.200,55	12.930,14	66,09%				
05.003	LIMPEZA								3.949,42	858,63	1.751,36	2.609,99	1.339,43	66,09%				
05.003.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	6.809,34	1.480,40	3.019,60	4.500,00	2.309,34	0,58	3.949,42	858,63	1.751,36	2.609,99	1.339,43	66,09%				
06	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								101.372,04	42.597,33	12.142,54	54.739,87	46.832,17	54,00%				
06.001	EQUIPE DIRIGENTE								101.372,04	42.597,33	12.142,54	54.739,87	46.832,17	54,00%				
06.001.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	378,00	158,85	45,27	204,12	173,88	131,94	49.873,32	20.957,83	5.972,92	26.930,75	22.942,57	54,00%				
06.001.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	756,00	317,67	90,57	408,24	347,76	68,12	51.498,72	21.639,50	6.169,62	27.809,12	23.689,60	54,00%				
									4.414.820,10	1.898.514,25	481.335,34	2.379.849,59	2.034.970,51	53,91%				
PERCENTUAL									100,00%	43,00%	10,90%	53,91%	46,09%					



 Eng. Civil CREA - 27231894692
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE B.M. FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA


 Eng. Civil CREA - 272335922-0
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Obra:	Serviços de Engenharia para Pavimento a Paralelepípedo em perímetro Urbano no Bairro Queimadas em Itabaiana/SE							BOLETIM DE MEDIÇÃO			CONTRATO Nº: 391/2025		
Contratada:	D&C CONSTRUTORA LTDA							B.M. Nº: 06			Data da medição: 18/06/2026		
CNPJ:	04.460.699/0001-23							Período: 02/06/2026 à 18/06/2026					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)				
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir
 Documento assinado digitalmente LEANDRO DE ASSIS FERREIRA Data: 22/06/2026 08:56:07 -0300 Verifique em https://validar.it.gov.br			DATA: ____/____/____					VALOR DA MEDIÇÃO: R\$ 481.335,34					


 Lennon Gomes Santos
 Eng. Civil CREA - 2721894692
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 João Vitor Reis dos Santos
 Eng. Civil CREA - 272335922-0
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana



D&C CONSTRUTORA LTDA
CNPJ sob nº 04.460.699/0001-23

Objeto:

Serviços de Engenharia para Pavimento a Paralelepípedo em perímetro Urbano no Bairro Queimadas em Itabaiana/SE

Contratada:

D&C CONSTRUTORA LTDA

Contratante:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE

MEMÓRIA DE CÁLCULO - CONTRATO Nº 391/2025

B.M.Nº: 06

Período: 02/06/2026 a 18/06/2026

Data da medição: 18/06/2026

MEMÓRIA DE CÁLCULO

5	TRECHO 4									
05.001	SERVIÇOS PRELIMINARES									
03.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	3.019,60	623,88		4,84				3.019,60
03.001.002	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para obras de construção de pavimentos. af_09/2024	m2	3.019,60	623,88		4,84				3.019,60
03.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	302,01	623,99	0,10	4,84				302,01
03.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia	tkm	8.153,88						8.153,88	8.153,88
05.002	PAVIMENTAÇÃO									
03.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	3.019,60	623,88		4,84				3.019,60
03.002.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	909,47	909,47						909,47
03.002.003	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	5,00	5,00						5,00
03.002.004	Pintura de meio fio (caiação)	m	914,40	914,40						914,40
03.002.005	Colchão de areia	m3	513,37	623,93	0,17	4,84				513,37
03.002.006	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	13.861,21						13.861,21	13.861,21
05.003	LIMPEZA									

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Don Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

03.003.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	3.019,60	623,88		4,84				3.019,60
06	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
06.001	EQUIPE DIRIGENTE									
06.001.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	45,27						45,27	45,27
06.001.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	90,57						90,57	90,57
Documento assinado digitalmente  LEANDRO DE ASSIS FERREIRA Data: 18/06/2026 16:52:18-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br			ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE MEMORIAL DE CÁLCULO FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM. DATA:							

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Leon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM Nº 06

Ref.: Contrato 391/2025

Objeto: Serviços de Engenharia para Pavimento a Paralelepípedo em perímetro Urbano no Bairro Queimadas em Itabaiana/SE.

A Empresa D&C Construtora LTDA, empresa privada, com CNPJ sob nº 04.460.699/0001-23, localizada na Travessa José Mecnas Filho, nº 46-A – Centro, São Domingos/SE, CEP: 49525-000, neste ato representada pelo senhor Evaldir da Silva Ramos R.G. nº: 40.642.163-8 – SSP/SP e CPF nº: 324.302.278-94, vem por intermédio deste apresentar o relatório fotográfico do Boletim de medição nº 06 da obra mencionada acima, onde o mesmo apresenta serviços referente ao período de **Período: 02/06/2026 até 18/06/2026**, conforme **Boletim de Medição nº 06**.



Acesse o nosso site através do QR CODE



Travessa José Mecnas Filho
Nº46A – Centro São Domingos – se
CEP: 49.525-000
D&C Construtora Ltda Me
CNPJ: 04.460.699/0001-23

79 9 9154-1021
@deconstrutora
deconstrucoesltda@gmail.com

João Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



Travessa José Mecnas Filho
Nº46A - Centro São Domingos - se
CEP: 49.525-000
D&C Construtora Ltda Me
CNPJ: 04.460.699/0001-23

79 9 9154-1021
@deconstrutora
deconstrucoesltada@gmail.com

Acesse o nosso
site através
do QR CODE



Non Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 8721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



Itabaiana/SE, em 18 de junho de 2026.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
gov.br LEANDRO DE ASSIS FERREIRA
Data: 18/06/2026 16:52:18-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Leandro de Assis Ferreira
Engenheiro Civil CREA/SE nº 270963955-6

Leon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

📍 Travessa José Mecenas Filho
Nº46A - Centro São Domingos - se
CEP: 49.525-000
D&C Construtora Ltda Me
CNPJ: 04.460.699/0001-23

☎ 79 9 9154-1021
@deconstrutora
deconstrucoesltada@gmail.com

Acesse o nosso
site através
do QR CODE

