



OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.		CONTRATO: 053/2024	Boletim de Medição: 06			
CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.		Período: 01/11/2025 a 21/12/2025 e 05/01/2026 a 14/01/2026				
Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		Data de medição: 15/01/2026				

Item	Descrição dos Serviços	Und.	Contratada	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a Medir	Preço Unitário (R\$)	Contratada	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a Medir	% Medido
1	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.								R\$ 14.417.237,18	R\$ 9.151.026,07	R\$ 4.073.084,59	R\$ 13.224.110,67	R\$ 1.193.126,51	91,72
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								R\$ 157.259,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 157.259,52	0,00
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								R\$ 157.259,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 157.259,52	0,00
2.1.1	Engenheiro civil pleno com encargos complementares	h	704,00			0,00	704,00	R\$ 157,04	R\$ 110.556,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 110.556,16	0,00	
2.1.2	Mestre de obras com encargos complementares	h	704,00			0,00	704,00	R\$ 66,34	R\$ 46.703,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 46.703,36	0,00	
3	MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS								R\$ 14.820,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.820,00	0,00
3.1	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO								R\$ 14.820,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.820,00	0,00
3.1.1	Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebalada-MOBILIZAÇÃO	km	500,00	0,00		0,00	500,00	R\$ 14,82	R\$ 7.410,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.410,00	0,00	
3.1.2	Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebalada-DESMOBILIZAÇÃO	km	500,00	0,00		0,00	500,00	R\$ 14,82	R\$ 7.410,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.410,00	0,00	
4	RUA TENENTE HONÓRIO MENDONÇA								R\$ 118.393,18					
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 2.141,64	R\$ 2.141,64	R\$ -	R\$ 2.141,64	R\$ -	100,00
4.1.1	Locação de serviços de terraplenagem de obras civis	m2	628,05	628,05		628,05	-	R\$ 1,64	R\$ 1.030,00	R\$ 1.030,00	R\$ -	R\$ 1.030,00	R\$ -	100,00
4.1.2	Locação de serviços de pavimentação	m2	628,05	628,05		628,05	-	R\$ 1,77	R\$ 1.111,64	R\$ 1.111,64	R\$ -	R\$ 1.111,64	R\$ -	100,00
4.2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 116.251,54	R\$ 107.095,65	R\$ -	R\$ 107.095,65	R\$ 9.155,88	92,12
4.2.1	Regularização de superfícies com motoniveladora. af_11/2019	m2	628,05	628,05		628,05	-	R\$ 0,16	R\$ 100,48	R\$ 100,48	R\$ -	R\$ 100,48	R\$ -	100,00
4.2.2	Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura até 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com areia para aterro. af_08/2023	m3	128,06	128,06		128,06	-	R\$ 115,54	R\$ 14.796,05	R\$ 14.796,05	R\$ -	R\$ 14.796,05	R\$ -	100,00
4.2.3	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019	m2	628,05	628,05		628,05	-	R\$ 3,10	R\$ 1.946,95	R\$ 1.946,95	R\$ -	R\$ 1.946,95	R\$ -	100,00
4.2.4	Reforço do sub-leito	m3	31,40	31,40		31,40	-	R\$ 29,92	R\$ 939,49	R\$ 939,49	R\$ -	R\$ 939,49	R\$ -	100,00
4.2.5	Execução e compactação de base e ou sub-base para pavimentação de solo (predominantemente argiloso) brita - 40/60 - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019	m3	125,61	125,61		125,61	-	R\$ 172,37	R\$ 21.651,39	R\$ 21.651,39	R\$ -	R\$ 21.651,39	R\$ -	100,00
4.2.6	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	62,81	62,81		62,81	-	R\$ 19,13	R\$ 1.201,55	R\$ 1.201,55	R\$ -	R\$ 1.201,55	R\$ -	100,00
4.2.7	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³ - SUB-BASE	tkm	4710,38	4.710,38		4.710,38	-	R\$ 1,92	R\$ 9.043,93	R\$ 9.043,93	R\$ -	R\$ 9.043,93	R\$ -	100,00
4.2.8	Material para base, cbr>60, adquirido solto na jazida, inclusive limpeza da área e carga, exclusive transporte	m3	62,81	62,81		62,81	-	R\$ 27,42	R\$ 1.722,25	R\$ 1.722,25	R\$ -	R\$ 1.722,25	R\$ -	100,00
4.2.9	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³ - BASE	tkm	4710,38	4.710,38		4.710,38	-	R\$ 1,92	R\$ 9.043,93	R\$ 9.043,93	R\$ -	R\$ 9.043,93	R\$ -	100,00
4.2.10	Impressão - execução com fornecimento de material	m2	628,05	628,05		628,05	-	R\$ 13,56	R\$ 8.516,36	R\$ 8.516,36	R\$ -	R\$ 8.516,36	R\$ -	100,00
4.2.11	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af_07/2020 - IMPRIMAÇÃO	t	0,00	0,00		0,00	-	R\$ 8,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
4.2.12	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana em leito natural (unidade: tkm). af_07/2020 - IMPRIMAÇÃO	tkm	434,11	434,11		434,11	-	R\$ 2,86	R\$ 1.241,55	R\$ 1.241,55	R\$ -	R\$ 1.241,55	R\$ -	100,00
4.2.13	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m2	628,05	628,05		628,05	-	R\$ 1,96	R\$ 1.230,98	R\$ 1.230,98	R\$ -	R\$ 1.230,98	R\$ -	100,00
4.2.14	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af_07/2020 - PINTURA ASFÁLTICA	t	0,00	0,00		0,00	-	R\$ 8,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
4.2.15	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana em leito natural (unidade: tkm). af_07/2020 - PINTURA ASFÁLTICA	tkm	434,11	434,11		434,11	-	R\$ 2,86	R\$ 1.241,55	R\$ 1.241,55	R\$ -	R\$ 1.241,55	R\$ -	100,00
4.2.16	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	18,84	18,84		18,84	-	R\$ 1.807,72	R\$ 34.057,44	R\$ 34.057,44	R\$ -	R\$ 34.057,44	R\$ -	100,00
4.2.17	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af_07/2020 - CONCRETO ASFÁLTICO	t	45,22	45,22		45,22	-	R\$ 8,00	R\$ 361,76	R\$ 361,75	R\$ -	R\$ 361,75	R\$ -	100,00

ALEXANDRE ALBUQUERQUE
 TEIXEIRA:83019200415
 Assinado de forma digital por ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415
 Dados: 2026.02.06 11:28:10 -03'00'

4.2.18	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana em leito natural (unidade: txbkm). af_07/2020 - CONCRETO ASFÁLTICO	txkm	0,00	0,00	0,00	-	R\$ 2,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
4.2.19	Pintura de faixa c/ termoplástico - 3 anos (p/ aspersão) - Rev 05	m2	114,32	0,00	0,00	114,32	R\$ 80,09	R\$ 9.155,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.155,88	0,00
5	RUA JOÃO SILVEIRA							R\$ 760.067,07						0,00
5.1	SERVICIOS PRELIMINARES							R\$ 13.735,31	R\$ 13.735,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.735,31	100,00
5.1.1	Locação de serviços de terraplenagem de obras civis	m2	4027,95	4.027,95	4.027,95	-	R\$ 1,64	R\$ 6.605,83	R\$ 6.605,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.605,83	100,00
5.1.2	Locação de serviços de pavimentação	txkm	4027,95	4.027,95	4.027,95	-	R\$ 1,77	R\$ 7.129,48	R\$ 7.129,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.129,48	100,00
5.2	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 746.331,76	R\$ 729.083,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 729.083,57	97,69
5.2.1	Regularização de superfícies com motoniveladora. af_11/2019	m2	4027,95	4.027,95	4.027,95	-	R\$ 0,16	R\$ 644,47	R\$ 644,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 644,47	100,00
5.2.2	Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura até 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com areia para aterro. af_08/2023	m3	1186,67	1.186,67	1.186,67	-	R\$ 115,54	R\$ 137.107,85	R\$ 137.107,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 137.107,85	100,00
5.2.3	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019	m2	4027,95	4.027,95	4.027,95	-	R\$ 3,10	R\$ 12.486,64	R\$ 12.486,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.486,64	100,00
5.2.4	Reforço do sub-leito	M3	201,40	201,40	201,40	-	R\$ 29,92	R\$ 6.025,88	R\$ 6.025,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.025,88	100,00
5.2.5	Execução e compactação de base e ou sub-base para pavimentação de solo (predominantemente argiloso) brita - 40/60 - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019	m3	805,59	805,59	805,59	-	R\$ 172,37	R\$ 138.859,55	R\$ 138.859,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 138.859,55	100,00
5.2.6	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	M3	402,80	402,80	402,80	-	R\$ 19,13	R\$ 7.705,56	R\$ 7.705,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.705,56	100,00
5.2.7	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³ - SUB-BASE	TKM	30209,63	30.209,63	30.209,63	-	R\$ 1,92	R\$ 58.002,48	R\$ 58.002,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 58.002,48	100,00
5.2.8	Material para base, cbr>60, adquirido solto na jazida, inclusive limpeza da área e carga, exclusive transporte	m3	402,80	402,80	402,80	-	R\$ 27,42	R\$ 11.044,77	R\$ 11.044,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.044,77	100,00
5.2.9	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³ - BASE	TKM	30209,63	30.209,63	30.209,63	0,01	R\$ 1,92	R\$ 58.002,49	R\$ 58.002,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 58.002,48	100,00
5.2.10	Impressão - execução com fornecimento de material	M2	4027,95	4.027,95	4.027,95	-	R\$ 13,56	R\$ 54.618,99	R\$ 54.618,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 54.618,99	100,00
5.2.11	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af_07/2020 - IMPRIMAÇÃO	txkm	0,00	0,00	0,00	-	R\$ 8,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
5.2.12	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana em leito natural (unidade: txbkm). af_07/2020 - IMPRIMAÇÃO	t	2784,12	2.784,12	2.784,12	-	R\$ 2,86	R\$ 7.962,58	R\$ 7.962,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.962,58	100,00
5.2.13	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	M2	4027,95	4.027,95	4.027,95	-	R\$ 1,96	R\$ 7.894,78	R\$ 7.894,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.894,78	100,00
5.2.14	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af_07/2020 - PINTURA ASFÁLTICA	txkm	0,00	0,00	0,00	-	R\$ 8,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
5.2.15	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana em leito natural (unidade: txbkm). af_07/2020 - PINTURA ASFÁLTICA	t	2784,12	2.784,12	2.784,12	-	R\$ 2,86	R\$ 7.962,58	R\$ 7.962,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.962,58	100,00
5.2.16	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	120,84	120,84	120,84	-	R\$ 1.807,72	R\$ 218.444,88	R\$ 218.444,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 218.444,88	100,00
5.2.17	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af_07/2020 - CONCRETO ASFÁLTICO	t	290,01	290,01	290,01	-	R\$ 8,00	R\$ 2.320,08	R\$ 2.320,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.320,08	100,00
5.2.18	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana em leito natural (unidade: txbkm). af_07/2020 - CONCRETO ASFÁLTICO	txkm	0,00	0,00	0,00	-	R\$ 2,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
5.2.19	Pintura de faixa c/ termoplástico - 3 anos (p/ aspersão) - Rev 05	m2	215,36	0,00	0,00	215,36	R\$ 80,09	R\$ 17.248,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.248,18	0,00
6	RUA JOSÉ VIEIRA DE MENEZES							R\$ 498.558,50						0,00
6.1	SERVICIOS PRELIMINARES							R\$ 8.372,03	R\$ 8.372,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.372,03	100,00
6.1.1	Locação de serviços de terraplenagem de obras civis	m2	2455,14	2.455,14	2.455,14	-	R\$ 1,64	R\$ 4.026,43	R\$ 4.026,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.026,43	100,00
6.1.2	Locação de serviços de pavimentação	txkm	2455,14	2.455,14	2.455,14	-	R\$ 1,77	R\$ 4.345,59	R\$ 4.345,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.345,59	100,00
6.2	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 490.186,47	R\$ 474.774,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 474.774,79	96,86
6.2.1	Regularização de superfícies com motoniveladora. af_11/2019	m2	2455,14	2.455,14	2.455,14	-	R\$ 0,16	R\$ 392,82	R\$ 392,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 392,82	100,00
6.2.2	Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura até 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com areia para aterro. af_08/2023	m3	986,32	986,32	986,32	-	R\$ 115,54	R\$ 113.959,41	R\$ 113.959,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 113.959,41	100,00
6.2.3	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019	m2	2455,14	2.455,14	2.455,14	-	R\$ 3,10	R\$ 7.610,93	R\$ 7.610,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.610,93	100,00
6.2.4	Reforço do sub-leito	M3	122,76	122,76	122,76	-	R\$ 29,92	R\$ 3.672,98	R\$ 3.672,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.672,98	100,00

ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415
Assinado de forma digital por ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415
Dados: 2026.02.06 11:28:23 -03'00'

6.2.5	Execução e compactação de base e ou sub-base para pavimentação de solo (predominantemente argiloso) brita - 40/60 - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019	m3	491,03	491,03	491,03	-	R\$ 172,37	R\$ 84.638,84	R\$ 84.638,84	R\$ -	R\$ 84.638,84	R\$ -	100,00
6.2.6	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	M3	245,51	245,51	245,51	-	R\$ 19,13	R\$ 4.696,60	R\$ 4.696,60	R\$ -	R\$ 4.696,60	R\$ -	100,00
6.2.7	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³ - SUB-BASE	TKM	18413,55	18.413,55	18.413,55	-	R\$ 1,92	R\$ 35.354,01	R\$ 35.354,01	R\$ -	R\$ 35.354,01	R\$ -	100,00
6.2.8	Material para base, cbr>60, adquirido solto na jazida, inclusive limpeza da área e carga, exclusive transporte	m3	245,51	245,51	245,51	-	R\$ 27,42	R\$ 6.731,88	R\$ 6.731,88	R\$ -	R\$ 6.731,88	R\$ -	100,00
6.2.9	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³ - BASE	TKM	18413,55	18.413,55	18.413,55	-	R\$ 1,92	R\$ 35.354,01	R\$ 35.354,01	R\$ -	R\$ 35.354,01	R\$ -	100,00
6.2.10	Imprimação - execução com fornecimento de material	M2	2455,14	2.455,14	2.455,14	-	R\$ 13,56	R\$ 33.291,69	R\$ 33.291,69	R\$ -	R\$ 33.291,69	R\$ -	100,00
6.2.11	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af_07/2020 - IMPRIMAÇÃO	txkm	0,00	0,00	0,00	-	R\$ 8,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
6.2.12	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_07/2020 - IMPRIMAÇÃO	txkm	1696,99	1.696,99	1.696,99	-	R\$ 2,86	R\$ 4.853,39	R\$ 4.853,39	R\$ -	R\$ 4.853,39	R\$ -	100,00
6.2.13	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	M2	2455,14	2.455,14	2.455,14	-	R\$ 1,96	R\$ 4.812,07	R\$ 4.812,07	R\$ -	R\$ 4.812,07	R\$ -	100,00
6.2.14	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af_07/2020 - PINTURA ASFÁLTICA	t	0,00	0,00	0,00	-	R\$ 8,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
6.2.15	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_07/2020 - PINTURA ASFÁLTICA	txkm	1696,99	1.696,99	1.696,99	-	R\$ 2,86	R\$ 4.853,39	R\$ 4.853,39	R\$ -	R\$ 4.853,39	R\$ -	100,00
6.2.16	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	73,65	73,65	73,65	-	R\$ 1.807,72	R\$ 133.138,58	R\$ 133.138,58	R\$ -	R\$ 133.138,58	R\$ -	100,00
6.2.17	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af_07/2020 - CONCRETO ASFÁLTICO	t	176,77	176,77	176,77	-	R\$ 8,00	R\$ 1.414,16	R\$ 1.414,16	R\$ -	R\$ 1.414,16	R\$ -	100,00
6.2.18	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_07/2020 - CONCRETO ASFÁLTICO	txkm	0,00	0,00	0,00	-	R\$ 2,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
6.2.19	Pintura de faixa c/ termoplástico - 3 anos (p/ aspersão) - Rev 05	m2	192,43	0,00	0,00	192,43	R\$ 80,09	R\$ 15.411,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.411,71	0,00
7	RUA JOSÉ MILTON DOS SANTOS						R\$ 194.178,08						0,00
7.1	SERVICOS PRELIMINARES						R\$ 3.448,88	R\$ 3.448,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.448,88	R\$ -	100,00
7.1.1	Locação de serviços de terraplenagem de obras civis	m2	1011,40	1.011,40	1.011,40	-	R\$ 1,64	R\$ 1.658,69	R\$ 1.658,69	R\$ -	R\$ 1.658,69	R\$ -	100,00
7.1.2	Locação de serviços de pavimentação	txkm	1011,40	1.011,40	1.011,40	-	R\$ 1,77	R\$ 1.790,17	R\$ 1.790,17	R\$ -	R\$ 1.790,17	R\$ -	100,00
7.2	PAVIMENTAÇÃO						R\$ 190.729,20	R\$ 180.492,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 180.492,11	R\$ 10.237,10	94,63
7.2.1	Regularização de superfícies com motoniveladora. af_11/2019	m2	1011,40	1.011,40	1.011,40	-	R\$ 0,16	R\$ 161,81	R\$ 161,81	R\$ -	R\$ 161,81	R\$ -	100,00
7.2.2	Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura até 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com areia para aterro. af_08/2023	m3	275,70	275,70	275,70	-	R\$ 115,54	R\$ 31.854,37	R\$ 31.854,37	R\$ -	R\$ 31.854,37	R\$ -	100,00
7.2.3	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019	m2	1011,40	1.011,40	1.011,40	-	R\$ 3,10	R\$ 3.135,34	R\$ 3.135,34	R\$ -	R\$ 3.135,34	R\$ -	100,00
7.2.4	Reforo do sub-leito	M3	50,57	50,57	50,57	-	R\$ 29,92	R\$ 1.513,04	R\$ 1.513,04	R\$ -	R\$ 1.513,04	R\$ -	100,00
7.2.5	Execução e compactação de base e ou sub-base para pavimentação de solo (predominantemente argiloso) brita - 40/60 - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019	m3	202,28	202,28	202,28	-	R\$ 172,37	R\$ 34.866,99	R\$ 34.866,99	R\$ -	R\$ 34.866,99	R\$ -	100,00
7.2.6	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	M3	101,14	101,14	101,14	-	R\$ 19,13	R\$ 1.934,81	R\$ 1.934,81	R\$ -	R\$ 1.934,81	R\$ -	100,00
7.2.7	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³ - SUB-BASE	TKM	7585,50	7.585,50	7.585,50	-	R\$ 1,92	R\$ 14.564,15	R\$ 14.564,15	R\$ -	R\$ 14.564,15	R\$ -	100,00
7.2.8	Material para base, cbr>60, adquirido solto na jazida, inclusive limpeza da área e carga, exclusive transporte	m3	101,14	101,14	101,14	-	R\$ 27,42	R\$ 2.773,25	R\$ 2.773,25	R\$ -	R\$ 2.773,25	R\$ -	100,00
7.2.9	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³ - BASE	TKM	7585,50	7.585,50	7.585,50	-	R\$ 1,92	R\$ 14.564,15	R\$ 14.564,15	R\$ -	R\$ 14.564,15	R\$ -	100,00
7.2.10	Imprimação - execução com fornecimento de material	M2	1011,40	1.011,40	1.011,40	-	R\$ 13,56	R\$ 13.714,58	R\$ 13.714,58	R\$ -	R\$ 13.714,58	R\$ -	100,00
7.2.11	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af_07/2020 - IMPRIMAÇÃO	t	0,00	0,00	0,00	-	R\$ 8,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
7.2.12	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_07/2020 - IMPRIMAÇÃO	txkm	699,04	699,04	699,04	-	R\$ 2,86	R\$ 1.999,25	R\$ 1.999,25	R\$ -	R\$ 1.999,25	R\$ -	100,00
7.2.13	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	M2	1011,40	1.011,40	1.011,40	-	R\$ 1,96	R\$ 1.982,34	R\$ 1.982,34	R\$ -	R\$ 1.982,34	R\$ -	100,00

ALEXANDRE ALBUQUERQUE
TEIXEIRA:83019200415

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE ALBUQUERQUE
TEIXEIRA:83019200415
Dados: 2026.02.06 11:28:38 -03'00'

FISCAL

7.2.14	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ [unidade: t]. af_07/2020 - PINTURA ASFALTICA	t	0,00	0,00	0,00	-	R\$ 8,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
7.2.15	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_07/2020 - PINTURA ASFALTICA	txkm	699,04	699,04	699,04	-	R\$ 2,86	R\$ 1.999,25	R\$ 1.999,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.999,25	100,00
7.2.16	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusivo carga e transporte. af_11/2019	m3	30,34	30,34	30,34	-	R\$ 1.807,72	R\$ 54.846,22	R\$ 54.846,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 54.846,22	100,00
7.2.17	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ [unidade: t]. af_07/2020 - CONCRETO ASFALTICO	t	72,82	72,82	72,82	-	R\$ 8,00	R\$ 582,56	R\$ 582,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 582,56	100,00
7.2.18	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_07/2020 - CONCRETO ASFALTICO	txkm	0,00	0,00	0,00	-	R\$ 2,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
7.2.19	Pintura de faixa c/ termoplástico - 3 anos (p/ aspersão) - Rev 05	m2	127,82	0,00	0,00	127,82	R\$ 80,09	R\$ 10.237,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.237,10	0,00
8	RUA EUCLIDES BISPO DOS SANTOS							R\$ 248.653,65					
8.1	SERVICOS PRELIMINARES							R\$ 3.938,11	R\$ 3.938,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.938,11	0,00
8.1.1	Locação de serviços de terraplenagem de obras civis	m2	1.154,87	1.154,87	1.154,87	-	R\$ 1,64	R\$ 1.893,98	R\$ 1.893,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.893,98	100,00
8.1.2	Locação de serviços de pavimentação	m2	1.154,87	1.154,87	1.154,87	-	R\$ 1,77	R\$ 2.044,12	R\$ 2.044,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.044,12	100,00
8.2	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 244.715,54	R\$ 233.773,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 233.773,64	95,53
8.2.1	Regularização de superfícies com motoniveladora. af_11/2019	m2	1.154,87	1.154,87	1.154,87	-	R\$ 0,16	R\$ 184,77	R\$ 184,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 184,77	100,00
8.2.2	Aterro mecanizado de vala com retroscavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura até 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com areia para aterro. af_08/2023	m3	554,27	554,27	554,27	-	R\$ 115,54	R\$ 64.040,35	R\$ 64.040,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 64.040,35	100,00
8.2.3	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019	m2	1.154,87	1.154,87	1.154,87	-	R\$ 3,10	R\$ 3.580,09	R\$ 3.580,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.580,09	100,00
8.2.4	Reforço do sub-leito	M3	57,74	57,74	57,74	-	R\$ 29,92	R\$ 1.727,58	R\$ 1.727,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.727,58	100,00
8.2.5	Execução e compactação de base e ou sub-base para pavimentação de solo (predominantemente argiloso) brita - 40/60 - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019	m3	230,97	230,97	230,97	-	R\$ 172,37	R\$ 39.812,30	R\$ 39.812,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.812,30	100,00
8.2.6	Material para sub-base, cbr=20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	M3	115,49	115,49	115,49	-	R\$ 19,13	R\$ 2.209,32	R\$ 2.209,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.209,32	100,00
8.2.7	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³ - SUB-BASE	TKM	8661,53	8.661,53	8.661,53	-	R\$ 1,92	R\$ 16.630,13	R\$ 16.630,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.630,13	100,00
8.2.8	Material para base, cbr=60, adquirido solto na jazida, inclusive limpeza da área e carga, exclusive transporte	M3	115,49	115,49	115,49	-	R\$ 27,42	R\$ 3.166,73	R\$ 3.166,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.166,73	100,00
8.2.9	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³ - BASE	TKM	8661,53	8.661,53	8.661,53	-	R\$ 1,92	R\$ 16.630,13	R\$ 16.630,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.630,13	100,00
8.2.10	Imprimação - execução com fornecimento de material	M2	1.154,87	1.154,87	1.154,87	-	R\$ 13,56	R\$ 15.660,03	R\$ 15.660,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.660,03	100,00
8.2.11	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ [unidade: t]. af_07/2020 - IMPRIMAÇÃO	t	0,00	0,00	0,00	-	R\$ 8,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
8.2.12	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_07/2020 - IMPRIMAÇÃO	txkm	798,25	798,25	798,25	0,00	R\$ 2,86	R\$ 2.282,99	R\$ 2.282,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.282,99	100,00
8.2.13	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	M2	1.154,87	1.154,87	1.154,87	-	R\$ 1,96	R\$ 2.263,54	R\$ 2.263,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.263,54	100,00
8.2.14	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ [unidade: t]. af_07/2020 - PINTURA ASFALTICA	t	0,00	0,00	0,00	-	R\$ 8,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
8.2.15	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_07/2020 - PINTURA ASFALTICA	txkm	798,25	798,25	798,25	0,00	R\$ 2,86	R\$ 2.282,99	R\$ 2.282,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.282,98	100,00
8.2.16	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusivo carga e transporte. af_11/2019	m3	34,65	34,65	34,65	-	R\$ 1.807,72	R\$ 62.637,50	R\$ 62.637,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 62.637,50	100,00
8.2.17	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ [unidade: t]. af_07/2020 - CONCRETO ASFALTICO	t	83,15	83,15	83,15	-	R\$ 8,00	R\$ 665,20	R\$ 665,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 665,20	100,00
8.2.18	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_07/2020 - CONCRETO ASFALTICO	txkm	0,00	0,00	0,00	-	R\$ 2,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
8.2.19	Pintura de faixa c/ termoplástico - 3 anos (p/ aspersão) - Rev 05	M²	136,62	0,00	0,00	136,62	R\$ 80,09	R\$ 10.941,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.941,89	0,00
9	RUA EPITÁCIO JOSÉ DA SILVA							R\$ 1.258.013,08					
9.1	SERVICOS PRELIMINARES							R\$ 18.565,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.565,60	R\$ -	
9.1.1	Locação de serviços de terraplenagem de obras civis	m2	5.444,46	0,00	5.444,46	5.444,46	-	R\$ 1,64	R\$ 8.928,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.928,91	100,00
9.1.2	Locação de serviços de pavimentação	m2	5.444,46	0,00	5.444,46	5.444,46	-	R\$ 1,77	R\$ 9.636,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.636,69	100,00
9.2	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 1.239.447,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.239.447,48	R\$ 16.123,71	

ALEXANDRE ALBUQUERQUE
TEIXEIRA:83019200415

Assinado de forma digital por ALEXANDRE
ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415
Dados: 2026.02.06 11:28:47 -03'00'

9.2.1	Regularização de superfícies com motoniveladora. af_11/2019	m2	5444,46	0,00	5.444,46	5.444,46	-	R\$	0,16	R\$	871,10	R\$	-	R\$	871,10	R\$	871,10	R\$	-	100,00
9.2.2	Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura até 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com areia para aterro. af_08/2023	m3	3614,02	0,00	3.614,02	3.614,02	-	R\$	115,54	R\$	417.563,87	R\$	-	R\$	417.563,87	R\$	417.563,87	R\$	-	100,00
9.2.3	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019	m2	5444,46	0,00	5.444,46	5.444,46	-	R\$	3,10	R\$	16.877,82	R\$	-	R\$	16.877,82	R\$	16.877,82	R\$	-	100,00
9.2.4	Reforço do sub-leito	M3	272,22	0,00	272,22	272,22	-	R\$	29,92	R\$	8.144,82	R\$	-	R\$	8.144,82	R\$	8.144,82	R\$	-	100,00
9.2.5	Execução e compactação de base e ou sub-base para pavimentação de solo (predominantemente argiloso) brita - 40/60 - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019	m3	1088,89	0,00	1.088,89	1.088,89	-	R\$	172,37	R\$	187.691,97	R\$	-	R\$	187.691,97	R\$	187.691,97	R\$	-	100,00
9.2.6	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	M3	544,45	0,00	544,45	544,45	-	R\$	19,13	R\$	10.415,32	R\$	-	R\$	10.415,32	R\$	10.415,32	R\$	-	100,00
9.2.7	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³ - SUB-BASE	TKM	40883,45	0,00	40.883,45	40.883,45	-	R\$	1,92	R\$	78.496,22	R\$	-	R\$	78.496,22	R\$	78.496,22	R\$	-	100,00
9.2.8	Material para base, cbr>60, adquirido solto na jazida, inclusive limpeza da área e carga, exclusive transporte	M3	544,45	0,00	544,45	544,45	-	R\$	27,42	R\$	14.928,82	R\$	-	R\$	14.928,82	R\$	14.928,82	R\$	-	100,00
9.2.9	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³ - BASE	TKM	40883,45	0,00	40.883,45	40.883,45	-	R\$	1,92	R\$	78.496,22	R\$	-	R\$	78.496,22	R\$	78.496,22	R\$	-	100,00
9.2.10	Impressão - execução com fornecimento de material	M2	5444,46	0,00	5.444,46	5.444,46	-	R\$	13,56	R\$	73.826,87	R\$	-	R\$	73.826,87	R\$	73.826,87	R\$	-	100,00
9.2.11	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af_07/2020 - IMPRIMAÇÃO	t	0,00	0,00	0,00	0,00	-	R\$	8,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00
9.2.12	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana em leito natural (unidade: t*km). af_07/2020 - IMPRIMAÇÃO	t*km	3763,21	0,00	3.763,21	3.763,21	-	R\$	2,86	R\$	10.762,77	R\$	-	R\$	10.762,77	R\$	10.762,77	R\$	-	100,00
9.2.13	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	M2	5444,46	0,00	5.444,46	5.444,46	-	R\$	1,96	R\$	10.671,14	R\$	-	R\$	10.671,14	R\$	10.671,14	R\$	-	100,00
9.2.14	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af_07/2020 - PINTURA ASFALTICA	t	0,00	0,00	0,00	0,00	-	R\$	8,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00
9.2.15	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana em leito natural (unidade: t*km). af_07/2020 - PINTURA ASFALTICA	t*km	3763,21	0,00	3.763,21	3.763,21	-	R\$	2,86	R\$	10.762,77	R\$	-	R\$	10.762,77	R\$	10.762,77	R\$	-	100,00
9.2.16	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	166,33	0,00	166,33	166,33	-	R\$	1.807,72	R\$	300.678,06	R\$	-	R\$	300.678,06	R\$	300.678,06	R\$	-	100,00
9.2.17	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af_07/2020 - CONCRETO ASFALTICO	t	392,00	0,00	392,00	392,00	-	R\$	8,00	R\$	3.136,00	R\$	-	R\$	3.136,00	R\$	3.136,00	R\$	-	100,00
9.2.18	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana em leito natural (unidade: t*km). af_07/2020 - CONCRETO ASFALTICO	t*km	0,00	0,00	0,00	0,00	-	R\$	2,86	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00
9.2.19	Pintura de faixa c/ termoplástico - 3 anos (p/ aspersão) - Rev 05	M²	201,32	0,00	0,00	201,32	-	R\$	80,09	R\$	16.123,71	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	16.123,71	0,00
10	RUA JOSÉ BELD DE ARAÚJO							R\$	811.470,13											
10.1	SERVICOS PRELIMINARES							R\$	11.907,20	R\$	-	R\$	11.907,20	R\$	11.907,20	R\$	-	R\$	-	
10.1.1	Locação de serviços de terraplenagem de obras civis	m2	3491,85	0,00	3.491,85	3.491,85	-	R\$	1,64	R\$	5.726,63	R\$	-	R\$	5.726,63	R\$	5.726,63	R\$	-	100,00
10.1.2	Locação de serviços de pavimentação	m2	3491,85	0,00	3.491,85	3.491,85	-	R\$	1,77	R\$	6.180,57	R\$	-	R\$	6.180,57	R\$	6.180,57	R\$	-	100,00
10.2	PAVIMENTAÇÃO							R\$	799.562,93	R\$	-	R\$	780.883,55	R\$	780.883,55	R\$	-	R\$	18.679,38	97,66
10.2.1	Regularização de superfícies com motoniveladora. af_11/2019	m2	3491,85	0,00	3.491,85	3.491,85	-	R\$	0,16	R\$	558,69	R\$	-	R\$	558,69	R\$	558,69	R\$	-	100,00
10.2.2	Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura até 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com areia para aterro. af_08/2023	m3	2316,87	0,00	2.316,87	2.316,87	-	R\$	115,54	R\$	267.691,15	R\$	-	R\$	267.691,15	R\$	267.691,15	R\$	-	100,00
10.2.3	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019	m2	3491,85	0,00	3.491,85	3.491,85	-	R\$	3,10	R\$	10.824,73	R\$	-	R\$	10.824,73	R\$	10.824,73	R\$	-	100,00
10.2.4	Reforço do sub-leito	M3	174,59	0,00	174,59	174,59	-	R\$	29,92	R\$	5.223,73	R\$	-	R\$	5.223,73	R\$	5.223,73	R\$	-	100,00
10.2.5	Execução e compactação de base e ou sub-base para pavimentação de solo (predominantemente argiloso) brita - 40/60 - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019	m3	698,37	0,00	698,37	698,37	-	R\$	172,37	R\$	120.378,03	R\$	-	R\$	120.378,03	R\$	120.378,03	R\$	-	100,00
10.2.6	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	M3	349,19	0,00	349,19	349,19	-	R\$	19,13	R\$	6.680,00	R\$	-	R\$	6.680,00	R\$	6.680,00	R\$	-	100,00
10.2.7	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³ - SUB-BASE	TKM	26188,88	0,00	26.188,88	26.188,88	-	R\$	1,92	R\$	50.282,65	R\$	-	R\$	50.282,65	R\$	50.282,65	R\$	-	100,00
10.2.8	Material para base, cbr>60, adquirido solto na jazida, inclusive limpeza da área e carga, exclusive transporte	M3	349,19	0,00	349,19	349,19	-	R\$	27,42	R\$	9.574,79	R\$	-	R\$	9.574,79	R\$	9.574,79	R\$	-	100,00
10.2.9	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³ - BASE	TKM	26188,88	0,00	26.188,88	26.188,88	-	R\$	1,92	R\$	50.282,65	R\$	-	R\$	50.282,65	R\$	50.282,65	R\$	-	100,00

ALEXANDRE ALBUQUERQUE
TEIXEIRA:83019200415
ENGENHEIRO - NOVATEC

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE ALBUQUERQUE
TEIXEIRA:83019200415
Dados: 2026.02.06 11:28:57 -03'00'

FISCAL

10.2.10	Imprimação - execução com fornecimento de material	M2	3491,85	0,00	3.491,85	3.491,85	-	R\$ 13,56	R\$ 47.349,48	R\$ -	R\$ 47.349,48	R\$ -	R\$ 47.349,48	R\$ -	100,00
10.2.11	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af_07/2020 - IMPRIMAÇÃO	t	0,00	0,00		0,00	-	R\$ 8,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
10.2.12	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_07/2020 - IMPRIMAÇÃO	txkm	2413,57	0,00	2.413,57	2.413,57	0,00	R\$ 2,86	R\$ 6.902,80	R\$ -	R\$ 6.902,80	R\$ -	R\$ 6.902,80	R\$ -	100,00
10.2.13	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	M2	3491,85	0,00	3.491,85	3.491,85	-	R\$ 1,96	R\$ 6.844,02	R\$ -	R\$ 6.844,02	R\$ -	R\$ 6.844,02	R\$ -	100,00
10.2.14	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af_07/2020 - PINTURA ASFALTICA	t	0,00	0,00		0,00	-	R\$ 8,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
10.2.15	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_07/2020 - PINTURA ASFALTICA	txkm	2413,57	0,00	2.413,57	2.413,57	-	R\$ 2,86	R\$ 6.902,81	R\$ -	R\$ 6.902,81	R\$ -	R\$ 6.902,81	R\$ -	100,00
10.2.16	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	104,76	0,00	104,76	104,76	-	R\$ 1.807,72	R\$ 189.376,74	R\$ -	R\$ 189.376,74	R\$ -	R\$ 189.376,74	R\$ -	100,00
10.2.17	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af_07/2020 - CONCRETO ASFALTICO	t	251,41	0,00	251,41	251,41	-	R\$ 8,00	R\$ 2.011,28	R\$ -	R\$ 2.011,28	R\$ -	R\$ 2.011,28	R\$ -	100,00
10.2.18	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_07/2020 - CONCRETO ASFALTICO	txkm	0,00	0,00	0,00	0,00	-	R\$ 2,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
10.2.19	Pintura de faixa c/ termoplástico - 3 anos (p/ aspersão) - Rev 05	M²	233,23	0,00	0,00	233,23		R\$ 80,09	R\$ 18.679,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.679,39	0,00
11	RUA GENIVALDO DE ARAÚJO								R\$ 133.619,00						
11.1	SERVÇOS PRELIMINARES								R\$ 1.796,75	R\$ -	R\$ 1.796,75	R\$ -	R\$ 1.796,75	R\$ -	
11.1.1	Locação de serviços de terraplenagem de obras civis	m2	526,91	0,00	526,91	526,91	-	R\$ 1,64	R\$ 864,13	R\$ -	R\$ 864,13	R\$ -	R\$ 864,13	R\$ -	100,00
11.1.2	Locação de serviços de pavimentação	m2	526,91	0,00	526,91	526,91	-	R\$ 1,77	R\$ 932,62	R\$ -	R\$ 932,62	R\$ -	R\$ 932,62	R\$ -	100,00
11.2	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 131.822,25	R\$ -	R\$ 122.820,94	R\$ -	R\$ 122.820,94	R\$ 9.001,31	93,17
11.2.1	Regularização de superfícies com motoniveladora. af_11/2019	m2	526,91	0,00	526,91	526,91	-	R\$ 0,16	R\$ 84,30	R\$ -	R\$ 84,30	R\$ -	R\$ 84,30	R\$ -	100,00
11.2.2	Aterro mecanizado de vala com retroscavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura até 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com areia para aterro. af_08/2023	m3	392,75	0,00	392,75	392,75	-	R\$ 115,54	R\$ 45.378,33	R\$ -	R\$ 45.378,33	R\$ -	R\$ 45.378,33	R\$ -	100,00
11.2.3	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019	m2	526,91	0,00	526,91	526,91	-	R\$ 3,10	R\$ 1.633,42	R\$ -	R\$ 1.633,42	R\$ -	R\$ 1.633,42	R\$ -	100,00
11.2.4	Reforço do sub-leito	M3	26,35	0,00	26,35	26,35	-	R\$ 29,92	R\$ 788,39	R\$ -	R\$ 788,39	R\$ -	R\$ 788,39	R\$ -	100,00
11.2.5	Execução e compactação de base e ou sub-base para pavimentação de solo (predominantemente argiloso) brita - 40/60 - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019	m3	105,38	0,00	105,38	105,38	-	R\$ 172,37	R\$ 18.164,35	R\$ -	R\$ 18.164,35	R\$ -	R\$ 18.164,35	R\$ -	100,00
11.2.6	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jarida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	M3	52,69	0,00	52,69	52,69	-	R\$ 19,13	R\$ 1.007,95	R\$ -	R\$ 1.007,95	R\$ -	R\$ 1.007,95	R\$ -	100,00
11.2.7	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³ - SUB-BASE	TKM	3951,83	0,00	3.951,83	3.951,83	-	R\$ 1,92	R\$ 7.587,51	R\$ -	R\$ 7.587,51	R\$ -	R\$ 7.587,51	R\$ -	100,00
11.2.8	Material para base, cbr>60, adquirido solto na jarida, inclusive limpeza da área e carga, exclusive transporte	M3	52,69	0,00	52,69	52,69	-	R\$ 27,42	R\$ 1.444,76	R\$ -	R\$ 1.444,76	R\$ -	R\$ 1.444,76	R\$ -	100,00
11.2.9	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³ - BASE	TKM	3951,83	0,00	3.951,83	3.951,83	-	R\$ 1,92	R\$ 7.587,51	R\$ -	R\$ 7.587,51	R\$ -	R\$ 7.587,51	R\$ -	100,00
11.2.10	Imprimação - execução com fornecimento de material	M2	526,91	0,00	526,91	526,91	-	R\$ 13,56	R\$ 7.144,89	R\$ -	R\$ 7.144,89	R\$ -	R\$ 7.144,89	R\$ -	100,00
11.2.11	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af_07/2020 - IMPRIMAÇÃO	t	0,00	0,00		0,00	-	R\$ 8,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
11.2.12	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_07/2020 - IMPRIMAÇÃO	txkm	364,20	0,00	364,20	364,20	-	R\$ 2,86	R\$ 1.041,61	R\$ -	R\$ 1.041,61	R\$ -	R\$ 1.041,61	R\$ -	100,00
11.2.13	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	M2	526,91	0,00	526,91	526,91	-	R\$ 1,96	R\$ 1.032,74	R\$ -	R\$ 1.032,74	R\$ -	R\$ 1.032,74	R\$ -	100,00
11.2.14	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af_07/2020 - PINTURA ASFALTICA	t	0,00	0,00		0,00	-	R\$ 8,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
11.2.15	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_07/2020 - PINTURA ASFALTICA	txkm	364,20	0,00	364,20	364,20	-	R\$ 2,86	R\$ 1.041,61	R\$ -	R\$ 1.041,61	R\$ -	R\$ 1.041,61	R\$ -	100,00
11.2.16	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	15,81	0,00	15,81	15,81	-	R\$ 1.807,72	R\$ 28.580,05	R\$ -	R\$ 28.580,05	R\$ -	R\$ 28.580,05	R\$ -	100,00
11.2.17	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af_07/2020 - CONCRETO ASFALTICO	t	37,94	0,00	37,94	37,94	-	R\$ 8,00	R\$ 303,52	R\$ -	R\$ 303,52	R\$ -	R\$ 303,52	R\$ -	100,00
11.2.18	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_07/2020 - CONCRETO ASFALTICO	txkm	0,00	0,00	0,00	0,00	-	R\$ 2,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
11.2.19	Pintura de faixa c/ termoplástico - 3 anos (p/ aspersão) - Rev 05	M²	112,39	0,00	0,00	112,39		R\$ 80,09	R\$ 9.001,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.001,31	0,00

ALEXANDRE ALBUQUERQUE
TEIXEIRA:83019200415

Assinado de forma digital por ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415
Dados: 2026.02.06 11:29:06 -03'00'

										R\$ 459.880,79									
										R\$ 7.395,23		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 7.395,23	
12.1 SERVIÇOS PRELIMINARES										R\$ 3.556,63		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 3.556,63	
12.1.1	Locação de serviços de terraplenagem de obras civis	m2	2168,69	0,00	0,00	2.168,69	R\$ 1,64	R\$ 3.556,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.556,63	0,00
12.1.2	Locação de serviços de pavimentação	m2	2168,69	0,00	0,00	2.168,69	R\$ 1,77	R\$ 3.838,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.838,58	0,00
12.2 PAVIMENTAÇÃO										R\$ 452.485,56		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 452.485,56	
12.2.1	Regularização de superfícies com motoniveladora. af_11/2019	m2	2168,69	0,00	0,00	2.168,69	R\$ 0,16	R\$ 346,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 346,99	0,00
12.2.2	Aterro mecanizado de vala com retroscavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura até 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com areia para aterro. af_08/2023	m3	1043,88	0,00	0,00	1.043,88	R\$ 115,54	R\$ 120.609,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 120.609,89	0,00
12.2.3	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019	m2	2168,69	0,00	0,00	2.168,69	R\$ 3,10	R\$ 6.722,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.722,94	0,00
12.2.4	Reforço do sub-leito	M3	108,43	0,00	0,00	108,43	R\$ 29,92	R\$ 3.244,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.244,22	0,00
12.2.5	Execução e compactação de base e ou sub-base para pavimentação de solo (predominantemente argiloso) brita - 40/60 - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019	m3	433,74	0,00	0,00	433,74	R\$ 172,37	R\$ 74.763,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 74.763,76	0,00
12.2.6	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	M3	216,87	0,00	0,00	216,87	R\$ 19,13	R\$ 4.148,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.148,72	0,00
12.2.7	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³ - SUB-BASE	TKM	16265,18	0,00	0,00	16.265,18	R\$ 1,92	R\$ 31.229,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.229,15	0,00
12.2.8	Material para base, cbr>60, adquirido solto na jazida, inclusive limpeza da área e carga, exclusive transporte	M3	216,87	0,00	0,00	216,87	R\$ 27,42	R\$ 5.946,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.946,57	0,00
12.2.9	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³ - BASE	TKM	16265,18	0,00	0,00	16.265,18	R\$ 1,92	R\$ 31.229,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.229,15	0,00
12.2.10	Imprimação - execução com fornecimento de material	M2	2168,69	0,00	0,00	2.168,69	R\$ 13,56	R\$ 29.407,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.407,44	0,00
12.2.11	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af_07/2020 - IMPRIMAÇÃO	t	0,00	0,00	0,00	-	R\$ 8,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
12.2.12	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana em leito natural (unidade: tkm). af_07/2020 - IMPRIMAÇÃO	tkm	1499,00	0,00	0,00	1.499,00	R\$ 2,86	R\$ 4.287,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.287,14	0,00
12.2.13	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	M2	2168,69	0,00	0,00	2.168,69	R\$ 1,96	R\$ 4.250,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.250,63	0,00
12.2.14	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af_07/2020 - PINTURA ASFALTICA	t	0,00	0,00	0,00	-	R\$ 8,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
12.2.15	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana em leito natural (unidade: tkm). af_07/2020 - PINTURA ASFALTICA	tkm	1499,00	0,00	0,00	1.499,00	R\$ 2,86	R\$ 4.287,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.287,14	0,00
12.2.16	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	65,06	0,00	0,00	65,06	R\$ 1.807,72	R\$ 117.610,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 117.610,26	0,00
12.2.17	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af_07/2020 - CONCRETO ASFALTICO	t	156,15	0,00	0,00	156,15	R\$ 8,00	R\$ 1.249,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.249,20	0,00
12.2.18	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana em leito natural (unidade: tkm). af_07/2020 - CONCRETO ASFALTICO	tkm	0,00	0,00	0,00	-	R\$ 2,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
12.2.19	Pintura de faixa c/ termoplástico - 3 anos (p/ aspersão) - Rev 05	M²	164,22	0,00	0,00	164,22	R\$ 80,09	R\$ 13.152,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.152,37	0,00
13 RUA JOÃO BATISTA DE JESUS OLIVEIRA										R\$ 246.067,27									
13.1 SERVIÇOS PRELIMINARES										R\$ 3.716,15		R\$ 3.716,15		R\$ -		R\$ -		R\$ 3.716,15	
13.1.1	Locação de serviços de terraplenagem de obras civis	m2	1089,78	1.089,78	1.089,78	-	R\$ 1,64	R\$ 1.787,24	R\$ 1.787,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.787,24	100,00
13.1.2	Locação de serviços de pavimentação	m2	1089,78	1.089,78	1.089,78	-	R\$ 1,77	R\$ 1.928,91	R\$ 1.928,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.928,91	100,00
13.2 PAVIMENTAÇÃO										R\$ 242.351,12		R\$ 151.225,21		R\$ 80.944,10		R\$ 232.169,31		R\$ 10.181,81	
13.2.1	Regularização de superfícies com motoniveladora. af_11/2019	m2	1089,78	1.089,78	1.089,78	-	R\$ 0,16	R\$ 174,36	R\$ 174,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 174,36	100,00
13.2.2	Aterro mecanizado de vala com retroscavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura até 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com areia para aterro. af_08/2023	m3	623,28	623,28	623,28	-	R\$ 115,54	R\$ 72.013,77	R\$ 72.013,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 72.013,77	100,00
13.2.3	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019	m2	1089,78	1.089,78	1.089,78	-	R\$ 3,10	R\$ 3.378,32	R\$ 3.378,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.378,32	100,00
13.2.4	Reforço do sub-leito	M3	54,49	54,49	54,49	-	R\$ 29,92	R\$ 1.630,33	R\$ 1.630,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.630,33	100,00
13.2.5	Execução e compactação de base e ou sub-base para pavimentação de solo (predominantemente argiloso) brita - 40/60 - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019	m3	217,96	217,96	217,96	-	R\$ 172,37	R\$ 37.569,76	R\$ 37.569,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.569,76	100,00
13.2.6	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	M3	108,98	108,98	108,98	-	R\$ 19,13	R\$ 2.084,78	R\$ 2.084,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.084,78	100,00

ALEXANDRE ALBUQUERQUE
TEIXEIRA:83019200415

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE ALBUQUERQUE
TEIXEIRA:83019200415
Dados: 2026.02.06 11:29:16 -03'00'

13.2.7	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³ - SUB-BASE	TKM	8173,35	8.173,35	8.173,35	R\$ 1,92	R\$ 15.692,83	R\$ 15.692,83	R\$ -	R\$ 15.692,83	R\$ -	100,00
13.2.8	Material para base, cbr>60, adquirido solto na jazida, inclusive limpeza da área e carga, exclusive transporte	M3	108,98	108,98	108,98	R\$ 27,42	R\$ 2.988,23	R\$ 2.988,23	R\$ -	R\$ 2.988,23	R\$ -	100,00
13.2.9	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³ - BASE	TKM	8173,35	8.173,35	8.173,35	R\$ 1,92	R\$ 15.692,83	R\$ 15.692,83	R\$ -	R\$ 15.692,83	R\$ -	100,00
13.2.10	Impressão - execução com fornecimento de material	M2	1089,78	0,00	1.089,78	R\$ 13,56	R\$ 14.777,42	R\$ -	R\$ 14.777,42	R\$ -	R\$ -	0,00
13.2.11	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af_07/2020 - IMPRIMAÇÃO	t	0,00	0,00	0,00	R\$ 8,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00
13.2.12	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_07/2020 - IMPRIMAÇÃO	txkm	753,26	0,00	753,26	R\$ 2,86	R\$ 2.154,32	R\$ -	R\$ 2.154,32	R\$ -	R\$ -	100,00
13.2.13	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	M2	1089,78	0,00	1.089,78	R\$ 1,96	R\$ 2.135,97	R\$ -	R\$ 2.135,97	R\$ -	R\$ -	0,00
13.2.14	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af_07/2020 - PINTURA DE LIGAÇÃO	t	0,00	0,00	0,00	R\$ 8,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00
13.2.15	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_07/2020 - PINTURA DE LIGAÇÃO	txkm	753,26	0,00	753,26	R\$ 2,86	R\$ 2.154,32	R\$ -	R\$ 2.154,32	R\$ -	R\$ -	100,00
13.2.16	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	32,69	0,00	32,69	R\$ 1.807,72	R\$ 59.094,36	R\$ -	R\$ 59.094,36	R\$ -	R\$ -	100,00
13.2.17	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af_07/2020 - CONCRETO ASFALTICO	t	78,46	0,00	78,46	R\$ 8,00	R\$ 627,68	R\$ -	R\$ 627,68	R\$ -	R\$ -	0,00
13.2.18	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_07/2020 - CONCRETO ASFALTICO	txkm	0,00	0,00	0,00	R\$ 2,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.181,84	0,00
13.2.19	Pintura de faixa c/ termoplástico - 3 anos [p/ aspersão] - Rev 05	M²	127,13	0,00	0,00	R\$ 80,09	R\$ 10.181,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
14	RUA JOÃO TAVARES DE JESUS						R\$ 361.631,64					100,00
14.1	SERVICOS PRELIMINARES						R\$ 7.603,28	R\$ 7.603,28	R\$ -	R\$ 7.603,28	R\$ -	100,00
14.1.1	Locação de serviços de terraplenagem de obras civis	m2	2.229,70	2.229,70	2.229,70	R\$ 1,64	R\$ 3.656,71	R\$ 3.656,71	R\$ -	R\$ 3.656,71	R\$ -	100,00
14.1.2	Locação de serviços de pavimentação	m2	2.229,70	2.229,70	2.229,70	R\$ 1,77	R\$ 3.946,57	R\$ 3.946,57	R\$ -	R\$ 3.946,57	R\$ -	100,00
14.2	PAVIMENTAÇÃO						R\$ 354.028,36	R\$ 175.315,32	R\$ 165.623,18	R\$ 340.938,50	R\$ 13.089,86	96,30
14.2.1	Regularização de superfícies com motoniveladora. af_11/2019	m2	2.229,70	2.229,70	2.229,70	R\$ 0,16	R\$ 356,75	R\$ 356,75	R\$ -	R\$ 356,75	R\$ -	100,00
14.2.2	Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m até 3,0 m (média montante e jusante/uma composição por trecho).com escavadeira (1,2 m3), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. af_02/2021	m3	1073,70	1.073,70	1.073,70	R\$ 6,69	R\$ 7.183,05	R\$ 7.183,05	R\$ -	R\$ 7.183,05	R\$ -	100,00
14.2.3	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 14 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020	m3	1073,70	1.073,70	1.073,70	R\$ 5,65	R\$ 6.066,40	R\$ 6.066,40	R\$ -	R\$ 6.066,40	R\$ -	100,00
14.2.4	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019	m2	2.229,70	2.229,70	2.229,70	R\$ 3,10	R\$ 6.912,07	R\$ 6.912,07	R\$ -	R\$ 6.912,07	R\$ -	100,00
14.2.5	Reforço do sub-leito	m3	111,49	111,49	111,49	R\$ 29,92	R\$ 3.335,77	R\$ 3.335,77	R\$ -	R\$ 3.335,77	R\$ -	100,00
14.2.6	Execução e compactação de base e ou sub-base para pavimentação de solo (predominantemente argiloso) brita - 40/60 - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019	M3	445,94	445,94	445,94	R\$ 172,37	R\$ 76.866,68	R\$ 76.866,68	R\$ -	R\$ 76.866,68	R\$ -	100,00
14.2.7	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	M3	222,97	222,97	222,97	R\$ 19,13	R\$ 4.265,41	R\$ 4.265,41	R\$ -	R\$ 4.265,41	R\$ -	100,00
14.2.8	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³ - SUB-BASE	TKM	16722,75	16.722,75	16.722,75	R\$ 1,92	R\$ 32.107,68	R\$ 32.107,68	R\$ -	R\$ 32.107,68	R\$ -	100,00
14.2.9	Material para base, cbr>60, adquirido solto na jazida, inclusive limpeza da área e carga, exclusive transporte	TKM	222,97	222,97	222,97	R\$ 27,42	R\$ 6.113,83	R\$ 6.113,83	R\$ -	R\$ 6.113,83	R\$ -	100,00
14.2.10	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³ - BASE	M2	16722,75	16.722,75	16.722,75	R\$ 1,92	R\$ 32.107,68	R\$ 32.107,68	R\$ -	R\$ 32.107,68	R\$ -	100,00
14.2.11	Impressão - execução com fornecimento de material	M2	2.229,70	0,00	2.229,70	R\$ 13,56	R\$ 30.234,73	R\$ -	R\$ 30.234,73	R\$ -	R\$ -	0,00
14.2.12	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af_07/2020 - IMPRIMAÇÃO	t	0,00	0,00	0,00	R\$ 8,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00
14.2.13	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana em leito natural (unidade: txkm).	M2	1941,17	0,00	1.941,17	R\$ 2,86	R\$ 4.407,75	R\$ -	R\$ 4.407,75	R\$ -	R\$ -	100,00
14.2.14	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	M2	2.229,70	0,00	2.229,70	R\$ 1,96	R\$ 4.370,21	R\$ -	R\$ 4.370,21	R\$ -	R\$ -	100,00
14.2.15	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af_07/2020 - PINTURA ASFALTICA	txkm	0,00	0,00	0,00	R\$ 8,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00

ALEXANDRE ALBUQUERQUE
TEIXEIRA:83019200415

Assinado de forma digital por ALEXANDRE
ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415
Dados: 2026.02.06 11:29:27 -03'00'

FISCAL

14.2.16	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_07/2020 - PINTURA ASFALTICA	txkm	1541,17	0,00	1.541,17	1.541,17	-	R\$ 2,86	R\$ 4.407,75	R\$ -	R\$ 4.407,75	R\$ 4.407,75	R\$ -	100,00
14.2.17	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	t	66,89	0,00	66,89	66,89	-	R\$ 1.807,72	R\$ 120.918,38	R\$ -	R\$ 120.918,38	R\$ 120.918,38	R\$ -	100,00
14.2.18	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af_07/2020 - CONCRETO ASFALTICO	txkm	160,54	0,00	160,54	160,54	-	R\$ 8,00	R\$ 1.284,32	R\$ -	R\$ 1.284,32	R\$ 1.284,32	R\$ -	100,00
14.2.19	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana em leito natural (unidade: txkm).	M²	0,00	0,00	0,00	0,00	-	R\$ 2,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
14.2.20	Pintura de faixa c/ termoplástico - 3 anos (p/ aspersão) - Rev 05	M²	163,44	0,00	0,00	163,44	-	R\$ 80,09	R\$ 13.089,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.089,90	0,00
15	RUA JOSÉ NICOLAU							R\$ 364.141,69						
15.1	SERVICIOS PRELIMINARES							R\$ 5.140,94			R\$ 5.140,94	R\$ 5.140,94	R\$ -	0,00
15.1.1	Locação de serviços de terraplenagem de obras civis	m2	1507,61	0,00	1.507,61	1.507,61	-	R\$ 1,64	R\$ 2.472,48	R\$ -	R\$ 2.472,48	R\$ 2.472,48	R\$ -	100,00
15.1.2	Locação de serviços de pavimentação	m2	1507,61	0,00	1.507,61	1.507,61	-	R\$ 1,77	R\$ 2.668,46	R\$ -	R\$ 2.668,46	R\$ 2.668,46	R\$ -	100,00
15.2	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 359.000,75			R\$ 349.247,37	R\$ 349.247,37	R\$ 9.753,36	97,28
15.2.1	Regularização de superfícies com motoniveladora. af_11/2019	m2	1507,61	0,00	1.507,61	1.507,61	-	R\$ 0,16	R\$ 241,21	R\$ -	R\$ 241,21	R\$ 241,21	R\$ -	100,00
15.2.2	Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura até 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo argilo-arenoso. af_08/2023	m3	1471,51	0,00	1.471,51	1.471,51	-	R\$ 77,22	R\$ 113.630,00	R\$ -	R\$ 113.630,00	R\$ 113.630,00	R\$ -	100,00
15.2.3	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019	m2	1507,61	0,00	1.507,61	1.507,61	-	R\$ 3,10	R\$ 4.673,58	R\$ -	R\$ 4.673,58	R\$ 4.673,58	R\$ -	100,00
15.2.4	Reforço do sub-leito	M3	75,38	0,00	75,38	75,38	-	R\$ 29,92	R\$ 2.255,36	R\$ -	R\$ 2.255,36	R\$ 2.255,36	R\$ -	100,00
15.2.5	Execução e compactação de base e ou sub-base para pavimentação de solo (predominantemente argiloso) brita - 40/60 - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019	m3	301,52	0,00	301,52	301,52	-	R\$ 172,37	R\$ 51.972,99	R\$ -	R\$ 51.972,99	R\$ 51.972,99	R\$ -	100,00
15.2.6	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	M3	150,76	0,00	150,76	150,76	-	R\$ 19,13	R\$ 2.884,03	R\$ -	R\$ 2.884,03	R\$ 2.884,03	R\$ -	100,00
15.2.7	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³ - SUB-BASE	TKM	11307,08	0,00	11.307,08	11.307,08	0,01	R\$ 1,92	R\$ 21.709,59	R\$ -	R\$ 21.709,58	R\$ 21.709,58	R\$ -	100,00
15.2.8	Material para base, cbr>60, adquirido solto na jazida, inclusive limpeza da área e carga, exclusive transporte	M3	150,76	0,00	150,76	150,76	-	R\$ 27,42	R\$ 4.133,83	R\$ -	R\$ 4.133,83	R\$ 4.133,83	R\$ -	100,00
15.2.9	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³ - BASE	TKM	11307,08	0,00	11.307,08	11.307,08	0,01	R\$ 1,92	R\$ 21.709,59	R\$ -	R\$ 21.709,58	R\$ 21.709,58	R\$ -	100,00
15.2.10	Impressão - execução com fornecimento de material	M2	1507,61	0,00	1.507,61	1.507,61	-	R\$ 13,56	R\$ 20.443,18	R\$ -	R\$ 20.443,18	R\$ 20.443,18	R\$ -	100,00
15.2.11	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af_07/2020 - IMPRIMAÇÃO	t	0,00	0,00	0,00	0,00	-	R\$ 8,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
15.2.12	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³ - IMPRIMAÇÃO	txkm	0,00	0,00	0,00	0,00	-	R\$ 1,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
15.2.13	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	M2	1507,61	0,00	1.507,61	1.507,61	-	R\$ 1,96	R\$ 2.954,91	R\$ -	R\$ 2.954,91	R\$ 2.954,91	R\$ -	100,00
15.2.14	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af_07/2020 - PINTURA ASFALTICA	t	0,00	0,00	0,00	0,00	-	R\$ 8,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
15.2.15	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³ - PINTURA ASFALTICA	txkm	0,00	0,00	0,00	0,00	-	R\$ 1,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
15.2.16	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	45,23	0,00	45,23	45,23	-	R\$ 1.807,72	R\$ 81.763,17	R\$ -	R\$ 81.763,17	R\$ 81.763,17	R\$ -	100,00
15.2.17	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af_07/2020 - CONCRETO ASFALTICO	t	108,55	0,00	108,55	108,55	-	R\$ 8,00	R\$ 868,40	R\$ -	R\$ 868,40	R\$ 868,40	R\$ -	100,00
15.2.18	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³ - CONCRETO ASFALTICO	txkm	10420,60	0,00	10.420,60	10.420,60	-	R\$ 1,92	R\$ 20.007,55	R\$ -	R\$ 20.007,55	R\$ 20.007,55	R\$ -	100,00
15.2.19	Pintura de faixa c/ termoplástico - 3 anos (p/ aspersão) - Rev 05	M²	121,78	0,00	0,00	121,78	-	R\$ 80,09	R\$ 9.753,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.753,36	0,00
16	RUA JOSINA EPIFANIA							R\$ 173.667,24						
16.1	SERVICIOS PRELIMINARES							R\$ 2.536,75			R\$ 2.536,75	R\$ 2.536,75	R\$ -	100,00
16.1.1	Locação de serviços de terraplenagem de obras civis	m2	743,92	0,00	743,92	743,92	-	R\$ 1,64	R\$ 1.220,02	R\$ -	R\$ 1.220,02	R\$ 1.220,02	R\$ -	100,00
16.1.2	Locação de serviços de pavimentação	m2	743,92	0,00	743,92	743,92	-	R\$ 1,77	R\$ 1.316,73	R\$ -	R\$ 1.316,73	R\$ 1.316,73	R\$ -	100,00
16.2	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 171.130,49			R\$ 161.377,92	R\$ 161.377,92	R\$ 9.752,55	94,30
16.2.1	Regularização de superfícies com motoniveladora. af_11/2019	m2	743,92	0,00	743,92	743,92	-	R\$ 0,16	R\$ 119,02	R\$ -	R\$ 119,02	R\$ 119,02	R\$ -	100,00

ALEXANDRE
ALBUQUERQUE
TEIXEIRA:83019200415
ENGENHEIRO - NOVATEC

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE ALBUQUERQUE
TEIXEIRA:83019200415
Dados: 2026.02.06 11:29:46 -03'00'

FISCAL

16.2.2	Aterro mecanizado de vala com retroscavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura até 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo argilo-arenoso. af_08/2023	m3	673,96	0,00	673,96	673,96	-	R\$ 77,22	R\$ 52.043,19	R\$ -	R\$ 52.043,19	R\$ 52.043,19	R\$ -	100,00
16.2.3	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019	m2	743,92	0,00	743,92	743,92	-	R\$ 3,10	R\$ 2.306,14	R\$ -	R\$ 2.306,14	R\$ 2.306,14	R\$ -	100,00
16.2.4	Reforço do sub-leito	M3	37,20	0,00	37,20	37,20	-	R\$ 29,92	R\$ 1.113,02	R\$ -	R\$ 1.113,02	R\$ 1.113,02	R\$ -	100,00
16.2.5	Execução e compactação de base e ou sub-base para pavimentação de solo (predominantemente argiloso) brita - 40/60 - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019	m3	148,78	0,00	148,78	148,78	-	R\$ 172,37	R\$ 25.645,20	R\$ -	R\$ 25.645,20	R\$ 25.645,20	R\$ -	100,00
16.2.6	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	M3	74,39	0,00	74,39	74,39	-	R\$ 19,13	R\$ 1.423,08	R\$ -	R\$ 1.423,08	R\$ 1.423,08	R\$ -	100,00
16.2.7	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³ - SUB-BASE	TKM	5579,40	0,00	5.579,40	5.579,40	-	R\$ 1,92	R\$ 10.712,45	R\$ -	R\$ 10.712,45	R\$ 10.712,45	R\$ -	100,00
16.2.8	Material para base, cbr>60, adquirido solto na jazida, inclusive limpeza da área e carga, exclusive transporte	M3	74,39	0,00	74,39	74,39	-	R\$ 27,42	R\$ 2.039,77	R\$ -	R\$ 2.039,77	R\$ 2.039,77	R\$ -	100,00
16.2.9	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³ - BASE	TKM	5579,40	0,00	5.579,40	5.579,40	-	R\$ 1,92	R\$ 10.712,45	R\$ -	R\$ 10.712,45	R\$ 10.712,45	R\$ -	100,00
16.2.10	Imprimação - execução com fornecimento de material	M2	743,92	0,00	743,92	743,92	-	R\$ 13,56	R\$ 10.087,55	R\$ -	R\$ 10.087,55	R\$ 10.087,55	R\$ -	100,00
16.2.11	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af_07/2020 - IMPRIMAÇÃO	t	0,00	0,00	0,00	0,00	-	R\$ 8,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
16.2.12	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_07/2020 - IMPRIMAÇÃO	txkm	514,20	0,00	514,20	514,20	0,00	R\$ 2,86	R\$ 1.470,61	R\$ -	R\$ 1.470,60	R\$ 1.470,60	R\$ -	100,00
16.2.13	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	M2	743,92	0,00	743,92	743,92	-	R\$ 1,96	R\$ 1.458,07	R\$ -	R\$ 1.458,07	R\$ 1.458,07	R\$ -	100,00
16.2.14	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af_07/2020 - PINTURA ASFALTICA	t	0,00	0,00	0,00	0,00	-	R\$ 8,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
16.2.15	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_07/2020 - PINTURA ASFALTICA	txkm	514,20	0,00	514,20	514,20	0,00	R\$ 2,86	R\$ 1.470,61	R\$ -	R\$ 1.470,60	R\$ 1.470,60	R\$ -	100,00
16.2.16	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	22,32	0,00	22,32	22,32	-	R\$ 1.807,72	R\$ 40.348,30	R\$ -	R\$ 40.348,30	R\$ 40.348,30	R\$ -	100,00
16.2.17	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af_07/2020 - CONCRETO ASFALTICO	t	53,56	0,00	53,56	53,56	-	R\$ 8,00	R\$ 428,48	R\$ -	R\$ 428,48	R\$ 428,48	R\$ -	100,00
16.2.18	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_07/2020 - CONCRETO ASFALTICO	txkm	0,00	0,00	0,00	0,00	-	R\$ 2,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
16.2.19	Pintura de faixa c/ termoplástico - 3 anos (p/ aspersão) - Rev 05	M²	121,77	0,00	0,00	121,77	-	R\$ 80,09	R\$ 9.752,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.752,55	0,00
17	RUA LEDA MOURA							R\$ 168.586,09						
17.1	SERVICOS PRELIMINARES							R\$ 2.680,59	R\$ -	R\$ 2.680,59	R\$ 2.680,59	R\$ -	100,00	
17.1.1	Locação de serviços de terraplenagem de obras civis	m2	786,10	0,00	786,10	786,10	-	R\$ 1,64	R\$ 1.289,20	R\$ -	R\$ 1.289,20	R\$ 1.289,20	R\$ -	100,00
17.1.2	Locação de serviços de pavimentação	m2	786,10	0,00	786,10	786,10	-	R\$ 1,77	R\$ 1.391,39	R\$ -	R\$ 1.391,39	R\$ 1.391,39	R\$ -	100,00
17.2	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 165.905,50	R\$ -	R\$ 156.834,52	R\$ 156.834,52	R\$ 9.070,97	94,53	
17.2.1	Regularização de superfícies com motoniveladora. af_11/2019	m2	786,10	0,00	786,10	786,10	-	R\$ 0,16	R\$ 125,77	R\$ -	R\$ 125,77	R\$ 125,77	R\$ -	100,00
17.2.2	Aterro mecanizado de vala com retroscavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura até 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo argilo-arenoso. af_08/2023	m3	440,11	0,00	440,11	440,11	-	R\$ 77,22	R\$ 33.985,29	R\$ -	R\$ 33.985,29	R\$ 33.985,29	R\$ -	100,00
17.2.3	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019	m2	786,10	0,00	786,10	786,10	-	R\$ 3,10	R\$ 2.436,90	R\$ -	R\$ 2.436,90	R\$ 2.436,90	R\$ -	100,00
17.2.4	Reforço do sub-leito	M3	39,31	0,00	39,31	39,31	-	R\$ 29,92	R\$ 1.176,15	R\$ -	R\$ 1.176,15	R\$ 1.176,15	R\$ -	100,00
17.2.5	Execução e compactação de base e ou sub-base para pavimentação de solo (predominantemente argiloso) brita - 40/60 - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019	m3	157,22	0,00	157,22	157,22	-	R\$ 172,37	R\$ 27.100,01	R\$ -	R\$ 27.100,01	R\$ 27.100,01	R\$ -	100,00
17.2.6	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	M3	78,61	0,00	78,61	78,61	-	R\$ 19,13	R\$ 1.503,80	R\$ -	R\$ 1.503,80	R\$ 1.503,80	R\$ -	100,00
17.2.7	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³ - SUB-BASE	TKM	5895,75	0,00	5.895,75	5.895,75	-	R\$ 1,92	R\$ 11.319,84	R\$ -	R\$ 11.319,84	R\$ 11.319,84	R\$ -	100,00
17.2.8	Material para base, cbr>60, adquirido solto na jazida, inclusive limpeza da área e carga, exclusive transporte	M3	78,61	0,00	78,61	78,61	-	R\$ 27,42	R\$ 2.155,48	R\$ -	R\$ 2.155,48	R\$ 2.155,48	R\$ -	100,00
17.2.9	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³ - BASE	TKM	5895,75	0,00	5.895,75	5.895,75	-	R\$ 1,92	R\$ 11.319,84	R\$ -	R\$ 11.319,84	R\$ 11.319,84	R\$ -	100,00
17.2.10	Imprimação - execução com fornecimento de material	M2	786,10	0,00	786,10	786,10	-	R\$ 13,56	R\$ 10.659,51	R\$ -	R\$ 10.659,51	R\$ 10.659,51	R\$ -	100,00

ALEXANDRE ALBUQUERQUE
 TEIXEIRA:83019200415
 Assinado de forma digital por ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415
 Dados: 2026.02.06 11:29:58 -03'00'

17.2.11	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af_07/2020 - IMPRIMAÇÃO	t	0,00	0,00	0,00	-	R\$ 8,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
17.2.12	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³ - IMPRIMAÇÃO	tkm	0,00	0,00	0,00	-	R\$ 1,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
17.2.13	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	M2	786,10	0,00	786,10	-	R\$ 1,96	R\$ 1.540,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.540,75	R\$ -	R\$ 1.540,75	100,00
17.2.14	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af_07/2020 - PINTURA ASFALTICA	t	0,00	0,00	0,00	-	R\$ 8,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
17.2.15	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³ - PINTURA ASFALTICA	tkm	0,00	0,00	0,00	-	R\$ 1,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
17.2.16	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	23,58	0,00	23,58	-	R\$ 1.807,72	R\$ 42.626,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.626,03	R\$ -	R\$ 42.626,03	100,00
17.2.17	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af_07/2020 - CONCRETO ASFALTICO	t	56,60	0,00	56,60	-	R\$ 8,00	R\$ 452,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 452,79	R\$ -	R\$ 452,79	100,00
17.2.18	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³ - CONCRETO ASFALTICO	tkm	5433,52	0,00	5.433,52	-	R\$ 1,92	R\$ 10.432,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.432,36	R\$ -	R\$ 10.432,36	100,00
17.2.19	Pintura de faixa c/ termoplástico - 3 anos (p/ aspersão) - Rev 05	M²	113,26	0,00	0,00	113,26	R\$ 80,09	R\$ 9.070,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.070,99	0,00
18	RUA LUIZ GONZAGA							R\$ 491.289,04						
18.1	SERVICOS PRELIMINARES							R\$ 8.314,50	R\$ 8.314,49	R\$ 0,01	R\$ 8.314,50	R\$ -	R\$ -	100,00
18.1.1	Locação de serviços de terraplenagem de obras civis	m2	2438,27	2.438,27	2.438,27	-	R\$ 1,64	R\$ 3.998,76	R\$ 3.998,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.998,76	100,00
18.1.2	Locação de serviços de pavimentação	m2	2438,27	2.438,27	2.438,27	-	R\$ 1,77	R\$ 4.315,73	R\$ 4.315,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.315,73	100,00
18.2	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 482.974,54	R\$ 288.108,27	R\$ 181.121,27	R\$ 469.229,54	R\$ 13.745,00	R\$ 97,15	
18.2.1	Regularização de superfícies com motoniveladora. af_11/2019	m2	2438,27	2.438,27	2.438,27	-	R\$ 0,16	R\$ 390,12	R\$ 390,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 390,12	100,00
18.2.2	Aterro mecanizado de vala com retroscavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura até 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo argilo-arenoso. af_08/2023	m3	1435,94	1.435,94	1.435,94	-	R\$ 77,22	R\$ 110.883,28	R\$ 110.883,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 110.883,28	100,00
18.2.3	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019	m2	2438,27	2.438,27	2.438,27	-	R\$ 3,10	R\$ 7.558,64	R\$ 7.558,63	R\$ 0,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.558,64	100,00
18.2.4	Reforço do sub-leito	M3	121,91	121,91	121,91	-	R\$ 29,92	R\$ 3.647,54	R\$ 3.647,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.647,54	100,00
18.2.5	Execução e compactação de base e ou sub-base para pavimentação de solo (predominantemente argiloso) brita - 40/60 - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019	m3	487,65	487,65	487,65	-	R\$ 172,37	R\$ 84.056,22	R\$ 84.056,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 84.056,22	100,00
18.2.6	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	M3	243,83	243,83	243,83	-	R\$ 19,13	R\$ 4.664,46	R\$ 4.664,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.664,46	100,00
18.2.7	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³ - SUB-BASE	TKM	18287,03	18.287,03	18.287,03	-	R\$ 1,92	R\$ 35.111,10	R\$ 35.111,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.111,10	100,00
18.2.8	Material para base, cbr>60, adquirido solto na jazida, inclusive limpeza da área e carga, exclusive transporte	M3	243,83	243,83	243,83	-	R\$ 27,42	R\$ 6.685,82	R\$ 6.685,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.685,82	100,00
18.2.9	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³ - BASE	TKM	18287,03	18.287,03	18.287,03	-	R\$ 1,92	R\$ 35.111,10	R\$ 35.111,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.111,10	100,00
18.2.10	Imprimação - execução com fornecimento de material	M2	2438,27	0,00	2.438,27	-	R\$ 13,56	R\$ 33.062,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.062,94	R\$ -	R\$ 33.062,94	100,00
18.2.11	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af_07/2020 - IMPRIMAÇÃO	t	0,00	0,00	0,00	-	R\$ 8,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
18.2.12	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana em leito natural (unidade: tkm). af_07/2020 - IMPRIMAÇÃO	tkm	1685,33	0,00	1.685,33	-	R\$ 2,86	R\$ 4.820,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.820,04	R\$ -	R\$ 4.820,04	100,00
18.2.13	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	M2	2438,27	0,00	2.438,27	-	R\$ 1,96	R\$ 4.779,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.779,01	R\$ -	R\$ 4.779,01	100,00
18.2.14	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af_07/2020 - PINTURA ASFALTICA	t	0,00	0,00	0,00	-	R\$ 8,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
18.2.15	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana em leito natural (unidade: tkm). af_07/2020 - PINTURA ASFALTICA	tkm	1685,33	0,00	1.685,33	-	R\$ 2,86	R\$ 4.820,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.820,04	R\$ -	R\$ 4.820,04	100,00
18.2.16	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	73,15	0,00	73,15	-	R\$ 1.807,72	R\$ 132.234,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 132.234,71	R\$ -	R\$ 132.234,71	100,00
18.2.17	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af_07/2020 - CONCRETO ASFALTICO	t	175,56	0,00	175,56	-	R\$ 8,00	R\$ 1.404,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.404,48	R\$ -	R\$ 1.404,48	100,00
18.2.18	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana em leito natural (unidade: tkm). af_07/2020 - CONCRETO ASFALTICO	tkm	0,00	0,00	0,00	-	R\$ 2,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
18.2.19	Pintura de faixa c/ termoplástico - 3 anos (p/ aspersão) - Rev 05	M²	171,62	0,00	0,00	171,62	R\$ 80,09	R\$ 13.745,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.745,04	0,00
19	RUA PROF. MARINALVA							R\$ 400.179,83						

ALEXANDRE ALBUQUERQUE
TEIXEIRA:83019200415
ENGENHEIRO - NOVATEC

Assinado de forma digital por ALEXANDRE
ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415
Dados: 2026.02.06 11:30:08 -03'00'

FISCAL

19.1	SERVICOS PRELIMINARES									R\$	6.218,98	R\$	-	R\$	6.218,98	R\$	6.218,98	R\$	-	100,00	
19.1.1	Locação de serviços de terraplenagem de obras civis	m2	1823,75	0,00	1.823,75	1.823,75	-	R\$	1,64	R\$	2.990,95	R\$	-	R\$	2.990,95	R\$	2.990,95	R\$	-	100,00	
19.1.2	Locação de serviços de pavimentação	m2	1823,75	0,00	1.823,75	1.823,75	-	R\$	1,77	R\$	3.228,03	R\$	-	R\$	3.228,03	R\$	3.228,03	R\$	-	100,00	
19.2	PAVIMENTAÇÃO									R\$	393.960,85	R\$	-	R\$	381.582,13	R\$	381.582,13	R\$	12.378,71	96,86	
19.2.1	Regularização de superfícies com motoniveladora. af_11/2019	m2	1823,75	0,00	1.823,75	1.823,75	-	R\$	0,16	R\$	291,80	R\$	-	R\$	291,80	R\$	291,80	R\$	-	100,00	
19.2.2	Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura até 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo argilo-arenoso. af_08/2023	m3	1470,56	0,00	1.470,56	1.470,56	-	R\$	77,22	R\$	113.556,64	R\$	-	R\$	113.556,64	R\$	113.556,64	R\$	-	100,00	
19.2.3	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso af_11/2019	m2	1823,75	0,00	1.823,75	1.823,75	-	R\$	3,10	R\$	5.653,62	R\$	-	R\$	5.653,62	R\$	5.653,62	R\$	-	100,00	
19.2.4	Reforço do sub-leito	M3	91,19	0,00	91,19	91,19	-	R\$	29,92	R\$	2.728,40	R\$	-	R\$	2.728,40	R\$	2.728,40	R\$	-	100,00	
19.2.5	Execução e compactação de base e ou sub-base para pavimentação de solo (predominantemente argiloso) brita - 40/60 - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019	m3	364,75	0,00	364,75	364,75	-	R\$	172,37	R\$	62.871,95	R\$	-	R\$	62.871,95	R\$	62.871,95	R\$	-	100,00	
19.2.6	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	M3	182,38	0,00	182,38	182,38	-	R\$	19,13	R\$	3.488,93	R\$	-	R\$	3.488,93	R\$	3.488,93	R\$	-	100,00	
19.2.7	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³ - SUB-BASE	TKM	13678,13	0,00	13.678,13	13.678,13	-	R\$	1,92	R\$	26.262,01	R\$	-	R\$	26.262,01	R\$	26.262,01	R\$	-	100,00	
19.2.8	Material para base, cbr>60, adquirido solto na jazida, inclusive limpeza da área e carga, exclusive transporte	M3	182,38	0,00	182,38	182,38	-	R\$	27,42	R\$	5.000,85	R\$	-	R\$	5.000,85	R\$	5.000,85	R\$	-	100,00	
19.2.9	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³ - BASE	TKM	13678,13	0,00	13.678,13	13.678,13	0,00	R\$	1,92	R\$	26.262,01	R\$	-	R\$	26.262,01	R\$	26.262,01	R\$	-	100,00	
19.2.10	Impressão - execução com fornecimento de material	M2	1823,75	0,00	1.823,75	1.823,75	-	R\$	13,56	R\$	24.730,04	R\$	-	R\$	24.730,04	R\$	24.730,04	R\$	-	100,00	
19.2.11	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af_07/2020 - IMPRIMAÇÃO	t	0,00	0,00	0,00	0,00	-	R\$	8,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00	
19.2.12	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana em leito natural (unidade: tkm). af_07/2020 - IMPRIMAÇÃO	tkm	1260,58	0,00	1.260,58	1.260,58	-	R\$	2,86	R\$	3.605,25	R\$	-	R\$	3.605,25	R\$	3.605,25	R\$	-	100,00	
19.2.13	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	M2	1823,75	0,00	1.823,75	1.823,75	-	R\$	1,96	R\$	3.574,55	R\$	-	R\$	3.574,55	R\$	3.574,55	R\$	-	100,00	
19.2.14	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af_07/2020 - PINTURA ASFALTICA	t	0,00	0,00	0,00	0,00	-	R\$	8,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00	
19.2.15	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana em leito natural (unidade: tkm). af_07/2020 - PINTURA ASFALTICA	tkm	1260,58	0,00	1.260,58	1.260,58	-	R\$	2,86	R\$	3.605,25	R\$	-	R\$	3.605,25	R\$	3.605,25	R\$	-	100,00	
19.2.16	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	54,71	0,00	54,71	54,71	-	R\$	1.807,72	R\$	98.900,36	R\$	-	R\$	98.900,36	R\$	98.900,36	R\$	-	100,00	
19.2.17	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af_07/2020 - CONCRETO ASFALTICO	t	131,31	0,00	131,31	131,31	-	R\$	8,00	R\$	1.050,48	R\$	-	R\$	1.050,48	R\$	1.050,48	R\$	-	100,00	
19.2.18	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana em leito natural (unidade: tkm). af_07/2020 - CONCRETO ASFALTICO	tkm	0,00	0,00	0,00	0,00	-	R\$	2,86	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00	
19.2.19	Pintura de faixa c/ termoplástico - 3 anos (p/ aspersão) - Rev 05	M²	154,56	0,00	0,00	154,56	-	R\$	80,09	R\$	12.378,71	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	12.378,71	0,00
20	RUA PROJETADA 3									R\$	347.306,57	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	6.158,29	0,00
20.1	SERVICOS PRELIMINARES									R\$	6.138,29	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	6.138,29	0,00
20.1.1	Locação de serviços de terraplenagem de obras civis	m2	1805,95	0,00	0,00	1.805,95	-	R\$	1,64	R\$	2.961,76	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	2.961,76	0,00
20.1.2	Locação de serviços de pavimentação	m2	1805,95	0,00	0,00	1.805,95	-	R\$	1,77	R\$	3.196,53	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	3.196,53	0,00
20.2	PAVIMENTAÇÃO									R\$	341.148,28	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	341.148,28	0,00
20.2.1	Regularização de superfícies com motoniveladora. af_11/2019	m2	1805,95	0,00	0,00	1.805,95	-	R\$	0,16	R\$	288,95	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	288,95	0,00
20.2.2	Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura até 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo argilo-arenoso. af_08/2023	m3	838,55	0,00	0,00	838,55	-	R\$	77,22	R\$	64.752,83	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	64.752,83	0,00
20.2.3	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso af_11/2019	m2	1805,95	0,00	0,00	1.805,95	-	R\$	3,10	R\$	5.598,44	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	5.598,44	0,00
20.2.4	Reforço do sub-leito	M3	90,30	0,00	0,00	90,30	-	R\$	29,92	R\$	2.701,78	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	2.701,78	0,00
20.2.5	Execução e compactação de base e ou sub-base para pavimentação de solo (predominantemente argiloso) brita - 40/60 - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019	m3	361,19	0,00	0,00	361,19	-	R\$	172,37	R\$	62.258,32	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	62.258,32	0,00
20.2.6	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	M3	180,60	0,00	0,00	180,60	-	R\$	19,13	R\$	3.454,87	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	3.454,87	0,00

ALEXANDRE ALBUQUERQUE Assinado de forma digital por ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415
 TEIXEIRA:83019200415 Dados: 2026.02.06 11:30:19 -03'00'

20.2.7	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³ - SUB-BASE	TKM	13544,63	0,00	0,00	13.544,63	R\$	1,92	R\$	26.005,68	R\$	-	R\$	-	R\$	26.005,68	0,00
20.2.8	Material para base, cbr>60, adquirido solto na jazida, inclusive limpeza da área e carga, exclusive transporte	M3	180,60	0,00	0,00	180,60	R\$	27,42	R\$	4.952,05	R\$	-	R\$	-	R\$	4.952,05	0,00
20.2.9	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³ - BASE	TKM	13544,63	0,00	0,00	13.544,63	R\$	1,92	R\$	26.005,68	R\$	-	R\$	-	R\$	26.005,68	0,00
20.2.10	Imprimação - execução com fornecimento de material	M2	1805,95	0,00	0,00	1.805,95	R\$	13,56	R\$	24.488,68	R\$	-	R\$	-	R\$	24.488,68	0,00
20.2.11	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af_07/2020 - IMPRIMAÇÃO	t	0,00	0,00	0,00	-	R\$	8,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00
20.2.12	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_07/2020 - IMPRIMAÇÃO	txkm	1248,27	0,00	0,00	1.248,27	R\$	2,86	R\$	3.570,05	R\$	-	R\$	-	R\$	3.570,05	0,00
20.2.13	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	M2	1805,95	0,00	0,00	1.805,95	R\$	1,96	R\$	3.539,66	R\$	-	R\$	-	R\$	3.539,66	0,00
20.2.14	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af_07/2020 - PINTURA ASFALTICA	t	0,00	0,00	0,00	-	R\$	8,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00
20.2.15	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_07/2020 - PINTURA ASFALTICA	txkm	1248,27	0,00	0,00	1.248,27	R\$	2,86	R\$	3.570,05	R\$	-	R\$	-	R\$	3.570,05	0,00
20.2.16	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	54,18	0,00	0,00	54,18	R\$	1.807,72	R\$	97.942,27	R\$	-	R\$	-	R\$	97.942,27	0,00
20.2.17	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af_07/2020 - CONCRETO ASFALTICO	t	130,03	0,00	0,00	130,03	R\$	8,00	R\$	1.040,24	R\$	-	R\$	-	R\$	1.040,24	0,00
20.2.18	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_07/2020 - CONCRETO ASFALTICO	txkm	0,00	0,00	0,00	-	R\$	2,86	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00
20.2.19	Pintura de faixa c/ termoplástico - 3 anos (p/ aspersão) - Rev 05	M²	137,08	0,00	0,00	137,08	R\$	80,09	R\$	10.978,73	R\$	-	R\$	-	R\$	10.978,73	0,00
21	RUA SANDRA MOURA						R\$	175.266,73									
21.1	SERVICOS PRELIMINARES						R\$	2.633,41	R\$	2.633,40	R\$	-	R\$	-	R\$	2.633,41	100,00
21.1.1	Locação de serviços de terraplenagem de obras civis	m2	772,26	772,26	772,26	-	R\$	1,64	R\$	1.266,50	R\$	1.266,50	R\$	-	R\$	1.266,50	100,00
21.1.2	Locação de serviços de pavimentação	m2	772,26	772,26	772,26	-	R\$	1,77	R\$	1.366,90	R\$	1.366,90	R\$	-	R\$	1.366,90	100,00
21.2	PAVIMENTAÇÃO						R\$	172.633,32	R\$	105.805,51	R\$	57.368,43	R\$	103.173,94	R\$	9.459,37	94,52
21.2.1	Regularização de superfícies com motoniveladora. af_11/2019	m2	772,26	772,26	772,26	-	R\$	0,16	R\$	123,56	R\$	123,56	R\$	-	R\$	123,56	100,00
21.2.2	Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura até 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo argilo-arenoso. af_08/2023	m3	643,28	643,28	643,28	-	R\$	77,22	R\$	49.674,08	R\$	49.674,08	R\$	-	R\$	49.674,08	100,00
21.2.3	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019	m2	772,26	772,26	772,26	-	R\$	3,10	R\$	2.394,00	R\$	2.394,00	R\$	-	R\$	2.394,00	100,00
21.2.4	Reforço do sub-leito	M3	38,61	38,61	38,61	-	R\$	29,92	R\$	1.155,21	R\$	1.155,21	R\$	-	R\$	1.155,21	100,00
21.2.5	Execução e compactação de base e ou sub-base para pavimentação de solo (predominantemente argiloso) brita - 40/60 - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019	m3	154,45	154,45	154,45	-	R\$	172,37	R\$	26.622,54	R\$	26.622,54	R\$	-	R\$	26.622,54	100,00
21.2.6	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	M3	77,23	77,23	77,23	-	R\$	19,13	R\$	1.477,40	R\$	1.477,40	R\$	-	R\$	1.477,40	100,00
21.2.7	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³ - SUB-BASE	TKM	5791,95	5.791,95	5.791,95	-	R\$	1,92	R\$	11.120,54	R\$	11.120,54	R\$	-	R\$	11.120,54	100,00
21.2.8	Material para base, cbr>60, adquirido solto na jazida, inclusive limpeza da área e carga, exclusive transporte	M3	77,23	77,23	77,23	-	R\$	27,42	R\$	2.117,64	R\$	2.117,64	R\$	-	R\$	2.117,64	100,00
21.2.9	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³ - BASE	TKM	5791,95	5.791,95	5.791,95	-	R\$	1,92	R\$	11.120,54	R\$	11.120,54	R\$	-	R\$	11.120,54	100,00
21.2.10	Imprimação - execução com fornecimento de material	M2	772,26	0,00	772,26	-	R\$	13,56	R\$	10.471,84	R\$	-	R\$	10.471,84	R\$	-	100,00
21.2.11	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af_07/2020 - IMPRIMAÇÃO	t	0,00	0,00	0,00	-	R\$	8,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00
21.2.12	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_07/2020 - IMPRIMAÇÃO	txkm	533,79	0,00	533,79	-	R\$	2,86	R\$	1.526,63	R\$	-	R\$	1.526,63	R\$	1.526,63	100,00
21.2.13	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	M2	772,26	0,00	772,26	-	R\$	1,96	R\$	1.513,63	R\$	-	R\$	1.513,63	R\$	1.513,63	100,00
21.2.14	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af_07/2020 - PINTURA ASFALTICA	t	0,00	0,00	0,00	-	R\$	8,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00
21.2.15	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_07/2020 - PINTURA ASFALTICA	txkm	533,79	0,00	533,79	-	R\$	2,86	R\$	1.526,63	R\$	-	R\$	1.526,63	R\$	1.526,63	100,00

ALEXANDRE ALBUQUERQUE
TEIXEIRA:83019200415
Assinado de forma digital por ALEXANDRE ALBUQUERQUE
TEIXEIRA:83019200415
Dados: 2026.02.06 11:30:36 -03'00'

21.2.16	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	23,17	0,00	23,17	23,17	-	R\$ 1.807,72	R\$ 41.884,86	R\$ -	R\$ 41.884,86	R\$ 41.884,86	R\$ -	100,00
21.2.17	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af_07/2020 - CONCRETO ASFALTICO	t	55,60	0,00	55,60	55,60	-	R\$ 8,00	R\$ 444,80	R\$ -	R\$ 444,80	R\$ 444,80	R\$ -	100,00
21.2.18	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_07/2020 - CONCRETO ASFALTICO	txkm	0,00	0,00	0,00	0,00	-	R\$ 2,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
21.2.19	Pintura de faixa c/ termoplástico - 3 anos (p/ aspersão) - Rev 05	M²	118,11	0,00	0,00	118,11	R\$ 80,09	R\$ 9.459,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.459,42	R\$ -	0,00
22	RUA SEVERINO GERALDO							R\$ 225.636,23						
22.1	SERVICOS PRELIMINARES							R\$ 3.388,81				R\$ 3.388,81		100,00
22.1.1	Locação de serviços de terraplenagem de obras civis	m2	993,79	0,00	993,79	993,79	-	R\$ 1,64	R\$ 1.629,81	R\$ -	R\$ 1.629,81	R\$ 1.629,81	R\$ -	100,00
22.1.2	Locação de serviços de pavimentação	m2	993,79	0,00	993,79	993,79	-	R\$ 1,77	R\$ 1.759,00	R\$ -	R\$ 1.759,00	R\$ 1.759,00	R\$ -	100,00
22.2	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 222.247,42				R\$ 211.940,62	R\$ 10.306,78	95,96
22.2.1	Regularização de superfícies com motoniveladora. af_11/2019	m2	993,79	0,00	993,79	993,79	-	R\$ 0,16	R\$ 159,00	R\$ -	R\$ 159,00	R\$ 159,00	R\$ -	100,00
22.2.2	Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura até 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo argilo-arenoso. af_08/2023	m3	853,32	0,00	853,32	853,32	-	R\$ 77,22	R\$ 65.893,37	R\$ -	R\$ 65.893,37	R\$ 65.893,37	R\$ -	100,00
22.2.3	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019	m2	993,79	0,00	993,79	993,79	-	R\$ 3,10	R\$ 3.080,74	R\$ -	R\$ 3.080,74	R\$ 3.080,74	R\$ -	100,00
22.2.4	Reforço do sub-leito	M3	49,69	0,00	49,69	49,69	-	R\$ 29,92	R\$ 1.486,72	R\$ -	R\$ 1.486,72	R\$ 1.486,72	R\$ -	100,00
22.2.5	Execução e compactação de base e ou sub-base para pavimentação de solo (predominantemente argiloso) brita - 40/60 - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019	m3	198,76	0,00	198,76	198,76	-	R\$ 172,37	R\$ 34.260,26	R\$ -	R\$ 34.260,26	R\$ 34.260,26	R\$ -	100,00
22.2.6	Material para sub-base, cbr=20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	M3	99,38	0,00	99,38	99,38	-	R\$ 19,13	R\$ 1.901,14	R\$ -	R\$ 1.901,14	R\$ 1.901,14	R\$ -	100,00
22.2.7	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³ - SUB-BASE	TKM	7.453,43	0,00	7.453,43	7.453,43	-	R\$ 1,92	R\$ 14.310,58	R\$ -	R\$ 14.310,58	R\$ 14.310,58	R\$ -	100,00
22.2.8	Material para base, cbr=60, adquirido solto na jazida, inclusive limpeza da área e carga, exclusive transporte	M3	99,38	0,00	99,38	99,38	-	R\$ 27,42	R\$ 2.725,00	R\$ -	R\$ 2.725,00	R\$ 2.725,00	R\$ -	100,00
22.2.9	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³ - BASE	TKM	7.453,43	0,00	7.453,43	7.453,43	-	R\$ 1,92	R\$ 14.310,58	R\$ -	R\$ 14.310,58	R\$ 14.310,58	R\$ -	100,00
22.2.10	Imprimação - execução com fornecimento de material	M2	993,79	0,00	993,79	993,79	-	R\$ 13,56	R\$ 13.475,78	R\$ -	R\$ 13.475,78	R\$ 13.475,78	R\$ -	100,00
22.2.11	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af_07/2020 - IMPRIMAÇÃO	t	0,00	0,00	0,00	0,00	-	R\$ 8,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
22.2.12	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_07/2020 - IMPRIMAÇÃO	txkm	686,91	0,00	686,91	686,91	0,00	R\$ 2,86	R\$ 1.964,56	R\$ -	R\$ 1.964,55	R\$ 1.964,55	R\$ -	100,00
22.2.13	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	M2	993,79	0,00	993,79	993,79	-	R\$ 1,96	R\$ 1.947,82	R\$ -	R\$ 1.947,82	R\$ 1.947,82	R\$ -	100,00
22.2.14	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af_07/2020 - PINTURA ASFALTICA	t	0,00	0,00	0,00	0,00	-	R\$ 8,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
22.2.15	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_07/2020 - PINTURA ASFALTICA	txkm	686,91	0,00	686,91	686,91	0,00	R\$ 2,86	R\$ 1.964,56	R\$ -	R\$ 1.964,55	R\$ 1.964,55	R\$ -	100,00
22.2.16	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	29,81	0,00	29,81	29,81	-	R\$ 1.807,72	R\$ 53.888,13	R\$ -	R\$ 53.888,13	R\$ 53.888,13	R\$ -	100,00
22.2.17	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af_07/2020 - CONCRETO ASFALTICO	t	71,55	0,00	71,55	71,55	-	R\$ 8,00	R\$ 572,40	R\$ -	R\$ 572,40	R\$ 572,40	R\$ -	100,00
22.2.18	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_07/2020 - CONCRETO ASFALTICO	txkm	0,00	0,00	0,00	0,00	-	R\$ 2,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
22.2.19	Pintura de faixa c/ termoplástico - 3 anos (p/ aspersão) - Rev 05	M²	128,69	0,00	0,00	128,69	R\$ 80,09	R\$ 10.306,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.306,78	1.2.1.1.20
23	TRAVESSA JOAQUIM ALVES							R\$ 157.102,16						
23.1	SERVICOS PRELIMINARES							R\$ 2.685,48				R\$ 2.685,48		100,00
23.1.1	Locação de serviços de terraplenagem de obras civis	m2	787,53	0,00	787,53	787,53	-	R\$ 1,64	R\$ 1.291,55	R\$ -	R\$ 1.291,55	R\$ 1.291,55	R\$ -	100,00
23.1.2	Locação de serviços de pavimentação	m2	787,53	0,00	787,53	787,53	-	R\$ 1,77	R\$ 1.393,93	R\$ -	R\$ 1.393,93	R\$ 1.393,93	R\$ -	100,00
23.2	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 154.416,68				R\$ 145.095,01	R\$ 9.321,67	93,96
23.2.1	Regularização de superfícies com motoniveladora. af_11/2019	m2	787,53	0,00	787,53	787,53	-	R\$ 0,16	R\$ 126,00	R\$ -	R\$ 126,00	R\$ 126,00	R\$ -	100,00
23.2.2	Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura até 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo argilo-arenoso. af_08/2023	m3	380,04	0,00	380,04	380,04	-	R\$ 77,22	R\$ 29.346,68	R\$ -	R\$ 29.346,68	R\$ 29.346,68	R\$ -	100,00

ALEXANDRE ALBUQUERQUE Assinado de forma digital por ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415
 TEIXEIRA:83019200415 Dados: 2026.02.06 11:30:47 -03'00'
 ENGENHEIRO - NOVATEC

23.2.3	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019	m2	787,53	0,00	787,53	787,53	-	R\$ 3,10	R\$ 2.441,33	R\$ -	R\$ 2.441,33	R\$ -	R\$ 2.441,33	R\$ -	100,00
23.2.4	Reforço do sub-leito	M3	39,38	0,00	39,38	39,38	-	R\$ 29,92	R\$ 1.178,25	R\$ -	R\$ 1.178,25	R\$ -	R\$ 1.178,25	R\$ -	100,00
23.2.5	Execução e compactação de base e ou sub-base para pavimentação de solo (predominantemente argiloso) brita - 40/60 - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019	m3	157,51	0,00	157,51	157,51	-	R\$ 172,37	R\$ 27.149,99	R\$ -	R\$ 27.149,99	R\$ -	R\$ 27.149,99	R\$ -	100,00
23.2.6	Material para sub-base, cbr=20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	M3	78,75	0,00	78,75	78,75	-	R\$ 19,13	R\$ 1.506,48	R\$ -	R\$ 1.506,48	R\$ -	R\$ 1.506,48	R\$ -	100,00
23.2.7	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³ - SUB-BASE	TKM	5906,48	0,00	5.906,48	5.906,48	0,00	R\$ 1,92	R\$ 11.340,43	R\$ -	R\$ 11.340,43	R\$ -	R\$ 11.340,43	R\$ -	100,00
23.2.8	Material para base, cbr=60, adquirido solto na jazida, inclusive limpeza da área e carga, exclusive transporte	M3	78,75	0,00	78,75	78,75	-	R\$ 27,42	R\$ 2.159,32	R\$ -	R\$ 2.159,32	R\$ -	R\$ 2.159,32	R\$ -	100,00
23.2.9	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³ - BASE	TKM	5906,48	0,00	5.906,48	5.906,48	0,00	R\$ 1,92	R\$ 11.340,43	R\$ -	R\$ 11.340,43	R\$ -	R\$ 11.340,43	R\$ -	100,00
23.2.10	Imprimação - execução com fornecimento de material	M2	787,53	0,00	787,53	787,53	-	R\$ 13,56	R\$ 10.678,90	R\$ -	R\$ 10.678,90	R\$ -	R\$ 10.678,90	R\$ -	100,00
23.2.11	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af_07/2020 - IMPRIMAÇÃO	t	0,00	0,00	0,00	0,00	-	R\$ 8,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
23.2.12	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_07/2020 - IMPRIMAÇÃO	txkm	544,34	0,00	544,34	544,34	-	R\$ 2,86	R\$ 1.556,81	R\$ -	R\$ 1.556,81	R\$ -	R\$ 1.556,81	R\$ -	100,00
23.2.13	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	M2	787,53	0,00	787,53	787,53	-	R\$ 1,96	R\$ 1.543,56	R\$ -	R\$ 1.543,56	R\$ -	R\$ 1.543,56	R\$ -	100,00
23.2.14	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af_07/2020 - PINTURA ASFALTICA	t	0,00	0,00	0,00	0,00	-	R\$ 8,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
23.2.15	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_07/2020 - PINTURA ASFALTICA	txkm	544,34	0,00	544,34	544,34	-	R\$ 2,86	R\$ 1.556,81	R\$ -	R\$ 1.556,81	R\$ -	R\$ 1.556,81	R\$ -	100,00
23.2.16	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	23,63	0,00	23,63	23,63	-	R\$ 1.807,72	R\$ 42.716,42	R\$ -	R\$ 42.716,42	R\$ -	R\$ 42.716,42	R\$ -	100,00
23.2.17	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af_07/2020 - CONCRETO ASFALTICO	t	56,70	0,00	56,70	56,70	-	R\$ 8,00	R\$ 453,60	R\$ -	R\$ 453,60	R\$ -	R\$ 453,60	R\$ -	100,00
23.2.18	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_07/2020 - CONCRETO ASFALTICO	txkm	0,00	0,00	0,00	0,00	-	R\$ 2,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
23.2.19	Pintura de faixa c/ termoplástico - 3 anos (p/ aspersão) - Rev 05	M²	116,39	0,00	0,00	116,39	R\$ 80,09	R\$ 9.321,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.321,67	R\$ -	0,00
24	DRENAGEM DO BAIRRO OVIEDO TEIXEIRA							R\$ 1.555.075,15							
24.1	DRENAGEM							R\$ 1.555.075,15	R\$ 1.555.075,15	R\$ -	R\$ 1.555.075,15	R\$ -	R\$ 1.555.075,15	R\$ -	100,00
24.1.1	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade	M3	6446,55	6.446,55	6.446,55	6.446,55	-	R\$ 12,82	R\$ 82.644,77	R\$ -	R\$ 82.644,77	R\$ -	R\$ 82.644,77	R\$ -	100,00
24.1.2	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015	m	647,91	647,91	647,91	647,91	-	R\$ 234,15	R\$ 151.708,12	R\$ -	R\$ 151.708,12	R\$ -	R\$ 151.708,12	R\$ -	100,00
24.1.3	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015	m	720,18	720,18	720,18	720,18	-	R\$ 414,15	R\$ 298.262,54	R\$ -	R\$ 298.262,54	R\$ -	R\$ 298.262,54	R\$ -	100,00
24.1.4	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 800 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015	m	639,59	639,59	639,59	639,59	-	R\$ 651,05	R\$ 416.405,06	R\$ -	R\$ 416.405,06	R\$ -	R\$ 416.405,06	R\$ -	100,00
24.1.5	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1000 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015	m	305,75	305,75	305,75	305,75	-	R\$ 783,13	R\$ 239.441,99	R\$ -	R\$ 239.441,99	R\$ -	R\$ 239.441,99	R\$ -	100,00
24.1.6	Poço de visita em anel de concreto, balão de 0,80m, profundidade de 1,51 a 2,00m, inclusive tampão TD-600	UN	53,00	53,00	53,00	53,00	-	R\$ 2.724,81	R\$ 144.414,93	R\$ -	R\$ 144.414,93	R\$ -	R\$ 144.414,93	R\$ -	100,00
24.1.7	Boca de lobo com grelha de concreto tipo 1 - 0,70 x 0,40 m	UN	149,00	149,00	149,00	149,00	-	R\$ 1.491,26	R\$ 222.197,74	R\$ -	R\$ 222.197,74	R\$ -	R\$ 222.197,74	R\$ -	100,00
25	PROJETOS							R\$ -					R\$ -	R\$ -	0,00
25.1	PROJETOS							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
25.1.1	Projeto de sinalização vertical e horizontal	KM	0,00	0,00	0,00	0,00	-	R\$ 6.570,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
25.1.2	Projeto de Terraplenagem e Geométrico de Vias	KM	0,00	0,00	0,00	0,00	-	R\$ 11.086,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
25.1.3	Projeto de Pavimentação	KM	0,00	0,00	0,00	0,00	-	R\$ 6.570,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00

ALEXANDRE
ALBUQUERQUE
TEIXEIRA:83019200415
ENGENHEIRO - NOVATEC

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE ALBUQUERQUE
TEIXEIRA:83019200415
Dados: 2026.02.06 11:31:03 -03'00'

FISCAL

26	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA E DRENAGEM DA RUA DE ACESSO AO CONDOMÍNIO CHIARA									R\$	5.096.373,00								
26.1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO									R\$	2.885.611,90	R\$	-	R\$	2.885.611,90	R\$	-	0,00	
26.1.1	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	M²	26320,81	26.320,81	26.320,81	-	R\$	0,56	R\$	14.739,65	R\$	14.739,65	R\$	-	R\$	14.739,65	R\$	-	100,00
26.1.2	Sondagem de Redes e Peças Localizadas (cavas) em Ruas com Pavimentação Asfáltica	UN	30,00	30,00	30,00	-	R\$	388,19	R\$	11.645,70	R\$	11.645,70	R\$	-	R\$	11.645,70	R\$	-	100,00
26.1.3	Levantamento topográfico planimétrico cadastral	M²	26320,81	26.320,81	26.320,81	-	R\$	0,37	R\$	9.738,69	R\$	9.738,69	R\$	-	R\$	9.738,69	R\$	-	100,00
26.1.4	Imprimação - execução com fornecimento de material	M2	26320,81	26.320,81	26.320,81	-	R\$	13,56	R\$	356.910,18	R\$	356.910,18	R\$	-	R\$	356.910,18	R\$	-	100,00
26.1.5	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af_07/2020	t	0,00	0,00	0,00	-	R\$	8,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00
26.1.6	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana em revestimento primário (unidade: tckm). af_07/2020	tckm	7580,39	7.580,39	7.580,39	-	R\$	2,42	R\$	18.344,54	R\$	18.344,54	R\$	-	R\$	18.344,54	R\$	-	100,00
26.1.7	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	M2	26320,81	26.320,81	26.320,81	-	R\$	1,96	R\$	51.588,78	R\$	51.588,78	R\$	-	R\$	51.588,78	R\$	-	100,00
26.1.8	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af_07/2020	t	0,00	0,00	0,00	-	R\$	8,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00
26.1.9	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana em revestimento primário (unidade: tckm). af_07/2020	tckm	7580,39	7.580,39	7.580,39	-	R\$	2,42	R\$	18.344,54	R\$	18.344,54	R\$	-	R\$	18.344,54	R\$	-	100,00
26.1.10	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	1316,04	1.316,04	1.316,04	-	R\$	1.807,72	R\$	2.379.031,82	R\$	2.379.031,82	R\$	-	R\$	2.379.031,82	R\$	-	100,00
26.1.11	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af_07/2020	t	3158,50	3.158,50	3.158,50	-	R\$	8,00	R\$	25.268,00	R\$	25.268,00	R\$	-	R\$	25.268,00	R\$	-	100,00
26.1.12	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana em revestimento primário (unidade: tckm). af_07/2020	tckm	0,00	0,00	0,00	-	R\$	2,42	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00
26.2	INSTALAÇÃO ELÉTRICA									R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	0,00
26.2.1	Poste circular de concreto 12/400 - Fornecimento e assentamento	UN	0,00	0,00	0,00	-	R\$	3.017,06	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00
26.2.2	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 28,80 m, capacidade máxima 30 t, potência 97 kw, tração 4 x 4 - manutenção. af_11/2014	h	0,00	0,00	0,00	-	R\$	97,33	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00
26.2.3	Luminária de led para iluminação pública, de 138 w até 180 w - fornecimento e instalação. af_08/2020	un	0,00	0,00	0,00	-	R\$	649,88	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00
26.2.4	Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 04 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm.	UN	0,00	0,00	0,00	-	R\$	479,68	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00
26.2.5	Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 38,1 e 57,1 kw - Rev 01	UN	0,00	0,00	0,00	-	R\$	9.025,21	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00
26.2.6	Mureta em alvenaria, h=0,35m revestida c/ pedra miracema - (padrão CEHOP), inclusive fundação	M2	0,00	0,00	0,00	-	R\$	382,30	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00
26.2.7	Quadro de medição geral de energia com 16 medidores - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	0,00	0,00	0,00	-	R\$	10.224,18	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00
26.2.8	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,40 x 0,40 x 0,60m, inclusive tampa	UN	0,00	0,00	0,00	-	R\$	320,09	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00
26.2.9	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	M	0,00	0,00	0,00	-	R\$	9,29	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00
26.2.10	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	0,00	0,00	0,00	-	R\$	7,62	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00
26.2.11	Disjuntor termomagnético tripolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, SKA	UN	0,00	0,00	0,00	-	R\$	166,93	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00
26.2.12	Disjuntor termomagnético tripolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 10KA	UN	0,00	0,00	0,00	-	R\$	164,59	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00
26.2.13	Disjuntor termomagnético tripolar 60 A, padrão NEMA (Americano - linha preta), corrente SKA	UN	0,00	0,00	0,00	-	R\$	149,95	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00
26.2.14	Disjuntor termomagnético tripolar 50 A, padrão NEMA (Americano - linha preta), corrente SKA	UN	0,00	0,00	0,00	-	R\$	140,52	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00
26.2.15	Disjuntor termomagnético tripolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, SKA	UN	0,00	0,00	0,00	-	R\$	134,94	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00
26.2.16	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção SKA, ref.: Siemens S SX1 ou similar.	UN	0,00	0,00	0,00	-	R\$	21,50	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00
26.2.17	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção SKA, ref.: Siemens S SX1 ou similar.	UN	0,00	0,00	0,00	-	R\$	21,50	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00

ALEXANDRE
ALBUQUERQUE
TEIXEIRA:83019200415
ENGENHEIRO - NOVATEC

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE ALBUQUERQUE
TEIXEIRA:83019200415
Dados: 2026.02.06 11:31:15 -03'00'

FISCAL

26.2.18	Disjuntor termomagnético monopolar 25 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo 8, corrente de Interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	UN	0,00	0,00	0,00	-	R\$ 23,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
26.2.19	Disjuntor termomagnético monopolar 30 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	UN	0,00	0,00	0,00	-	R\$ 25,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
26.2.20	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	M	0,00	0,00	0,00	-	R\$ 19,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
26.2.21	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	M	0,00	0,00	0,00	-	R\$ 15,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
26.2.22	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	UN	0,00	0,00	0,00	-	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
26.2.23	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	UN	0,00	0,00	0,00	-	R\$ 7,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
26.3	DRENAGEM						R\$ 2.210.761,10	R\$ 2.210.761,10	R\$ -	R\$ 2.210.761,10	R\$ -	R\$ -	100,00
26.3.1	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015	m	420,00	420,00	420,00	-	R\$ 221,19	R\$ 92.899,80	R\$ 92.899,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 92.899,80	100,00
26.3.2	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015	m	2800,00	2.800,00	2.800,00	-	R\$ 395,34	R\$ 1.106.952,00	R\$ 1.106.952,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.106.952,00	100,00
26.3.3	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	M3	4500,00	4.500,00	4.500,00	-	R\$ 61,12	R\$ 275.040,00	R\$ 275.040,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 275.040,00	100,00
26.3.4	Boca de lobo simples, em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,18m, altura entre 1,51 e 2,00m - R1	UN	120,00	120,00	120,00	-	R\$ 2.941,99	R\$ 353.038,80	R\$ 353.038,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 353.038,80	100,00
26.3.5	Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m dim.int. = 1,40x1,40x3,00m laje superior concreto armado esp. = 0,15,	UN	50,00	50,00	50,00	-	R\$ 7.656,61	R\$ 382.830,50	R\$ 382.830,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 382.830,50	100,00
VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO							R\$ 14.417.237,18	R\$ 9.151.026,07	R\$ 4.073.084,60	R\$ -	R\$ 13.224.110,67	R\$ 1.193.126,51	91,72
PERCENTUAL							100%	63,00%	28,25%	0%	91,72%	8,28%	



Documento assinado digitalmente
RIZIA MILENE DOS SANTOS RODRIGUES ARAUJ
 Data: 09/02/2026 08:45:51-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
DIEGO OLIVEIRA BARROS
 Data: 09/02/2026 08:54:49-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**ALEXANDRE
 ALBUQUERQUE
 TEIXEIRA:83019200415**

Assinado de forma digital por
**ALEXANDRE ALBUQUERQUE
 TEIXEIRA:83019200415**
 Dados: 2026.02.09 08:38:54 -03'00'

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos
EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	9	RUA EPITÁCIO JOSÉ DA SILVA
ITEM:	9.1	SERVICOS PRELIMINARES
ITEM:	9.1.1	Locação de serviços de terraplenagem de obras civis

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade			m2	Total
Locação de serviços de terraplenagem de obras civis	COMP.	LARGURA	AREA		TOTAL
DE ACORDO COM PROJETO			5444,46	m2	5444,46

EXECUTADO NO PERÍODO:		m2	5.444,46
ACUMULADO ANTERIOR:		m2	-
ACUMULADO ATUAL:		m2	5.444,46
CONTRATO:		m2	5.444,46
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):		Total	
À MEDIR NO PERÍODO:		m2	5.444,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE CONTRATO: 053/2024	CÁLCULO EXPLICATIVO
--	---------------------

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	9	RUA EPITÁCIO JOSÉ DA SILVA
ITEM:	9.2	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	9.2.2	Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura até 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com areia para

Serviço	UNID.	QUANT.
	m3	Total
Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura até 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com areia para aterro. af_08/2023	VOLUME 3614,02	TOTAL 3614,02

SERVIÇOS EXECUTADOS PARA REATERRO DE VALAS E RUAS.

EXECUTADO NO PERÍODO:	m2	3.614,02
ACUMULADO ANTERIOR:	m2	-
ACUMULADO ATUAL:	m2	3.614,02
CONTRATO:	m2	3.614,02
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):	Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:	m3	3.614,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 053/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	9	RUA EPITÁCIO JOSÉ DA SILVA
ITEM:	9.2	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	9.2.4	Reforço do sub-leito

Serviço	VALORES				UNID.	QUANT.
	Quantidade				M3	Total
	ESPESSURA	COMP.	LARGURA	ÁEA		TOTAL
Reforço do sub-leito	0,05			5444,46	m3	272,22

EXECUTADO NO PERÍODO:		m3	272,22
ACUMULADO ANTERIOR:		m3	-
ACUMULADO ATUAL:		m3	272,22
CONTRATO:		m3	272,22
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):		Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:		M3	272,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
 CONTRATO: 053/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	9	RUA EPITÁCIO JOSÉ DA SILVA
ITEM:	9.2	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	9.2.6	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte

Serviço	VALORES				UNID.	QUANT.
	Quantidade				m3	Total
Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	ESPESSURA	COMP.	LARGURA	VOLUME	m3	TOTAL
		0,1				5444,46

EXECUTADO NO PERÍODO:		m3	544,45
ACUMULADO ANTERIOR:		m3	-
ACUMULADO ATUAL:		m3	544,45
CONTRATO:		m3	544,45
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):		Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:		m3	544,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 053/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM: 9 RUA EPITÁCIO JOSÉ DA SILVA

ITEM: 9.2 PAVIMENTAÇÃO

ITEM: 9.2.7 Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³ - SUB-BASE

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade			txkm	Total
Transporte local com caminhão basculante de 10m ³ , em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m ³ - SUB-BASE	VOLUME	PESO ESPECIFICO	DISTANCIA		TOTAL
	544,45	1,500	50,00	tkm	40883,45
EXECUTADO NO PERÍODO:				txkm	40.883,45
ACUMULADO ANTERIOR:				txkm	-
ACUMULADO ATUAL:				txkm	40.883,45
CONTRATO:				txkm	40.883,45
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):				Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:				txkm	40.883,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 053/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	9	RUA EPITÁCIO JOSÉ DA SILVA
ITEM:	9.2	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	9.2.10	Imprimação - execução com fornecimento de material

Serviço	VALORES		UNID.	QUANT.
	Quantidade		M2	Total
Imprimação - execução com fornecimento de material	COMP.	LARGURA		TOTAL
			m2	5444,46
		DE ACORDO COM PROJETO		
EXECUTADO NO PERÍODO:			M2	5.444,46
ACUMULADO ANTERIOR:			M2	-
ACUMULADO ATUAL:			M2	5.444,46
CONTRATO:			M2	5.444,46
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):			Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:			M2	5.444,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 053/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	9	RUA EPITÁCIO JOSÉ DA SILVA
-------	---	----------------------------

ITEM:	9.2	PAVIMENTAÇÃO
-------	-----	--------------

ITEM:	9.2.13	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte
-------	--------	---

Serviço	VALORES		UNID.	QUANT.
	Quantidade		M2	Total
Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	COMP	LARGURA	ÁREA	TOTAL
	0,00	0,00	5444,46	5444,46
DE ACORDO COM O PROJETO				

EXECUTADO NO PERÍODO:		M2	5.444,46
ACUMULADO ANTERIOR:		M2	-
ACUMULADO ATUAL:		M2	5.444,46
CONTRATO:		M2	5.444,46
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):		Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:		M2	5.444,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 053/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	9	RUA EPITÁCIO JOSÉ DA SILVA
ITEM:	9.2	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	9.2.15	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_07/2020 - PINTURA ASFALTICA

Serviço	VALORES				UNID.	QUANT.
	Quantidade					
Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_07/2020 - PINTURA ASFALTICA	AREA	CONSUMO	DENS	DIST	TOTAL	
	5444,46	0,00	2,40	576	3763,21	
EXECUTADO NO PERÍODO:					txkm	3.763,21
ACUMULADO ANTERIOR:					txkm	-
ACUMULADO ATUAL:					txkm	3.763,21
CONTRATO:					txkm	3.763,21
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):					Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:					txkm	3.763,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE CONTRATO: 053/2024	CÁLCULO EXPLICATIVO
--	---------------------

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	9	RUA EPITÁCIO JOSÉ DA SILVA
ITEM:	9.2	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	9.2.16	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade				
Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	AREA	ESPESSURA	VOLUME		TOTAL
	5444,46	0,03	166,33	m3	166,33
EXECUTADO NO PERÍODO:				m3	166,33
ACUMULADO ANTERIOR:				m3	-
ACUMULADO ATUAL:				m3	166,33
CONTRATO:				m3	166,33
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):				Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:				m3	166,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 053/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos
EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	10	RUA JOSÉ BELO DE ARAÚJO
ITEM:	10.1	SERVICOS PRELIMINARES
ITEM:	10.1.1	Locação de serviços de terraplenagem de obras civis

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade			m2	Total
	COMP.	LARGURA	AREA		TOTAL
Locação de serviços de terraplenagem de obras civis			3491,85	m2	3491,85
DE ACORDO COM O PROJETO					
EXECUTADO NO PERÍODO:				m2	3.491,85
ACUMULADO ANTERIOR:				m2	-
ACUMULADO ATUAL:				m2	3.491,85
CONTRATO:				m2	3.491,85
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):				Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:				m2	3.491,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE CONTRATO: 053/2024	CÁLCULO EXPLICATIVO
--	----------------------------

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	10	RUA JOSÉ BELO DE ARAÚJO
ITEM:	10.2	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	10.2.1	Regularização de superfícies com motoniveladora. af_11/2019

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade			m2	Total
Regularização de superfícies com motoniveladora. af_11/2019	COMP	LARGURA	AREA		TOTAL
			3491,85	m2	3491,85
DE ACORDO COM O PROJETO					
EXECUTADO NO PERÍODO:				m2	3.491,85
ACUMULADO ANTERIOR:				m2	-
ACUMULADO ATUAL:				m2	3.491,85
CONTRATO:				m2	3.491,85
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):				Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:				m2	3.491,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
 CONTRATO: 053/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	10	RUA JOSÉ BELO DE ARAÚJO
ITEM:	10.2	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	10.2.2	Aterro mecanizado de vala com retroscavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura até 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com areia para aterro. af_08/2023

Serviço	VALORES				UNID.	QUANT.
	COMP	LARGURA	PROFUNDIDADE	VOLUME	m3	Total
Aterro mecanizado de vala com retroscavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura até 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com areia para aterro. af_08/2023				2316,87	m3	2316,87
SERVIÇOS EXECUTADOS PARA REATERRO DE VALAS E RUAS.						
EXECUTADO NO PERÍODO:					m2	2.316,87
ACUMULADO ANTERIOR:					m2	-
ACUMULADO ATUAL:					m2	2.316,87
CONTRATO:					m2	2.316,87
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):					Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:					m3	2.316,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 053/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	10	RUA JOSÉ BELO DE ARAÚJO
ITEM:	10.2	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	10.2.4	Reforço do sub-leito

Serviço	VALORES				UNID.	QUANT.
	Quantidade					
Reforço do sub-leito	ESPESSURA	COMP.	LARGURA	ÁREA	m3	TOTAL
		0,05				3491,85
EXECUTADO NO PERÍODO:					m3	174,59
ACUMULADO ANTERIOR:					m3	-
ACUMULADO ATUAL:					m3	174,59
CONTRATO:					m3	174,59
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):					Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:					M3	174,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE CONTRATO: 053/2024	CÁLCULO EXPLICATIVO
--	---------------------

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	10	RUA JOSÉ BELO DE ARAÚJO
ITEM:	10.2	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	10.2.5	Execução e compactação de base e ou sub-base para pavimentação de solo (predominantemente argiloso) brita - 40/60 - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019

Serviço			UNID.	QUANT.
			m3	Total
Execução e compactação de base e ou sub-base para pavimentação de solo (predominantemente argiloso) brita - 40/60 - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019	ESPESSURA	ÁREA		TOTAL
	0,20	3491,85	m3	698,37
EXECUTADO NO PERÍODO:			m3	698,37
ACUMULADO ANTERIOR:			m3	-
ACUMULADO ATUAL:			m3	698,37
CONTRATO:			m3	698,37
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):			Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:			m3	698,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE CONTRATO: 053/2024	CÁLCULO EXPLICATIVO
--	----------------------------

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	10	RUA JOSÉ BELO DE ARAÚJO
ITEM:	10.2	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	10.2.6	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte

Serviço	VALORES		UNID.	QUANT.
	Quantidade		m3	Total
Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	ESPESSURA	ÁREA		TOTAL
	0,10	3491,85	m3	349,19
EXECUTADO NO PERÍODO:			m3	349,19
ACUMULADO ANTERIOR:			m3	-
ACUMULADO ATUAL:			m3	349,19
CONTRATO:			m3	349,19
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):			Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:			m3	349,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 053/2024

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	10	RUA JOSÉ BELO DE ARAÚJO
ITEM:	10.2	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	10.2.7	Transporte local com caminhão basculante de 10m ³ , em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m ³ - SUB-BASE

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade			txkm	Total
Transporte local com caminhão basculante de 10m ³ , em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m ³ - SUB-BASE	VOLUME	PESO ESPECIFICO	DISTANCIA		TOTAL
	349,19	1,500	50,00	tkm	26188,88
EXECUTADO NO PERÍODO:				txkm	26.188,88
ACUMULADO ANTERIOR:				txkm	-
ACUMULADO ATUAL:				txkm	26.188,88
CONTRATO:				txkm	26.188,88
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):				Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:				txkm	26.188,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
 CONTRATO: 053/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos
EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	10	RUA JOSÉ BELO DE ARAÚJO
ITEM:	10.2	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	10.2.8	Material para base, cbr>60, adquirido solto na jazida, inclusive limpeza da área e carga, exclusive transporte

Serviço	VALORES		UNID.	QUANT.
	Quantidade		M3	Total
Material para base, cbr>60, adquirido solto na jazida, inclusive limpeza da área e carga, exclusive transporte	ESPESSURA	ÁREA		TOTAL
	0,10	3491,85	m3	349,19
EXECUTADO NO PERÍODO:			m2	349,19
ACUMULADO ANTERIOR:			m2	-
ACUMULADO ATUAL:			m2	349,19
CONTRATO:			m2	349,19
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):			Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:			M3	349,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE CONTRATO: 053/2024	CÁLCULO EXPLICATIVO
--	----------------------------

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	10	RUA JOSÉ BELO DE ARAÚJO
ITEM:	10.2	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	10.2.9	Transporte local com caminhão basculante de 10m ³ , em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m ³ - BASE

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade			TKM	Total
Transporte local com caminhão basculante de 10m ³ , em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m ³ - BASE	VOLUME	PESO ESPECIFICO	DISTANCIA		TOTAL
	349,19	1,500	50,00	tkm	26188,88

EXECUTADO NO PERÍODO:	TKM	26.188,88
ACUMULADO ANTERIOR:	TKM	-
ACUMULADO ATUAL:	TKM	26.188,88
CONTRATO:	TKM	26.188,88
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):	Total	-
A MEDIR NO PERÍODO:	TKM	26.188,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE CONTRATO: 053/2024	CÁLCULO EXPLICATIVO
--	----------------------------

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	10	RUA JOSÉ BELO DE ARAÚJO
ITEM:	10.2	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	10.2.10	Imprimação - execução com fornecimento de material

Serviço	VALORES		UNID.	QUANT.
	Quantidade		M2	Total
Imprimação - execução com fornecimento de material	COMP.	LARGURA	ÁREA	TOTAL
			3491,85	3491,85
DE ACORDO COM O PROJETO				

EXECUTADO NO PERÍODO:	M2	3.491,85
ACUMULADO ANTERIOR:	M2	-
ACUMULADO ATUAL:	M2	3.491,85
CONTRATO:	M2	3.491,85
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):	Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:	M2	3.491,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE CONTRATO: 053/2024	CÁLCULO EXPLICATIVO
--	---------------------

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	10	RUA JOSÉ BELO DE ARAÚJO
ITEM:	10.2	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	10.2.12	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_07/2020 - IMPRIMAÇÃO

Serviço	VALORES			UNID. txkm	QUANT. Total
	Quantidade				
	AREA	CONSUMO	DENS	DIST	TOTAL
Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_07/2020 - IMPRIMAÇÃO	3491,85	0,0012	2,40	240	2413,57
EXECUTADO NO PERÍODO:				txkm	2.413,57
ACUMULADO ANTERIOR:				txkm	-
ACUMULADO ATUAL:				txkm	2.413,57
CONTRATO:				txkm	2.413,57
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):				Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:				txkm	2.413,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 053/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	10	RUA JOSÉ BELO DE ARAÚJO
ITEM:	10.2	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	10.2.15	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_07/2020 - PINTURA ASFALTICA

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade			txkm	Total
Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_07/2020 - PINTURA ASFALTICA	AREA	CONSUMO	DENS	DIST	TOTAL
	3491,85	0,0005	2,40	576	2413,57
EXECUTADO NO PERÍODO:				txkm	2.413,57
ACUMULADO ANTERIOR:				txkm	-
ACUMULADO ATUAL:				txkm	2.413,57
CONTRATO:				txkm	2.413,57
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):				Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:				txkm	2.413,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 053/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	10	RUA JOSÉ BELO DE ARAÚJO
ITEM:	10.2	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	10.2.16	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade			m3	Total
Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	ÁREA	ESPESSURA	VOLUME		TOTAL
	3491,85	0,030	104,76	m3	104,76

EXECUTADO NO PERÍODO:		m3	104,76
ACUMULADO ANTERIOR:		m3	-
ACUMULADO ATUAL:		m3	104,76
CONTRATO:		m3	104,76
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):		Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:		m3	104,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE CONTRATO: 053/2024	CÁLCULO EXPLICATIVO
--	----------------------------

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos
EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	10	RUA JOSÉ BELO DE ARAÚJO
ITEM:	10.2	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	10.2.17	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af_07/2020 - CONCRETO ASFALTICO

Serviço	VALORES		UNID.	QUANT.
	Quantidade			
Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af_07/2020 - CONCRETO ASFALTICO	VOLUME	PESO ESPECIFICO		TOTAL
	104,76	2,40	t	251,41
EXECUTADO NO PERÍODO:			t	251,41
ACUMULADO ANTERIOR:			t	-
ACUMULADO ATUAL:			t	251,41
CONTRATO:			t	251,41
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):			Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:			t	251,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE CONTRATO: 053/2024	CÁLCULO EXPLICATIVO
--	---------------------

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos
EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	11	RUA GENIVALDO DE ARAÚJO
ITEM:	11.1	SERVICOS PRELIMINARES
ITEM:	11.1.2	Locação de serviços de pavimentação

Serviço	VALORES			UNID. m2	QUANT. Total
	Quantidade				
	COMP.	LARGURA	AREA		TOTAL
Locação de serviços de pavimentação					
DE ACORDO COM PROJETO			526,91	m2	526,91
EXECUTADO NO PERÍODO:				m2	526,91
ACUMULADO ANTERIOR:				m2	-
ACUMULADO ATUAL:				m2	526,91
CONTRATO:				m2	526,91
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):				Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:				m2	526,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 053/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	11	RUA GENIVALDO DE ARAÚJO
ITEM:	11.2	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	11.2.1	Regularização de superfícies com motoniveladora. af_11/2019

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade				
	COMP	LARGURA	AREA	m2	Total
Regularização de superfícies com motoniveladora. af_11/2019			526,91	m2	526,91
DE ACORDO COM PROJETO					
EXECUTADO NO PERÍODO:				m2	526,91
ACUMULADO ANTERIOR:				m2	-
ACUMULADO ATUAL:				m2	526,91
CONTRATO:				m2	526,91
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):				Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:				m2	526,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 053/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	11	RUA GENIVALDO DE ARAÚJO
ITEM:	11.2	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	11.2.2	Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura até 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com areia para aterro. af_08/2023

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade			m3	Total
Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura até 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com areia para aterro. af_08/2023			VOLUME		TOTAL
			392,75	m3	392,75
SERVIÇOS EXECUTADOS PARA REATERRO DE VALAS E RUAS.					
EXECUTADO NO PERÍODO:				m2	392,75
ACUMULADO ANTERIOR:				m2	-
ACUMULADO ATUAL:				m2	392,75
CONTRATO:				m2	392,75
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):				Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:				m3	392,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 053/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos
 EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	11	RUA GENIVALDO DE ARAÚJO
ITEM:	11.2	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	11.2.3	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade			m2	Total
Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019	COMP.	LARGURA	AREA	m2	TOTAL
			526,91		526,91
DE ACORDO COM PROJETO					
EXECUTADO NO PERÍODO:				m2	526,91
ACUMULADO ANTERIOR:				m2	-
ACUMULADO ATUAL:				m2	526,91
CONTRATO:				m2	526,91
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):				Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:				m2	526,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE CONTRATO: 053/2024	CÁLCULO EXPLICATIVO
--	----------------------------

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos
EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	11	RUA GENIVALDO DE ARAÚJO
ITEM:	11.2	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	11.2.5	Execução e compactação de base e ou sub-base para pavimentação de solo (predominantemente argiloso) brita - 40/60 - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019

Serviço	VALORES		UNID.	QUANT.
	Quantidade		m3	Total
Execução e compactação de base e ou sub-base para pavimentação de solo (predominantemente argiloso) brita - 40/60 - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019	ESPESSURA	ÁREA		TOTAL
	0,2	526,91	m3	105,38
EXECUTADO NO PERÍODO:			m3	105,38
ACUMULADO ANTERIOR:			m3	-
ACUMULADO ATUAL:			m3	105,38
CONTRATO:			m3	105,38
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):			Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:			m3	105,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 053/2024

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	11	RUA GENIVALDO DE ARAÚJO
ITEM:	11.2	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	11.2.6	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte

Serviço	VALORES		UNID.	QUANT.
	Quantidade		m3	Total
Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	ESPESSURA	ÁREA		TOTAL
	0,10	526,91	m3	52,69
EXECUTADO NO PERÍODO:			m3	52,69
ACUMULADO ANTERIOR:			m3	-
ACUMULADO ATUAL:			m3	52,69
CONTRATO:			m3	52,69
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):			Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:			m3	52,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 053/2024

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	11	RUA GENIVALDO DE ARAÚJO
ITEM:	11.2	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	11.2.7	Transporte local com caminhão basculante de 10m ³ , em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m ³ - SUB-BASE

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade			txkm	Total
Transporte local com caminhão basculante de 10m ³ , em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m ³ - SUB-BASE	VOLUME	PESO ESPECIFICO	DISTANCIA		TOTAL
	52,69	1,500	50,00	tkm	3951,83
EXECUTADO NO PERÍODO:				txkm	3.951,83
ACUMULADO ANTERIOR:				txkm	-
ACUMULADO ATUAL:				txkm	3.951,83
CONTRATO:				txkm	3.951,83
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):				Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:				txkm	3.951,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
 CONTRATO: 053/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	11	RUA GENIVALDO DE ARAÚJO
ITEM:	11.2	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	11.2.9	Transporte local com caminhão basculante de 10m ³ , em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m ³ - BASE

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade			TKM	Total
	VOLUME	PESO ESPECIFICO	DISTANCIA		TOTAL
Transporte local com caminhão basculante de 10m ³ , em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m ³ - BASE	52,69	1,500	50,00	tkm	3951,83
EXECUTADO NO PERÍODO:				TKM	3.951,83
ACUMULADO ANTERIOR:				TKM	-
ACUMULADO ATUAL:				TKM	3.951,83
CONTRATO:				TKM	3.951,83
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):				Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:				TKM	3.951,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 053/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	11	RUA GENIVALDO DE ARAÚJO
ITEM:	11.2	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	11.2.12	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_07/2020 - IMPRIMAÇÃO

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade			txkm	Total
Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_07/2020 - IMPRIMAÇÃO	AREA	CONSUMO	DENS	DIST	TOTAL
	526,91	0,0012	2,40	240	364,20

EXECUTADO NO PERÍODO:		txkm	364,20
ACUMULADO ANTERIOR:		txkm	-
ACUMULADO ATUAL:		txkm	364,20
CONTRATO:		txkm	364,20
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):		Total	0,00
À MEDIR NO PERÍODO:		txkm	364,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 053/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.		 		
Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.				
ITEM:	11	RUA GENIVALDO DE ARAÚJO		
ITEM:	11.2	PAVIMENTAÇÃO		
ITEM:	11.2.13	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte		
Serviço		VALORES	UNID.	QUANT.
		Quantidade	M2	Total
Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte			ÁREA	TOTAL
DE ACORDO COM PROJETO			526,91	526,91
EXECUTADO NO PERÍODO:			M2	526,91
ACUMULADO ANTERIOR:			M2	-
ACUMULADO ATUAL:			M2	526,91
CONTRATO:			M2	526,91
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):			Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:			M2	526,91
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE CONTRATO: 053/2024			CÁLCULO EXPLICATIVO	

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos
 EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	11	RUA GENIVALDO DE ARAÚJO
ITEM:	11.2	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	11.2.15	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_07/2020 - PINTURA ASFALTICA

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade			txkm	Total
Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_07/2020 - PINTURA ASFALTICA	AREA	CONSUMO	DENS	DIST	TOTAL
	526,91	0,0005	2,40	576	364,20
EXECUTADO NO PERÍODO:				txkm	364,20
ACUMULADO ANTERIOR:				txkm	-
ACUMULADO ATUAL:				txkm	364,20
CONTRATO:				txkm	364,20
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):				Total	0,00
À MEDIR NO PERÍODO:				txkm	364,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE CONTRATO: 053/2024	CÁLCULO EXPLICATIVO
--	----------------------------

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM: 13 RUA JOÃO BATISTA DE JESUS OLIVEIRA

ITEM: 13.2 PAVIMENTAÇÃO

ITEM: 13.2.10 Imprimação - execução com fornecimento de material

Serviço	VALORES			UNID. M2	QUANT. Total
	Quantidade				
Imprimação - execução com fornecimento de material	COMP.	LARGURA	AREA		TOTAL
			1089,78	m2	1089,78
DE ACORDO COM PROJETO					
EXECUTADO NO PERÍODO:				M2	1.089,78
ACUMULADO ANTERIOR:				M2	-
ACUMULADO ATUAL:				M2	1.089,78
CONTRATO:				M2	1.089,78
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):				Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:				M2	1.089,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 053/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos
 EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	13	RUA JOÃO BATISTA DE JESUS OLIVEIRA
ITEM:	13.2	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	13.2.12	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_07/2020 - IMPRIMAÇÃO

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade			txkm	Total
	AREA	CONSUMO	DENS	DIST	TOTAL
Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_07/2020 - IMPRIMAÇÃO	1089,78	0,0012	2,40	240	753,26

EXECUTADO NO PERÍODO:	txkm	753,26
ACUMULADO ANTERIOR:	txkm	-
ACUMULADO ATUAL:	txkm	753,26
CONTRATO:	txkm	753,26
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):	Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:	txkm	753,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
 CONTRATO: 053/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	13	RUA JOÃO BATISTA DE JESUS OLIVEIRA
ITEM:	13.2	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	13.2.13	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte

Serviço	VALORES		UNID.	QUANT.
	Quantidade		M2	Total
Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	COMP	LARGURA	ÁREA	TOTAL
			1089,78	1089,78
	DE ACORDO COM PROJETO			
EXECUTADO NO PERÍODO:			M2	1.089,78
ACUMULADO ANTERIOR:			M2	-
ACUMULADO ATUAL:			M2	1.089,78
CONTRATO:			M2	1.089,78
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):			Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:			M2	1.089,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
 CONTRATO: 053/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	13	RUA JOÃO BATISTA DE JESUS OLIVEIRA
ITEM:	13.2	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	13.2.15	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_07/2020 - PINTURA DE LIGAÇÃO

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade			txkm	Total
Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_07/2020 - PINTURA DE LIGAÇÃO	AREA	CONSUMO	DENS	DIST	TOTAL
	1089,78	0,0005	2,40	576	753,26
EXECUTADO NO PERÍODO:				txkm	753,26
ACUMULADO ANTERIOR:				txkm	-
ACUMULADO ATUAL:				txkm	753,26
CONTRATO:				txkm	753,26
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):				Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:				txkm	753,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE CONTRATO: 053/2024	CÁLCULO EXPLICATIVO
--	----------------------------

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	13	RUA JOÃO BATISTA DE JESUS OLIVEIRA
ITEM:	13.2	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	13.2.16	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade			m3	Total
Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	ÁREA	ESPESSURA	VOLUME		TOTAL
	1089,78	0,030	32,69	m3	32,69

EXECUTADO NO PERÍODO:		m3	32,69
ACUMULADO ANTERIOR:		m3	-
ACUMULADO ATUAL:		m3	32,69
CONTRATO:		m3	32,69
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):		Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:		m3	32,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
 CONTRATO: 053/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	13	RUA JOÃO BATISTA DE JESUS OLIVEIRA
ITEM:	13.2	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	13.2.17	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m ³ (unidade: t). af_07/2020 - CONCRETO ASFALTICO

Serviço	VALORES		UNID.	QUANT.
	Quantidade			
Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m ³ (unidade: t). af_07/2020 - CONCRETO ASFALTICO	VOLUME	PESO ESPECIFICO		TOTAL
	32,69	2,40	t	78,46
EXECUTADO NO PERÍODO:			t	78,46
ACUMULADO ANTERIOR:			t	-
ACUMULADO ATUAL:			t	78,46
CONTRATO:			t	78,46
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):			Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:			t	78,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE	CÁLCULO EXPLICATIVO
CONTRATO: 053/2024	

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	14	RUA JOÃO TAVARES DE JESUS
ITEM:	14.2	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	14.2.11	Imprimação - execução com fornecimento de material

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.	
	Quantidade					
		COMP.	LARGURA	AREA	M2	Total
Imprimação - execução com fornecimento de material						TOTAL
	DE ACORDO COM PROJETO			2229,70	m2	2229,70
EXECUTADO NO PERÍODO:					M2	2.229,70
ACUMULADO ANTERIOR:					M2	-
ACUMULADO ATUAL:					M2	2.229,70
CONTRATO:					M2	2.229,70
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):					Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:					M2	2.229,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
 CONTRATO: 053/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos
EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	14	RUA JOÃO TAVARES DE JESUS
ITEM:	14.2	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	14.2.13	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_07/2020 - IMPRIMAÇÃO

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade			M2	Total
Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_07/2020 - IMPRIMAÇÃO	AREA	CONSUMO	DENS	DIST	TOTAL
	2229,70	0,0012	2,40	240	1541,17

EXECUTADO NO PERÍODO:	M2	1.541,17
ACUMULADO ANTERIOR:	M2	-
ACUMULADO ATUAL:	M2	1.541,17
CONTRATO:	M2	1.541,17
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):	Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:	M2	1.541,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 053/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos
 EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	14	RUA JOÃO TAVARES DE JESUS
ITEM:	14.2	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	14.2.14	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade			M2	Total
Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	ESPESSURA	PESO ESPECIFICO	AREA		TOTAL
			2229,70		2229,70
	DE ACORDO COM PROJETO				
EXECUTADO NO PERÍODO:				M2	2.229,70
ACUMULADO ANTERIOR:				M2	-
ACUMULADO ATUAL:				M2	2.229,70
CONTRATO:				M2	2.229,70
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):				Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:				M2	2.229,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE CONTRATO: 053/2024	CÁLCULO EXPLICATIVO
--	----------------------------

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos
 EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	14	RUA JOÃO TAVARES DE JESUS
ITEM:	14.2	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	14.2.16	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_07/2020 - PINTURA ASFALTICA

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade			txkm	Total
Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_07/2020 - PINTURA ASFALTICA	AREA	CONSUMO	DENS	DIST	TOTAL
	2229,70	0,0005	2,40	576	1541,17

EXECUTADO NO PERÍODO:	txkm	1.541,17
ACUMULADO ANTERIOR:	txkm	-
ACUMULADO ATUAL:	txkm	1.541,17
CONTRATO:	txkm	1.541,17
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):	Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:	txkm	1.541,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE CONTRATO: 053/2024	CÁLCULO EXPLICATIVO
--	---------------------

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	14	RUA JOÃO TAVARES DE JESUS
ITEM:	14.2	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	14.2.17	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade				
	AREA	ESPESSURA	VOLUME	t	Total
Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	2229,70	0,03	66,89	t	66,89
EXECUTADO NO PERÍODO:				t	66,89
ACUMULADO ANTERIOR:				t	-
ACUMULADO ATUAL:				t	66,89
CONTRATO:				t	66,89
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):				Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:				t	66,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE CONTRATO: 053/2024	CÁLCULO EXPLICATIVO
--	----------------------------

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	14	RUA JOÃO TAVARES DE JESUS
ITEM:	14.2	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	14.2.18	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m ³ (unidade: t). af_07/2020 - CONCRETO ASFALTICO

Serviço	VALORES		UNID.	QUANT.
	Quantidade		txkm	Total
Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m ³ (unidade: t). af_07/2020 - CONCRETO ASFALTICO	VOLUME	PESO ESP.		TOTAL
	66,89	2,40	T	160,54
EXECUTADO NO PERÍODO:				
			txkm	160,54
ACUMULADO ANTERIOR:				
			txkm	-
ACUMULADO ATUAL:				
			txkm	160,54
CONTRATO:				
			txkm	160,54
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):				
			Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:				
			txkm	160,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 053/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM: 15 RUA JOSÉ NICOLAU

ITEM: 15.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

ITEM: 15.1.1 Locação de serviços de terraplenagem de obras civis

SERVIÇO	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade			m2	Total
Locação de serviços de terraplenagem de obras civis	COMP.	LARGURA	AREA		TOTAL
	DE ACORDO COM PROJETO			1507,61	m2
EXECUTADO NO PERÍODO:				m2	1.507,61
ACUMULADO ANTERIOR:				m2	-
ACUMULADO ATUAL:				m2	1.507,61
CONTRATO:				m2	1.507,61
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):				Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:				m2	1.507,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE CONTRATO: 053/2024	CÁLCULO EXPLICATIVO

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	15	RUA JOSÉ NICOLAU
ITEM:	15.1	SERVICOS PRELIMINARES
ITEM:	15.1.2	Locação de serviços de pavimentação

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.	
	Quantidade			m2	Total	
Locação de serviços de pavimentação			COMP.	LARGURA	AREA	TOTAL
DE ACORDO COM PROJETO					1507,61	m2 1507,61
EXECUTADO NO PERÍODO:					m2	1.507,61
ACUMULADO ANTERIOR:					m2	-
ACUMULADO ATUAL:					m2	1.507,61
CONTRATO:					m2	1.507,61
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):					Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:					m2	1.507,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE CONTRATO: 053/2024	CÁLCULO EXPLICATIVO
--	---------------------

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos
 EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	15	RUA JOSÉ NICOLAU
ITEM:	15.2	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	15.2.2	Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m ³ / potência: 88 hp), largura até 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo argilo-arenoso. af_08/2023

Serviço	VALORES				UNID.	QUANT.
	Quantidade					
	COMP	LARGURA	PROFUNDIDADE	VOLUME		TOTAL
Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m ³ / potência: 88 hp), largura até 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo argilo-arenoso. af_08/2023				1471,51	m3	1471,51
SERVIÇOS EXECUTADOS PARA REATERRO DE VALAS E RUAS.						
EXECUTADO NO PERÍODO:					m2	1.471,51
ACUMULADO ANTERIOR:					m2	-
ACUMULADO ATUAL:					m2	1.471,51
CONTRATO:					m2	1.471,51
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):					Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:					m3	1.471,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE CONTRATO: 053/2024	CÁLCULO EXPLICATIVO
--	---------------------

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	15	RUA JOSÉ NICOLAU
ITEM:	15.2	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	15.2.3	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade				

Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019	COMP.	LARGURA	AREA	m2	TOTAL
					1507,61

DE ACORDO COM PROJETO

EXECUTADO NO PERÍODO:		m2	1.507,61
ACUMULADO ANTERIOR:		m2	-
ACUMULADO ATUAL:		m2	1.507,61
CONTRATO:		m2	1.507,61
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):		Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:		m2	1.507,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 053/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	15	RUA JOSÉ NICOLAU
ITEM:	15.2	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	15.2.4	Reforço do sub-leito

Serviço	VALORES				UNID.	QUANT.
	Quantidade				M3	Total
Reforço do sub-leito	ESPESSURA	COMP.	LARGURA	AREA		TOTAL
	0,05			1507,61	m3	75,38
EXECUTADO NO PERÍODO:					m3	75,38
ACUMULADO ANTERIOR:					m3	-
ACUMULADO ATUAL:					m3	75,38
CONTRATO:					m3	75,38
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):					Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:					M3	75,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 053/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	15	RUA JOSÉ NICOLAU
ITEM:	15.2	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	15.2.8	Material para base, cbr>60, adquirido solto na jazida, inclusive limpeza da área e carga, exclusive transporte

Serviço	VALORES		UNID.	QUANT.
	Quantidade		M3	Total
Material para base, cbr>60, adquirido solto na jazida, inclusive limpeza da área e carga, exclusive transporte	ESPESSURA	ÁREA		TOTAL
	0,10	1507,61	m3	150,76
EXECUTADO NO PERÍODO:			m2	150,76
ACUMULADO ANTERIOR:			m2	-
ACUMULADO ATUAL:			m2	150,76
CONTRATO:			m2	150,76
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):			Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:			M3	150,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
 CONTRATO: 053/2024

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	15	RUA JOSÉ NICOLAU
ITEM:	15.2	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	15.2.9	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³ - BASE

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade			TKM	Total
	VOLUME	PESO ESPECIFICO	DISTANCIA		TOTAL
Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³ - BASE	150,76	1,500	50,00	tkm	11307,08
EXECUTADO NO PERÍODO:				TKM	11.307,08
ACUMULADO ANTERIOR:				TKM	-
ACUMULADO ATUAL:				TKM	11.307,08
CONTRATO:				TKM	11.307,08
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):				Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:				TKM	11.307,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE CONTRATO: 053/2024	CÁLCULO EXPLICATIVO
--	---------------------

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos
 EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	15	RUA JOSÉ NICOLAU
ITEM:	15.2	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	15.2.13	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte

Serviço	VALORES		UNID.	QUANT.
	Quantidade		M2	Total
Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	COMP	LARGURA	ÁREA	TOTAL
			1507,61	1507,61
DE ACORDO COM PROJETO				
EXECUTADO NO PERÍODO:			M2	1.507,61
ACUMULADO ANTERIOR:			M2	-
ACUMULADO ATUAL:			M2	1.507,61
CONTRATO:			M2	1.507,61
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):			Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:			M2	1.507,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
 CONTRATO: 053/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	15	RUA JOSÉ NICOLAU
ITEM:	15.2	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	15.2.16	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade			m3	Total

Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	AREA	ESPESSURA	VOLUME	m3	TOTAL
	1507,61	0,030	45,23		45,23

EXECUTADO NO PERÍODO:	m3	45,23
ACUMULADO ANTERIOR:	m3	-
ACUMULADO ATUAL:	m3	45,23
CONTRATO:	m3	45,23
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):	Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:	m3	45,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE CONTRATO: 053/2024	CÁLCULO EXPLICATIVO
--	---------------------

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	15	RUA JOSÉ NICOLAU
ITEM:	15.2	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	15.2.17	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m ³ (unidade: t). af_07/2020 - CONCRETO ASFALTICO

Serviço	VALORES		UNID.	QUANT.
	Quantidade			
	VOLUME	PESO ESPECIFICO		TOTAL
Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m ³ (unidade: t). af_07/2020 - CONCRETO ASFALTICO	45,23	2,40	t	108,55

EXECUTADO NO PERÍODO:	t	108,55
ACUMULADO ANTERIOR:	t	-
ACUMULADO ATUAL:	t	108,55
CONTRATO:	t	108,55
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):	Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:	t	108,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE **CÁLCULO EXPLICATIVO**
 CONTRATO: 053/2024

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	15	RUA JOSÉ NICOLAU			
ITEM:	15.2	PAVIMENTAÇÃO			
ITEM:	15.2.18	Transporte local com caminhão basculante de 10m ³ , em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m ³ - CONCRETO ASFALTICO			
Serviço		VALORES		UNID.	QUANT.
		Quantidade		txkm	Total
Transporte local com caminhão basculante de 10m ³ , em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m ³ - CONCRETO ASFALTICO		PESO	DISTANCIA		TOTAL
		108,55	96,00	tkm	10420,60
EXECUTADO NO PERÍODO:				txkm	10.420,60
ACUMULADO ANTERIOR:				txkm	-
ACUMULADO ATUAL:				txkm	10.420,60
CONTRATO:				txkm	10.420,60
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):				Total	0,00
À MEDIR NO PERÍODO:				txkm	10.420,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE CONTRATO: 053/2024				CÁLCULO EXPLICATIVO	

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	16	RUA JOSINA EPIFANIA
ITEM:	16.1	SERVICOS PRELIMINARES
ITEM:	16.1.2	Locação de serviços de pavimentação

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade			m2	Total
Locação de serviços de pavimentação	COMP.	LARGURA	AREA		TOTAL
DE ACORDO COM PROJETO			743,92	m2	743,92
EXECUTADO NO PERÍODO:				m2	743,92
ACUMULADO ANTERIOR:				m2	-
ACUMULADO ATUAL:				m2	743,92
CONTRATO:				m2	743,92
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):				Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:				m2	743,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE CONTRATO: 053/2024	CÁLCULO EXPLICATIVO
--	---------------------

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	16	RUA JOSINA EPIFANIA
ITEM:	16.2	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	16.2.3	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade				
Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019	COMP.	LARGURA	AREA		TOTAL
				743,92	m2
DE ACORDO COM PROJETO					
EXECUTADO NO PERÍODO:				m2	743,92
ACUMULADO ANTERIOR:				m2	-
ACUMULADO ATUAL:				m2	743,92
CONTRATO:				m2	743,92
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):				Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:				m2	743,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 053/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	16	RUA JOSINA EPIFANIA
ITEM:	16.2	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	16.2.6	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte

Serviço	VALORES		UNID.	QUANT.
	Quantidade			
	ESPESSURA	ÁREA		TOTAL
Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	0,10	743,92	m3	74,39

EXECUTADO NO PERÍODO:	m3	74,39
ACUMULADO ANTERIOR:	m3	-
ACUMULADO ATUAL:	m3	74,39
CONTRATO:	m3	74,39
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):	Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:	m3	74,39

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 053/2024**

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos
 EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	16	RUA JOSINA EPIFANIA
ITEM:	16.2	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	16.2.7	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³ - SUB-BASE

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade			txkm	Total
	VOLUME	PESO ESPECIFICO	DISTANCIA		TOTAL
Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³ - SUB-BASE	74,39	1,500	50,00	tkm	5579,40
EXECUTADO NO PERÍODO:				txkm	5.579,40
ACUMULADO ANTERIOR:				txkm	-
ACUMULADO ATUAL:				txkm	5.579,40
CONTRATO:				txkm	5.579,40
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):				Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:				txkm	5.579,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE CONTRATO: 053/2024	CÁLCULO EXPLICATIVO
--	---------------------

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos
EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	16	RUA JOSINA EPIFANIA
ITEM:	16.2	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	16.2.9	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³ - BASE

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade				
Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³ - BASE	VOLUME	PESO ESPECIFICO	DISTANCIA	tkm	TOTAL
	74,39	1,500	50,00		
EXECUTADO NO PERÍODO:				TKM	5.579,40
ACUMULADO ANTERIOR:				TKM	-
ACUMULADO ATUAL:				TKM	5.579,40
CONTRATO:				TKM	5.579,40
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):				Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:				TKM	5.579,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE CONTRATO: 053/2024	CÁLCULO EXPLICATIVO
--	---------------------

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	16	RUA JOSINA EPIFANIA
ITEM:	16.2	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	16.2.13	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte

Serviço	VALORES		UNID.	QUANT.
	Quantidade		M2	Total
Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	COMP	LARGURA	ÁREA	TOTAL
			743,92	743,92
	DE ACORDO COM PROJETO			
EXECUTADO NO PERÍODO:			M2	743,92
ACUMULADO ANTERIOR:			M2	-
ACUMULADO ATUAL:			M2	743,92
CONTRATO:			M2	743,92
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):			Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:			M2	743,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 053/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	16	RUA JOSINA EPIFANIA
ITEM:	16.2	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	16.2.15	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_07/2020 - PINTURA ASFALTICA

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade			txkm	Total
Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_07/2020 - PINTURA ASFALTICA	AREA	CONSUMO	DENS	DIST	TOTAL
	743,92	0,0005	2,40	576	514,20

EXECUTADO NO PERÍODO:			txkm	514,20
ACUMULADO ANTERIOR:			txkm	-
ACUMULADO ATUAL:			txkm	514,20
CONTRATO:			txkm	514,20
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):			Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:			txkm	514,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE CONTRATO: 053/2024	CÁLCULO EXPLICATIVO
--	---------------------

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	16	RUA JOSINA EPIFANIA
ITEM:	16.2	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	16.2.16	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade			m3	Total
Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	ÁREA	ESPESSURA	VOLUME		TOTAL
		743,92	0,030	22,32	m3

EXECUTADO NO PERÍODO:		m3	22,32
ACUMULADO ANTERIOR:		m3	-
ACUMULADO ATUAL:		m3	22,32
CONTRATO:		m3	22,32
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):		Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:		m3	22,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE CONTRATO: 053/2024	CÁLCULO EXPLICATIVO
--	----------------------------

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	17	RUA LEDA MOURA
ITEM:	17.2	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	17.2.1	Regularização de superfícies com motoniveladora. af_11/2019

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade			m2	Total
Regularização de superfícies com motoniveladora. af_11/2019	COMP	LARGURA	AREA	m2	TOTAL
					786,10
DE ACORDO COM PROJETO					

EXECUTADO NO PERÍODO:		m2	786,10
ACUMULADO ANTERIOR:		m2	-
ACUMULADO ATUAL:		m2	786,10
CONTRATO:		m2	786,10
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):		Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:		m2	786,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 053/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM: 17 RUA LEDA MOURA

ITEM: 17.2 PAVIMENTAÇÃO

ITEM: 17.2.3 Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade			m2	Total
Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019	COMP.	LARGURA	AREA	m2	TOTAL
			786,10		786,10
DE ACORDO COM PROJETO					

EXECUTADO NO PERÍODO:				m2	786,10
ACUMULADO ANTERIOR:				m2	-
ACUMULADO ATUAL:				m2	786,10
CONTRATO:				m2	786,10
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):				Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:				m2	786,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE CONTRATO: 053/2024	CÁLCULO EXPLICATIVO
--	----------------------------

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	17	RUA LEDA MOURA
ITEM:	17.2	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	17.2.5	Execução e compactação de base e ou sub-base para pavimentação de solo (predominantemente argiloso) brita - 40/60 - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019

Serviço	VALORES		UNID.	QUANT.
	Quantidade		m3	Total
Execução e compactação de base e ou sub-base para pavimentação de solo (predominantemente argiloso) brita - 40/60 - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019	ESPESSURA	ÁREA		TOTAL
	0,2	786,10	m3	157,22

EXECUTADO NO PERÍODO:	m3	157,22
ACUMULADO ANTERIOR:	m3	-
ACUMULADO ATUAL:	m3	157,22
CONTRATO:	m3	157,22
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):	Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:	m3	157,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 053/2024

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	17	RUA LEDA MOURA
ITEM:	17.2	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	17.2.6	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte

Serviço	VALORES		UNID.	QUANT.
	Quantidade		m3	Total
Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	ESPESSURA	ÁREA		TOTAL
	0,10	786,10	m3	78,61
EXECUTADO NO PERÍODO:			m3	78,61
ACUMULADO ANTERIOR:			m3	-
ACUMULADO ATUAL:			m3	78,61
CONTRATO:			m3	78,61
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):			Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:			m3	78,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 053/2024

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a **PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA**, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	17	RUA LEDA MOURA
ITEM:	17.2	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	17.2.7	Transporte local com caminhão basculante de 10m ³ , em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m ³ - SUB-BASE

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade				
Transporte local com caminhão basculante de 10m ³ , em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m ³ - SUB-BASE	VOLUME	PESO ESPECIFICO	DISTANCIA		TOTAL
	78,61	1,500	50,00	tkm	5895,75
EXECUTADO NO PERÍODO:				txkm	5.295,75
ACUMULADO ANTERIOR:				txkm	-
ACUMULADO ATUAL:				txkm	5.895,75
CONTRATO:				txkm	5.895,75
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):				Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:				txkm	5.895,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 053/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	17	RUA LEDA MOURA
ITEM:	17.2	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	17.2.8	Material para base, cbr>60, adquirido solto na jazida, inclusive limpeza da área e carga, exclusive transporte

Serviço	VALORES		UNID.	QUANT.
	Quantidade		M3	Total
Material para base, cbr>60, adquirido solto na jazida, inclusive limpeza da área e carga, exclusive transporte	ESPESSURA	ÁREA		TOTAL
		0,10	786,10	m3
EXECUTADO NO PERÍODO:			m2	78,61
ACUMULADO ANTERIOR:			m2	-
ACUMULADO ATUAL:			m2	78,61
CONTRATO:			m2	78,61
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):			Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:			M3	78,61

<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE CONTRATO: 053/2024</p>	<p>CÁLCULO EXPLICATIVO</p>
--	-----------------------------------

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM: 17 RUA LEDA MOURA

ITEM: 17.2 PAVIMENTAÇÃO

ITEM: 17.2.13 Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte

Serviço	VALORES		UNID.	QUANT.
	Quantidade		M2	Total
Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	COMP	LARGURA	ÁREA	TOTAL
			786,10	786,10
DE ACORDO COM PROJETO				
EXECUTADO NO PERÍODO:			M2	786,10
ACUMULADO ANTERIOR:			M2	-
ACUMULADO ATUAL:			M2	786,10
CONTRATO:			M2	786,10
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):			Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:			M2	786,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 053/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	17	RUA LEDA MOURA
ITEM:	17.2	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	17.2.16	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade			m3	Total
Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	AREA	ESPESSURA	VOLUME		TOTAL
		786,10	0,030	23,58	m3
EXECUTADO NO PERÍODO:				m3	23,58
ACUMULADO ANTERIOR:				m3	-
ACUMULADO ATUAL:				m3	23,58
CONTRATO:				m3	23,58
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):				Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:				m3	23,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 053/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	17	RUA LEDA MOURA
ITEM:	17.2	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	17.2.17	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af_07/2020 - CONCRETO ASFALTICO

Serviço	VALORES		UNID.	QUANT.
	Quantidade		t	Total
Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af_07/2020 - CONCRETO ASFALTICO	VOLUME	PESO ESPECIFICO		TOTAL
	23,58	2,40	t	56,60
EXECUTADO NO PERÍODO:			t	56,60
ACUMULADO ANTERIOR:			t	-
ACUMULADO ATUAL:			t	56,60
CONTRATO:			t	56,60
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):			Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:			t	56,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE CONTRATO: 053/2024	CÁLCULO EXPLICATIVO
--	----------------------------

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	17	RUA LEDA MOURA
ITEM:	17.2	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	17.2.18	Transporte local com caminhão basculante de 10m ³ , em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m ³ - CONCRETO ASFALTICO

Serviço	VALORES		UNID.	QUANT.
	Quantidade		txkm	Total
Transporte local com caminhão basculante de 10m ³ , em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m ³ - CONCRETO ASFALTICO	PESO	DISTANCIA		TOTAL
	56,60	96,00	tkm	5433,52
EXECUTADO NO PERÍODO:			txkm	5.433,52
ACUMULADO ANTERIOR:			txkm	-
ACUMULADO ATUAL:			txkm	5.433,52
CONTRATO:			txkm	5.433,52
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):			Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:			txkm	5.433,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
 CONTRATO: 053/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	15	RUA JOSÉ NICOLAU
ITEM:	15.2	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	15.2.5	Execução e compactação de base e ou sub-base para pavimentação de solo (predominantemente argiloso) brita - 40/60 - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019

Serviço	VALORES		UNID.	QUANT.
	Quantidade			
Execução e compactação de base e ou sub-base para pavimentação de solo (predominantemente argiloso) brita - 40/60 - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019	ESPESSURA	ÁREA		TOTAL
	0,2	1507,61	m3	301,52
EXECUTADO NO PERÍODO:			m3	301,52
ACUMULADO ANTERIOR:			m3	-
ACUMULADO ATUAL:			m3	301,52
CONTRATO:			m3	301,52
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):			Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:			m3	301,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 053/2024

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	15	RUA JOSÉ NICOLAU
ITEM:	15.2	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	15.2.6	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte

Serviço	VALORES		UNID.	QUANT.
	Quantidade			
Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	ESPESSURA	ÁREA	m3	TOTAL
	0,10	1507,61		150,76
EXECUTADO NO PERÍODO:			m3	150,76
ACUMULADO ANTERIOR:			m3	-
ACUMULADO ATUAL:			m3	150,76
CONTRATO:			m3	150,76
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):			Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:			m3	150,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
 CONTRATO: 053/2024

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos
 EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	15	RUA JOSÉ NICOLAU
ITEM:	15.2	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	15.2.7	Transporte local com caminhão basculante de 10m ³ , em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m ³ - SUB-BASE

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade			txkm	Total
	VOLUME	PESO ESPECIFICO	DISTANCIA		TOTAL
Transporte local com caminhão basculante de 10m ³ , em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m ³ - SUB-BASE	150,76	1,500	50,00	txkm	11307,08

EXECUTADO NO PERÍODO:	txkm	11.307,08
ACUMULADO ANTERIOR:	txkm	-
ACUMULADO ATUAL:	txkm	11.307,08
CONTRATO:	txkm	11.307,08
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):	Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:	txkm	11.307,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE CONTRATO: 053/2024	CÁLCULO EXPLICATIVO
--	----------------------------

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	15	RUA JOSÉ NICOLAU
ITEM:	15.2	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	15.2.8	Material para base, cbr>60, adquirido solto na jazida, inclusive limpeza da área e carga, exclusive transporte

Serviço	VALORES		UNID.	QUANT.
	Quantidade			
Material para base, cbr>60, adquirido solto na jazida, inclusive limpeza da área e carga, exclusive transporte	ESPESSURA	ÁREA		TOTAL
	0,10	1507,61	m3	150,76
EXECUTADO NO PERÍODO:			m2	150,76
ACUMULADO ANTERIOR:			m2	-
ACUMULADO ATUAL:			m2	150,76
CONTRATO:			m2	150,76
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):			Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:			M3	150,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 053/2024

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM: 15 RUA JOSÉ NICOLAU

ITEM: 15.2 PAVIMENTAÇÃO

ITEM: 15.2.10 Imprimação - execução com fornecimento de material

Serviço	VALORES		UNID.	QUANT.
	Quantidade		M2	Total
Imprimação - execução com fornecimento de material	COMP.	LARGURA	ÁREA	TOTAL
			1507,61	1507,61
	DE ACORDO COM PROJETO			
EXECUTADO NO PERÍODO:			M2	1.507,61
ACUMULADO ANTERIOR:			M2	-
ACUMULADO ATUAL:			M2	1.507,61
CONTRATO:			M2	1.507,61
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):			Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:			M2	1.507,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 053/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	15	RUA JOSÉ NICOLAU
ITEM:	15.2	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	15.2.13	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte

Serviço	VALORES		UNID.	QUANT.
	Quantidade		M2	Total
Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	COMP	LARGURA	ÁREA	TOTAL
			1507,61	1507,61
DE ACORDO COM PROJETO				
EXECUTADO NO PERÍODO:			M2	1.507,61
ACUMULADO ANTERIOR:			M2	-
ACUMULADO ATUAL:			M2	1.507,61
CONTRATO:			M2	1.507,61
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):			Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:			M2	1.507,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 053/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	15	RUA JOSÉ NICOLAU
ITEM:	15.2	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	15.2.18	Transporte local com caminhão basculante de 10m ³ , em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m ³ - CONCRETO ASFALTICO

Serviço	VALORES		UNID.	QUANT.
	Quantidade		txkm	Total
	PESO	DISTANCIA		TOTAL
Transporte local com caminhão basculante de 10m ³ , em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m ³ - CONCRETO ASFALTICO	108,55	96,00	tkm	10420,60
EXECUTADO NO PERÍODO:			txkm	10.420,60
ACUMULADO ANTERIOR:			txkm	-
ACUMULADO ATUAL:			txkm	10.420,60
CONTRATO:			txkm	10.420,60
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):			Total	0,00
À MEDIR NO PERÍODO:			txkm	10.420,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 053/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	16	RUA JOSINA EPIFANIA
ITEM:	16.1	SERVICOS PRELIMINARES
ITEM:	16.1.1	Locação de serviços de terraplenagem de obras civis

	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade				
Locação de serviços de terraplenagem de obras civis	COMP.	LARGURA	AREA		TOTAL
	DE ACORDO COM PROJETO		743,92	m2	743,92

EXECUTADO NO PERÍODO:		m2	743,92
ACUMULADO ANTERIOR:		m2	-
ACUMULADO ATUAL:		m2	743,92
CONTRATO:		m2	743,92
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):		Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:		m2	743,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE CONTRATO: 053/2024	CÁLCULO EXPLICATIVO
--	---------------------

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	16	RUA JOSINA EPIFANIA
ITEM:	16.2	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	16.2.1	Regularização de superfícies com motoniveladora. af_11/2019

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade			m2	Total
Regularização de superfícies com motoniveladora. af_11/2019	COMP	LARGURA	AREA		TOTAL
			743,92	m2	743,92
DE ACORDO COM PROJETO					

EXECUTADO NO PERÍODO:		m2	743,92
ACUMULADO ANTERIOR:		m2	-
ACUMULADO ATUAL:		m2	743,92
CONTRATO:		m2	743,92
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):		Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:		m2	743,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE CONTRATO: 053/2024	CÁLCULO EXPLICATIVO
--	---------------------

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	16	RUA JOSINA EPIFANIA
ITEM:	16.2	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	16.2.4	Reforço do sub-leito

Serviço	VALORES				UNID.	QUANT.
	Quantidade				M3	Total
Reforço do sub-leito	ESPESSURA	COMP.	LARGURA	ÁREA		TOTAL
	0,05			743,92	m3	37,20
EXECUTADO NO PERÍODO:					m3	37,20
ACUMULADO ANTERIOR:					m3	-
ACUMULADO ATUAL:					m3	37,20
CONTRATO:					m3	37,20
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):					Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:					M3	37,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE CONTRATO: 053/2024	CÁLCULO EXPLICATIVO
--	---------------------

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	16	RUA JOSINA EPIFANIA
ITEM:	16.2	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	16.2.5	Execução e compactação de base e ou sub-base para pavimentação de solo (predominantemente argiloso) brita - 40/60 - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019

Serviço	VALORES		UNID.	QUANT.
	Quantidade		m3	Total
Execução e compactação de base e ou sub-base para pavimentação de solo (predominantemente argiloso) brita - 40/60 - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019	ESPESSURA	ÁREA		TOTAL
	0,20	743,92	m3	148,78
EXECUTADO NO PERÍODO:			m3	148,78
ACUMULADO ANTERIOR:			m3	-
ACUMULADO ATUAL:			m3	148,78
CONTRATO:			m3	148,78
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):			Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:			m3	148,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 053/2024

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	16	RUA JOSINA EPIFANIA
ITEM:	16.2	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	16.2.6	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte

Serviço	VALORES		UNID.	QUANT.
	Quantidade		m3	Total
Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	ESPESSURA	ÁREA		TOTAL
		0,10	743,92	m3
EXECUTADO NO PERÍODO:			m3	74,39
ACUMULADO ANTERIOR:			m3	-
ACUMULADO ATUAL:			m3	74,39
CONTRATO:			m3	74,39
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):			Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:			m3	74,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 053/2024

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	16	RUA JOSINA EPIFANIA
ITEM:	16.2	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	16.2.7	Transporte local com caminhão basculante de 10m ³ , em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m ³ - SUB-BASE

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade			txkm	Total
Transporte local com caminhão basculante de 10m ³ , em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m ³ - SUB-BASE	VOLUME	PESO ESPECIFICO	DISTANCIA		TOTAL
	74,39	1,500	50,00	tkm	5579,40

EXECUTADO NO PERÍODO:	txkm	5.579,40
ACUMULADO ANTERIOR:	txkm	-
ACUMULADO ATUAL:	txkm	5.579,40
CONTRATO:	txkm	5.579,40
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):	Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:	txkm	5.579,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE CONTRATO: 053/2024	CÁLCULO EXPLICATIVO
--	---------------------

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM: 16 RUA JOSINA EPIFANIA

ITEM: 16.2 PAVIMENTAÇÃO

ITEM: 16.2.8 Material para base, cbr>60, adquirido solto na jazida, inclusive limpeza da área e carga, exclusive transporte

Serviço	VALORES		UNID.	QUANT.
	Quantidade		M3	Total
Material para base, cbr>60, adquirido solto na jazida, inclusive limpeza da área e carga, exclusive transporte	ESPESSURA	ÁREA		TOTAL
	0,10	743,92	m3	74,39

EXECUTADO NO PERÍODO:	m2	74,39
ACUMULADO ANTERIOR:	m2	-
ACUMULADO ATUAL:	m2	74,39
CONTRATO:	m2	74,39
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):	Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:	M3	74,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE CONTRATO: 053/2024	CÁLCULO EXPLICATIVO
--	----------------------------

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	16	RUA JOSINA EPIFANIA
ITEM:	16.2	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	16.2.9	Transporte local com caminhão basculante de 10m ³ , em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m ³ - BASE

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade				
Transporte local com caminhão basculante de 10m ³ , em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m ³ - BASE	VOLUME	PESO ESPECIFICO	DISTANCIA		TOTAL
		74,39	1,500	50,00	tkm

EXECUTADO NO PERÍODO:	TKM	5.579,40
ACUMULADO ANTERIOR:	TKM	-
ACUMULADO ATUAL:	TKM	5.579,40
CONTRATO:	TKM	5.579,40
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):	Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:	TKM	5.579,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE CONTRATO: 053/2024	CÁLCULO EXPLICATIVO
--	----------------------------

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	16	RUA JOSINA EPIFANIA
ITEM:	16.2	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	16.2.10	Imprimação - execução com fornecimento de material

Serviço	VALORES		UNID.	QUANT.
	Quantidade		M2	Total
Imprimação - execução com fornecimento de material	COMP.	LARGURA	ÁREA	TOTAL
			743,92	743,92
	DE ACORDO COM PROJETO			
EXECUTADO NO PERÍODO:			M2	743,92
ACUMULADO ANTERIOR:			M2	-
ACUMULADO ATUAL:			M2	743,92
CONTRATO:			M2	743,92
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):			Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:			M2	743,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 053/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos
EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	16	RUA JOSINA EPIFANIA
ITEM:	16.2	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	16.2.12	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_07/2020 - IMPRIMAÇÃO

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade			txkm	Total
	AREA	CONSUMO	DENS	DIST	TOTAL
Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_07/2020 - IMPRIMAÇÃO	743,92	0,00	2,40	240	514,20
EXECUTADO NO PERÍODO:				txkm	514,20
ACUMULADO ANTERIOR:				txkm	-
ACUMULADO ATUAL:				txkm	514,20
CONTRATO:				txkm	514,20
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):				Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:				txkm	514,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 053/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	16	RUA JOSINA EPIFANIA
ITEM:	16.2	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	16.2.13	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte

Serviço	VALORES		UNID.	QUANT.
	Quantidade		M2	Total

Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	COMP	LARGURA	ÁREA	TOTAL
				743,92

DE ACORDO COM PROJETO

EXECUTADO NO PERÍODO:	M2	743,92
ACUMULADO ANTERIOR:	M2	-
ACUMULADO ATUAL:	M2	743,92
CONTRATO:	M2	743,92
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):	Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:	M2	743,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 053/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos
EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	16	RUA JOSINA EPIFANIA
ITEM:	16.2	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	16.2.15	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_07/2020 - PINTURA ASFALTICA

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade			txkm	Total

Serviço	AREA	CONSUMO	DENS	DIST	TOTAL
Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_07/2020 - PINTURA ASFALTICA	743,92	0,0005	2,40	576	514,20

EXECUTADO NO PERÍODO:		txkm	514,20
ACUMULADO ANTERIOR:		txkm	-
ACUMULADO ATUAL:		txkm	514,20
CONTRATO:		txkm	514,20
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):		Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:		txkm	514,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 053/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos
 EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	16	RUA JOSINA EPIFANIA
ITEM:	16.2	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	16.2.16	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade			m3	Total
Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	ÁREA	ESPESSURA	VOLUME		TOTAL
	743,92	0,030	22,32	m3	22,32

EXECUTADO NO PERÍODO:		m3	22,32
ACUMULADO ANTERIOR:		m3	-
ACUMULADO ATUAL:		m3	22,32
CONTRATO:		m3	22,32
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):		Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:		m3	22,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE CONTRATO: 053/2024	CÁLCULO EXPLICATIVO
--	----------------------------

OBRAS: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	16	RUA JOSINA EPIFANIA
ITEM:	16.2	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	16.2.17	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af_07/2020 - CONCRETO ASFALTICO

Serviço	VALORES		UNID.	QUANT.
	Quantidade			
Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af_07/2020 - CONCRETO ASFALTICO	VOLUME	PESO ESPECIFICO	t	TOTAL
	22,32	2,40		
EXECUTADO NO PERÍODO:			t	53,56
ACUMULADO ANTERIOR:			t	-
ACUMULADO ATUAL:			t	53,56
CONTRATO:			t	53,56
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):			Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:			t	53,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 053/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos
 EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	17	RUA LEDA MOURA
ITEM:	17.1	SERVICOS PRELIMINARES
ITEM:	17.1.1	Locação de serviços de terraplenagem de obras civis

SERVIÇO	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade				
Locação de serviços de terraplenagem de obras civis	COMP.	LARGURA	AREA		TOTAL
	DE ACORDO COM PROJETO		786,10	m2	786,10
EXECUTADO NO PERÍODO:				m2	786,10
ACUMULADO ANTERIOR:				m2	-
ACUMULADO ATUAL:				m2	786,10
CONTRATO:				m2	786,10
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):				Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:				m2	786,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
 CONTRATO: 053/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	17	RUA LEDA MOURA
ITEM:	17.2	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	17.2.1	Regularização de superfícies com motoniveladora. af_11/2019

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade			m2	Total
	COMP	LARGURA	AREA		TOTAL
Regularização de superfícies com motoniveladora. af_11/2019			786,10	m2	786,10
DE ACORDO COM PROJETO					
EXECUTADO NO PERÍODO:				m2	786,10
ACUMULADO ANTERIOR:				m2	-
ACUMULADO ATUAL:				m2	786,10
CONTRATO:				m2	786,10
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):				Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:				m2	786,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE CONTRATO: 053/2024	CÁLCULO EXPLICATIVO
--	---------------------

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	17	RUA LEDA MOURA
ITEM:	17.2	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	17.2.3	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade				
	COMP.	LARGURA	AREA	m2	Total
Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019			786,10	m2	786,10
DE ACORDO COM PROJETO					
EXECUTADO NO PERÍODO:				m2	786,10
ACUMULADO ANTERIOR:				m2	-
ACUMULADO ATUAL:				m2	786,10
CONTRATO:				m2	786,10
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):				Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:				m2	786,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE CONTRATO: 053/2024	CÁLCULO EXPLICATIVO
--	---------------------

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	17	RUA LEDA MOURA
ITEM:	17.2	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	17.2.4	Reforço do sub-leito

Serviço	VALORES				UNID.	QUANT.
	Quantidade				M3	Total
Reforço do sub-leito	ESPESSURA	COMP.	LARGURA	ÁREA		TOTAL
	0,05			786,10	m3	39,31
EXECUTADO NO PERÍODO:					m3	39,31
ACUMULADO ANTERIOR:					m3	-
ACUMULADO ATUAL:					m3	39,31
CONTRATO:					m3	39,31
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):					Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:					M3	39,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE CONTRATO: 053/2024	CÁLCULO EXPLICATIVO
--	---------------------

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	17	RUA LEDA MOURA
ITEM:	17.2	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	17.2.6	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte

Serviço	VALORES		UNID.	QUANT.
	Quantidade		m3	Total
Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	ESPESSURA	ÁREA		TOTAL
	0,10	786,10	m3	78,61
EXECUTADO NO PERÍODO:			m3	78,61
ACUMULADO ANTERIOR:			m3	-
ACUMULADO ATUAL:			m3	78,61
CONTRATO:			m3	78,61
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):			Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:			m3	78,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 053/2024

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	17	RUA LEDA MOURA
ITEM:	17.2	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	17.2.8	Material para base, cbr>60, adquirido solto na jazida, inclusive limpeza da área e carga, exclusive transporte

Serviço	VALORES		UNID.	QUANT.
	Quantidade		M3	Total
Material para base, cbr>60, adquirido solto na jazida, inclusive limpeza da área e carga, exclusive transporte	ESPESSURA	ÁREA		TOTAL
	0,10	786,10	m3	78,61
EXECUTADO NO PERÍODO:			m2	78,61
ACUMULADO ANTERIOR:			m2	-
ACUMULADO ATUAL:			m2	78,61
CONTRATO:			m2	78,61
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):			Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:			M3	78,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
 CONTRATO: 053/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	17	RUA LEDA MOURA
ITEM:	17.2	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	17.2.9	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³ - BASE

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade			TKM	Total
Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³ - BASE	VOLUME	PESO ESPECIFICO	DISTANCIA		TOTAL
		78,61	1,500	50,00	tkm

EXECUTADO NO PERÍODO:	TKM	5.895,75
ACUMULADO ANTERIOR:	TKM	-
ACUMULADO ATUAL:	TKM	5.895,75
CONTRATO:	TKM	5.895,75
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):	Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:	TKM	5.895,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE CONTRATO: 053/2024	CÁLCULO EXPLICATIVO
--	---------------------

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	17	RUA LEDA MOURA
ITEM:	17.2	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	17.2.13	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte

Serviço	VALORES		UNID.	QUANT.
	Quantidade		M2	Total
Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	COMP	LARGURA	ÁREA	TOTAL
			786,10	786,10
DE ACORDO COM PROJETO				
EXECUTADO NO PERÍODO:			M2	786,10
ACUMULADO ANTERIOR:			M2	-
ACUMULADO ATUAL:			M2	786,10
CONTRATO:			M2	786,10
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):			Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:			M2	786,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE	CÁLCULO EXPLICATIVO
CONTRATO: 053/2024	

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM: 17 RUA LEDA MOURA

ITEM: 17.2 PAVIMENTAÇÃO

ITEM: 17.2.16 Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade			m3	Total
	AREA	ESPESSURA	VOLUME		TOTAL
Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	786,10	0,030	23,58	m3	23,58

EXECUTADO NO PERÍODO:	m3	23,58
ACUMULADO ANTERIOR:	m3	-
ACUMULADO ATUAL:	m3	23,58
CONTRATO:	m3	23,58
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):	Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:	m3	23,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
 CONTRATO: 053/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos
EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	17	RUA LEDA MOURA
ITEM:	17.2	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	17.2.17	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af_07/2020 - CONCRETO ASFALTICO

Serviço	VALORES		UNID.	QUANT.
	Quantidade			
Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af_07/2020 - CONCRETO ASFALTICO	VOLUME	PESO ESPECIFICO	t	TOTAL
	23,58	2,40		
EXECUTADO NO PERÍODO:			t	56,60
ACUMULADO ANTERIOR:			t	-
ACUMULADO ATUAL:			t	56,60
CONTRATO:			t	56,60
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):			Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:			t	56,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
 CONTRATO: 053/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM: 17 RUA LEDA MOURA

ITEM: 17.2 PAVIMENTAÇÃO

ITEM: 17.2.18 Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³ - CONCRETO ASFALTICO

Serviço	VALORES		UNID.	QUANT.
	Quantidade		txkm	Total
Transporte local com caminhão basculante de 10m ³ , em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m ³ - CONCRETO ASFALTICO	PESO	DISTANCIA		TOTAL
	56,60	96,00	tkm	5433,52
EXECUTADO NO PERÍODO:			txkm	5.433,52
ACUMULADO ANTERIOR:			txkm	-
ACUMULADO ATUAL:			txkm	5.433,52
CONTRATO:			txkm	5.433,52
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):			Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:			txkm	5.433,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
 CONTRATO: 053/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	18	RUA LUIZ GONZAGA
ITEM:	18.2	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	18.2.10	Imprimação - execução com fornecimento de material

Serviço	VALORES		UNID.	QUANT.
	Quantidade		M2	Total
Imprimação - execução com fornecimento de material	COMP.	LARGURA		TOTAL
	DE ACORDO COM PROJETO		2438,27	m2

EXECUTADO NO PERÍODO:	M2	2.438,27
ACUMULADO ANTERIOR:	M2	-
ACUMULADO ATUAL:	M2	2.438,27
CONTRATO:	M2	2.438,27
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):	Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:	M2	2.438,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE CONTRATO: 053/2024	CÁLCULO EXPLICATIVO
--	---------------------

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	18	RUA LUIZ GONZAGA
ITEM:	18.2	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	18.2.12	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_07/2020 - IMPRIMAÇÃO

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade			txkm	Total
Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_07/2020 - IMPRIMAÇÃO	AREA	CONSUMO	DENS	DIST	TOTAL
	2438,27	0,0012	2,40	240	1685,33

EXECUTADO NO PERÍODO:	txkm	1.685,33
ACUMULADO ANTERIOR:	txkm	-
ACUMULADO ATUAL:	txkm	1.685,33
CONTRATO:	txkm	1.685,33
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):	Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:	txkm	1.685,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 053/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	18	RUA LUIZ GONZAGA
ITEM:	18.2	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	18.2.13	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte

Serviço	VALORES		UNID.	QUANT.
	Quantidade		M2	Total
Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	COMP	LARGURA	ÁREA	TOTAL
			2438,27	2438,27
DE ACORDO COM PROJETO				
EXECUTADO NO PERÍODO:			M2	2.438,27
ACUMULADO ANTERIOR:			M2	-
ACUMULADO ATUAL:			M2	2.438,27
CONTRATO:			M2	2.438,27
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):			Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:			M2	2.438,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE CONTRATO: 053/2024	CÁLCULO EXPLICATIVO
--	----------------------------

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	18	RUA LUIZ GONZAGA
ITEM:	18.2	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	18.2.16	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade			m3	Total
Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	AREA	ESPESSURA	VOLUME	m3	TOTAL
	2438,27	0,030	73,15		

EXECUTADO NO PERÍODO:	m3	73,15
ACUMULADO ANTERIOR:	m3	-
ACUMULADO ATUAL:	m3	73,15
CONTRATO:	m3	73,15
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):	Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:	m3	73,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
 CONTRATO: 053/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos
EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	18	RUA LUIZ GONZAGA
ITEM:	18.2	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	18.2.17	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af_07/2020 - CONCRETO ASFALTICO

Serviço	VALORES		UNID.	QUANT.
	Quantidade			
Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af_07/2020 - CONCRETO ASFALTICO	VOLUME	PESO ESPECIFICO		TOTAL
	73,15	2,40	t	175,56

EXECUTADO NO PERÍODO:		t	175,56
ACUMULADO ANTERIOR:		t	-
ACUMULADO ATUAL:		t	175,56
CONTRATO:		t	175,56
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):		Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:		t	175,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE	CÁLCULO EXPLICATIVO
CONTRATO: 053/2024	

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	19	RUA PROF. MARINALVA
ITEM:	19.1	SERVICOS PRELIMINARES
ITEM:	19.1.1	Locação de serviços de terraplenagem de obras civis

SERVIÇO	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade			m2	Total
Locação de serviços de terraplenagem de obras civis	COMP.	LARGURA	AREA		TOTAL
DE ACORDO COM PROJETO			1823,75	m2	1823,75
EXECUTADO NO PERÍODO:				m2	1.823,75
ACUMULADO ANTERIOR:				m2	-
ACUMULADO ATUAL:				m2	1.823,75
CONTRATO:				m2	1.823,75
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):				Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:				m2	1.823,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 053/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	19	RUA PROF. MARINALVA
ITEM:	19.1	SERVICOS PRELIMINARES
ITEM:	19.1.2	Locação de serviços de pavimentação

Serviço	VALORES			UNID. m2	QUANT. Total
	Quantidade				
	COMP.	LARGURA	AREA		TOTAL
Locação de serviços de pavimentação			1823,75	m2	1823,75
DE ACORDO COM PROJETO					
EXECUTADO NO PERÍODO:				m2	1.823,75
ACUMULADO ANTERIOR:				m2	-
ACUMULADO ATUAL:				m2	1.823,75
CONTRATO:				m2	1.823,75
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):				Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:				m2	1.823,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE CONTRATO: 053/2024	CÁLCULO EXPLICATIVO
--	---------------------

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	19	RUA PROF. MARINALVA
ITEM:	19.2	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	19.2.1	Regularização de superfícies com motoniveladora. af_11/2019

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade			m2	Total
	COMP	LARGURA	AREA		TOTAL
Regularização de superfícies com motoniveladora. af_11/2019			1823,75	m2	1823,75
DE ACORDO COM PROJETO					
EXECUTADO NO PERÍODO:				m2	1.823,75
ACUMULADO ANTERIOR:				m2	-
ACUMULADO ATUAL:				m2	1.823,75
CONTRATO:				m2	1.823,75
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):				Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:				m2	1.823,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE CONTRATO: 053/2024	CÁLCULO EXPLICATIVO
--	----------------------------

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITAIBAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM: 19 RUA PROF. MARINALVA

ITEM: 19.2 PAVIMENTAÇÃO

ITEM: 19.2.2 Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura até 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo argilo-arenoso. af_08/2023

Serviço	VALORES				UNID.	QUANT.
	Quantidade				m3	Total
Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m ³ / potência: 88 hp), largura até 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo argilo-arenoso. af_08/2023	COMP	LARGURA	PROFUNDIDADE	VOLUME		TOTAL
				1470,56	m3	1470,56
SERVIÇOS EXECUTADOS PARA REATERRO DE VALAS E RUAS.						
EXECUTADO NO PERÍODO:					m2	1.470,56
ACUMULADO ANTERIOR:					m2	-
ACUMULADO ATUAL:					m2	1.470,56
CONTRATO:					m2	1.470,56
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):					Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:					m3	1.470,56
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIBAIANA/SE CONTRATO: 053/2024					CÁLCULO EXPLICATIVO	

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos
EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	19	RUA PROF. MARINALVA
ITEM:	19.2	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	19.2.3	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade				
Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019	COMP.	LARGURA	AREA		TOTAL
			1823,75	m2	1823,75
DE ACORDO COM PROJETO					

EXECUTADO NO PERÍODO:			m2	1.823,75
ACUMULADO ANTERIOR:			m2	-
ACUMULADO ATUAL:			m2	1.823,75
CONTRATO:			m2	1.823,75
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):			Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:			m2	1.823,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE CONTRATO: 053/2024	CÁLCULO EXPLICATIVO
--	----------------------------

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM: 19 RUA PROF. MARINALVA

ITEM: 19.2 PAVIMENTAÇÃO

ITEM: 19.2.4 Reforço do sub-leito

Serviço	VALORES				UNID.	QUANT.
	Quantidade					
	ESPESSURA	COMP.	LARGURA	AREA		TOTAL
Reforço do sub-leito	0,05			1823,75	m3	91,19

EXECUTADO NO PERÍODO:		m3	91,19
ACUMULADO ANTERIOR:		m3	-
ACUMULADO ATUAL:		m3	91,19
CONTRATO:		m3	91,19
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):		Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:		M3	91,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE CONTRATO: 053/2024	CÁLCULO EXPLICATIVO
--	----------------------------

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	19	RUA PROF. MARINALVA
ITEM:	19.2	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	19.2.6	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte

Serviço	VALORES		UNID.	QUANT.
	Quantidade			
Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	ESPESSURA	ÁREA		TOTAL
	0,10	1823,75	m3	182,38
		182,375		
EXECUTADO NO PERÍODO:			m3	182,38
ACUMULADO ANTERIOR:			m3	-
ACUMULADO ATUAL:			m3	182,38
CONTRATO:			m3	182,38
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):			Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:			m3	182,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 053/2024

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	19	RUA PROF. MARINALVA
ITEM:	19.2	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	19.2.8	Material para base, cbr>60, adquirido solto na jazida, inclusive limpeza da área e carga, exclusive transporte

Serviço	VALORES		UNID.	QUANT.
	Quantidade		M3	Total
Material para base, cbr>60, adquirido solto na jazida, inclusive limpeza da área e carga, exclusive transporte	ESPESSURA	ÁREA		TOTAL
	0,10	1823,75	m3	182,38
EXECUTADO NO PERÍODO:			m2	182,38
ACUMULADO ANTERIOR:			m2	-
ACUMULADO ATUAL:			m2	182,38
CONTRATO:			m2	182,38
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):			Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:			M3	182,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE CONTRATO: 053/2024	CÁLCULO EXPLICATIVO
--	---------------------

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos
EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	19	RUA PROF. MARINALVA
ITEM:	19.2	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	19.2.9	Transporte local com caminhão basculante de 10m ³ , em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m ³ - BASE

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade			TKM	Total
Transporte local com caminhão basculante de 10m ³ , em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m ³ - BASE	VOLUME	PESO ESPECIFICO	DISTANCIA		TOTAL
	182,38	1,500	50,00	tkm	13678,13
EXECUTADO NO PERÍODO:				TKM	13.678,13
ACUMULADO ANTERIOR:				TKM	-
ACUMULADO ATUAL:				TKM	13.678,13
CONTRATO:				TKM	13.678,13
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):				Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:				TKM	13.678,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
 CONTRATO: 053/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a **PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA**, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	19	RUA PROF. MARINALVA
ITEM:	19.2	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	19.2.12	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_07/2020 - IMPRIMAÇÃO

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade			txkm	Total
	AREA	CONSUMO	DENS	DIST	TOTAL
Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_07/2020 - IMPRIMAÇÃO	1823,75	0,0012	2,40	240	1260,58

EXECUTADO NO PERÍODO:	txkm	1.260,58
ACUMULADO ANTERIOR:	txkm	-
ACUMULADO ATUAL:	txkm	1.260,58
CONTRATO:	txkm	1.260,58
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):	Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:	txkm	1.260,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE CONTRATO: 053/2024	CÁLCULO EXPLICATIVO
--	---------------------

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	19	RUA PROF. MARINALVA
ITEM:	19.2	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	19.2.13	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte

Serviço	VALORES		UNID.	QUANT.
	Quantidade		M2	Total
Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	COMP	LARGURA	ÁREA	TOTAL
			1823,75	1823,75
DE ACORDO COM PROJETO				
EXECUTADO NO PERÍODO:			M2	1.823,75
ACUMULADO ANTERIOR:			M2	-
ACUMULADO ATUAL:			M2	1.823,75
CONTRATO:			M2	1.823,75
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):			Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:			M2	1.823,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 053/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	19	RUA PROF. MARINALVA
ITEM:	19.2	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	19.2.15	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_07/2020 - PINTURA ASFALTICA

Serviço	VALORES	UNID.	QUANT.
	Quantidade	txkm	Total

Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_07/2020 - PINTURA ASFALTICA	AREA	CONSUMO	DENS	DIST	TOTAL
	1823,75	0,0005	2,40	576	1260,58

EXECUTADO NO PERÍODO:				txkm	1.260,58
ACUMULADO ANTERIOR:				txkm	-
ACUMULADO ATUAL:				txkm	1.260,58
CONTRATO:				txkm	1.260,58
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):				Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:				txkm	1.260,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE CONTRATO: 053/2024	CÁLCULO EXPLICATIVO
--	---------------------

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM: 19 RUA PROF. MARINALVA

ITEM: 19.2 PAVIMENTAÇÃO

ITEM: 19.2.16 Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade			m3	Total
Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	AREA	ESPESSURA	VOLUME		TOTAL
		1823,75	0,030	54,71	m3

EXECUTADO NO PERÍODO: m3 54,71

ACUMULADO ANTERIOR: m3 -

ACUMULADO ATUAL: m3 54,71

CONTRATO: m3 54,71

DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE): Total -

À MEDIR NO PERÍODO: m3 54,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
 CONTRATO: 053/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	21	RUA SANDRA MOURA
ITEM:	21.2	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	21.2.10	Imprimação - execução com fornecimento de material

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade			M2	Total
Imprimação - execução com fornecimento de material	COMP.	LARGURA	AREA	UNID	TOTAL
	DE ACORDO COM PROJETO			772,26	m2

EXECUTADO NO PERÍODO:	M2	772,26
ACUMULADO ANTERIOR:	M2	-
ACUMULADO ATUAL:	M2	772,26
CONTRATO:	M2	772,26
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):	Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:	M2	772,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE CONTRATO: 053/2024	CÁLCULO EXPLICATIVO
--	---------------------

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM: 21 RUA SANDRA MOURA

ITEM: 21.2 PAVIMENTAÇÃO

ITEM: 21.2.13 Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte

Serviço	VALORES		UNID.	QUANT.
	Quantidade		M2	Total
Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	COMP	LARGURA	ÁREA	TOTAL
			772,26	772,26
	DE ACORDO COM PROJETO			
EXECUTADO NO PERÍODO:			M2	772,26
ACUMULADO ANTERIOR:			M2	-
ACUMULADO ATUAL:			M2	772,26
CONTRATO:			M2	772,26
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):			Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:			M2	772,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 053/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.





Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos
EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	21	RUA SANDRA MOURA
ITEM:	21.2	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	21.2.15	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_07/2020 - PINTURA ASFALTICA

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade			txkm	Total
Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_07/2020 - PINTURA ASFALTICA	AREA	CONSUMO	DENS	DIST	TOTAL
		772,26	0,0005	2,40	576
EXECUTADO NO PERÍODO:				txkm	533,79
ACUMULADO ANTERIOR:				txkm	-
ACUMULADO ATUAL:				txkm	533,79
CONTRATO:				txkm	533,79
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):				Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:				txkm	533,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 053/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.	 
---	---

Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos
EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	21	RUA SANDRA MOURA
ITEM:	21.2	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	21.2.16	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade			m3	Total
Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	AREA	ESPESSURA	VOLUME		TOTAL
	772,26	0,030	23,17	m3	23,17
EXECUTADO NO PERÍODO:				m3	23,17
ACUMULADO ANTERIOR:				m3	-
ACUMULADO ATUAL:				m3	23,17
CONTRATO:				m3	23,17
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):				Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:				m3	23,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE CONTRATO: 053/2024	CÁLCULO EXPLICATIVO
--	----------------------------

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos
EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	21	RUA SANDRA MOURA
ITEM:	21.2	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	21.2.17	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af_07/2020 - CONCRETO ASFALTICO

Serviço	VALORES		UNID.	QUANT.
	Quantidade		t	Total
Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: t). af_07/2020 - CONCRETO ASFALTICO	VOLUME	PESO ESPECIFICO		TOTAL
	23,17	2,40	t	55,60

EXECUTADO NO PERÍODO:	t	55,60
ACUMULADO ANTERIOR:	t	-
ACUMULADO ATUAL:	t	55,60
CONTRATO:	t	55,60
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):	Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:	t	55,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE CONTRATO: 053/2024	CÁLCULO EXPLICATIVO
--	---------------------

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos
EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	22	RUA SEVERINO GERALDO
ITEM:	22.2	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	22.2.2	Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura até 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo argilo-arenoso. af_08/2023

Serviço	VALORES				UNID.	QUANT.
	Quantidade				m3	Total
Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura até 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo argilo-arenoso. af_08/2023	COMP	LARGURA	PROFUNDIDADE	VOLUME		TOTAL
				853,32	m3	853,32
SERVIÇOS EXECUTADOS PARA REATERRO DE VALAS E RUAS.						

EXECUTADO NO PERÍODO:		m2	853,32
ACUMULADO ANTERIOR:		m2	-
ACUMULADO ATUAL:		m2	853,32
CONTRATO:		m2	853,32
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):		Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:		m3	853,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE CONTRATO: 053/2024	CÁLCULO EXPLICATIVO
--	---------------------

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	22	RUA SEVERINO GERALDO
ITEM:	22.2	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	22.2.3	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade			m2	Total
Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019	COMP.	LARGURA	AREA	m2	TOTAL
			993,79		993,79
DE ACORDO COM PROJETO					

EXECUTADO NO PERÍODO:		m2	993,79
ACUMULADO ANTERIOR:		m2	-
ACUMULADO ATUAL:		m2	993,79
CONTRATO:		m2	993,79
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):		Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:		m2	993,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
 CONTRATO: 053/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM: 22 RUA SEVERINO GERALDO

ITEM: 22.2 PAVIMENTAÇÃO

ITEM: 22.2.4 Reforço do sub-leito

Serviço	VALORES		UNID.	QUANT.
	Quantidade		M3	Total
Reforço do sub-leito	ESPESSURA	ÁREA		TOTAL
	0,05	993,79	m3	49,69
EXECUTADO NO PERÍODO:			m3	49,69
ACUMULADO ANTERIOR:			m3	-
ACUMULADO ATUAL:			m3	49,69
CONTRATO:			m3	49,69
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):			Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:			M3	49,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 053/2024

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	22	RUA SEVERINO GERALDO
ITEM:	22.2	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	22.2.5	Execução e compactação de base e ou sub-base para pavimentação de solo (predominantemente argiloso) brita - 40/60 - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019

Serviço	VALORES		UNID.	QUANT.
	Quantidade		m3	Total
Execução e compactação de base e ou sub-base para pavimentação de solo (predominantemente argiloso) brita - 40/60 - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019	ESPESSURA	ÁREA		TOTAL
	0,20	993,79	m3	198,76
EXECUTADO NO PERÍODO:			m3	198,76
ACUMULADO ANTERIOR:			m3	-
ACUMULADO ATUAL:			m3	198,76
CONTRATO:			m3	198,76
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):			Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:			m3	198,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
 CONTRATO: 053/2024

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	22	RUA SEVERINO GERALDO
ITEM:	22.2	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	22.2.6	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte

Serviço	VALORES		UNID.	QUANT.
	Quantidade			
Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	ESPESSURA	ÁREA		TOTAL
	0,10	993,79	m3	99,38
EXECUTADO NO PERÍODO:			m3	99,38
ACUMULADO ANTERIOR:			m3	-
ACUMULADO ATUAL:			m3	99,38
CONTRATO:			m3	99,38
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):			Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:			m3	99,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 053/2024

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	22	RUA SEVERINO GERALDO
ITEM:	22.2	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	22.2.7	Transporte local com caminhão basculante de 10m ³ , em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m ³ - SUB-BASE

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade			txkm	Total
Transporte local com caminhão basculante de 10m ³ , em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m ³ - SUB-BASE	VOLUME	PESO ESPECIFICO	DISTANCIA	tkm	TOTAL
		99,38	1,500		50,00

EXECUTADO NO PERÍODO:	txkm	7.453,43
ACUMULADO ANTERIOR:	txkm	-
ACUMULADO ATUAL:	txkm	7.453,43
CONTRATO:	txkm	7.453,43
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):	Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:	txkm	7.453,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE CONTRATO: 053/2024	CÁLCULO EXPLICATIVO
--	----------------------------

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	22	RUA SEVERINO GERALDO
ITEM:	22.2	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	22.2.8	Material para base, cbr>60, adquirido solto na jazida, inclusive limpeza da área e carga, exclusive transporte

Serviço	VALORES		UNID.	QUANT.
	Quantidade		M3	Total
Material para base, cbr>60, adquirido solto na jazida, inclusive limpeza da área e carga, exclusive transporte	ESPESSURA	ÁREA		TOTAL
	0,10	993,79	m3	99,38
EXECUTADO NO PERÍODO:			m2	99,38
ACUMULADO ANTERIOR:			m2	-
ACUMULADO ATUAL:			m2	99,38
CONTRATO:			m2	99,38
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):			Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:			M3	99,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
 CONTRATO: 053/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	22	RUA SEVERINO GERALDO
ITEM:	22.2	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	22.2.9	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³ - BASE

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade			TKM	Total
	VOLUME	PESO ESPECIFICO	DISTANCIA		TOTAL
Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³ - BASE	99,38	1,500	50,00	tkm	7453,43
EXECUTADO NO PERÍODO:				TKM	7.453,43
ACUMULADO ANTERIOR:				TKM	-
ACUMULADO ATUAL:				TKM	7.453,43
CONTRATO:				TKM	7.453,43
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):				Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:				TKM	7.453,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE CONTRATO: 053/2024	CÁLCULO EXPLICATIVO
--	---------------------

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	22	RUA SEVERINO GERALDO
ITEM:	22.2	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	22.2.10	Imprimação - execução com fornecimento de material

Serviço	VALORES		UNID.	QUANT.
	Quantidade		M2	Total
Imprimação - execução com fornecimento de material	COMP.	LARGURA	ÁREA	TOTAL
			993,79	993,79
DE ACORDO COM PROJETO				
EXECUTADO NO PERÍODO:			M2	993,79
ACUMULADO ANTERIOR:			M2	-
ACUMULADO ATUAL:			M2	993,79
CONTRATO:			M2	993,79
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):			Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:			M2	993,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 053/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	22	RUA SEVERINO GERALDO
ITEM:	22.2	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	22.2.12	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_07/2020 - IMPRIMAÇÃO

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade			txkm	Total
	AREA	CONSUMO	DENS	DIST	TOTAL
Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_07/2020 - IMPRIMAÇÃO	993,79	0,0012	2,40	240	686,91

EXECUTADO NO PERÍODO:	txkm	686,91
ACUMULADO ANTERIOR:	txkm	-
ACUMULADO ATUAL:	txkm	686,91
CONTRATO:	txkm	686,91
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):	Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:	txkm	686,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE CONTRATO: 053/2024	CÁLCULO EXPLICATIVO
--	---------------------

OBRA: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, atendendo o contrato de repasse no 1.088.099-97/945178/2023/MCID.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

ITEM:	23	TRAVESSA JOAQUIM ALVES
ITEM:	23.2	PAVIMENTAÇÃO
ITEM:	23.2.6	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte

Serviço	VALORES		UNID.	QUANT.
	Quantidade		m3	Total
Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	ESPESSURA	ÁREA		TOTAL
	0,1	787,53	m3	78,75
			78,753	
EXECUTADO NO PERÍODO:			m3	78,75
ACUMULADO ANTERIOR:			m3	-
ACUMULADO ATUAL:			m3	78,75
CONTRATO:			m3	78,75
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):			Total	-
À MEDIR NO PERÍODO:			m3	78,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 053/2024

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA

DATA
14/01/2026

CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTO LTDA.

CONTRATO: 053/2024

SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA



RELATORIO FOTOGRAFICO - OVIEDO

RUA EPITÁCIO JOSÉ DA SILVA



RUA EPITÁCIO JOSÉ DA SILVA



RUA EPITÁCIO JOSÉ DA SILVA



RUA EPITÁCIO JOSÉ DA SILVA



RUA EPITÁCIO JOSÉ DA SILVA



RUA JOSÉ BELO



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA

DATA
14/01/2026

CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTO LTDA.

CONTRATO: 053/2024



SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

RELATORIO FOTOGRAFICO - OVIEDO

RUA JOSÉ BELO



RUA JOSÉ BELO



RUA JOSÉ BELO



RUA JOSÉ BELO



RUA JOSÉ BELO




RUA GENIVALDO DE ARAÚJO



4 de dez. de 2025 16:29:02
10°41'49,817"S 37°26'15,142"W
Itabaiana
obra Itabaiana

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA	DATA 14/01/2026
---	----------------------------------

CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTO LTDA.	CONTRATO: 053/2024	
SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		

RELATORIO FOTOGRAFICO - OVIEDO



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA

DATA
14/01/2026

CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTO LTDA.

CONTRATO: 053/2024

SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA



RELATORIO FOTOGRAFICO - OVIEDO

RUA JOÃO TAVARES



RUA JOÃO TAVARES



RUA JOÃO TAVARES



RUA JOÃO TAVARES



RUA JOSÉ NICOLAU



RUA JOSÉ NICOLAU



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA

DATA
14/01/2026

CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTO LTDA.

CONTRATO: 053/2024

SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA



RELATORIO FOTOGRAFICO - OVIEDO

RUA JOSÉ NICOLAU



RUA JOSINA EPIFANIA DE OLIVEIRA



RUA JOSINA EPIFANIA DE OLIVEIRA



RUA JOSINA EPIFANIA DE OLIVEIRA



RUA LEDA MOURA



RUA LEDA MOURA



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA

DATA
14/01/2026

CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTO LTDA.

CONTRATO: 053/2024

SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA



RELATORIO FOTOGRAFICO - OVIEDO

RUA LUIZ GONZAGA



RUA LUIZ GONZAGA



RUA LUIZ GONZAGA



RUA LUIZ GONZAGA



RUA LUIZ GONZAGA



RUA PROFESSORA MARINALVA



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA

DATA
14/01/2026

CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTO LTDA.

CONTRATO: 053/2024

SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA



RELATORIO FOTOGRAFICO - OVIEDO



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA

DATA
14/01/2026

CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTO LTDA.

CONTRATO: 053/2024



SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

RELATORIO FOTOGRAFICO - OVIEDO

RUA SEVERINO GERALDO



RUA SEVERINO GERALDO



RUA SEVERINO GERALDO



TRAVESSA JOAQUIM ALVES



TRAVESSA JOAQUIM ALVES



TRAVESSA JOAQUIM ALVES



PLACA DE OBRA



Documento assinado digitalmente
gov.br RIZIA MILENE DOS SANTOS RODRIGUES ARAUJ
Data: 28/01/2026 11:28:28-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br DIEGO OLIVEIRA BARROS
Data: 28/01/2026 11:18:10-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415 Assinado de forma digital por ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415
Dados: 2026.01.27 13:32:34 -03'00'