

REIS CONSTRUÇÕES CONSTRUTORA COM RESPONSABILIDADE		UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO LAGAMAR						CONTRATO	28/3/2025	BOLETIM DE MEDIÇÃO	PERÍODO	Saldo a Medir	% Medida
								MÊS DE REFERÊNCIA DA PLANILHA:	01/05/2025	06	01/04/26 A 31/05/26		
ITEM	SERVIÇOS	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA (após aditivo)	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO	VALORES R\$			CONTRATO		
				ANTERIOR	ATUAL	ACUMULADO		ANTERIOR	ATUAL	ACUMULADO			
1	Unidade de Saúde - Pov. Lagamar												
01.01	SERVIÇO PRELIMINAR							R\$ 294.689,80	R\$ 145.008,91	R\$ 439.678,71	R\$ 683.887,40	R\$ 244.208,70	64%
01.01.001	PLACA DE OBRA							R\$ 55.550,83	R\$ 1.867,17	R\$ 57.418,00	R\$ 58.141,20	R\$ 723,20	99%
01.01.001.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	8	6		6	R\$ 328,99	R\$ 2.631,92	R\$ -	R\$ 2.631,92	R\$ 2.631,92	R\$ -	100%
01.01.002	CANTEIRO DE OBRAS							R\$ 11.697,37	R\$ 1.444,08	R\$ 13.141,45	R\$ 13.863,51	R\$ 722,06	95%
01.01.002.001	Locação de container - Almoarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Ver 02_02/2022	mês	8	5	2	7	R\$ 722,04	R\$ 3.610,20	R\$ 1.444,08	R\$ 5.054,28	R\$ 5.776,32	R\$ 722,04	88%
01.01.002.002	Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m2	585,55	585,55		585,55	R\$ 8,87	R\$ 5.193,82	R\$ -	R\$ 5.193,82	R\$ 5.193,83	R\$ 0,01	100%
01.01.002.003	Limpeza manual de vegetação em terreno com estrada, af. 03/2024	m2	533,83	533,83		533,83	R\$ 5,42	R\$ 2.893,35	R\$ -	R\$ 2.893,35	R\$ 2.893,36	R\$ 0,01	100%
01.01.003	DEMOLIÇÃO							R\$ 41.221,54	R\$ 423,09	R\$ 41.644,63	R\$ 41.645,77	R\$ 1,14	100%
01.01.003.001	Demolição de forros	m2	160,56	160,56		160,56	R\$ 9,75	R\$ 1.565,46	R\$ -	R\$ 1.565,46	R\$ 1.565,46	R\$ -	100%
01.01.003.002	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento, af. 09/2023	m2	17,43	17,43		17,43	R\$ 11,34	R\$ 197,65	R\$ -	R\$ 197,65	R\$ 197,66	R\$ 0,01	100%
01.01.003.003	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento, af. 09/2023	m2	15,31	15,31		15,31	R\$ 29,28	R\$ 448,27	R\$ -	R\$ 448,27	R\$ 448,28	R\$ 0,01	100%
01.01.003.004	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	36,01	36,01		36,01	R\$ 36,64	R\$ 1.319,28	R\$ -	R\$ 1.319,28	R\$ 1.319,41	R\$ 0,13	100%
01.01.003.005	Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira	un	2	1	1	2	R\$ 127,16	R\$ 127,16	R\$ 127,16	R\$ 254,32	R\$ 254,32	R\$ -	100%
01.01.003.006	Demolição de piso de concreto simples, de forma mecanizada com martelo, sem reaproveitamento, af. 09/2023	m3	8,96	8,96		8,96	R\$ 125,86	R\$ 1.127,70	R\$ -	R\$ 1.127,70	R\$ 1.127,71	R\$ 0,01	100%
01.01.003.007	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m2	228,5	228,5		228,5	R\$ 24,43	R\$ 5.582,25	R\$ -	R\$ 5.582,25	R\$ 5.582,26	R\$ 0,01	100%
01.01.003.008	Remoção de banco de concreto pré-moldado	un	2	2		2	R\$ 23,56	R\$ 47,12	R\$ -	R\$ 47,12	R\$ 47,12	R\$ -	100%
01.01.003.009	Remoção de cobogó ou bloco de vidro - Rev 02	m2	14,06	14,06		14,06	R\$ 16,45	R\$ 231,28	R\$ -	R\$ 231,28	R\$ 231,29	R\$ 0,01	100%
01.01.003.010	Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022	m2	41,29	29,41	11,88	41,29	R\$ 24,91	R\$ 732,60	R\$ 295,93	R\$ 1.028,53	R\$ 1.028,53	R\$ 0,00	100%
01.01.003.011	Remoção, lavagem, carga e reatamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, fixadas c/ grampo de arame galv. nº 14, c/ reaproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar	m2	253,86	253,86		253,86	R\$ 90,74	R\$ 23.034,34	R\$ -	R\$ 23.034,34	R\$ 23.035,26	R\$ 0,92	100%
01.01.003.012	Demolição de piso de alta resistência	m2	196,6	196,6		196,6	R\$ 24,43	R\$ 4.802,93	R\$ -	R\$ 4.802,93	R\$ 4.802,94	R\$ 0,01	100%
01.01.003.013	Remoção de laçadas, de forma manual, sem reaproveitamento, af. 09/2023	un	8	8		8	R\$ 14,96	R\$ 119,68	R\$ -	R\$ 119,68	R\$ 119,68	R\$ -	100%
01.01.003.014	Remoção de vaso sanitário	un	4	4		4	R\$ 15,78	R\$ 63,12	R\$ -	R\$ 63,12	R\$ 63,12	R\$ -	100%
01.01.003.015	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	106,22	106,22		106,22	R\$ 12,96	R\$ 1.376,58	R\$ -	R\$ 1.376,58	R\$ 1.376,61	R\$ 0,03	100%
01.01.003.016	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (densidade=1,50m³)	tkm	318,66	318,66		318,66	R\$ 1,40	R\$ 446,12	R\$ -	R\$ 446,12	R\$ 446,12	R\$ -	100%
01.02	FUNDAÇÃO							R\$ 14.916,91	R\$ -	R\$ 14.916,91	R\$ 14.907,26	R\$ 9,65	100%
01.02.001	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							R\$ 1.906,95	R\$ -	R\$ 1.906,95	R\$ 1.906,87	R\$ 0,08	100%
01.02.001.001	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	26,77	26,76		26,76	R\$ 12,96	R\$ 346,80	R\$ -	R\$ 346,80	R\$ 346,94	R\$ 0,14	100%
01.02.001.002	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	22,31	22,31		22,31	R\$ 64,88	R\$ 1.447,69	R\$ -	R\$ 1.447,69	R\$ 1.447,47	R\$ 0,22	100%
01.02.001.003	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (densidade=1,50m³)	tkm	80,33	80,33		80,33	R\$ 1,40	R\$ 112,46	R\$ -	R\$ 112,46	R\$ 112,46	R\$ -	100%
01.02.002	ALVENARIA DE PEDRA E VIGA BALDRAME							R\$ 13.009,96	R\$ -	R\$ 13.009,96	R\$ 13.000,39	R\$ 9,57	100%
01.02.002.001	Alvenaria pedra calcária aparente argamassada no traço 1:5 - 1 saco cimento 50kg / 5 pedras areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	10,82	10,82		10,82	R\$ 609,65	R\$ 6.598,11	R\$ -	R\$ 6.598,11	R\$ 6.596,41	R\$ 1,70	100%
01.02.002.002	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	3,38	3,38		3,38	R\$ 1.845,79	R\$ 6.246,63	R\$ -	R\$ 6.246,63	R\$ 6.238,77	R\$ 7,86	100%
01.02.002.003	Reatero manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação	m3	9,24	9,24		9,24	R\$ 17,88	R\$ 165,22	R\$ -	R\$ 165,22	R\$ 165,21	R\$ 0,01	100%
01.03	SUPERESTRUTURA							R\$ 22.052,70	R\$ 1.142,91	R\$ 23.195,61	R\$ 28.130,78	R\$ 4.935,17	82%
01.03.001	ARRANQUE DE PILAR							R\$ 2.302,79	R\$ -	R\$ 2.302,79	R\$ 2.307,24	R\$ 4,45	100%
01.03.001.001	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	1,25	1,25		1,25	R\$ 1.845,79	R\$ 2.302,79	R\$ -	R\$ 2.302,79	R\$ 2.307,24	R\$ 4,45	100%
01.03.002	PILAR							R\$ 6.478,72	R\$ -	R\$ 6.478,72	R\$ 6.478,72	R\$ -	100%
01.03.002.001	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	3,51	3,51		3,51	R\$ 1.845,79	R\$ 6.478,72	R\$ -	R\$ 6.478,72	R\$ 6.478,72	R\$ -	100%
01.03.003	LAJE							R\$ 5.261,24	R\$ 1.142,91	R\$ 6.404,15	R\$ 11.334,86	R\$ 4.930,71	56%
01.03.003.001	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	M2	29,05	29,05		29,05	R\$ 181,11	R\$ 5.261,24	R\$ -	R\$ 5.261,24	R\$ 5.261,24	R\$ -	100%
01.03.003.002	Impermeabilização c/manta asfáltica 3mm, classe B, estruturada c/reforço de não tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer e proteção mecânica traço 1:3	m2	15,94	0	0	0	R\$ 198,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.161,06	R\$ 0,00	100%
01.03.003.003	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=8cm, com argamassa 1:5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.08	m2	18,9	0	18,9	18,9	R\$ 55,50	R\$ -	R\$ 1.048,95	R\$ 1.048,95	R\$ 1.048,95	R\$ -	100%
01.03.003.004	Escoramento em madeira p/ edificações c/ vigas e lajes maciças, 04 usos	m2	5,4	0	5,4	5,4	R\$ 17,40	R\$ -	R\$ 93,96	R\$ 93,96	R\$ 1.863,61	R\$ 1.769,65	5%
01.03.004	VIGA							R\$ 8.009,95	R\$ -	R\$ 8.009,95	R\$ 8.009,95	R\$ 0,01	100%

Jose Arnaldo de N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Thon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

REIS CONSTRUÇÕES		UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO LAGAMAR							CONTRATO	283/2025	BOLETIM DE MEDIÇÃO	PERÍODO	Saldo a Medir	% Medida
CONSTRUTIVO COM RESPONSABILIDADE									MÊS DE REFERÊNCIA DA PLANILHA:	01/05/2025	06	01/04/26 A 31/05/26		
ITEM	SERVIÇOS	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA (após aditivo)	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO	VALORES R\$			CONTRATO			
				ANTERIOR	ATUAL	ACUMULADO		ANTERIOR	ATUAL	ACUMULADO				
01.03.004.001	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	4,05	4,05		4,05	R\$ 1.845,79	R\$ 7.475,44	R\$ -	R\$ 7.475,44	R\$ 7.475,45			
01.03.004.002	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 7cm x 20 cm com abertura de encaixes	m	4,5	4,5		4,5	R\$ 118,78	R\$ 534,51	R\$ -	R\$ 534,51	R\$ 534,51	R\$ 0,01	100%	
01.04	ELEVACÃO													
01.04.001	PARÉDES							R\$ 21.390,29	R\$ 4.824,61	R\$ 26.214,90	R\$ 26.214,93	R\$ 0,02	100%	
01.04.001.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa 15 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	372,8	285,87	86,93	372,8	R\$ 55,50	R\$ 15.865,77	R\$ 4.824,61	R\$ 20.690,38	R\$ 20.690,40	R\$ 0,01	100%	
01.04.002	VERGAS E CONTRAVERGAS													
01.04.002.001	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	140,86	140,86		140,86	R\$ 39,22	R\$ 5.524,52	R\$ -	R\$ 5.524,52	R\$ 5.524,53	R\$ 0,01	100%	
01.05	COBERTURA													
01.05.001	TELHAMENTO							R\$ 22.634,38	R\$ 5.380,42	R\$ 28.014,80	R\$ 31.055,35	R\$ 3.040,55	90%	
01.05.001.001	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de 4m a 6 m	un	1	1		1	R\$ 1.344,85	R\$ 1.344,85	R\$ -	R\$ 1.344,85	R\$ 1.344,85	R\$ -	100%	
01.05.001.002	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabalena ou similar	m2	126,69	126,69		126,69	R\$ 57,02	R\$ 7.223,85	R\$ -	R\$ 7.223,85	R\$ 7.223,86	R\$ -	100%	
01.05.001.003	Trama de madeira composta por ripas, calços e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical. af. 07/2019	m2	126,69	90,64	36,05	126,69	R\$ 68,33	R\$ 6.193,42	R\$ 2.463,29	R\$ 8.656,71	R\$ 8.656,73	R\$ 0,01	100%	
01.05.001.004	Calha de concreto e alvenaria, revestida internamente, impermeabilizada, seção 0,30 x 0,20m. - Rev 01	m	19,6	15,65	3,95	19,6	R\$ 503,02	R\$ 7.872,26	R\$ 1.986,92	R\$ 9.859,18	R\$ 9.859,19	R\$ 0,01	100%	
01.05.001.005	Emassamento de beiral de telha cerâmica	m	42,25	0		0	R\$ 9,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 398,41	R\$ 398,41	0%	
01.05.001.006	Cumeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical. af. 07/2019	m	38,84	0	38,84	38,84	R\$ 23,95	R\$ -	R\$ 930,21	R\$ 930,21	R\$ 930,19	R\$ -	100%	
01.05.001.007	Calha em chapas de alumínio, desenvolvimento 80 cm	m	19,45	0		0	R\$ 135,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.642,11	R\$ 2.642,11	0%	
01.06	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 54.723,33	R\$ 11.605,03	R\$ 66.328,36	R\$ 90.074,82	R\$ 23.746,46	74%	
01.06.001	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 54.723,33	R\$ 11.605,03	R\$ 66.328,36	R\$ 90.074,82	R\$ 23.746,46	74%	
01.06.001.001	Poste auxiliar p/entrada energia, trifásico, em ferro galvanizado d=3" e h=6,0m, completo	un	1	0	1	1	R\$ 480,85	R\$ -	R\$ 480,85	R\$ 480,85	R\$ 480,85	R\$ -	100%	
01.06.001.002	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em porcel	un	1	0	1	1	R\$ 596,86	R\$ -	R\$ 596,86	R\$ 596,86	R\$ 596,86	R\$ -	100%	
01.06.001.003	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	4	0	2	2	R\$ 22,35	R\$ -	R\$ 44,70	R\$ 44,70	R\$ 89,40	R\$ 44,70	50%	
01.06.001.004	Disjuntor termomagnético tripolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 10KA	un	1	0		0	R\$ 160,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 160,86	R\$ 160,86	0%	
01.06.001.005	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	80	50	30	80	R\$ 23,21	R\$ 1.160,50	R\$ 696,30	R\$ 1.856,80	R\$ 1.856,80	R\$ -	100%	
01.06.001.006	Linha para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	27	27		27	R\$ 5,64	R\$ 152,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 152,28	R\$ -	100%	
01.06.001.007	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 16mm², 1kv / 90° C	m	220	0	220	220	R\$ 21,78	R\$ -	R\$ 4.791,60	R\$ 4.791,60	R\$ 4.791,60	R\$ -	100%	
01.06.001.008	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	4	0	2	2	R\$ 129,47	R\$ -	R\$ 258,94	R\$ 258,94	R\$ 517,88	R\$ 258,94	50%	
01.06.001.009	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 56 disjuntores com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1	1		1	R\$ 1.975,04	R\$ 1.975,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.975,04	R\$ -	100%	
01.06.001.010	Disjuntor termomagnético tripolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 10KA	un	1	1		1	R\$ 160,86	R\$ 160,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 160,86	R\$ -	100%	
01.06.001.011	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af. 10/2020	un	5	5		5	R\$ 14,98	R\$ 74,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 74,90	R\$ -	100%	
01.06.001.012	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af. 10/2020	un	5	5		5	R\$ 13,55	R\$ 67,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 67,75	R\$ -	100%	
01.06.001.013	Disjuntor termomagnético bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	un	11	11		11	R\$ 53,37	R\$ 587,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 587,07	R\$ -	100%	
01.06.001.014	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af. 10/2020	un	1	1		1	R\$ 69,36	R\$ 69,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 69,36	R\$ -	100%	
01.06.001.015	Disjuntor termomagnético bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5KA	un	3	3		3	R\$ 61,19	R\$ 183,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 183,57	R\$ -	100%	
01.06.001.016	Caixa em chapa metálica galvanizada 60 x 50 x 20cm, para quadro de comando	un	2			0	R\$ 389,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 778,26	R\$ 778,26	0%	
01.06.001.017	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"	un	90	53		53	R\$ 333,73	R\$ 17.687,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.687,69	R\$ 30.035,70	0%	
01.06.001.018	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500K, Autovolt, marca G-light ou similar	un	6	0		0	R\$ 75,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 453,66	R\$ 453,66	0%	
01.06.001.019	Luminária arandela tipo meia lua, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 6 w, sem reator - fornecimento e instalação. af. 09/2024	un	18	0		0	R\$ 79,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.422,90	R\$ 1.422,90	0%	
01.06.001.020	Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - fornecimento e instalação. af. 02/2025	un	5	0		0	R\$ 33,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 165,00	R\$ 165,00	0%	
01.06.001.021	Fornecimento de base fixa para relé fotoelétrico	un	5	0		0	R\$ 9,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 46,65	R\$ 46,65	0%	
01.06.001.022	Luminária sobrepor quadrada Led 24W", 6500K G- Light ou similar	un	68	0		0	R\$ 69,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.600,20	R\$ 4.600,20	0%	
01.06.001.023	Ponto de tomada 2p+1, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	78	78		78	R\$ 248,91	R\$ 19.414,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.414,98	R\$ 19.414,98	0%	
01.06.001.024	Ponto de interruptor 01 seção embutido com tomada conjugada (1 s + 1 t) com eletroduto de pvc rígido Ø 3/4"	un	7	7		7	R\$ 301,38	R\$ 2.109,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.109,66	R\$ 2.109,66	0%	
01.06.001.025	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pt	4	4		4	R\$ 229,03	R\$ 916,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 916,12	R\$ 916,12	0%	
01.06.001.026	Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	pt	13	10	3	13	R\$ 232,76	R\$ 2.327,60	R\$ 698,28	R\$ 3.025,88	R\$ 3.025,88	R\$ -	100%	

Jose Arnaldo de N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Thon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

REIS CONSTRUÇÕES		UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO LAGAMAR							CONTRATO	283/2025	BOLETIM DE MEDIÇÃO	PERÍODO	Saldo a Medir	% Medida
									MÊS DE REFERÊNCIA DA PLANILHA:	01/05/2025	06	01/04/26 A 31/05/26		
ITEM	SERVIÇOS	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA (após aditivo)	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO	VALORES R\$			CONTRATO			
				ANTERIOR	ATUAL	ACUMULADO		ANTERIOR	ATUAL	ACUMULADO				
01.06.001.027	Ponto de interruptor 03 seções embutido, com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pt	1		1		R\$ 228,55	R\$ 228,55	R\$ -	R\$ 228,55	R\$ 228,55			
01.06.001.028	Ponto de tomada 2p+1, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de pvc rígido embutido, inclusive aterramento	pt	1		0		R\$ 365,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 365,57			
01.06.001.029	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento	pt	10		10		R\$ 359,99	R\$ 3.599,90	R\$ -	R\$ 3.599,99	R\$ 3.599,90			
01.06.001.030	Tomada média de embutir (3 módulos), 2p+1 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af. 03/2023	un	1		0		R\$ 87,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 87,31			
01.06.001.031	Tomada Pezzi BLK 20A 3P, preta da Dutotec ou similar	un	2		0		R\$ 32,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 65,42			
01.06.001.032	Tomada para telefone rj11 - fornecimento e instalação. af. 11/2019	un	10		0		R\$ 30,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 303,90			
01.06.001.033	Ponto embutido tomada p/ tv a cabo, c/ eletroduto condutete pvc rígido Ø 3/4" s/ fiação, exclusive tomada	un	8		0		R\$ 201,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.612,16			
01.06.001.034	Tomada para lógica, com caixa pvc, embutida	un	17		0		R\$ 60,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.032,92			
01.06.001.035	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	m	150		75	75	R\$ 26,26	R\$ 1.969,50	R\$ 1.969,50	R\$ 3.939,00	R\$ 3.939,00			
01.06.001.036	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	un	50		25	25	R\$ 7,45	R\$ 186,25	R\$ 186,25	R\$ 372,50	R\$ 372,50			
01.06.001.037	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	150		75	75	R\$ 23,21	R\$ 1.740,75	R\$ 1.740,75	R\$ 3.481,50	R\$ 3.481,50			
01.06.001.038	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	50		25	25	R\$ 5,64	R\$ 141,00	R\$ 141,00	R\$ 282,00	R\$ 282,00			
01.07	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							R\$ 16.977,11	R\$ 5.606,39	R\$ 22.483,50	R\$ 28.089,52			
01.07.001	HIDRAULICO							R\$ -	R\$ 4.085,64	R\$ 4.085,64	R\$ 7.547,06			
01.07.001.001	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref.1509 Deca ou similar	un	2		0	2	R\$ 99,49	R\$ -	R\$ 198,98	R\$ 198,98	R\$ 198,98			
01.07.001.002	Caixa d'água em polietileno, 1000 litros (incluindo tubos, conexões e torneira de bóia) - fornecimento e instalação. af. 06/2021	un	2		0		R\$ 822,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.645,58			
01.07.001.003	Tubo pvc rígido roscável d = 3/4"	m	30		0	30	R\$ 21,95	R\$ -	R\$ 658,50	R\$ 658,50	R\$ 658,50			
01.07.001.004	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido roscável Ø 3/4"	un	25		0	16	R\$ 201,76	R\$ -	R\$ 3.228,16	R\$ 3.228,16	R\$ 5.044,00			
01.07.002	SANITARIO						R\$ -	R\$ 16.977,11	R\$ 1.420,75	R\$ 17.606,36	R\$ 19.316,46			
01.07.002.001	Aterro de valas ou áreas, sem aquisição de material de base, compactado manualmente a 95% do pr, com placa vibratória	m3	7,5		7,5		R\$ 55,02	R\$ 412,65	R\$ -	R\$ 412,65	R\$ 412,65			
01.07.002.002	Sumidouro circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 2,38 m, altura interna = 3,0 m, área de infiltração: 25 m² (para 10 contribuintes). af. 12/2020	un	1		1		R\$ 5.103,81	R\$ 5.103,81	R\$ -	R\$ 5.103,81	R\$ 5.103,81			
01.07.002.003	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 50 pessoas (v=3390 litros)	un	1		1		R\$ 1.250,40	R\$ 1.250,40	R\$ -	R\$ 1.250,40	R\$ 1.250,40			
01.07.002.004	Corpo para caixa sifonada em pvc, 5 entradas, 100x140x50mm, modelo girafaci, Tigre ou similar	un	5		5		R\$ 147,24	R\$ 736,20	R\$ -	R\$ 736,20	R\$ 736,20			
01.07.002.005	Caixa de gordura em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,10m, dim: 1,00 x 1,00 x 0,60m	un	1		0		R\$ 760,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 760,30			
01.07.002.006	Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm	un	4		4		R\$ 29,38	R\$ 117,52	R\$ -	R\$ 117,52	R\$ 117,52			
01.07.002.007	Joelho de 45° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	11		11		R\$ 10,85	R\$ 119,35	R\$ -	R\$ 119,35	R\$ 119,35			
01.07.002.008	Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm	un	5		5		R\$ 13,30	R\$ 66,50	R\$ -	R\$ 66,50	R\$ 66,50			
01.07.002.009	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm	un	5		5		R\$ 28,51	R\$ 142,55	R\$ -	R\$ 142,55	R\$ 142,55			
01.07.002.010	Joelho de 90° com bolsa para anel, em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	13		13		R\$ 19,01	R\$ 247,13	R\$ -	R\$ 247,13	R\$ 247,13			
01.07.002.011	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 75mm	un	1		1		R\$ 21,75	R\$ 21,75	R\$ -	R\$ 21,75	R\$ 21,75			
01.07.002.012	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm	un	5		5		R\$ 60,62	R\$ 303,10	R\$ -	R\$ 303,10	R\$ 303,10			
01.07.002.013	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	9		9		R\$ 52,11	R\$ 468,99	R\$ -	R\$ 468,99	R\$ 468,99			
01.07.002.014	Redução excêntrica em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm	un	1		1		R\$ 21,53	R\$ 21,53	R\$ -	R\$ 21,53	R\$ 21,53			
01.07.002.015	Junção simples, pvc, série normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af. 08/2022	un	1		1		R\$ 16,57	R\$ 16,57	R\$ -	R\$ 16,57	R\$ 16,57			
01.07.002.016	Filtro anaeróbio circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 2,38 m, altura interna = 1,50 m, volume útil: 5338,6 l (para 34 contribuintes). af. 12/2020	un	1		1		R\$ 4.813,11	R\$ 4.813,11	R\$ -	R\$ 4.813,11	R\$ 4.813,11			
01.07.002.017	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	m	55		40	16	R\$ 41,95	R\$ 1.678,00	R\$ 629,25	R\$ 2.307,25	R\$ 2.307,25			
01.07.002.018	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm	m	30		30		R\$ 19,70	R\$ 591,00	R\$ -	R\$ 591,00	R\$ 591,00			
01.07.002.019	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm	m	35		35		R\$ 24,77	R\$ 866,95	R\$ -	R\$ 866,95	R\$ 866,95			
01.07.002.020	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	6			5	R\$ 158,30	R\$ -	R\$ 791,50	R\$ 791,50	R\$ 949,80			
01.08	MURO E MURETA						R\$ 5.476,62	R\$ 53.705,69	R\$ 59.183,31	R\$ 77.738,19	R\$ 18.554,88			
01.08.001	MURO (EXISTENTE)						R\$ 1.006,30	R\$ 12.225,80	R\$ 1.006,30	R\$ 26.092,66	R\$ 25.086,56			
01.08.001.001	Aplicamento total de reboco com ponteiros/talhadeiras	m2	313,49		313,49		R\$ 3,21	R\$ 1.006,30	R\$ -	R\$ 1.006,30	R\$ 1.006,30			
01.08.001.002	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m2	242,98			0	R\$ 52,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.860,94			
01.08.001.003	Demolição de reboco	m2	313,49		313,49		R\$ 9,13	R\$ -	R\$ 2.862,16	R\$ 2.862,16	R\$ 2.861,47			

Jose Arnaldo de N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Leon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

REIS CONSTRUÇÕES		UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO LAGAMAR										CONTRATO	283/2025	BOLETIM DE MEDIÇÃO	PERÍODO	Saldo a Medir	% Medida
ITEM	SERVIÇOS	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA (após aditivo)	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO	MÊS DE REFERÊNCIA DA PLANILHA:	01/05/2025	06	01/04/26 A 31/05/26						
				ANTERIOR	ATUAL	ACUMULADO			VALORES R\$	CONTRATO							
								ANTERIOR	ATUAL	ACUMULADO							
01.08.001.004	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	283,29		283,29	283,29	R\$ 7,51		R\$ 2.127,50	R\$ 2.127,50	R\$ 2.127,51						
01.08.001.005	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:5 - 1:5 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 2,0 cm	m2	208,30		208,30	208,30	R\$ 32,66		R\$ 6.803,07	R\$ 6.803,07	R\$ 6.803,64						
01.08.001.006	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento	m3	16,84		16,84	16,84	R\$ 25,71		R\$ 433,07	R\$ 433,07	R\$ 433,01						
01.08.002	MURETA																
01.08.002.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	4,4	4,4		4,4	R\$ 64,88	R\$ 4.470,32	R\$ 41.480,89	R\$ 4.601,82	R\$ 51.845,33						
01.08.002.002	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	5,28	5,28		5,28	R\$ 12,96	R\$ 68,42	R\$ -	R\$ 285,47	R\$ 285,47						
01.08.002.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,50/m³	tkm	15,84	15,84		15,84	R\$ 1,83	R\$ 28,98	R\$ -	R\$ 68,42	R\$ 68,43						
01.08.002.004	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço 1-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	4,4	4,4		4,4	R\$ 559,75	R\$ 2.462,90	R\$ -	R\$ 28,98	R\$ 28,99						
01.08.002.005	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 14x19x24cm, e=14cm, com argamassa 1:5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev 01_07/2024	m2	5,47	3,4	2,07	5,47	R\$ 54,86	R\$ 186,52	R\$ 113,56	R\$ 300,08	R\$ 300,08						
01.08.002.006	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	32,12	29,73	2,39	32,12	R\$ 7,51	R\$ 223,27	R\$ 17,94	R\$ 241,21	R\$ 241,22						
01.08.002.007	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	29,73	29,73		29,73	R\$ 40,86	R\$ 1.214,76	R\$ -	R\$ 1.214,76	R\$ 1.214,76						
01.08.002.008	Pintura para exteriores, sobre paredes, com fixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m2	32,12	0	0	32,12	R\$ 52,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.214,76	R\$ 1.214,76						
01.08.002.009	Torneira plástica para jardins, HERC 1128, 1/2" ou similar	un	1	0	0	1	R\$ 27,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.700,11						
01.08.002.010	Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta esmalte epoxi (cores diversas), e = 35 micra - R1	m2	161,56	0	0	161,56	R\$ 24,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27,68						
01.08.002.011	Grade em ferro, com montantes em perfil "u" de chapa udc 75 x 38 x 2,65 mm (duplo), barra chata de 1 1/4" x 1/4" verticais e barra chata de 1 1/4" x 1/4" horizontais, inclusive ferrolio e dobradiças	m2	80,78	0	80,78	80,78	R\$ 511,88	R\$ -	R\$ 41.349,39	R\$ 41.349,39	R\$ 3.966,30						
01.09	REVESTIMENTOS																
01.09.001	PAREDE																
01.09.001.001	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	737,97	600	73,80	737,97	R\$ 7,51	R\$ 64.258,43	R\$ 55.758,00	R\$ 120.617,43	R\$ 222.635,12						
01.09.001.002	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço 1:6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	465,59	272,91	139,68	465,59	R\$ 412,587	R\$ 4.506,00	R\$ 5.743,21	R\$ 20.387,81	R\$ 86.424,02						
01.09.001.003	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com fixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	m2	272,91	0	0	272,91	R\$ 49,97	R\$ 10.138,60	R\$ 5.189,00	R\$ 15.327,60	R\$ 17.296,67						
01.09.001.004	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada de dimensões 60x60 cm aplicadas na altura inteira das paredes. af 02/2023 pe	m2	521,54	0	0	521,54	R\$ 95,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.637,31						
01.09.002	TETO																
01.09.002.001	Fôrro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfil em PVC) marca Araforos ou similar, instalado - Ver 06_10/2021	m2	279,94	0	111,98	279,94	R\$ 58,97	R\$ 1.660,77	R\$ 6.603,22	R\$ 6.263,99	R\$ 18.965,37						
01.09.002.002	Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia) - revisado 08/2015	m2	29,05	29,05		29,05	R\$ 14,99	R\$ 435,45	R\$ 6.603,22	R\$ 6.603,22	R\$ 16.508,06						
01.09.002.003	Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço 1:6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	29,05	29,05		29,05	R\$ 42,18	R\$ 1.225,32	R\$ -	R\$ 435,45	R\$ 435,46						
01.09.002.004	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com fixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	m2	15,94	0	0	15,94	R\$ 49,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.225,32	R\$ 1.225,33						
01.09.003	PISO																
01.09.003.001	Aterro manual de valas com areia para aterro. af 08/2023	m3	37,23	13,85	23,38	37,23	R\$ 94,06	R\$ 43.436,31	R\$ 28.134,04	R\$ 60.178,15	R\$ 78.090,32						
01.09.003.002	Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 95% do proctor normal	m3	13,85	13,85		13,85	R\$ 4,96	R\$ 1.302,91	R\$ 2.199,12	R\$ 3.502,03	R\$ 17.912,17						
01.09.003.003	Lona plástica preta	m2	556,81	274,54	282,27	556,81	R\$ 6,48	R\$ 68,70	R\$ -	R\$ 68,70	R\$ 3.501,85						
01.09.003.004	Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 21mpa	m2	275,41	274,54	0,87	275,41	R\$ 35,98	R\$ 1.773,51	R\$ 1.823,46	R\$ 3.596,97	R\$ 68,70						
01.09.003.005	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 1:4, esp. média = 2,5cm	m2	275,41	274,54	0,87	275,41	R\$ 35,98	R\$ 9.877,94	R\$ 31,30	R\$ 9.909,24	R\$ 3.596,99						
01.09.003.006	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m² e 10 m². af 02/2023 pe	m2	52,13	0	0	52,13	R\$ 29,93	R\$ 8.216,96	R\$ 26,03	R\$ 8.242,99	R\$ 3.599,25						
01.09.003.007	Piso em concreto simples desmoldado, fck = 21 MPa, e = 8 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	235,95	35,19	200,76	235,95	R\$ 125,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.243,02						
01.09.003.008	Piso alta resistência, colorido, e=15mm, aplicado com juntas, polido até 3 e amarelo 400 e encaixado, exclusiva argamassa de regularização	m2	223,28	223,28		223,28	R\$ 89,47	R\$ 2.219,43	R\$ 12.661,93	R\$ 14.881,36	R\$ 6.520,42						
01.09.003.009	Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com espalhamento e compactação	m3	31,16		31,16	31,16	R\$ 54,93	R\$ 19.976,86	R\$ -	R\$ 19.976,86	R\$ 19.976,88						
01.09.003.010	Rodapé alta resistência, h = 15 cm, meia-cana	m	213,19		213,19	213,19	R\$ 33,83	R\$ -	R\$ 1.711,61	R\$ 1.711,61	R\$ 0,00						

José Arnaldo de N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Don Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

REIS CONSTRUÇÕES		UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO LAGAMAR							CONTRATO	283/2025	BOLETIM DE MEDIÇÃO	PERÍODO	Saldo a Medir	% Medida
									MÊS DE REFERÊNCIA DA PLANILHA:	01/05/2025	06	01/04/26 A 31/05/26		
ITEM	SERVIÇOS	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA (após aditivo)	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO	VALORES R\$			CONTRATO			
				ANTERIOR	ATUAL	ACUMULADO		ANTERIOR	ATUAL	ACUMULADO				
01.09.003.011	Piso em concreto simples desempenado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	45,45			45,45	R\$ 54,31		R\$ 2.468,38	R\$ 2.468,38	R\$ 2.468,52			
01.09.004	FACHADA													
01.09.004.001	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	231,11	93,4	104,00	197,40	R\$ 7,51	R\$ 4.517,75	R\$ 15.277,53	R\$ 9.081,16	R\$ 39.155,41	R\$ 0,14	100%	
01.09.004.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	205,71	93,4	92,57	185,97	R\$ 40,86	R\$ 701,43	R\$ 781,03	R\$ 1.482,46	R\$ 1.735,64	R\$ 30,074,25	23%	
01.09.004.003	Revestimento de parede com pedra natural ouro pálido, aplicada com argamassa industrializada acil	m2	43,29	0		0	R\$ 171,22	R\$ 3.816,32	R\$ 3.782,38	R\$ 7.598,70	R\$ 8.405,31	R\$ 253,18	85%	
01.09.004.004	Pintura para exteriores, sobre paredes, com fixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m2	205,71	0		0	R\$ 52,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.412,11	R\$ 806,61	90%	
01.09.004.005	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	5,52	0	5,52	5,52	R\$ 1.845,79		R\$ 10.188,76		R\$ 10.188,76	R\$ 10.888,23	0%	
01.09.004.006	Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 09/2023	m3	0,93	0	0,93	0,93	R\$ 564,91		R\$ 525,36		R\$ 525,36	R\$ 10.888,23	0%	
01.10	ESQUADRIAS E VIDRO													
01.10.001	ESQUADRIAS							R\$ 5.265,23	R\$ -	R\$ 5.265,23	R\$ 39.616,15	R\$ 525,36	0%	
01.10.001.002	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	5,04	3,36		3,36	R\$ 304,12	R\$ 5.265,23	R\$ -	R\$ 5.265,23	R\$ 34.007,22	R\$ 34.350,92	13%	
01.10.001.003	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af. 12/2019	un	7	0		0	R\$ 973,18	R\$ 1.021,84	R\$ -	R\$ 1.021,84	R\$ 1.532,76	R\$ 28.741,99	15%	
01.10.001.004	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af. 12/2019	un	9	0		0	R\$ 1.052,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.476,37	R\$ 510,92	67%	
01.10.001.005	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro	m2	21,55	11,47		11,47	R\$ 339,02	R\$ 3.888,55	R\$ -	R\$ 3.888,55	R\$ 7.305,88	R\$ 6.812,26	0%	
01.10.001.006	Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 40 x 40cm	m2	2,19	2,19		2,19	R\$ 162,03	R\$ 354,84	R\$ -	R\$ 354,84	R\$ 3.417,33	R\$ 9.476,37	0%	
01.10.001.007	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01. 10/202	m2	11,7	0		0	R\$ 686,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 354,84	R\$ 0,00	100%	
01.10.001.008	Puxador duplo para porta, em alumínio polido, ø = 1", L= 40cm, ref. 3008, da Vester ou similar	m	2	0		0	R\$ 248,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.028,45	R\$ 8.028,45	0%	
01.10.002	VIDRO													
01.10.002.001	Vidro liso incolor 8mm - Rev 01. 10/2021	m2	19,4	0		0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 496,65	R\$ 496,65	0%	
01.11	LOUÇAS E METAIS													
01.11.001	LOUÇAS E METAIS							R\$ 289,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.608,93	R\$ 5.608,93	0%	
01.11.001.001	Tanque em aço inox, incluso torneira cromada e sifão PVC	un	2	0		0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.608,93	R\$ 5.608,93	0%	
01.11.001.002	Cuba de aço inox 304, dimensões 34 x 56cm, para instalação em bancada, c/ válvula cromada (deca ref 1623), sifão cromado (deca ref c1680), torneira cromada (deca linha c40 ref1159) e engate de plástico ou similares - Rev 03	un	8	0		0	R\$ 697,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.007,35	R\$ 31.007,35	0%	
01.11.001.003	Vaso sanitário convencional, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepôr AKROS ou similar, assento plastico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico - Rev 04	un	5	0		0	R\$ 741,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.395,46	R\$ 1.395,46	0%	
01.11.001.004	Barra de apoio reta, em alumínio, comprimento 90 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af. 01/2020	un	4	0		0	R\$ 449,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.928,40	R\$ 5.928,40	0%	
01.11.001.005	Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar	un	5	0		0	R\$ 241,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 965,80	R\$ 2.245,70	0%	
01.11.001.006	Bancada em granito branco polar, largura 57cm, e= 2cm, para pia ou lavatório	m	4,75	0		0	R\$ 374,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.871,95	R\$ 965,80	0%	
01.11.001.007	Bancada em aço inox - 304, L=60cm, para cubas simples, concretada, acabamento liso e polido, assentada com argamassa traço T-1(1:3), exclusive cuba, sifão, válvula e torneira	m	13,79	0		0	R\$ 757,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.598,41	R\$ 1.871,95	0%	
01.11.001.008	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) com coluna, c/ sifão plástico, válvula plástica, engate PVC e torneira plastica ou similares	un	4	0		0	R\$ 1.005,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.869,71	R\$ 3.598,41	0%	
01.12	PAISAGISMO													
01.12.001	GRAMA							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.131,92	R\$ 13.869,71	0%	
01.12.001.001	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	225,31	0		0	R\$ 29,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.675,93	R\$ 1.131,92	0%	
01.13	DIVERSOS							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.675,93	R\$ 6.675,93	0%	
01.13.001	DIVERSOS							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.675,93	R\$ 6.675,93	0%	
01.13.001.001	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,80 x 0,80 m	un	1	0		0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.632,69	R\$ 5.632,69	0%	
01.13.001.002	Rampa de acessibilidade em concreto moldado in loco, em calçada nova com largura menor à 3,00 m, fck 25mpa, com piso podotátil. af. 03/2024	m2	4,9	0		0	R\$ 1.850,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.632,69	R\$ 5.632,69	0%	
01.13.001.003	Letra em PVC expandido, inclusive instalação	un	25	0		0	R\$ 130,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.850,78	R\$ 1.850,78	0%	
01.13.001.004	Pintura de demarcação de vaga com tinta acrílica, e = 10 cm, aplicação manual. af. 05/2021	m	22,42	0		0	R\$ 31,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 641,07	R\$ 641,07	0%	
01.13.001.005	Limpeza geral	m2	814,37	0		0	R\$ 5,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 789,75	R\$ 789,75	0%	
01.14	ADMINISTRAÇÃO LOCAL													
01.14.001	EQUIPE DIRIGENTES							R\$ 2,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 119,72	R\$ 119,72	0%	
								R\$ 11.422,97	R\$ 5.217,69	R\$ 16.640,66	R\$ 2.231,37	R\$ 2.231,37	0%	
								R\$ 11.422,97	R\$ 5.217,69	R\$ 16.640,66	R\$ 25.194,12	R\$ 8.553,46	66%	
											R\$ 25.194,12	R\$ 8.553,46	66%	

Jose Arnaldo de N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 272103189-4
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Don Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

 REIS CONSTRUÇÕES CONSTRUINDO COM RESPONSABILIDADE	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO LAGAMAR						CONTRATO	283/2025	BOLETIM DE MEDIÇÃO	PERÍODO	Saldo a Medir	% Medida		
							MÊS DE REFERÊNCIA DA PLANILHA:	01/05/2025	06	01/04/26 A 31/05/26				
ITEM	SERVIÇOS	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA (após aditivo)	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO	VALORES R\$			CONTRATO			
				ANTERIOR	ATUAL	ACUMULADO		ANTERIOR	ATUAL	ACUMULADO				
01.14.001.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	84	38,09	17,40	55,49	R\$ 148,13	R\$ 5.641,60	R\$ 2.576,92	R\$ 8.218,52	R\$ 12.442,92	R\$ 4.224,40	66%	
01.14.001.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	168	76,17	34,79	110,96	R\$ 75,90	R\$ 5.781,37	R\$ 2.640,77	R\$ 8.422,14	R\$ 12.751,20	R\$ 4.329,08	66%	
								VALORES	R\$ 294.669,80	R\$ 145.008,91	R\$ 439.678,71	R\$ 683.887,40	R\$ 244.208,70	64%
								VALOR DA MEDIÇÃO R\$			R\$ 145.008,91			
								PERCENTUAL DA MEDIÇÃO %			21,20%			
								VALOR ACUMULADO R\$			R\$ 439.678,71			
								PERCENTUAL ACUMULADO %			64,29%			
								SALDO R\$			R\$ 244.208,70			
								PERCENTUAL DO SALDO %			35,71%			
 Documento assinado digitalmente IVANISE SANTOS NASCIMENTO Data: 10/06/2026 08:15:12-0300 Verifique em https://validar.itl.gov.br											OBSERVAÇÕES			
CONTRATADA: REIS CONSTRUÇÕES EIRELI		FISCALIZAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE												
CNPJ: 36.178.439/0001-56														

José Arnaldo de N. Pereira Junior
 Eng. Civil CREA - 2721031899
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Leon Lennon Gomes Santos
 Eng. Civil CREA - 2721894692
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO LAGAMAR

MEMORIAL DE CÁLCULO - 06

ITEM	SERVIÇOS	UND.	Equação	PERÍODO
				01/04/26 A 31/05/26 Quantidade
1	Unidade de Saúde - Pov. Lagamar			
01.01	SERVIÇO PRELIMINAR			
01.01.002	CANTEIRO DE OBRAS			
01.01.002.001	Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Ver 02_02/2022	mês		
01.01.003	DEMOLIÇÃO			
01.01.003.005	Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira	un	1+1	2
01.01.003.010	Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022	m2	1	1
01.03	SUPERESTRUTURA			
01.03.003	LAJE			
01.03.003.003	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2		
01.03.003.004	Escoramento em madeira p/ edificações c/ vigas e lajes maciças, 04 usos	m2	6,3*3	18,9
01.04	ELEVAÇÃO			
01.04.001	PAREDES			
01.04.001.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	18*0,3	5,4
01.05	COBERTURA			
01.05.001	TELHAMENTO			
01.05.001.004	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical. af_07/2019	m2	23,94+69,28-6,29	86,93
01.05.001.005	Calha de concreto e alvenaria, revestida internamente, impermeabilizada, seção 0,30 x 0,20m. - Rev 01	m	126,69-90,64	36,05
01.05.001.007	Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical. af_07/2019	m	3,95	3,95
01.06	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
01.06.001	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
01.06.001.001	Poste auxiliar p/entrada energia, trifasico, em ferro galvanizado d=3" e h=6,0m, completo	un	38,84	38,84
01.06.001.002	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril	un	1	1
			1	1

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jose Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

SERVIÇOS			UND.	Equação	Quantidade
01.06.001.003	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un		2	2
01.06.001.005	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m			
01.06.001.007	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 16mm², 1kv / 90° C	m		30	30
01.06.001.008	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un		220	220
01.06.001.026	Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	pt		2	2
01.06.001.035	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	m		3	3
01.06.001.036	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	un		75	75
01.06.001.037	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m		25	25
01.06.001.038	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un		75	75
01.07	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			25	25
01.07.001	HIDRAÚLICO				
01.07.001.001	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref.1509 Deca ou similar	un		2	2
01.07.001.004	Tubo pvc rígido roscável d = 3/4"	m			
01.07.001.005	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido roscável Ø 3/4"	un		30	30
01.07.002	SANITÁRIO			16	16
01.07.002.017	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	m		15	15
01.07.002.020	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	un		1+1+1+1+1+1	5
01.08	MURO E MURETA				
01.08.001	MURO (EXISTENTE)				
01.08.001.003	Demolição de reboco	m2			
01.08.001.004	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2		313,49	313,49
01.08.001.005	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:5 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 2,0 cm	m2		68,12*2,3*2-27,67-2,39	283,29
01.08.001.006	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento	m3		208,30	208,30
01.08.002	MURETA			(19,33*1,15+39,16*2,3)*0,15	16,84
01.08.002.005	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 14x19x24cm, e=14cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev 01_07/2024	m2		5,47-3,4	2,07
01.08.002.006	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2		32,12-29,73	2,39
01.08.002.012	Grade em ferro, com montantes em perfil "u" de chapa udc 75 x 38 x 2,65 mm (duplo), barra chata de 1 1/4" x 1/4" verticais e barra chata de 1 1/4" x 1/4" horizontais, inclusive ferrolho e dobradiças	m2		36,49*2+3,9*2	80,78
01.09	REVESTIMENTOS				

John Lennon Gomes Santos
 Eng. Civil CREA - 2721894692
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

José Arnaldo de N. Pereira Junior
 Eng. Civil CREA - 2721031899
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

ITEM	SERVIÇOS	UND.	Equação	Quantidade
01.09.001	PAREDE			
01.09.001.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2		
01.09.001.002	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	737,97*,1	73,80
01.09.002	TETO			
01.09.002.001	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Ver 06_10/2021	m2	465,59*,3	139,68
01.09.003	PISO			
01.09.003.001	Aterro manual de valas com areia para aterro. af_08/2023	m3		
01.09.003.003	Lona plástica preta	m2	34,64*0,4+155,82*0,15-13,85	23,38
01.09.003.004	Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 21mpa	m2	282,27	282,27
01.09.003.005	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	0,87	0,87
01.09.003.007	Piso em concreto simples despolado, fck = 21 MPa, e = 8 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	0,87	0,87
01.09.003.009	Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com espalhamento e compactação	m3	17,64+17,55+172,1+19,47+9,19-35,19	200,76
01.09.003.010	Rodapé alta resistência, h = 15 cm, meia-cana	m	155,82*0,2	31,16
01.09.003.011	Piso em concreto simples despolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	213,19	213,19
01.09.004	FACHADA			
01.09.004.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2		
01.09.004.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	231,11*,45	104,00
01.09.004.005	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	205,71*,45	92,57
01.09.004.006	Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	m3	0,95+0,69+1,3+2,58	5,52
01.14	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
01.14.001	EQUIPE DIRIGENTES			
01.14.001.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h		
01.14.001.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	20,71*84/100	17,40
			20,71*168/100	34,79

gov.br

Documento assinado digitalmente
 IVANISE SANTOS NASCIMENTO
 Data: 18/06/2026 11:15:36-0300
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

hon Lennon Gomes Santos
 Eng. Civil CREA - 2721894692
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jose Arnaldo do N. Pereira Junior
 Eng. Civil CREA - 2721031899
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

 REIS CONSTRUÇÕES CONSTRUINDO COM RESPONSABILIDADE	Obra:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO LAGAMAR
	Período:	01/04/2026 a 31/05/2026

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM06

ITEM

SERVIÇO

1 **Unidade de Saúde - Pov. Lagamar**

01.01 **SERVIÇO PRELIMINAR**

01.01.002 **CANTEIRO DE OBRAS**

01.01.002.001 Locação de container - Almojarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Ver 02_02/2022



01.01.003 **DEMOLIÇÃO**

01.01.003.005 Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira



Leon Lennon Gomes Santos
 Eng. Civil CREA - 2721894692
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jose Arnaldo do N. Pereira Junior
 Eng. Civil CREA - 2721831899
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

01.01.003.010

Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022



01.03

SUPERESTRUTURA

01.03.003

LAJE

01.03.003.003

Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8

01.03.003.004

Escoramento em madeira p/ edificações c/ vigas e lajes maciças, 04 usos



01.04

ELEVAÇÃO

01.04.001

PAREDES

01.04.001.001

Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8



01.05

COBERTURA

01.05.001

TELHAMENTO

01.05.001.004

Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para

01.05.001.005

Calha de concreto e alvenaria, revestida internamente, impermeabilizada, seção 0,30 x

Don Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 221894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jose Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



01.05.001.007

Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e



01.06

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

01.06.001

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

01.06.001.001

Poste auxiliar p/entrada energia, trifásico, em ferro galvanizado d=3" e h=6,0m, completo




01.06.001.002

Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril

Leon Lennon Gomes Santos
 Eng. Civil CREA - 821894692
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jose Arnaldo de N. Pereira Junior
 Eng. Civil CREA - 2721031899
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana



01.06.001.003

Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão



01.06.001.005

Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")



01.06.001.007


Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 16mm², 1kv / 90° C


01.06.001.008

Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector

01.06.001.026

Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado


 Ron Lennon Gomes Santos
 Eng. Civil CREA - 2721894692
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabirana


 José Arnaldo da N. Pereira Junior
 Eng. Civil CREA - 2721031899
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabirana



01.06.001.035

Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")

01.06.001.036

Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")



01.06.001.037

Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")

01.06.001.038

Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")



01.07

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

01.07.001

HIDRAÚLICO

01.07.001.001

Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref.1509 Deca ou similar

01.07.001.004

Tubo pvc rígido roscável d = 3/4"

01.07.001.005

Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido roscável Ø 3/4"

Don Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Taboão da Serra

Jose Arnaldo da N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721931899
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Taboão da Serra



01.07.002

01.07.002.017

SANITÁRIO

Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm



01.07.002.020

Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m



01.08

01.08.001


01.08.001.003

MURO E MURETA

MURO (EXISTENTE)

Demolição de reboco


 Hon Lennon Gomes Santos
 Eng. Civil CREA - 2721894692
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabiana


 José Arnaldo do N. Pereira Junior
 Eng. Civil CREA - 2721031899
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabiana



01.08.001.004
01.08.001.005
01.08.001.006

Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015
Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:5 (cimento / areia)
Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento



01.08.002

01.08.002.005
01.08.002.006
01.08.002.012

MURETA

Alvenaria bloco cerâmico vedação, 14x19x24cm, e=14cm, com argamassa t5 - 1:2:8
Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015
Grade em ferro, com montantes em perfil "u" de chapa udc 75 x 38 x 2,65 mm (duplo),



01.09

01.09.001

01.09.001.001
01.09.001.002

REVESTIMENTOS

PAREDE

Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015
Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal /

Don Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jose Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



01.09.002

01.09.002.001

TETO

Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis



01.09.003

01.09.003.001


PISO


Aterro manual de valas com areia para aterro. af_08/2023



01.09.003.003

Lona plástica preta


 Lennon Gomes Santos
 Eng. Civil CREA - 2721894692
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Ines Arnaldo do N. Pereira Junior
 Eng. Civil CREA - 2721031899
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana



01.09.003.004

Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 21mpa

01.09.003.005

Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm

01.09.003.007

Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 8 cm, com forma em quadros



01.09.003.009

Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com espalhamento e compactação

01.09.003.010

Rodapé alta resistência, h = 15 cm, meia-cana



01.09.003.011

Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros

Don Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jose Arnaldo de N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana