





OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 069/2023						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 71/2024				ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023						
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP			PERÍODO: 11/10/2024 a 17/10/2024				DATA: 17/10/2024						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO							2.877.783,26	2.714.407,76	52.439,06	2.766.846,82	110.936,44	96,15
01.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	63.100,00	59.693,92	1.156,72	60.850,64	44,52	2.809.212,00	2.657.573,34	51.497,17	2.709.070,51	100.141,49	96,44
01.002	Melo-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	300,00	26,00		26,00		9.138,00	791,96	0,00	791,96	8.346,04	8,67
01.003	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	63,10	59,50	1,00	60,50	941,89	59.433,26	56.042,46	941,89	56.984,35	2.448,91	95,88
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							119.220,00	116.647,85	781,50	117.429,35	1.790,65	98,50
02.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	500,00	487,07	4,00	491,07	123,60	61.800,00	60.201,85	494,40	60.696,25	1.103,75	98,21
02.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	1.200,00	1.179,64	6,00	1.185,64	47,85	57.420,00	56.446,00	287,10	56.733,10	686,90	98,80
Total geral								2.997.003,26	2.831.055,61	53.220,56	2.884.276,17	112.727,09	96,24
<small>MAYKON Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525 SANTANA:06641211525 DADOS: 2024.10.17 15:35:38 -03'00'</small> Engº Civil Maykon Douglas Santos Santana CREA RN 2717140603			Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: __/__/____				Aprovado para pagamento Data: __/__/____						


 José Robson Santos da Paixão
 Eng. Civil CREA 2720293954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Yan Henrique Barros Santana
 Eng. Civil CREA 270805353
 Coordenador de Núcleo

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO			MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA	CONTRATO Nº 069/2023		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 71/2024	ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023		
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP			PERÍODO: 11/10/2024 a 17/10/2024	DATA: 17/10/2024		
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m²)
1	11/10/2024	RUA D	CONJUNTO MARIA CORIZA BISPO	5,00	4,00	20,00
2	11/10/2024	RUA PROFESSOR PAULO PEREIRA LIMA	CONJUNTO MARIA CORIZA BISPO	7,00	6,00	42,00
3	11/10/2024	AV. PROJETADA 1	BAIRRO PORTO	6,30	14,80	93,24
4	11/10/2024	AV. PROJETADA 1	BAIRRO PORTO	15,10	7,00	105,70
5	11/10/2024	AV. PROJETADA 1	BAIRRO PORTO	3,40	10,80	36,72
6	14/10/2024	RUA ANTÔNIO FRANCISCO DA CUNHA	ANISIO AMANCIO DE OLIVEIRA	7,00	56,30	394,10
7	15/10/2024	RUA ANTÔNIO FRANCISCO DA CUNHA	ANISIO AMANCIO DE OLIVEIRA	14,50	7,00	101,50
8	15/10/2024	RUA PROFESSOR PAULO PEREIRA LIMA	CONJUNTO MARIA CORIZA BISPO	2,80	12,30	34,44
9	15/10/2024	RUA C	CONJUNTO MARIA CORIZA BISPO	1,70	8,60	14,62
10	16/10/2024	RUA BELARMINO JOSÉ DOS SANTOS	SERAPIÃO ANTÔNIO DE GOIS	8,00	13,80	110,40
11	16/10/2024	RUA BELARMINO JOSÉ DOS SANTOS	SERAPIÃO ANTÔNIO DE GOIS	4,00	25,50	102,00
12	17/10/2024	RUA BELARMINO JOSÉ DOS SANTOS	SERAPIÃO ANTÔNIO DE GOIS	4,00	25,50	102,00
TOTAL GERAL DE ÁREA RECUPERADA (m²)==>						1.156,72

MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:0664121
1525

Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211527
Dados: 2024.10.17 15:35:38 -03'00'

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Van Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA: 2715638353
Coordenador de Núcleo

**OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO
MUNICÍPIO – CONTRATO: 069/2023
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 71/2024**



RUA D



RUA PROFESSOR PAULO PEREIRA LIMA



AV. PROJETADA 1



AV. PROJETADA 1



AV. PROJETADA 1



RUA ANTÔNIO FRANCISCO DA CUNHA

MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:0664121
1525

Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:0664121152
Dados: 2024.10.17
15:35:38 -03'00'

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Van Henrique Soares Santana
Eng. Civil - CREA: 2715638353
Coordenador de Núcleo



RUA ANTÔNIO FRANCISCO DA CUNHA



RUA PROFESSOR PAULO PEREIRA LIMA



RUA C



RUA BELARMINO JOSÉ DOS SANTOS



RUA BELARMINO JOSÉ DOS SANTOS



RUA BELARMINO JOSÉ DOS SANTOS

MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:0664121
1525

Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:0664121152
Dados: 2024.10.17
15:35:38 -03'00'

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Javares Santana
Eng. Civil - CREA: 2715638353
Coordenador de Núcleo