


OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO				BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 069/2023					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA				B.M.Nº. 72/2024				ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023					
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP				PERÍODO: 18/10/2024 a 24/10/2024				DATA: 24/10/2024					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO							2.877.783,26	2.766.846,82	47.419,22	2.814.266,04	63.517,22	97,79
01.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	63.100,00	60.850,64	1.027,04	61.877,68	44,52	2.809.212,00	2.709.070,51	45.723,82	2.754.794,33	54.417,67	98,06
01.002	Meio-flo pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	300,00	26,00		26,00		9.138,00	791,96	0,00	791,96	8.346,04	8,67
01.003	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	63,10	60,50	1,80	62,30	941,89	59.433,26	56.984,35	1.695,40	58.679,75	753,51	98,73
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							119.220,00	117.429,36	910,29	118.339,64	880,36	99,26
02.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	500,00	491,07	4,50	495,57	123,60	61.800,00	60.696,25	556,20	61.252,45	547,55	99,11
02.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	1.200,00	1.185,64	7,40	1.193,04	47,85	57.420,00	56.733,10	354,09	57.087,19	332,81	99,42
Total geral								2.997.003,26	2.884.276,17	48.329,51	2.932.605,68	64.397,58	97,85
<p>Engº Civil Maykon Douglas Santos Santana CREA RN 2717140603</p>				<p>Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: __/__/____</p>				<p>Aprovado para pagamento Data: __/__/____</p>					

MAYKON DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:06641211525

Assinado de forma digital por
MAYKON DOUGLAS SANTOS
SANTANA:06641211525
Dados: 2024.10.24 14:25:50
-03'00'



Documento assinado digitalmente
JOSE ROBSON SANTOS DA PAIXAO
Data: 25/10/2024 07:12:25-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
YAN HENRIQUE TAVARES SANTANA
Data: 25/10/2024 07:42:05-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO
MUNICÍPIO – CONTRATO: 069/2023
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 72/2024**



RUA JOSEPHA MELO NOVAES



RUA JOSÉ ADEMAR DE CARVALHO
SOBRINHO



RUA JOSÉ ADEMAR DE CARVALHO
SOBRINHO



RUA JOSÉ GENTIL DE OLIVEIRA



RUA JOSÉ GENTIL DE OLIVEIRA



AV. ANTÔNIO VALTER DOS SANTOS



RUA TEREZINHA VALADARES BARRETO



RUA TEREZINHA VALADARES BARRETO



RUA ANTÔNIO FRANCISCO DA CUNHA



RUA C



RUA PROJETADA



RUA PROJETADA



RUA PROFESSOR PAULO PEREIRA LIMA



RUA PROFESSOR PAULO PEREIRA LIMA



RUA ARGENTINA



RUA PEDRO TAVARES DE JESUS



RUA PEDRO TAVARES DE JESUS



RUA PEDRO TAVARES DE JESUS



RUA MANOEL FRANCISCO DA CUNHA



RUA MANOEL FRANCISCO DA CUNHA



RUA PEDREIRO PAULO BATISTA DE
MENEZES



RUA JOSÉ ADEMAR DE CARVALHO
SOBRINHO

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:06641
211525

Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:0664121152
5
Dados: 2024.10.24
14:27:53 -03'00'



Documento assinado digitalmente
JOSE ROBSON SANTOS DA PAIXAO
Data: 25/10/2024 07:14:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
YAN HENRIQUE TAVARES SANTANA
Data: 25/10/2024 07:48:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO			MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA	CONTRATO Nº 069/2023		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 72/2024	ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023		
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP			PERÍODO: 18/10/2024 a 24/10/2024	DATA: 24/10/2024		
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m²)
1	18/10/2024	RUA JOSEPHA MELO NOVAES	ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	3,90	15,70	61,23
2	18/10/2024	RUA JOSÉ ADEMAR DE CARVALHO SOBRINHO	ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	3,40	6,30	21,42
3	18/10/2024	RUA JOSÉ ADEMAR DE CARVALHO SOBRINHO	ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	3,60	6,00	21,60
4	18/10/2024	RUA JOSÉ GENTIL DE OLIVEIRA	ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	5,50	10,90	59,95
5	18/10/2024	RUA JOSÉ GENTIL DE OLIVEIRA	ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	5,90	7,80	46,02
6	21/10/2024	AV. ANTÔNIO VALTER DOS SANTOS	ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	1,00	1,40	1,40
7	21/10/2024	RUA TEREZINHA VALADARES BARRETO	SÃO CRISTÓVÃO	4,40	1,90	8,36
8	21/10/2024	RUA TEREZINHA VALADARES BARRETO	SÃO CRISTÓVÃO	7,90	21,50	169,85
9	21/10/2024	RUA ANTÔNIO FRANCISCO DA CUNHA	ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	6,90	6,30	43,47
10	22/10/2024	RUA C	SÃO CRISTÓVÃO	4,60	2,20	10,12
11	22/10/2024	RUA PROJETADA	SERAPIÃO ANTONIO DE GOIS	8,00	11,60	69,60
12	22/10/2024	RUA PROJETADA	SERAPIÃO ANTONIO DE GOIS	8,00	12,00	96,00
13	22/10/2024	RUA PROFESSOR PAULO PEREIRA LIMA	ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	2,30	14,70	33,81
14	23/10/2024	RUA PROFESSOR PAULO PEREIRA LIMA	ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	5,70	2,00	11,40
15	23/10/2024	RUA ARGENTINA	ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	4,70	21,00	98,70
16	23/10/2024	RUA PEDRO TAVARES DE JESUS	MARCELA	2,50	2,10	5,25
17	23/10/2024	RUA PEDRO TAVARES DE JESUS	MARCELA	2,30	13,30	30,59
18	23/10/2024	RUA PEDRO TAVARES DE JESUS	MARCELA	5,80	5,90	34,22
19	23/10/2024	RUA MANOEL FRANCISCO DA CUNHA	MARCELA	3,30	8,50	28,05
20	24/10/2024	RUA MANOEL FRANCISCO DA CUNHA	MARCELA	5,00	3,80	19,00
21	24/10/2024	RUA PEDREIRO PAULO BATISTA DE MENEZES	ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	10,00	7,00	70,00
22	24/10/2024	RUA JOSÉ ADEMAR DE CARVALHO SOBRINHO	ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	14,50	6,00	87,00
TOTAL GERAL DE ÁREA RECUPERADA (m²)==>						1.027,04

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:0664
1211525

Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA.066412115
25
Dados: 2024.10.24
14:28:42 -03'00'



Documento assinado digitalmente
JOSE ROBSON SANTOS DA PAIXAO
Data: 25/10/2024 07:13:51-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
YAN HENRIQUE TAVARES SANTANA
Data: 25/10/2024 07:45:36-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>