



OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 069/2023						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 73/2024				ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023						
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP			PERÍODO: 25/10/2024 a 07/11/2024				DATA: 07/11/2024						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO							2.877.783,26	2.814.266,04	29.533,29	2.843.799,33	33.983,93	98,82
01.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	63.100,00	61.877,68	659,14	62.536,82	44,52	2.809.212,00	2.754.794,33	29.344,91	2.784.139,24	25.072,76	99,11
01.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	300,00	26,00		26,00	30,46	9.138,00	791,96	0,00	791,96	8.346,04	8,67
01.003	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	63,10	62,30	0,20	62,50	941,89	59.433,26	58.679,75	188,38	58.868,13	565,13	99,05
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							119.220,00	118.339,64	171,45	118.511,09	708,91	99,41
02.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	500,00	495,57	1,00	496,57	123,60	61.800,00	61.252,45	123,60	61.376,05	423,95	99,31
02.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	1.200,00	1.193,04	1,00	1.194,04	47,85	57.420,00	57.087,19	47,85	57.135,04	284,96	99,50
Total geral								2.997.003,26	2.932.605,68	29.704,74	2.962.310,42	34.692,84	98,84
Engº Civil Maykon Douglas Santos Santana CREA RN 2717140603		Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: ___/___/___				Aprovado para pagamento Data: ___/___/___							

MAYKON DOUGLAS SANTOS
 SANTANA:0664 25
 1211525
 Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:066412115 25
 Dados: 2024.11.07 15:11:14 -03'00'

Yan Henrique Tavares Santana
 Engº Civil CREA 2716638353
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

José Robson Santos da Paixão
 Eng. Civil - CREA/SE 3720294954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO			MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA	CONTRATO Nº 069/2023		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 73/2024	ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023		
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP			PERÍODO: 25/10/2024 a 07/11/2024	DATA: 07/11/2024		
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m²)
1	25/10/2024	RUA JOSÉ MOISÉS SANTANA	MARIANGA	21,00	2,00	42,00
2	28/10/2024	RUA MARIA DE LOURDES AQUINO SANTOS	MARIANGA	6,00	2,80	16,80
3	29/10/2024	RUA MARIA DE LOURDES AQUINO SANTOS	MARIANGA	3,00	2,00	6,00
4	30/10/2024	RUA JOSÉ ELSON DA SILVA MELO	ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	30,00	7,00	210,00
5	31/10/2024	RUA H	SÃO CRISTÓVÃO	6,00	2,90	17,40
6	01/11/2024	RUA H	SÃO CRISTÓVÃO	3,00	4,00	12,00
7	04/11/2024	RUA H	SÃO CRISTÓVÃO	3,00	2,50	7,50
8	04/11/2024	RUA JOSÉ ELSON DA SILVA MELO	MARIANGA	32,00	7,00	224,00
9	05/11/2024	RUA JOSÉ ELSON DA SILVA MELO	MARIANGA	15,00	4,00	60,00
10	06/11/2024	RUA JOSÉ ELSON DA SILVA MELO	MARIANGA	10,00	3,00	30,00
11	07/11/2024	RUA H	SÃO CRISTÓVÃO	2,30	2,80	6,44
12	07/11/2024	RUA H	SÃO CRISTÓVÃO	10,00	2,70	27,00
TOTAL GERAL DE ÁREA RECUPERADA (m²)==>						659,14

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:0664
1211525

Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525
Dados: 2024.11.07 15:11:14 -03'00'

van Henrique Toyares Santana
Eng.º Civil CREA/DF 15638353
Coordenador do Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA/SE 2720299954
Coordenador do Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO – CONTRATO: 069/2023
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 73/2024



RUA JOSÉ MOISES SANTANA



RUA MARIA DE LOURDES AQUINO SANTOS



RUA MARIA DE LOURDES AQUINO SANTOS



RUA JOSÉ ELSON DA SILVA MELO



RUA H



RUA H

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:0664
1211525

Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:066412115
25
Dados: 2024.11.07
15:11:14 -03'00'

Henrique Tavares Santana
Eng.º Civil CREA 2715638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA SE 2720294954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



RUA H



RUA JOSÉ ELSON DA SILVA MELO



RUA JOSÉ ELSON DA SILVA MELO



RUA JOSÉ ELSON DA SILVA MELO



RUA H



RUA H

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:0664
1211525

Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:066412115
25
Dados: 2024.11.07
15:11:14 -03'00'

Yan Henrique Tavares Santana
Eng.º Civil CREA 15638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

José Robson Santos da Paixão
Eng.º Civil - CREA/SE 1720290954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana