





| OBRA: CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICAS DOS POVOADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE.                                                                 |                                                                                                                                                                     |     | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 07                                                                 |                    |            |                         |               | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022 |                         | DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP |              |  |               |                |               |              |               |               |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------|
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                     |     |                                                                                          |                    |            |                         |               | CONTRATO Nº 075/2022          |                         |                                            |              |                                                                                     |               |                |               |              |               |               |        |
| CONTRATADA: DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |     | PERÍODO: 06/05/2024 A 13/05/2024                                                         |                    |            |                         |               | DATA DA MEDIÇÃO: 14/05/2024   |                         |                                            |              |                                                                                     |               |                |               |              |               |               |        |
| ITEM                                                                                                                                                                       | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO                                                                                                                                                | Und | QUANTIDADE                                                                               |                    |            |                         |               | Preço Unitário R\$            | VALORES R\$             |                                            |              |                                                                                     |               | Executado (%)  |               |              |               |               |        |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                     |     | Contratada                                                                               | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o Período | Saldo a medir |                               | Contratada              | Acumulada Anterior                         | Do Período   | Acumulada até o Período                                                             | Saldo a Medir |                |               |              |               |               |        |
| CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICAS DOS POVOADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE                                                                        |                                                                                                                                                                     |     |                                                                                          |                    |            |                         |               |                               |                         |                                            |              |                                                                                     |               | R\$ 106.999,92 | R\$ 68.113,67 | R\$ 9.810,59 | R\$ 77.924,26 | R\$ 29.075,67 | 72,83% |
| 01                                                                                                                                                                         | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                               |     |                                                                                          |                    |            |                         |               |                               | R\$ 2.358,68            | R\$ 2.353,68                               | R\$ -        | R\$ 2.353,68                                                                        | R\$ -         | 100,00         |               |              |               |               |        |
| 01.001                                                                                                                                                                     | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada                                                                                                                   | m2  | 6,00                                                                                     | 6,00               |            | 6,00                    | 0,00          | R\$ 392,28                    | R\$ 2.353,68            | R\$ 2.353,68                               | R\$ 0,00     | R\$ 2.353,68                                                                        | R\$ -         | 100,00         |               |              |               |               |        |
| 02                                                                                                                                                                         | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DAS PLACAS                                                                                                                                |     |                                                                                          |                    |            |                         |               |                               | R\$ 104.646,24          | R\$ 65.759,99                              | R\$ 8.819,59 | R\$ 75.570,58                                                                       | R\$ 29.875,67 | 72,22          |               |              |               |               |        |
| 02.001                                                                                                                                                                     | Placa indicativa em chapa de aço nº 18, tratada, revestida com película totalmente refletiva, padrão dnit, incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação | m2  | 144,00                                                                                   | 90,43              | 13,50      | 103,99                  | 40,01         | R\$ 726,71                    | R\$ 104.646,24          | R\$ 65.759,99                              | R\$ 9.810,59 | R\$ 75.570,58                                                                       | R\$ 29.075,67 | 72,22          |               |              |               |               |        |
| TOTAL DA MEDIÇÃO                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                     |     |                                                                                          |                    |            |                         |               |                               | R\$ 106.999,92          | R\$ 68.113,67                              | R\$ 9.810,59 | R\$ 77.924,26                                                                       | R\$ 29.075,67 | 72,83%         |               |              |               |               |        |
| PORCENTAGENS DA MEDIÇÃO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                     |     |                                                                                          |                    |            |                         |               |                               | 100,00%                 | 63,66%                                     | 9,17%        | 72,83%                                                                              | 27,17%        | 72,83%         |               |              |               |               |        |
| DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                     |     | ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM. |                    |            |                         |               |                               | APROVADO PARA PAGAMENTO |                                            |              |                                                                                     |               |                |               |              |               |               |        |
| <br><b>Bruno Santos Dias</b><br>Eng. Civil CREA 2720293954<br>Engenheiro Civil 2719517585 |                                                                                                                                                                     |     | DATA:                                                                                    |                    |            |                         |               |                               | DATA:                   |                                            |              |                                                                                     |               |                |               |              |               |               |        |


  
**Yan Henrique Tavares Santana**  
 Eng. Civil CREA 115638353  
 Coordenador do Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

  
**José Robson Santos da Paixão**  
 Eng. Civil CREA 2720293954  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

001273

| OBRA: CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICAS DOS POVOADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE.                   |                                                                                                                                                                     |     |        | MEMÓRIA DE CÁLCULO                                                                                            | CONTRATO Nº 075/2022            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                     |     |        | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 07                                                                                      | ORDEM DE SERVIÇOS<br>30/05/2022 |                                                                                    |
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE.                                                                           |                                                                                                                                                                     |     |        | PERÍODO: 06/05/2024 A 13/05/2024                                                                              | DATA DA MEDIÇÃO: 14/05/2024     |                                                                                    |
| CONTRATADA: DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP.                                                                      |                                                                                                                                                                     |     |        |                                                                                                               |                                 |                                                                                    |
| Item                                                                                                                         | Discriminação dos Serviços                                                                                                                                          | Und | MEDIDO |                                                                                                               |                                 |                                                                                    |
| 01                                                                                                                           | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                               |     |        |                                                                                                               |                                 |                                                                                    |
| 01.001                                                                                                                       | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada                                                                                                                   | m2  |        |                                                                                                               |                                 |                                                                                    |
| 02                                                                                                                           | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DAS PLACAS                                                                                                                                |     |        |                                                                                                               |                                 |                                                                                    |
| 02.001                                                                                                                       | Placa indicativa em chapa de aço nº 18, tratada, revestida com película totalmente refletiva, padrão dnit, incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação | m2  | 13,50  | 1 unidade x (2,00m x 0,50m) + 3 unidades x (1,00m x 0,50m) + 11 unidades (1,00m x 1,00m) =<br>13,50m²         |                                 |                                                                                    |
| DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP                                                                                   |                                                                                                                                                                     |     |        | Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem.<br><br>Data: __/__/__ |                                 |                                                                                    |
| Bruno Santos Dias<br>Engenheiro Civil<br>CREA/SE 2719517585<br>BRUNO SANTOS DIAS<br>Engenheiro Civil - CREA/SE nº 2719517585 |                                                                                                                                                                     |     |        |                                                                                                               |                                 |                                                                                    |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                     |     |        | Aprovado para pagamento<br>Data: __/__/__                                                                     |                                 |                                                                                    |

  
 Yan Henrique Torres Santana  
 Engº Civil CREA 2715638353  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

  
 José Robson Santos da Paixão  
 Eng. Civil CREA 2720293954  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

|                                                                                                            |                               |                                        |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| OBRA: CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICAS DOS POVOADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE. | CONTRATO Nº 075/2022          | RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA MEDIÇÃO Nº 07 |  |
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE                                                          | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022 |                                        |                                                                                     |
| CONTRATADA: DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP                                                     | DATA DA MEDIÇÃO: 14/05/2024   | PERÍODO: 06/05/2024 A 13/05/2024       |                                                                                     |

CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICAS DOS POVOADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE

Povoado Gandu - (1,00m X 0,50m)



Povoado Zangüê - (1,00m X 1,00m)



Povoado Malhada Velha - (2,00m X 0,50m)



Povoado Malhada Velha - (1,00m X 1,00m)



Povoado Malhada Velha - (1,00m X 1,00m)



Povoado Malhada Velha - (1,00m X 1,00m)



Povoado Malhada Velha - (1,00m X 0,50m)



Povoado Malhada Velha - (1,00m X 0,50m)



Povoado Ribeira - (1,00m X 1,00m)



José Robson Santos de Barros  
Eng. Civil CREA 2720293964  
Coordenador de Nucleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Von Henrique Soares Santana  
Eng.º Civil CREA 2715638353  
Coordenador de Nucleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Bruno Santos Dias  
Engenheiro Civil  
CREA/SE 2719517585

|                                                                                                            |                               |                                        |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| OBRA: CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICAS DOS POVOADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE. | CONTRATO Nº 075/2022          | RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA MEDIÇÃO Nº 07 |  |
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE                                                          | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022 |                                        |                                                                                    |
| CONTRATADA: DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP                                                     | DATA DA MEDIÇÃO: 14/05/2024   |                                        |                                                                                    |

CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICAS DOS POVOADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE

Povoado Ribeira - (1,00m X 1,00m)



Povoado Ribeira - (1,00m X 1,00m)



Povoado Ribeira - (1,00m X 1,00m)



Povoado Ribeira - (1,00m X 1,00m)



Povoado Ribeira - (1,00m X 1,00m)



Povoado Ribeira - (1,00m X 1,00m)



José Robson Santos da Paixão  
Eng. Civil CREA 2720293954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Yan Henrique Tavares Santana  
Eng. Civil CREA 15638353  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Bruno Santos Dias  
Engenheiro Civil  
CREA/SE 2719517585