





OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO LOTEAMENTO SÃO JOÃO II			BOLETIM DE MEDIÇÃO					CONTRATO Nº 052/2021						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M. Nº. 07/2022					ORDEM DE SERVIÇOS = 26/06/2021						
CONTRATADA: ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			PERÍODO: 03/01/2021 A 15/01/2022					DATA MEDIÇÃO: 19/01/2022				Saldo Medir	a	% Medido
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$						
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período			
<b>01</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>3.096,64</b>	<b>1.668,84</b>	<b>1.427,80</b>	<b>3.096,64</b>			
01.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	6,00	6,00		6,00	278,14	1.668,84	1.668,84	0,00	1.668,84		0,00	100,00
01.002	Locação de container - Almoarifado com banheiro - 6,00 x 2,30m	mês	4,00	0,00	4,00	4,00	356,95	1.427,80	0,00	1.427,80	1.427,80		0,00	100,00
<b>02</b>	<b>RUA JOSÉ VICENTE DE ALMEIDA</b>							<b>102.139,90</b>	<b>101.549,91</b>	<b>0,00</b>	<b>101.549,91</b>		<b>589,99</b>	<b>99,42</b>
<b>02.001</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>3.652,13</b>	<b>3.652,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.652,13</b>		<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
02.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	1.295,64	1.295,64		1.295,64	1,23	1.593,64	1.593,64	0,00	1.593,64		0,00	100,00
02.001.002	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. af 11/2019	m2	1.360,42	1.360,42		1.360,42	0,61	829,86	829,86	0,00	829,86		0,00	100,00
02.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	425,13	425,13		425,13	0,67	284,84	284,84	0,00	284,84		0,00	100,00
02.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	1.275,39	1.275,39		1.275,39	0,74	943,79	943,79	0,00	943,79		0,00	100,00
<b>02.002</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>90.936,54</b>	<b>90.346,55</b>	<b>0,00</b>	<b>90.346,55</b>		<b>589,99</b>	<b>99,35</b>
02.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	1.180,84	1.180,84		1.180,84	61,94	73.141,23	73.141,23	0,00	73.141,23		0,00	100,00
02.002.002	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	382,68	356,40		356,40	19,89	7.611,51	7.088,80	0,00	7.088,80		522,71	93,13
02.002.003	Pintura de meio fio (caiação)	m	382,68	356,40		356,40	2,56	979,66	912,38	0,00	912,38		67,28	93,13
02.002.004	Colchão de areia	m3	90,69	90,69		90,69	80,40	7.291,48	7.291,48	0,00	7.291,48		0,00	100,00
02.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	2.584,67	2.584,67		2.584,67	0,74	1.912,66	1.912,66	0,00	1.912,66		0,00	100,00
<b>02.003</b>	<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>							<b>7.110,71</b>	<b>7.110,71</b>	<b>0,00</b>	<b>7.110,71</b>		<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
02.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	114,80	114,80		114,80	61,94	7.110,71	7.110,71	0,00	7.110,71		0,00	100,00
<b>02.004</b>	<b>LIMPEZA GERAL</b>							<b>440,52</b>	<b>440,52</b>	<b>0,00</b>	<b>440,52</b>		<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
02.004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1.295,64	1.295,64		1.295,64	0,34	440,52	440,52	0,00	440,52		0,00	100,00
<b>03</b>	<b>RUA FRANCISCA XAVIER NUNES</b>							<b>55.561,66</b>	<b>54.693,19</b>	<b>0,00</b>	<b>54.693,19</b>		<b>868,37</b>	<b>98,44</b>
<b>03.001</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>2.036,28</b>	<b>2.036,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.036,28</b>		<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
03.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	742,32	742,32		742,32	1,23	913,05	913,05	0,00	913,05		0,00	100,00
03.001.002	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. af 11/2019	m2	742,32	742,32		742,32	0,61	452,82	452,82	0,00	452,82		0,00	100,00
03.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	231,98	231,98		231,98	0,67	155,42	155,42	0,00	155,42		0,00	100,00
03.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	695,94	695,94		695,94	0,74	514,99	514,99	0,00	514,99		0,00	100,00
<b>03.002</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>49.464,85</b>	<b>48.596,48</b>	<b>0,00</b>	<b>48.596,48</b>		<b>868,37</b>	<b>98,24</b>
03.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	642,91	642,91		642,91	61,94	39.821,85	39.821,85	0,00	39.821,85		0,00	100,00


  
**Thiago do Amaral Azevedo**  
 RT Eng.º Civil CREA 10992/D-SE  
 RN 270030032-7

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
**José Felipe Almeida Santos**  
 Eng.º Civil - CREA SP 2718260114  
 Coordenador de Núcleo

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO LOTEAMENTO SÃO JOÃO II			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 052/2021						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 07/2022				ORDEM DE SERVIÇOS = 25/05/2021						
CONTRATADA: ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			PERÍODO: 03/01/2021 A 15/01/2022				DATA MEDIÇÃO: 19/01/2022				Saldo a Medir	% Medido	
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$					
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
03.002.002	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	206,48	167,80		167,80	19,89	4.106,89	3.337,54	0,00	3.337,54	769,35	81,27
03.002.003	Pintura de meio fio (caiação)	m	206,48	167,80		167,80	2,56	528,59	429,57	0,00	429,57	99,02	81,27
03.002.004	Colchão de areia	m3	49,34	49,34		49,34	80,40	3.966,94	3.966,94	0,00	3.966,94	0,00	100,00
03.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	1.406,19	1.406,19		1.406,19	0,74	1.040,58	1.040,58	0,00	1.040,58	0,00	100,00
<b>03.003</b>	<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>							<b>3.836,56</b>	<b>3.836,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3.836,56</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
03.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	61,94	61,94		61,94	61,94	3.836,56	3.836,56	0,00	3.836,56	0,00	100,00
<b>03.004</b>	<b>LIMPEZA GERAL</b>							<b>223,87</b>	<b>223,87</b>	<b>0,00</b>	<b>223,87</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
03.004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	658,44	658,44		658,44	0,34	223,87	223,87	0,00	223,87	0,00	100,00
<b>04</b>	<b>RUA PROJETADA</b>							<b>65.998,78</b>	<b>65.528,68</b>	<b>0,00</b>	<b>65.528,68</b>	<b>470,10</b>	<b>99,29</b>
<b>04.001</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>2.385,96</b>	<b>2.385,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.385,96</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
04.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	869,80	869,80		869,80	1,23	1.069,85	1.069,85	0,00	1.069,85	0,00	100,00
04.001.002	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. af 11/2019	m2	869,80	869,80		869,80	0,61	530,58	530,58	0,00	530,58	0,00	100,00
04.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	271,81	271,81		271,81	0,67	182,11	182,11	0,00	182,11	0,00	100,00
04.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	815,43	815,43		815,43	0,74	603,42	603,42	0,00	603,42	0,00	100,00
<b>04.002</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>58.219,65</b>	<b>57.749,55</b>	<b>0,00</b>	<b>57.749,55</b>	<b>470,10</b>	<b>99,19</b>
04.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	745,26	745,26		745,26	61,94	46.161,41	46.161,41	0,00	46.161,41	0,00	100,00
04.002.002	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	275,14	254,20		254,20	19,89	5.472,53	5.056,04	0,00	5.056,04	416,49	92,39
04.002.003	Pintura de meio fio (caiação)	m	275,14	254,20		254,20	2,56	704,36	650,75	0,00	650,75	53,61	92,39
04.002.004	Colchão de areia	m3	57,95	57,95		57,95	80,40	4.659,18	4.659,18	0,00	4.659,18	0,00	100,00
04.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	1.651,58	1.651,58		1.651,58	0,74	1.222,17	1.222,17	0,00	1.222,17	0,00	100,00
<b>04.003</b>	<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>							<b>5.112,53</b>	<b>5.112,53</b>	<b>0,00</b>	<b>5.112,53</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
04.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	82,54	82,54		82,54	61,94	5.112,53	5.112,53	0,00	5.112,53	0,00	100,00
<b>04.004</b>	<b>LIMPEZA GERAL</b>							<b>280,64</b>	<b>280,64</b>	<b>0,00</b>	<b>280,64</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
04.004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	825,42	825,42		825,42	0,34	280,64	280,64	0,00	280,64	0,00	100,00
<b>05</b>	<b>RUA JOSÉ DE SOUZA DANTAS</b>							<b>51.475,32</b>	<b>50.819,11</b>	<b>0,00</b>	<b>50.819,11</b>	<b>656,21</b>	<b>98,73</b>
<b>05.001</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>1.832,45</b>	<b>1.832,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.832,45</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
05.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	650,36	650,36		650,36	1,23	799,94	799,94	0,00	799,94	0,00	100,00


  
 Thiago do Amaral Azevedo  
 RT Engº Civil CREA 10992/D-SE  
 RN 270030032-7


Prefeitura Municipal de Itabaiana  
 José Felipe Almeida Santos  
 Eng. Civil - CREA/SE 271820/114  
 Página 6 de 6 - Anexo 5 - Núcleo


OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO LOTEAMENTO SÃO JOÃO II			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 062/2021						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 07/2022				ORDEN DE SERVIÇOS = 25/05/2021						
CONTRATADA: ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			PERÍODO: 03/01/2021 A 15/01/2022				DATA MEDIÇÃO: 19/01/2022				Saldo Medir	% Medido	
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$					
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
05.001.002	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. af 11/2019	m2	682,37	682,37		682,37	0,61	416,25	416,25	0,00	416,25	0,00	100,00
05.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	213,24	213,24		213,24	0,67	142,87	142,87	0,00	142,87	0,00	100,00
05.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	639,72	639,72		639,72	0,74	473,39	473,39	0,00	473,39	0,00	100,00
<b>05.002</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>45.682,43</b>	<b>45.026,22</b>	<b>0,00</b>	<b>45.026,22</b>	<b>656,21</b>	<b>98,56</b>
05.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	589,99	589,99		589,99	61,94	36.543,98	36.543,98	0,00	36.543,98	0,00	100,00
05.002.002	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	201,23	172,00		172,00	19,89	4.002,46	3.421,08	0,00	3.421,08	581,38	85,47
05.002.003	Pintura de meio fio (caiação)	m	201,23	172,00		172,00	2,56	515,15	440,32	0,00	440,32	74,83	85,47
05.002.004	Colchão de areia	m3	45,53	45,53		45,53	80,40	3.660,61	3.660,61	0,00	3.660,61	0,00	100,00
05.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	1.297,61	1.297,61		1.297,61	0,74	960,23	960,23	0,00	960,23	0,00	100,00
<b>05.003</b>	<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>							<b>3.739,32</b>	<b>3.739,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.739,32</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
05.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	60,37	60,37		60,37	61,94	3.739,32	3.739,32	0,00	3.739,32	0,00	100,00
<b>05.004</b>	<b>LIMPEZA GERAL</b>							<b>221,12</b>	<b>221,12</b>	<b>0,00</b>	<b>221,12</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
05.004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	650,36	650,36		650,36	0,34	221,12	221,12	0,00	221,12	0,00	100,00
<b>06</b>	<b>RUA JOSÉ ERALDO SANTOS</b>							<b>24.044,41</b>	<b>23.468,65</b>	<b>0,00</b>	<b>23.468,65</b>	<b>578,76</b>	<b>97,59</b>
<b>06.001</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>850,55</b>	<b>850,55</b>	<b>0,00</b>	<b>850,55</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
06.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	301,74	301,74		301,74	1,23	371,14	371,14	0,00	371,14	0,00	100,00
06.001.002	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. af 11/2019	m2	316,83	316,83		316,83	0,61	193,27	193,27	0,00	193,27	0,00	100,00
06.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	99,01	99,01		99,01	0,67	66,34	66,34	0,00	66,34	0,00	100,00
06.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	297,03	297,03		297,03	0,74	219,80	219,80	0,00	219,80	0,00	100,00
<b>06.002</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>21.222,54</b>	<b>20.643,78</b>	<b>0,00</b>	<b>20.643,78</b>	<b>578,76</b>	<b>97,27</b>
06.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	271,57	271,57		271,57	61,94	16.821,05	16.821,05	0,00	16.821,05	0,00	100,00
06.002.002	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	100,58	74,80		74,80	19,89	2.000,54	1.487,77	0,00	1.487,77	512,77	74,37
06.002.003	Pintura de meio fio (caiação)	m	100,58	74,80		74,80	2,56	257,48	191,49	0,00	191,49	65,99	74,37
06.002.004	Colchão de areia	m3	21,12	21,12		21,12	80,40	1.698,05	1.698,05	0,00	1.698,05	0,00	100,00
06.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	601,92	601,92		601,92	0,74	445,42	445,42	0,00	445,42	0,00	100,00
<b>06.003</b>	<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>							<b>1.868,73</b>	<b>1.868,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.868,73</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>


Thiago do Amaral Azevedo  
RT Eng.º Civil CREA 10992/D-SE

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
José Felipe Almeida Santos  
Eng. Civil - CREA/SE 2718200114  
Página 2 de 2

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO LOTEAMENTO SÃO JOÃO II			BOLETIM DE MEDIÇÃO					CONTRATO Nº 052/2021					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M. Nº. 07/2022					ORDEM DE SERVIÇOS = 25/05/2021					
CONTRATADA: ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			PERÍODO: 03/01/2021 A 15/01/2022					DATA MEDIÇÃO: 19/01/2022					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
06.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	30,17	30,17		30,17	61,94	1.868,73	1.868,73	0,00	1.868,73	0,00	100,00
<b>06.004</b>	<b>LIMPEZA GERAL</b>							<b>102,59</b>	<b>102,59</b>	<b>0,00</b>	<b>102,59</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
06.004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	301,74	301,74		301,74	0,34	102,59	102,59	0,00	102,59	0,00	100,00
<b>07</b>	<b>RUA PROJETADA B</b>							<b>77.125,03</b>	<b>65.432,06</b>	<b>10.544,08</b>	<b>75.976,14</b>	<b>1.148,89</b>	<b>98,51</b>
<b>07.001</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>2.734,37</b>	<b>2.367,59</b>	<b>286,87</b>	<b>2.654,46</b>	<b>79,91</b>	<b>97,08</b>
07.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	970,05	863,10	104,58	967,68	1,23	1.193,16	1.061,61	128,63	1.190,24	2,92	99,76
07.001.002	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. af 11/2019	m2	1.018,55	863,10	104,58	967,68	0,61	621,32	526,49	63,79	590,28	31,04	95,00
07.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	318,30	269,72	32,68	302,40	0,67	213,26	180,71	21,90	202,61	10,65	95,01
07.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	954,90	809,16	98,04	907,20	0,74	706,63	598,78	72,55	671,33	35,30	95,00
<b>07.002</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>68.196,98</b>	<b>60.225,29</b>	<b>6.903,52</b>	<b>67.128,81</b>	<b>1.068,17</b>	<b>98,43</b>
07.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	875,38	780,90	94,48	875,38	61,94	54.221,04	48.368,95	5.852,09	54.221,04	0,00	100,00
07.002.002	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	315,58	268,00		268,00	19,89	6.276,89	5.330,52	0,00	5.330,52	946,37	84,92
07.002.003	Pintura de meio fio (caiação)	m	315,58	268,00		268,00	2,56	807,88	686,08	0,00	686,08	121,80	84,92
07.002.004	Colchão de areia	m3	67,90	57,54	10,36	67,90	80,40	5.459,16	4.626,22	832,94	5.459,16	0,00	100,00
07.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	1.935,15	1.639,89	295,26	1.935,15	0,74	1.432,01	1.213,52	218,49	1.432,01	0,00	100,00
<b>07.003</b>	<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>							<b>5.863,86</b>	<b>2.545,73</b>	<b>3.318,13</b>	<b>5.863,86</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
07.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	94,67	41,10	53,57	94,67	61,94	5.863,86	2.545,73	3.318,13	5.863,86	0,00	100,00
<b>07.004</b>	<b>LIMPEZA GERAL</b>							<b>329,82</b>	<b>293,45</b>	<b>35,56</b>	<b>329,01</b>	<b>0,81</b>	<b>99,75</b>
07.004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	970,05	863,10	104,58	967,68	0,34	329,82	293,45	35,56	329,01	0,81	99,75
<b>08</b>	<b>RUA QUINTINO DA SILVA NUNES</b>							<b>19.139,03</b>	<b>19.010,91</b>	<b>0,00</b>	<b>19.010,91</b>	<b>128,12</b>	<b>99,33</b>
<b>08.001</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>679,12</b>	<b>678,79</b>	<b>0,00</b>	<b>678,79</b>	<b>0,33</b>	<b>99,95</b>
08.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	241,85	241,85		241,85	1,23	297,48	297,48	0,00	297,48	0,00	100,00
08.001.002	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. af 11/2019	m2	252,22	252,00		252,00	0,61	153,85	153,72	0,00	153,72	0,13	99,92
08.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	78,82	78,75		78,75	0,67	52,81	52,76	0,00	52,76	0,05	99,91
08.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	236,46	236,25		236,25	0,74	174,98	174,83	0,00	174,83	0,15	99,91
<b>08.002</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>17.093,66</b>	<b>17.080,46</b>	<b>0,00</b>	<b>17.080,46</b>	<b>13,20</b>	<b>99,92</b>


  
 Thiago do Amaral Azevedo  
 RT Engº Civil CREA 10992/D-SE  
 03/01/2022 7

  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana  
 José Felipe Almeida Santos  
 Eng. Civil - CREA Nº 2718260114  
 Praça de São João do Núcleo

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO LOTEAMENTO SÃO JOÃO II			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 062/2021						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 07/2022				ORDEM DE SERVIÇOS = 25/06/2021						
CONTRATADA: ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			PERÍODO: 03/01/2021 A 16/01/2022				DATA MEDIÇÃO: 19/01/2022				Saldo Medir	a	% Medido
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$					
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
08.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	221,12	221,12		221,12	61,94	13.696,17	13.696,17	0,00	13.696,17	0,00	100,00
08.002.002	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	74,80	74,80		74,80	19,89	1.487,77	1.487,77	0,00	1.487,77	0,00	100,00
08.002.003	Pintura de meio fio (caliação)	m	74,80	74,80		74,80	2,56	191,49	191,49	0,00	191,49	0,00	100,00
08.002.004	Colchão de areia	m3	16,93	16,80		16,80	80,40	1.361,17	1.350,72	0,00	1.350,72	10,45	99,23
08.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	482,51	478,80		478,80	0,74	357,06	354,31	0,00	354,31	2,75	99,23
<b>08.003</b>	<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>							<b>1.284,02</b>	<b>1.169,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.169,43</b>	<b>114,59</b>	<b>91,08</b>
08.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	20,73	18,88		18,88	61,94	1.284,02	1.169,43	0,00	1.169,43	114,59	91,08
								<b>82,23</b>	<b>82,23</b>	<b>0,00</b>	<b>82,23</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>08.004</b>	<b>LIMPEZA GERAL</b>							<b>82,23</b>	<b>82,23</b>	<b>0,00</b>	<b>82,23</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
08.004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	241,85	241,85		241,85	0,34	76.889,59	76.889,59	0,00	76.889,59	0,00	100,00
<b>09</b>	<b>RUA JOSÉ LIMA</b>							<b>2.692,37</b>	<b>2.692,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.692,37</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>09.001</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>1.177,27</b>	<b>1.177,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.177,27</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
09.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	957,13	957,13		957,13	1,23	610,79	610,79	0,00	610,79	0,00	100,00
09.001.002	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. af 11/2019	m2	1.001,30	1.001,30		1.001,30	0,61	209,65	209,65	0,00	209,65	0,00	100,00
09.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	312,91	312,91		312,91	0,67	694,66	694,66	0,00	694,66	0,00	100,00
09.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	938,73	938,73		938,73	0,74	68.399,40	68.399,40	0,00	68.399,40	0,00	100,00
<b>09.002</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>53.812,23</b>	<b>53.812,23</b>	<b>0,00</b>	<b>53.812,23</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
09.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	868,78	868,78		868,78	61,94	5.857,61	5.857,61	0,00	5.857,61	0,00	100,00
09.002.002	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	294,50	294,50		294,50	19,89	753,92	753,92	0,00	753,92	0,00	100,00
09.002.003	Pintura de meio fio (caliação)	m	294,50	294,50		294,50	2,56	5.362,68	5.362,68	0,00	5.362,68	0,00	100,00
09.002.004	Colchão de areia	m3	66,70	66,70		66,70	80,40	1.406,70	1.406,70	0,00	1.406,70	0,00	100,00
09.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	1.900,95	1.900,95		1.900,95	0,74	1.206,26	1.206,26	0,00	1.206,26	0,00	100,00
09.002.006	Remoção e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de areia	m2	27,44	27,44		27,44	43,96	5.472,40	5.472,40	0,00	5.472,40	0,00	100,00
<b>09.003</b>	<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>							<b>5.472,40</b>	<b>5.472,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.472,40</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
09.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	88,35	88,35		88,35	61,94						


Thiago de Amaral Azevedo  
RT Encl. Civil CREA 10992/D-SE


Prefeitura Municipal de Itabaiana  
José Felipe Almeida Santes  
Eng. Civil - CREA SP 2718260114  
Coordenador de Núcleo

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO LOTEAMENTO SÃO JOÃO II			BOLETIM DE MEDIÇÃO					CONTRATO Nº 052/2021					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 07/2022					ORDEM DE SERVIÇOS = 25/06/2021					
CONTRATADA: ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			PERÍODO: 03/01/2021 A 15/01/2022					DATA MEDIÇÃO: 19/01/2022					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
<b>09.004</b>	<b>LIMPEZA GERAL</b>							<b>325,42</b>	<b>325,42</b>	<b>0,00</b>	<b>325,42</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
09.004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	957,13	957,13		957,13	0,34	325,42	325,42	0,00	325,42	0,00	100,00
<b>10</b>	<b>DIVERSOS</b>							<b>12.341,26</b>	<b>12.341,26</b>	<b>0,00</b>	<b>12.341,26</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
10.001	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dner, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un	22,00	22,00		22,00	424,23	9.333,06	9.333,06	0,00	9.333,06	0,00	100,00
10.002	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	1,52	1,52		1,52	1.979,08	3.008,20	3.008,20	0,00	3.008,20	0,00	100,00
<b>11</b>	<b>EQUIPE DIRIGENTE</b>							<b>27.996,30</b>	<b>26.786,59</b>	<b>1.005,10</b>	<b>27.791,69</b>	<b>204,61</b>	<b>99,27</b>
11.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	90,00	86,11	3,23	89,34	105,87	9.528,30	9.116,47	341,96	9.458,43	69,87	99,27
11.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	540,00	516,67	19,39	536,06	34,20	18.468,00	17.670,12	663,14	18.333,26	134,74	99,27
<b>12</b>	<b>RUA ESPERIDIÃO NORONHA</b>							<b>81.654,49</b>	<b>81.654,49</b>	<b>0,00</b>	<b>81.654,49</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>12.001</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>3.277,95</b>	<b>3.277,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3.277,95</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
12.001.001	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	18,30	18,30		18,30	6,54	119,68	119,68	0,00	119,68	0,00	100,00
12.001.002	Locação de serviços de pavimentação	m2	1.094,85	1.094,85		1.094,85	1,23	1.346,67	1.346,67	0,00	1.346,67	0,00	100,00
12.001.003	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. af 11/2019	m2	1.094,85	1.094,85		1.094,85	0,61	667,86	667,86	0,00	667,86	0,00	100,00
12.001.004	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	342,14	342,14		342,14	0,67	229,23	229,23	0,00	229,23	0,00	100,00
12.001.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	1.235,82	1.235,82		1.235,82	0,74	914,51	914,51	0,00	914,51	0,00	100,00
<b>12.002</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>70.055,90</b>	<b>70.055,90</b>	<b>0,00</b>	<b>70.055,90</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
12.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	814,74	814,74		814,74	61,94	50.465,00	50.465,00	0,00	50.465,00	0,00	100,00
12.002.002	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	225,85	225,85		225,85	19,89	4.492,16	4.492,16	0,00	4.492,16	0,00	100,00
12.002.003	Pintura de meio fio (caiação)	m	225,85	225,85		225,85	2,56	578,18	578,18	0,00	578,18	0,00	100,00
12.002.004	Colchão de areia	m3	59,39	59,39		59,39	80,40	4.774,96	4.774,96	0,00	4.774,96	0,00	100,00
12.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	1.692,61	1.692,61		1.692,61	0,74	1.252,53	1.252,53	0,00	1.252,53	0,00	100,00
12.002.006	Remoção e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de areia	m2	193,20	193,20		193,20	43,96	8.493,07	8.493,07	0,00	8.493,07	0,00	100,00
<b>12.003</b>	<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>							<b>2.088,62</b>	<b>2.088,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.088,62</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
12.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	33,72	33,72		33,72	61,94	2.088,62	2.088,62	0,00	2.088,62	0,00	100,00
<b>12.004</b>	<b>LIMPEZA GERAL</b>							<b>354,16</b>	<b>354,16</b>	<b>0,00</b>	<b>354,16</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
12.004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1.041,66	1.041,66		1.041,66	0,34	354,16	354,16	0,00	354,16	0,00	100,00


  
 Thiago do Amaral Azevedo  
 RT Engº Civil/CREA 10992/D-SE

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
 José Felipe Almeida Santos  
 Eng. Civil - CREA/SE 2718260114  
 Coordenador de Núcleo

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO LOTEAMENTO SÃO JOÃO II			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 062/2021						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 07/2022				ORDEN DE SERVIÇOS = 25/05/2021						
CONTRATADA: ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			PERÍODO: 03/01/2021 A 15/01/2022				DATA MEDIÇÃO: 19/01/2022				Saldo Medir	% Medido	
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$					
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
												0,00	100,00
								5.292,49	5.292,49	0,00	5.292,49	0,00	100,00
								1.127,64	1.127,64	0,00	1.127,64	0,00	100,00
<b>12.005</b>	<b>CAIXA DE DRENAGEM</b>												
12.005.001	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m3	2,88	2,88		2,88	391,54						
12.005.002	Alvenaria bloco concreto vedação 9x19x39cm, e= 0,09m, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta de 1,0cm - Rev.06	m2	16,80	16,80		16,80	43,38	728,78	728,78	0,00	728,78	0,00	100,00
12.005.003	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	1,06	1,06		1,06	1.979,08	2.097,82	2.097,82	0,00	2.097,82	0,00	100,00
12.005.004	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca2 d=0,80 m	m	5,00	5,00		5,00	267,65	1.338,25	1.338,25	0,00	1.338,25	0,00	100,00
<b>12.006</b>	<b>BOCA DE LOBO</b>												
12.006.001	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m3	0,38	0,38		0,38	391,54	148,79	148,79	0,00	148,79	0,00	100,00
12.006.002	Alvenaria bloco concreto vedação 9x19x39cm, e= 0,09m, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta de 1,0cm - Rev.06	m2	3,60	3,60		3,60	43,38	156,17	156,17	0,00	156,17	0,00	100,00
12.006.003	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	0,09	0,09		0,09	1.979,08	178,12	178,12	0,00	178,12	0,00	100,00
12.006.004	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca2 d=0,40 m	m	1,00	1,00		1,00	102,29	102,29	102,29	0,00	102,29	0,00	100,00
<b>13</b>	<b>RUA VICE PREFEITO JOSIAS DA SILVA NUNES</b>												
<b>13.001</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>												
13.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	217,50	217,50		217,50	1,23	267,53	267,53	0,00	267,53	0,00	100,00
13.001.002	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. af 11/2019	m2	217,50	217,50		217,50	0,61	132,68	132,68	0,00	132,68	0,00	100,00
13.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	67,97	67,97		67,97	0,67	45,54	45,54	0,00	45,54	0,00	100,00
13.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	203,91	203,91		203,91	0,74	150,89	150,89	0,00	150,89	0,00	100,00
<b>13.002</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>												
13.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	195,00	195,00		195,00	61,94	12.078,30	12.078,30	0,00	12.078,30	0,00	100,00
13.002.002	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	75,00	75,00		75,00	19,89	1.491,75	1.491,75	0,00	1.491,75	0,00	100,00
13.002.003	Pintura de meio fio (caiação)	m	75,00	75,00		75,00	2,56	192,00	192,00	0,00	192,00	0,00	100,00
13.002.004	Colchão de areia	m3	14,44	14,44		14,44	80,40	1.160,98	1.160,98	0,00	1.160,98	0,00	100,00
13.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	411,54	411,54		411,54	0,74	304,54	304,54	0,00	304,54	0,00	100,00
								696,83	696,83	0,00	696,83	0,00	100,00
<b>13.003</b>	<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>												

  
 Thiago do Amaral Azevedo  
 Eng. Civil - CREA 10992/D-SE

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
 José Felipe Almeida Santos  
 Eng. Civil - CREA 271826/114  
 Coordenador de Núcleo

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO LOTEAMENTO SÃO JOÃO II			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 062/2021						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M. Nº. 07/2022				ORDEM DE SERVIÇOS = 25/05/2021						
CONTRATADA: ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			PERÍODO: 03/01/2021 A 15/01/2022				DATA MEDIÇÃO: 19/01/2022				Saldo Medir	% Medido	
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$					
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
13.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	11,25	11,25		11,25	61,94	696,83	696,83	0,00	696,83	0,00	100,00
<b>13.004</b>	<b>LIMPEZA GERAL</b>					206,25	0,34	70,13	70,13	0,00	70,13	0,00	100,00
13.004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	206,25	206,25		206,25	0,34	20.700,50	20.700,50	0,00	20.700,50	0,00	100,00
<b>14</b>	<b>RUA MIRIAN OLIVEIRA MELO</b>							783,45	783,45	0,00	783,45	0,00	100,00
<b>14.001</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							351,29	351,29	0,00	351,29	0,00	100,00
14.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	285,60	0,00	285,60	285,60	1,23	351,29	351,29	0,00	351,29	0,00	100,00
14.001.002	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. af. 11/2019	m2	285,60	0,00	285,60	285,60	0,61	174,22	174,22	0,00	174,22	0,00	100,00
14.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	89,25	0,00	89,25	89,25	0,67	59,80	59,80	0,00	59,80	0,00	100,00
14.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	267,75	0,00	267,75	267,75	0,74	198,14	198,14	0,00	198,14	0,00	100,00
<b>14.002</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							19.039,51	19.039,51	0,00	19.039,51	0,00	100,00
14.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	260,40	0,00	260,40	260,40	61,94	16.129,18	16.129,18	0,00	16.129,18	0,00	100,00
14.002.002	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	38,00	0,00	38,00	38,00	19,89	755,82	755,82	0,00	755,82	0,00	100,00
14.002.003	Pintura de meio fio (caiação)	m	84,00	0,00	84,00	84,00	2,56	215,04	215,04	0,00	215,04	0,00	100,00
14.002.004	Colchão de areia	m3	19,11	0,00	19,11	19,11	80,40	1.536,44	1.536,44	0,00	1.536,44	0,00	100,00
14.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	544,63	0,00	544,63	544,63	0,74	403,03	403,03	0,00	403,03	0,00	100,00
<b>14.003</b>	<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>							780,44	780,44	0,00	780,44	0,00	100,00
14.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	12,60	0,00	12,60	12,60	61,94	780,44	780,44	0,00	780,44	0,00	100,00
<b>14.004</b>	<b>LIMPEZA GERAL</b>							97,10	97,10	0,00	97,10	0,00	100,00
14.004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	285,60	0,00	285,60	285,60	0,34	97,10	97,10	0,00	97,10	0,00	100,00
<b>Total geral</b>								<b>634.753,98</b>	<b>596.431,45</b>	<b>33.677,48</b>	<b>630.108,93</b>	<b>4.645,05</b>	<b>99,27</b>

Engº Civil Thiago do Amaral Azevedo  
CREA RN 270030032-7

Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem.  
Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Aprovado para pagamento  
Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
José Felipe Almeida Santos  
Eng. Civil - CREA RN 2718260114  
Coordenador de Núcleo