


| OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO | | | | BOLETIM DE MEDIÇÃO | | | | CONTRATO N° 069/2023 | | | |  | | |
|---|---|-----|---|----------------------------------|------------|----------------------------|--|-------------------------------|-----------------------|------------------|----------------------------|---|---------------------|--------------|
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | | | B.M.N°. 08/2023 | | | | ORDEM DE SERVIÇO = 02/06/2023 | | | | | | |
| CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP | | | | PERÍODO: 06/07/2023 A 11/07/2023 | | | | DATA: 11/07/2023 | | | | | | |
| Item | Discriminação dos Serviços | Und | QUANTIDADE | | | | Preço Unitário R\$ | VALORES R\$ | | | | Saldo a | Medir | % Medido |
| | | | Contratada | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o Período | | Contratado | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o Período | | | |
| 01 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | 2.282.232,50 | 365.353,37 | 45.893,61 | 411.246,98 | | 1.870.985,52 | 18,02 |
| 01.001 | Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto | m2 | 50.000,00 | 8.024,13 | 1.000,60 | 9.024,73 | 44,52 | 2.226.000,00 | 357.234,28 | 44.546,71 | 401.780,99 | | 1.824.219,01 | 18,05 |
| 01.002 | Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m | 300,00 | | | 0,00 | 30,46 | 9.138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 9.138,00 | 0,00 |
| 01.003 | Paralelepípedo granítico (com frete) | mil | 50,00 | 8,62 | 1,43 | 10,05 | 941,89 | 47.094,50 | 8.119,09 | 1.346,90 | 9.465,99 | | 37.628,51 | 20,10 |
| 02 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | 119.220,00 | 19.089,71 | 2.390,81 | 21.480,52 | | 97.739,48 | 18,02 |
| 02.001 | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares | h | 500,00 | 82,08 | 8,00 | 90,08 | 123,60 | 61.800,00 | 10.145,10 | 988,80 | 11.133,90 | | 50.666,10 | 18,02 |
| 02.002 | Mestre de obras com encargos complementares | h | 1.200,00 | 186,93 | 29,30 | 216,23 | 47,85 | 57.420,00 | 8.944,61 | 1.402,01 | 10.346,62 | | 47.073,38 | 18,02 |
| Total geral | | | | | | | | 2.401.452,50 | 384.443,08 | 48.284,42 | 432.727,50 | | 1.968.725,00 | 18,02 |
| Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525 SANTANA:06641211525 Data: 2023.07.12 10:35:59 -03'00' Engº Civil Maykon Douglas Santos Santana CREA RN 2717140603 | | | Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: ___/___/___ | | | | Aprovado para pagamento Data: ___/___/___ | | | | | | | |

Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Yan Henrique Torres Santana
 Engº Civil - CREA/SV 2715638353
 Coordenador de Núcleo

José Wellington Santos da Paixão
 Eng. Civil CREA 2720293954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

| OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO | | MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA | CONTRATO Nº 069/2023 | | | |
|---|------------------|-------------------------------------|---|---------|---------|-----------------|
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | B.M.Nº. 08/2023 | ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023 | | | |
| CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP | | PERÍODO: 06/07/2023 A 11/07/2023 | DATA: 11/07/2023 | | | |
| | | |  | | | |
| Item | Data de Execução | Discriminação dos Serviços | REFERÊNCIA | COMP(m) | LARG(m) | ÁREA (m²) |
| 1 | 06/07/2023 | RUA LOURENÇO ALVES DOS SANTOS | ROTARY CLUB | 26,50 | 2,40 | 63,60 |
| 2 | 06/07/2023 | RUA LOURENÇO ALVES DOS SANTOS | ROTARY CLUB | 28,20 | 4,20 | 118,44 |
| 3 | 06/07/2023 | RUA VESTA MARIA DE GÓIS | ROTARY CLUB | 9,80 | 3,50 | 34,30 |
| 4 | 07/07/2023 | RUA H | SÃO CRISTÓVÃO | 40,50 | 1,80 | 72,90 |
| 5 | 07/07/2023 | RUA VICENTE FERREIRA SOUZA | SÃO CRISTÓVÃO | 27,50 | 5,80 | 159,50 |
| 6 | 07/07/2023 | RUA VICENTE FERREIRA SOUZA | SÃO CRISTÓVÃO | 4,90 | 2,70 | 13,23 |
| 7 | 10/07/2023 | RUA O | CONJ. SERAPIÃO ANTÔNIO DE GÓIS | 29,30 | 7,00 | 205,10 |
| 8 | 10/07/2023 | RUA PEDRO TAVARES DE JESUS | MAMEDES PAES MENDONÇA | 4,00 | 2,30 | 9,20 |
| 9 | 10/07/2023 | RUA HELENO LUIZ DA SILVA | MIGUEL TELES DE MENDONÇA | 6,30 | 2,55 | 16,07 |
| 10 | 10/07/2023 | RUA HELENO LUIZ DA SILVA | MIGUEL TELES DE MENDONÇA | 2,60 | 7,30 | 18,98 |
| 11 | 11/07/2023 | RUA HELENO LUIZ DA SILVA | MIGUEL TELES DE MENDONÇA | 14,70 | 3,40 | 49,98 |
| 12 | 11/07/2023 | TRV. FRANCISCO DE MENDONÇA | MAMEDES PAES MENDONÇA | 1,70 | 1,50 | 2,55 |
| 13 | 11/07/2023 | TRV. FRANCISCO DE MENDONÇA | MAMEDES PAES MENDONÇA | 2,60 | 1,30 | 3,38 |
| 14 | 11/07/2023 | TRV. FRANCISCO DE MENDONÇA | MAMEDES PAES MENDONÇA | 2,20 | 1,80 | 3,96 |
| 15 | 11/07/2023 | RUA O | CONJ. SERAPIÃO ANTÔNIO DE GÓIS | 14,70 | 7,50 | 110,25 |
| 16 | 11/07/2023 | RUA HELENO LUIZ DA SILVA | MIGUEL TELES DE MENDONÇA | 16,55 | 7,20 | 119,16 |
| TOTAL GERAL DE ÁREA RECUPERADA (m²)==> | | | | | | 1.000,60 |

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:0664
1211525

Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:0664121152
5
Dados: 2023.07.12
10:36:19 -03'00'

José Johnson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Engº Civil - CREA/S 2715638353
Coordenador de Núcleo

**OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS NO
MUNICÍPIO – CONTRATO: 069/2023
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 08/2023**



RUA LOURENÇO ALVES DOS SANTOS



RUA LOURENÇO ALVES DOS SANTOS



RUA VESTA MARIA DE GÓIS



RUA H



RUA VICENTE FERREIRA SOUZA



RUA VICENTE FERREIRA SOUZA

Jose Fabson Soares da Paixão
Eng. Civil - CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MAYKON DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:06641211
525

Assinado de forma digital por
MAYKON DOUGLAS SANTOS
SANTANA:06641211525
Dados: 2023.07.12 10:36:41
-03'00'

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Van Henrique Tavares Santana
Eng° Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo



RUA O



RUA PEDRO TAVARES DE JESUS



RUA HELENO LUIZ DA SILVA



RUA HELENO LUIZ DA SILVA



RUA HELENO LUIZ DA SILVA



TRV. FRANCISCO DE MENDONÇA

José Robinson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:0
6641211525

Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525
Dados: 2023.07.12 10:37:02 -03'00'

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Engº Civil - CREA/SP 2715638353
Coordenador de Núcleo



TRV. FRANCISCO DE MENDONÇA



TRV. FRANCISCO DE MENDONÇA



RUA O



RUA HELENO LUIZ DA SILVA

Jose Douglas Santos de Paiva
Eng. Civil - CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:0
6641211525

Assinado de forma
digital por
MAYKON DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:0664121
1525
Dados: 2023.07.12
10:37:16 -03'00'

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Teófilo Santana
Eng.º Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo