




OBRA: CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICAS DOS POVOADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE.			BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08					PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022		DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP				
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE								CONTRATO Nº 075/2022						
CONTRATADA: DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP			PERÍODO: 28/08/2024 A 10/09/2024					DATA DA MEDIÇÃO: 11/09/2024						
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Und	QUANTIDADE					Preço Unitário R\$	VALORES R\$					Executado (%)
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a Medir	
CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICAS DOS POVOADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE									R\$ 106.999,92	R\$ 77.924,26	R\$ 29.068,40	R\$ 106.992,66	R\$ 7,26	99,99%
01	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 2.353,68	R\$ 2.353,68	R\$ -	R\$ 2.353,68	R\$ -	100,00
01.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	6,00	6,00		6,00	0,00	R\$ 392,28	R\$ 2.353,68	R\$ 2.353,68	R\$ 0,00	R\$ 2.353,68	R\$ -	100,00
02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DAS PLACAS								R\$ 104.646,24	R\$ 75.570,58	R\$ 29.068,40	R\$ 104.638,98	R\$ 7,26	99,99
02.001	Placa indicativa em chapa de aço nº 18, tratada, revestida com película totalmente refletiva, padrão dnt, incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação	m2	144,00	103,99	40,00	143,99	0,01	R\$ 726,71	R\$ 104.646,24	R\$ 75.570,58	R\$ 29.068,40	R\$ 104.638,98	R\$ 7,26	99,99
TOTAL DA MEDIÇÃO									R\$ 106.999,92	R\$ 77.924,26	R\$ 29.068,40	R\$ 106.992,66	R\$ 7,26	99,99%
PORCENTAGENS DA MEDIÇÃO									100,00%	72,83%	27,17%	99,99%	0,01%	
DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP			ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM. DATA:						APROVADO PARA PAGAMENTO					
 Engenheiro Civil EA/SE 2719517585 BRUNO SANTOS DIAS Engenheiro Civil - CREA/SE nº 2719517585									DATA:					


Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA 2715638353
Coordenador de Núcleo


José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICAS DOS POVOADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE.				MEMÓRIA DE CÁLCULO		CONTRATO Nº 075/2022			
				BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08		ORDEM DE SERVIÇOS 30/05/2022			
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE.									
CONTRATADA: DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP.				PERÍODO: 28/08/2024 A 10/09/2024		DATA DA MEDIÇÃO: 11/09/2024			
Item	Discriminação dos Serviços	Und	MEDIDO						
01	SERVIÇOS PRELIMINARES								
01.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2							
02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DAS PLACAS								
02.001	Placa indicativa em chapa de aço nº 18, tratada, revestida com película totalmente refletiva, padrão dnit, incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação	m2	40,00	27 unidades x (1,00m x 1,00m) + 2 unidades x (1,00m x 0,50m) + 6 unidades (2,00m x 1,00m) = 40,00m²					
DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP		Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: ____/____/____						Aprovado para pagamento Data: ____/____/____	
Bruno Santos Dias Engenheiro Civil CREA/SE 2719517585 BRUNO SANTOS DIAS Engenheiro Civil - CREA/SE nº 2719517585									


Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA: 20.5638353
Coordenador de Núcleo


José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICAS DOS POVOADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE.	CONTRATO Nº 075/2022	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA MEDIÇÃO Nº 08	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022		
CONTRATADA: DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	DATA DA MEDIÇÃO: 11/09/2024	PERÍODO: 28/08/2024 A 10/09/2024	

CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICAS DOS POVOADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE

Povoado Mangabeira - (1,00m X 1,00m)



Povoado Mangabeira - (1,00m X 1,00m)



Povoado Mangabeira - (1,00m X 1,00m)



Povoado Mangabeira - (1,00m X 1,00m)



Povoado Mangabeira - (1,00m X 1,00m)



Povoado Rio das Pedras - (1,00m X 1,00m)



Povoado Rio das Pedras - (1,00m X 1,00m)



Povoado Rio das Pedras - (1,00m X 1,00m)



Povoado Rio das Pedras - (1,00m X 1,00m)



José Robson Santos da Paixão
 Eng. Civil CREA 2720293954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Zilene Santos Dias
 Eng. Civil CREA 2719517585
 Coordenadora Civil
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICAS DOS POVOADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE.	CONTRATO Nº 075/2022	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA MEDIÇÃO Nº 08	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022		
CONTRATADA: DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	DATA DA MEDIÇÃO: 11/09/2024	PERÍODO: 28/08/2024 A 10/09/2024	

CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICAS DOS POVOADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE

Povoado Mangueira I - (1,00m X 1,00m)



Povoado Mangueira I - (1,00m X 1,00m)



Povoado Mangueira I - (1,00m X 1,00m)



Povoado Mangueira II - (1,00m X 1,00m)



Povoado Mangueira II - (1,00m X 1,00m)



Povoado Mangueira II - (1,00m X 1,00m)



Povoado Mangueira II - (1,00m X 1,00m)



Povoado Mangueira II - (1,00m X 1,00m)



Povoado Cajaíba - (1,00m X 1,00m)



170
José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA 272023954
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Trinão Santos Dias Van Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA 271563853
Coordenador de Nucleo
Itabaiana/SE 2719517585

OBRA: CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICAS DOS POVOADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE.	CONTRATO Nº 075/2022	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA MEDIÇÃO Nº 08	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022		
CONTRATADA: DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	DATA DA MEDIÇÃO: 11/09/2024	PERÍODO: 28/08/2024 A 10/09/2024	

CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICAS DOS POVOADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE

Povoado Cajaíba - (1,00m X 1,00m)



Povoado Várzea da Canela - (1,00m X 1,00m)



Povoado Várzea da Canela - (1,00m X 1,00m)



Povoado Gandú I - (1,00m X 1,00m)



Povoado Gandú I - (1,00m X 1,00m)



Povoado Gandú I - (1,00m X 1,00m)



Povoado Gandú I - (1,00m X 0,50m)



Povoado Gandú I - (2,00m X 1,00m)



Povoado Gandú I - (2,00m X 1,00m)



José Robson Santos da Paiva
 Eng. Civil - CREA 2720293954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Eng. Civil - CREA 271563833
 Coordenador de Núcleo
 Eng. Civil - CREA 2719517585
 Engenheiro Civil

OBRA: CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICAS DOS POVOADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE.	CONTRATO Nº 075/2022	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA MEDIÇÃO Nº 08	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022		
CONTRATADA: DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	DATA DA MEDIÇÃO: 11/09/2024		
CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICAS DOS POVOADOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE		PERÍODO: 28/08/2024 A 10/09/2024	

Povoado Gandú I - (2,00m X 1,00m)



Povoado Gandú I - (2,00m X 1,00m)



Povoado Tabuleiro do Chico - (1,00m X 1,00m)



Povoado Tabuleiro do Chico - (1,00m X 1,00m)



Povoado Tabuleiro da Telha - (1,00m X 1,00m)



Povoado Tabuleiro da Telha - (2,00m X 1,00m)



Povoado Tabuleiro da Telha - (2,00m X 1,00m)



Povoado Serra - (1,00m X 0,50m)



Bruno Santos Dias
Engenheiro Civil
CREA/SE 2719517585

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA: 2715638353
Coordenador de Núcleo

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana