

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO POVOADO AGROVILA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

Cod. Empreendimento: 00004

BDI: 23,54%

Ref : Maio/2022-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS			
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO POVOADO AGROVILA	100	522.519,32	22,57	117.946,21	23,75	124.099,14	26,74	139.732,40	26,94	140.741,57		
01.01	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO AGROVILA	100	522.519,32	22,57	117.946,21	23,75	124.099,14	26,74	139.732,40	26,94	140.741,57		
				22,57%		23,75%		26,74%		26,94%			
01.01.001	IMPLANTAÇÃO DA OBRA	7,04	36.665,15	7,04	36.665,15								
				100,00%									
01.01.002	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,57	13.395,27	2,57	13.395,27								
				100,00%									
01.01.003	FUNDAÇÃO	9,83	51.331,42	7,37	38.498,56	2,46	12.832,86						
				75,00%		25,00%							
01.01.004	SUPERESTRUTURA	3,96	20.680,61	0,99	5.170,15	2,97	15.510,46						
				25,00%		75,00%							
01.01.005	ELEVAÇÕES	5,8	30.290,51	1,45	7.572,63	4,35	22.717,88						
				25,00%		75,00%							
01.01.006	COBERTURA	6,31	33.037,25			3,16	16.518,64	3,15	16.518,61				
						50,00%		50,00%					
01.01.007	REVESTIMENTO	16,21	84.688,17					8,10	42.344,10	8,11	42.344,07		
								50,00%		50,00%			
01.01.008	PAVIMENTAÇÃO	4,23	22.106,65					2,12	11.053,33	2,11	11.053,32		
								50,00%		50,00%			
01.01.009	FORRO	1,82	9.503,57							1,82	9.503,57		
										100,00%			
01.01.010	ESQUADRIAS	8,11	42.356,12					2,03	10.589,04	6,08	31.767,08		
								25,00%		75,00%			
01.01.011	VIDROS	0,69	3.629,54							0,69	3.629,54		
										100,00%			
01.01.012	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1,7	8.843,40			0,85	4.421,71	0,85	4.421,69				
						50,00%		50,00%					
01.01.013	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	6,56	34.315,03	1,64	8.578,76	3,28	17.157,52	1,64	8.578,75				
				25,00%		50,00%		25,00%					
01.01.014	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PADRÃO DE ENTRADA E DISTRIBUIÇÃO	2,31	12.160,68	0,44	2.280,94	0,73	3.799,45	0,73	3.799,42	0,41	2.280,87		
				18,76%		31,24%		31,24%		18,76%			
01.01.015	Eletrodutos, Luvas, Luminárias, tomadas de uso Geral e Específico, Interruptores	9,7	50.711,69			4,85	25.355,87	4,85	25.355,82				
						50,00%		50,00%					

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO POVOADO AGROVILA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

Cod. Empreendimento: 00004
BDI: 23,54%
Ref : Maio/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS			
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.01.016	DRENAGEM	0,19	971,52					0,09	485,77	0,10	485,75		
								50,00%		50,00%			
01.01.017	PINTURA	4,13	21.602,22					2,07	10.801,12	2,06	10.801,10		
								50,00%		50,00%			
01.01.018	LOUÇAS E METAIS	2,94	15.423,49							2,94	15.423,49		
										100,00%			
01.01.019	DIVERSOS	1,29	6.738,72							1,29	6.738,72		
										100,00%			
01.01.020	LIMPEZA FINAL	0,18	929,31							0,18	929,31		
										100,00%			
01.01.021	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,43	23.139,00	1,11	5.784,75	1,11	5.784,75	1,11	5.784,75	1,10	5.784,75		
				25,00%		25,00%		25,00%		25,00%			
TOTAL SIMPLES ==>		100,00	522.519,32	22,57	117.946,21	23,75	124.099,14	26,74	139.732,40	26,94	140.741,57		
TOTAL ACUMULADO ==>		100,00	522.519,32	22,57	117.946,21	46,32	242.045,35	73,06	381.777,75	100,00	522.519,32		