

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS			
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA REDE MATERNO INFANTIL	100	328.339,87	16,68	54.758,32	24,82	81.483,53	30,41	99.861,47	28,09	92.236,55		
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,79	2.624,21	0,79	2.624,21								
				100,00%									
01.02	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES EM GERAL	1,62	5.357,70	1,62	5.357,70								
				100,00%									
01.03	ESTRUTURA	12,79	41.979,06	5,11	16.791,62	7,03	23.088,48	0,65	2.098,96				
				40,00%		55,00%		5,00%					
01.03.001	FUNDAÇÃO/SUPERESTRUTURA	9,84	32.285,30	3,93	12.914,12	5,41	17.756,91	0,50	1.614,27				
				40,00%		55,00%		5,00%					
01.03.002	COBERTURA/ESTRUTURA	2,95	9.693,76	1,18	3.877,50	1,62	5.331,57	0,15	484,69				
				40,00%		55,00%		5,00%					
01.04	ELEVAÇÃO	4,93	16.181,28	1,23	4.045,32	3,70	12.135,96						
				25,00%		75,00%							
01.05	COBERTURA	4,46	14.639,22	2,23	7.319,61	2,23	7.319,61						
				50,00%		50,00%							
01.06	REVESTIMENTO	12,26	40.261,96			3,07	10.065,50	6,13	20.130,99	3,06	10.065,47		
						25,00%		50,00%		25,00%			
01.07	FORRO	1,71	5.606,38					1,28	4.204,79	0,43	1.401,59		
								75,00%		25,00%			
01.08	PAVIMENTAÇÃO	5,03	16.485,65			1,26	4.121,44	2,51	8.242,85	1,26	4.121,36		
						25,00%		50,00%		25,00%			
01.09	ESQUADRIAS	19,44	63.839,24					9,72	31.919,63	9,72	31.919,61		
								50,00%		50,00%			
01.10	PINTURA	5,33	17.521,92			1,87	6.132,68	2,67	8.760,99	0,79	2.628,25		
						35,00%		50,00%		15,00%			
01.10.001	INTERIOR	1,27	4.186,31			0,45	1.465,21	0,64	2.093,16	0,18	627,94		
						35,00%		50,00%		15,00%			
01.10.002	EXTERIOR	3,36	11.030,40			1,18	3.860,64	1,68	5.515,21	0,50	1.654,55		
						35,00%		50,00%		15,00%			
01.10.003	ESQUADRIAS	0,7	2.305,21			0,25	806,83	0,35	1.152,62	0,10	345,76		
						35,00%		50,00%		15,00%			
01.11	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	0,93	3.048,95	0,23	762,25	0,23	762,25	0,23	762,25	0,24	762,20		
				25,00%		25,00%		25,00%		25,00%			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO CASA CENTRO
ITABAIANA-SE CNPJ : 13.104.740/0001-10

Ref : Dezembro/2019- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS			
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.12	LOUÇAS E METAIS	3,58	11.766,77					1,79	5.883,40	1,79	5.883,37		
								50,00%		50,00%			
01.13	PAISAGISMO	0,44	1.427,15							0,44	1.427,15		
										100,00%			
01.14	CASA DE LIXO	5,97	19.504,65	1,49	4.876,21	1,49	4.876,21	1,49	4.876,21	1,50	4.876,02		
				25,00%		25,00%		25,00%		25,00%			
01.14.001	ESTRUTURA	0	0,00										
01.14.008	ELEVAÇÕES	0	0,00										
01.14.011	ESTRUTURA/COBERTURA	0	0,00										
01.14.019	REVESTIMENTO	0	0,00										
01.14.026	PAVIMENTAÇÃO	0	0,00										
01.14.031	ESQUADRIAS	0	0,00										
01.14.033	PINTURA	0	0,00										
01.15	DIVERSOS	4,58	15.051,66							4,58	15.051,66		
										100,00%			
01.16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	11,03	36.281,78	2,76	9.070,50	2,76	9.070,50	2,76	9.070,50	2,75	9.070,28		
				25,00%		25,00%		25,00%		25,00%			
01.16.001	Padrão de Entrada	0	0,00										
01.16.024	Quadro de Distribuição, Disjuntores, Tomadas, Luminárias, Interruptores	0	0,00										
01.17	LIMPEZA GERAL	0,34	1.118,69							0,34	1.118,69		
										100,00%			
01.18	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,77	15.643,60	1,19	3.910,90	1,19	3.910,90	1,19	3.910,90	1,20	3.910,90		
				25,00%		25,00%		25,00%		25,00%			
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	328.339,87	16,68	54.758,32	24,82	81.483,53	30,41	99.861,47	28,09	92.236,55		
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	328.339,87	16,68	54.758,32	41,50	136.241,85	71,91	236.103,32	100,00	328.339,87		