

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE
IMAGEM E DIAGNÓSTICO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO

ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

Cod. Empreendimento: 00112

BDI: 23,54%

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO	87,43	4.200.465,72	16,09	675.955,77	23,45	985.492,26						
01.01	SONDAGEM	0,24	7.836,75										
01.02	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,66	111.898,31										
01.03	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO	0,1	4.149,37										
01.04	MURO DIVISÓRIO	0,96	40.417,80	0,48	20.208,90	0,48	20.208,90						
01.05	FUNDAÇÃO - VIGA BALDRAME	3,1	129.801,64										
01.06	FUNDAÇÃO - SAPATA EM CONCRETO	2,35	99.356,73										
01.07	ESTRUTURA - PILARES (ARRANQUES)	1,24	52.304,92										
01.08	ESTRUTURA - PILARES	3,33	140.146,27										
01.09	ESTRUTURA - VIGAS 1º NÍVEL	4,59	192.745,92										
01.10	ESTRUTURA - LAJE	7,44	312.452,62										
01.11	CAMADA IMPERMEABILIZADORA - CONTRAPISO	3,09	129.791,70										
01.12	IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA	0,16	6.662,25			0,16	6.662,25						
01.13	COBERTURA	6,9	289.669,57			1,78	74.374,80						
01.14	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	2,56	107.391,28										
01.15	TRATAMENTO DE PROTEÇÃO EM ALVENARIA	1,01	42.480,00										
01.16	DIVISÓRIAS	0,63	26.777,43			0,63	26.777,43						

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE
IMAGEM E DIAGNÓSTICO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO

ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

Cod. Empreendimento: 00112

BDI: 23,54%

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.17	ESQUADRIAS EM MADEIRA	2,08	87.550,68	1,04	43.775,34								
				50,00%									
01.18	ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO	0,29	12.044,96	0,15	6.022,47								
				50,00%									
01.19	ESQUADRIAS EM VIDRO	2,23	93.435,72	1,12	46.717,85								
				50,00%									
01.20	REVESTIMENTOS / PEITORIS / FILETE	6,07	255.112,03	6,07	255.112,03								
				100,00%									
01.21	PISO INTERNO EM ALTA RESISTENCIA	2,58	108.742,13	1,29	54.371,07	1,29	54.371,06						
				50,00%		50,00%							
01.22	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	6,07	255.075,81			6,07	255.075,81						
						100,00%							
01.23	PINTURA	2,52	105.750,74	0,83	34.897,75	0,86	35.955,24						
				33,00%		34,00%							
01.24	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	21,47	902.927,93	4,30	180.585,60	4,27	180.585,53						
				20,00%		20,00%							
01.25	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,77	31.632,24	0,15	6.326,47	0,17	6.326,36						
				20,00%		20,00%							
01.26	INSTALAÇÕES DE AGUA FRIA	0,98	42.014,83	0,20	8.402,97	0,18	8.402,95						
				20,00%		20,00%							
01.27	LOUÇAS E METAIS	1,61	67.191,09			1,61	67.191,09						
						100,00%							
01.28	BALCÕES E BANCADAS	0,07	2.789,85			0,07	2.789,85						
						100,00%							
01.29	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	5,64	236.938,20										
01.30	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO	1,86	78.141,16	0,47	19.535,32	0,45	19.535,20						
				25,00%		25,00%							
01.31	FÔRRO	2,58	108.202,50			2,58	108.202,50						
						100,00%							
01.32	FECHAMENTO EXTERNO	1,8	76.057,21			1,80	76.057,21						
						100,00%							
01.33	PAISAGISMO	0,46	19.292,43			0,46	19.292,43						
						100,00%							

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE
IMAGEM E DIAGNÓSTICO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO

ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

Cod. Empreendimento: 00112

BDI: 23,54%

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.34	DIVERSOS	0,56	23.683,65			0,56	23.683,65						
						100,00%							
02	GUARITA	1,24	59.522,81	35,11	20.896,98	5,26	3.132,99						
02.01	FUNDAÇÃO - VIGA BALDRAME	4,41	2.633,54	1,31	790,05								
				30,00%									
02.02	FUNDAÇÃO - SAPATA EM CONCRETO	6	3.577,02	1,80	1.073,13								
				30,00%									
02.03	ESTRUTURA - PILARES (ARRANQUES)	3,76	2.236,59	1,13	670,97								
				30,00%									
02.04	ESTRUTURA - PILARES	5,88	3.497,68	1,77	1.049,31								
				30,00%									
02.05	ESTRUTURA - VIGAS 1º NÍVEL	6,04	3.596,16	1,81	1.078,84								
				30,00%									
02.06	ESTRUTURA - VIGAS DE COBERTURA	7,56	4.496,51	2,27	1.348,94								
				30,00%									
02.07	ESTRUTURA - LAJE	12,04	7.166,85	3,61	2.150,06								
				30,00%									
02.08	CAMADA IMPERMEABILIZADORA - CONTRAPISO	1,55	921,69	0,47	276,50								
				30,00%									
02.09	COBERTURA	2,49	1.483,00	0,74	444,90								
				30,00%									
02.10	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	3,87	2.301,80	1,16	690,54								
				30,00%									
02.11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	2,22	1.320,49	1,11	660,24								
				50,00%									
02.12	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	11,82	7.031,58	5,91	3.515,78								
				50,00%									
02.13	REVESTIMENTOS / PEITORIS	10,1	6.009,03	5,05	3.004,51								
				50,00%									
02.14	PISO INTERNO EM ALTA RESISTENCIA	3,28	1.952,70	1,64	976,35								
				50,00%									
02.15	PINTURA	6,03	3.586,58	3,02	1.793,28								
				50,00%									

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE
IMAGEM E DIAGNÓSTICO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO

ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

Cod. Empreendimento: 00112

BDI: 23,54%

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
02.16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5,99	3.566,40	1,79	1.069,92								
				30,00%									
02.17	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1,07	632,61	0,32	189,78								
				30,00%									
02.18	INSTALAÇÕES DE AGUA FRIA	0,64	379,59	0,19	113,88								
				30,00%									
02.19	LOUÇAS E METAIS	4,47	2.670,13			4,47	2.670,13						
						100,00%							
02.20	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO	0,78	462,86			0,78	462,86						
						100,00%							
03	RESERVATÓRIO ELEVADO	1,33	63.902,11										
03.01	FUNDAÇÃO - VIGA BALDRAME	5,72	3.652,92										
03.02	FUNDAÇÃO - SAPATA EM CONCRETO	10,23	6.533,95										
03.03	ESTRUTURA - PILARES (ARRANQUES)	4,02	2.573,30										
03.04	ESTRUTURA - PILARES	26,16	16.721,29										
03.05	ESTRUTURA - VIGAS NÍVEL + 1,50	7,1	4.527,12										
03.06	ESTRUTURA - VIGAS NÍVEL + 4,50 / +7,50	12,8	8.178,60										
03.07	ESTRUTURA - VIGAS NÍVEL + 10,30	4,56	2.918,29										
03.08	ESTRUTURA - LAJE	11,24	7.181,36										
03.09	PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO	8,98	5.742,78										
03.10	DIVERSOS	9,19	5.872,50										
04	CASA DE LIXO	1	47.998,18			100,00	47.998,18						

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE
IMAGEM E DIAGNÓSTICO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO

ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

Cod. Empreendimento: 00112

BDI: 23,54%

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
04.01	FUNDAÇÃO - VIGA BALDRAME	6,78	3.259,54			6,78	3.259,54						
						100,00%							
04.02	FUNDAÇÃO - SAPATA EM CONCRETO	5,36	2.570,20			5,36	2.570,20						
						100,00%							
04.03	ESTRUTURA - PILARES (ARRANQUES)	3,92	1.876,91			3,92	1.876,91						
						100,00%							
04.04	ESTRUTURA - PILARES	6,09	2.921,03			6,09	2.921,03						
						100,00%							
04.05	ESTRUTURA - VIGAS 1º NÍVEL	7,97	3.823,12			7,97	3.823,12						
						100,00%							
04.06	ESTRUTURA - LAJE	24,03	11.534,07			24,03	11.534,07						
						100,00%							
04.07	CAMADA IMPERMEABILIZADORA - CONTRAPISO	2,08	998,61			2,08	998,61						
						100,00%							
04.08	COBERTURA	2,47	1.186,40			2,47	1.186,40						
						100,00%							
04.09	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	4,94	2.372,71			4,94	2.372,71						
						100,00%							
04.10	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	3,42	1.640,30			3,42	1.640,30						
						100,00%							
04.11	REVESTIMENTOS / PEITORIS	16,22	7.782,44			16,22	7.782,44						
						100,00%							
04.12	PISO INTERNO EM ALTA RESISTENCIA	3,05	1.463,28			3,05	1.463,28						
						100,00%							
04.13	PINTURA	5,08	2.442,18			5,08	2.442,18						
						100,00%							
04.14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6,65	3.197,54			6,65	3.197,54						
						100,00%							
04.15	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,8	382,54			0,80	382,54						
						100,00%							
04.16	INSTALAÇÕES DE AGUA FRIA	0,79	379,59			0,79	379,59						
						100,00%							
04.17	DIVERSOS	0,35	167,72			0,35	167,72						
						100,00%							

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO

ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

Cod. Empreendimento: 00112

BDI: 23,54%

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
05	ADMINISTRAÇÃO	9	432.248,37	14,10	60.947,02	15,40	66.566,25						
05.01	EQUIPE DIRIGENTE	100	432.248,37	14,10	60.947,02	15,40	66.566,25						
				14,10%		15,40%							
TOTAL SIMPLES ==>>>>		100,00	4.804.137,19	15,77	757.799,77	22,97	1.103.189,68						
TOTAL ACUMULADO ==>>>>		100,00	4.804.137,19	77,03	3.700.947,51	100,00	4.804.137,19						