

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO POVOADO MATAPOÃ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO N°12 CENTRO
ITABAIANA-SE CNPJ : 13.104.740/0001-10

Cod. Empreendimento: 00025

BDI: 23,54%

Ref : Novembro/2019- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS			
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR		
01	REEFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO POV. MATAPOÃ	100	172.244,50	21,25	36.600,73	34,15	58.822,84	25,90	44.618,55	18,70	32.202,38		
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,9	5.052,45	2,90	5.052,45								
				100,00%									
01.02	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES GERAIS	2,57	4.407,20	2,57	4.407,20								
				100,00%									
01.03	ESTRUTURA	25,54	43.973,73	6,56	11.303,71	17,59	30.294,64	1,39	2.375,38				
				25,71%		68,89%		5,40%					
01.03.001	FUNDAÇÃO	7,82	13.450,64	1,92	3.303,48	4,51	7.771,78	1,39	2.375,38				
				24,56%		57,78%		17,66%					
01.03.002	ELEVAÇÃO	17,29	29.784,18	4,32	7.446,05	12,97	22.338,13						
				25,00%		75,00%							
01.03.003	ESTRUTURA/COBERTA	0,43	738,91	0,32	554,18	0,11	184,73						
				75,00%		25,00%							
01.04	COBERTURA	9,63	16.586,25	4,81	8.293,14	4,82	8.293,11						
				50,00%		50,00%							
01.05	REVESTIMENTO	13,45	23.169,61			3,36	5.792,42	6,73	11.584,82	3,36	5.792,37		
						25,00%		50,00%		25,00%			
01.06	FORRO	1,49	2.566,59					1,12	1.924,94	0,37	641,65		
								75,00%		25,00%			
01.07	PAVIMENTAÇÃO	4,88	8.391,57			1,22	2.097,90	2,44	4.195,80	1,22	2.097,87		
						25,00%		50,00%		25,00%			
01.08	ESQUADRIAS	8,39	14.435,84					4,19	7.217,96	4,20	7.217,88		
								50,00%		50,00%			
01.09	PINTURA	7,97	13.715,83			2,79	4.800,54	3,98	6.857,92	1,20	2.057,37		
						35,00%		50,00%		15,00%			
01.09.001	ESQUADRIA	0,93	1.602,15			0,33	560,75	0,47	801,08	0,13	240,32		
						35,00%		50,00%		15,00%			
01.09.002	INTERNA	1,72	2.954,42			0,60	1.034,05	0,86	1.477,21	0,26	443,16		
						35,00%		50,00%		15,00%			
01.09.003	EXTERNA	5,32	9.159,26			1,86	3.205,74	2,66	4.579,63	0,80	1.373,89		
						35,00%		50,00%		15,00%			
01.10	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	1,58	2.728,90	0,40	682,23	0,40	682,23	0,40	682,23	0,38	682,21		
				25,00%		25,00%		25,00%		25,00%			

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIADE BÁSICA DE SAÚDE DO POVOADO MATAPOÃ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO N°12 CENTRO
ITABAIANA-SE CNPJ : 13.104.740/0001-10

Cod. Empreendimento: 00025

BDI: 23,54%

Ref : Novembro/2019- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS			
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR		
01.11	CONJUNTO FOSSA-FILTRO	2,62	4.500,03	0,65	1.125,03	0,65	1.125,03	0,65	1.125,03	0,67	1.124,94		
				25,00%		25,00%		25,00%		25,00%			
01.12	PAISAGISMO	0,42	715,88							0,42	715,88		
										100,00%			
01.13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8,42	14.518,23	2,11	3.629,60	2,11	3.629,60	2,11	3.629,60	2,09	3.629,43		
				25,00%		25,00%		25,00%		25,00%			
01.13.001	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	1,59	2.762,64	0,40	690,69	0,40	690,69	0,40	690,69	0,39	690,57		
				25,00%		25,00%		25,00%		25,00%			
01.13.002	PONTOS ELÉTRICOS, LUMINÁRIAS E ARANDELAS	6,83	11.755,59	1,71	2.938,91	1,71	2.938,91	1,71	2.938,91	1,70	2.938,86		
				25,00%		25,00%		25,00%		25,00%			
01.14	METAIS E LOUÇAS	3,37	5.834,99					1,69	2.917,50	1,68	2.917,49		
								50,00%		50,00%			
01.15	DIVERSOS	1,87	3.217,92							1,87	3.217,92		
										100,00%			
01.16	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,9	8.429,48	1,22	2.107,37	1,22	2.107,37	1,22	2.107,37	1,24	2.107,37		
				25,00%		25,00%		25,00%		25,00%			
TOTAL SIMPLES ==>		100,00	172.244,50	21,25	36.600,73	34,15	58.822,84	25,90	44.618,55	18,70	32.202,38		
TOTAL ACUMULADO ==>		100,00	172.244,50	21,25	36.600,73	55,40	95.423,57	81,30	140.042,12	100,00	172.244,50		