

## CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO LOTEAMENTO IRMÃ DULCE

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
CENTRO ITABAIANA-SE CNPJ : 13.104.740/0001-10

Cod. Empreendimento: 00006

BDI: 23,54%

Ref : Julho/2021-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO LOTEAMENTO IRMÃ DULCE	100	725.508,81	29,59	214.680,91	14,55	105.573,50	27,19	197.292,19	10,95	79.460,38	17,72	128.501,83
01.01	IMPLANTAÇÃO DA OBRA	6,33	46.376,89	6,33	46.376,89								
				100,00%									
01.02	SERVIÇOS PRELIMINARES	9,13	66.301,20	9,13	66.301,20								
				100,00%									
01.03	FUNDAÇÃO	9,54	69.170,76	6,67	48.419,53	2,87	20.751,23						
				70,00%		30,00%							
01.04	SUPERESTRUTURA	5,98	43.330,08	0,60	4.333,01	3,58	25.998,05	1,80	12.999,02				
				10,00%		60,00%		30,00%					
01.05	ELEVAÇÃO	5,36	38.898,34			2,68	19.449,17	2,68	19.449,17				
						50,00%		50,00%					
01.06	COBERTURA	5,13	37.243,02			0,51	3.724,31	4,11	29.794,41	0,51	3.724,30		
						10,00%		80,00%		10,00%			
01.07	REVESTIMENTO	13,59	98.504,53			1,36	9.850,45	8,15	59.102,73	2,72	19.700,90	1,36	9.850,45
						10,00%		60,00%		20,00%		10,00%	
01.08	PAVIMENTAÇÃO	9,87	71.498,20					6,90	50.048,74	1,97	14.299,64	1,00	7.149,82
								70,00%		20,00%		10,00%	
01.09	FORRO	2,52	18.252,02							1,76	12.776,41	0,76	5.475,61
										70,00%		30,00%	
01.10	VIDROS	2,12	15.286,08							0,42	3.057,22	1,70	12.228,86
										20,00%		80,00%	
01.11	ESQUADRIAS	3,24	23.487,47					0,32	2.348,75	0,65	4.697,49	2,27	16.441,23
								10,00%		20,00%		70,00%	
01.12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1,58	11.442,24	0,32	2.288,45	0,32	2.288,45	0,32	2.288,45	0,32	2.288,45	0,30	2.288,44
				20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%	
01.13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	5,76	41.743,19	3,45	25.045,92	1,15	8.348,64	1,16	8.348,63				
				60,00%		20,00%		20,00%					
01.14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4,21	30.583,69	0,84	6.116,77	0,84	6.116,77	0,84	6.116,77	0,84	6.116,77	0,85	6.116,61
				20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%	
01.14.001	PADRÃO DE ENTRADA	2,46	17.852,91	0,49	3.570,61	0,49	3.570,61	0,49	3.570,61	0,49	3.570,61	0,50	3.570,47
				20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%	
01.14.002	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, DISJUNTORES, PONTO DE LUZ, TOMADAS E LUMINÁRIAS	1,75	12.730,78	0,35	2.546,16	0,35	2.546,16	0,35	2.546,16	0,35	2.546,16	0,35	2.546,14
				20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%	

## CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO LOTEAMENTO IRMÃ DULCE

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
CENTRO ITABAIANA-SE CNPJ : 13.104.740/0001-10

Cod. Empreendimento: 00006

BDI: 23,54%

Ref : Julho/2021-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.15	DRENAGEM	1,55	11.254,53	1,24	9.003,62	0,31	2.250,91						
				80,00%		20,00%							
01.16	PINTURA	4,79	34.811,40							0,48	3.481,14	4,31	31.330,26
										10,00%		90,00%	
01.17	LOUÇAS E METAIS	2,73	19.624,68									2,73	19.624,68
												100,00%	
01.18	DIVERSOS	1,74	12.612,70							0,35	2.522,54	1,39	10.090,16
										20,00%		80,00%	
01.19	LIMPEZA FINAL	0,15	1.110,19									0,15	1.110,19
												100,00%	
01.20	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,68	33.977,60	0,94	6.795,52	0,94	6.795,52	0,94	6.795,52	0,94	6.795,52	0,92	6.795,52
				20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%	
TOTAL SIMPLES ==>		100,00	725.508,81	29,59	214.680,91	14,55	105.573,50	27,19	197.292,19	10,95	79.460,38	17,72	128.501,83
TOTAL ACUMULADO ==>		100,00	725.508,81	29,59	214.680,91	44,14	320.254,41	71,33	517.546,60	82,28	597.006,98	100,00	725.508,81