

## PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO SÃO JOÃO II

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

Cod. Empreendimento: 00038

BDI: 22%

Ref : Novembro/2020- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS			
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR		
01	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO SÃO JOÃO II	100	721.099,61	22,09	159.294,74	18,94	136.570,59	31,08	224.142,22	27,89	201.092,06		
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,66	4.423,62	0,40	2.893,89	0,07	509,91	0,07	509,91	0,12	509,91		
				65,42%		11,53%		11,53%		11,52%			
01.02	RUA JOSÉ VICENTE DE ALMEIDA	20,23	145.843,34	10,11	72.921,70	10,12	72.921,64						
				50,00%		50,00%							
01.02.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,72	5.181,01	0,36	2.590,52	0,36	2.590,49						
				50,00%		50,00%							
01.02.002	PAVIMENTAÇÃO	18,01	129.871,11	9,01	64.935,57	9,00	64.935,54						
				50,00%		50,00%							
01.02.003	DRENAGEM SUPERFICIAL	1,41	10.156,36	0,70	5.078,18	0,71	5.078,18						
				50,00%		50,00%							
01.02.004	LIMPEZA GERAL	0,09	634,86	0,04	317,43	0,05	317,43						
				50,00%		50,00%							
01.03	RUA FRANCISCA XAVIER NUNES	10,31	74.502,32	10,31	74.502,32								
				100,00%									
01.03.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,36	2.632,98	0,36	2.632,98								
				100,00%									
01.03.002	PAVIMENTAÇÃO	9,15	66.066,87	9,15	66.066,87								
				100,00%									
01.03.003	DRENAGEM SUPERFICIAL	0,76	5.479,83	0,76	5.479,83								
				100,00%									
01.03.004	LIMPEZA GERAL	0,04	322,64	0,04	322,64								
				100,00%									
01.04	RUA PROJETADA	13,02	93.918,90					3,26	23.479,75	9,76	70.439,15		
								25,00%		75,00%			
01.04.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,46	3.300,70					0,11	825,19	0,35	2.475,51		
								25,00%		75,00%			
01.04.002	PAVIMENTAÇÃO	11,49	82.911,43					2,87	20.727,86	8,62	62.183,57		
								25,00%		75,00%			
01.04.003	DRENAGEM SUPERFICIAL	1,01	7.302,31					0,25	1.825,58	0,76	5.476,73		
								25,00%		75,00%			
01.04.004	LIMPEZA GERAL	0,06	404,46					0,01	101,12	0,05	303,34		
								25,00%		75,00%			

## PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO SÃO JOÃO II

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

Cod. Empreendimento: 00038

BDI: 22%

Ref : Novembro/2020- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS			
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR		
01.05	RUA JOSÉ DE SOUZA DANTAS	10,19	73.500,66							10,19	73.500,66		
										100,00%			
01.05.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,36	2.599,58							0,36	2.599,58		
										100,00%			
01.05.002	PAVIMENTAÇÃO	9,05	65.241,47							9,05	65.241,47		
										100,00%			
01.05.003	DRENAGEM SUPERFICIAL	0,74	5.340,93							0,74	5.340,93		
										100,00%			
01.05.004	LIMPEZA GERAL	0,04	318,68							0,04	318,68		
										100,00%			
01.06	RUA JOSÉ ERALDO SANTOS	4,76	34.332,65							4,76	34.332,65		
										100,00%			
01.06.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,16	1.206,61							0,16	1.206,61		
										100,00%			
01.06.002	PAVIMENTAÇÃO	4,21	30.309,05							4,21	30.309,05		
										100,00%			
01.06.003	DRENAGEM SUPERFICIAL	0,37	2.669,14							0,37	2.669,14		
										100,00%			
01.06.004	LIMPEZA GERAL	0,02	147,85							0,02	147,85		
										100,00%			
01.07	RUA PROJETADA B	15,26	110.125,59					15,26	110.125,59				
										100,00%			
01.07.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,53	3.879,07					0,53	3.879,07				
										100,00%			
01.07.002	PAVIMENTAÇÃO	13,5	97.395,75					13,50	97.395,75				
										100,00%			
01.07.003	DRENAGEM SUPERFICIAL	1,16	8.375,45					1,16	8.375,45				
										100,00%			
01.07.004	LIMPEZA GERAL	0,07	475,32					0,07	475,32				
										100,00%			
01.08	RUA QUINTINO DA SILVA NUNES	3,76	27.145,48			3,76	27.145,48						
										100,00%			
01.08.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,13	963,41			0,13	963,41						
										100,00%			

## PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO SÃO JOÃO II

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE  
CNPJ : 13.104.740/0001-10

Cod. Empreendimento: 00038

BDI: 22%

Ref : Novembro/2020- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS			
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR		
01.08.002	PAVIMENTAÇÃO	3,36	24.229,58			3,36	24.229,58						
						100,00%							
01.08.003	DRENAGEM SUPERFICIAL	0,25	1.833,98			0,25	1.833,98						
						100,00%							
01.08.004	LIMPEZA GERAL	0,02	118,51			0,02	118,51						
						100,00%							
01.09	RUA JOSÉ LIMA	14,98	108.066,87			3,75	27.016,73	11,23	81.050,14				
						25,00%		75,00%					
01.09.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,53	3.819,47			0,13	954,87	0,40	2.864,60				
						25,00%		75,00%					
01.09.002	PAVIMENTAÇÃO	13,31	95.962,09			3,33	23.990,53	9,98	71.971,56				
						25,00%		75,00%					
01.09.003	DRENAGEM SUPERFICIAL	1,08	7.816,32			0,27	1.954,08	0,81	5.862,24				
						25,00%		75,00%					
01.09.004	LIMPEZA GERAL	0,06	468,99			0,02	117,25	0,04	351,74				
						25,00%		75,00%					
01.10	DIVERSOS	1,85	13.332,88							1,85	13.332,88		
										100,00%			
01.11	EQUIPE DIRIGENTE	4,98	35.907,30	1,24	8.976,83	1,24	8.976,83	1,24	8.976,83	1,26	8.976,81		
				25,00%		25,00%		25,00%		25,00%			
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	721.099,61	22,09	159.294,74	18,94	136.570,59	31,08	224.142,22	27,89	201.092,06		
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	721.099,61	22,09	159.294,74	41,03	295.865,33	72,11	520.007,55	100,00	721.099,61		