

## PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NO MUNICÍPIO

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO Nº 12 CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ : 13.104.740/0001-10

Cod. Empreendimento: 00029

BDI: 22%

Ref : Outubro/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NO MUNICÍPIO	100	1.416.370,00	18,19	257.686,90	12,77	180.878,68	15,99	226.476,79	17,84	252.613,63	35,21	498.714,00
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,91	11.980,91	0,47	6.606,55	0,09	1.343,59	0,09	1.343,59	0,09	1.343,59	0,17	1.343,59
				55,14%		11,21%		11,21%		11,21%		11,23%	
01.02	RUA EDJANE DOS SANTOS MOTA	5,52	78.404,28	4,27	60.522,10							1,25	17.882,18
				77,19%								22,81%	
01.02.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,04	566,72	0,04	566,72								
				100,00%									
01.02.002	PAVIMENTAÇÃO	4,22	59.955,38	4,22	59.955,38								
				100,00%									
01.02.003	DIVERSOS	1,26	17.882,18									1,26	17.882,18
												100,00%	
01.03	TRAVESSA DO CEMITÉRIO	16,15	228.916,46	12,74	180.487,54							3,41	48.428,92
				78,84%								21,16%	
01.03.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,12	1.700,90	0,12	1.700,90								
				100,00%									
01.03.002	PAVIMENTAÇÃO	12,61	178.786,64	12,61	178.786,64								
				100,00%									
01.03.003	DIVERSOS	3,42	48.428,92									3,42	48.428,92
												100,00%	
01.04	RUA ARNALDO SILVEIRA	17,01	240.940,60			12,17	172.334,65					4,84	68.605,95
						71,53%						28,47%	
01.04.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,11	1.574,58			0,11	1.574,58						
						100,00%							
01.04.002	PAVIMENTAÇÃO	12,06	170.760,07			12,06	170.760,07						
						100,00%							
01.04.003	DIVERSOS	4,84	68.605,95									4,84	68.605,95
												100,00%	
01.05	TRAVESSA PROJETADA	9,63	136.356,67					7,43	105.257,23			2,20	31.099,44
								77,19%				22,81%	
01.05.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,07	985,60					0,07	985,60				
								100,00%					
01.05.002	PAVIMENTAÇÃO	7,37	104.271,63					7,37	104.271,63				
								100,00%					

## PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NO MUNICÍPIO

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO Nº 12 CENTRO  
ITABAIANA-SE CNPJ : 13.104.740/0001-10

Cod. Empreendimento: 00029

BDI: 22%

Ref : Outubro/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.05.003	DIVERSOS	2,19	31.099,44									2,19	31.099,44
												100,00%	
01.06	PROLONGAMENTO DA RUA VEREADOR DOMINGOS BARRETO	20,61	291.990,57					7,84	110.973,20	7,84	110.973,10	4,93	70.044,27
								38,01%		38,01%		23,98%	
01.06.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,15	2.068,35					0,07	1.034,18	0,08	1.034,17		
								50,00%		50,00%			
01.06.002	PAVIMENTAÇÃO	15,52	219.877,95					7,76	109.939,02	7,76	109.938,93		
								50,00%		50,00%			
01.06.003	DIVERSOS	4,94	70.044,27									4,94	70.044,27
												100,00%	
01.07	RUA PROJETADA B	23,25	329.687,37							9,21	130.413,54	14,04	199.273,83
										39,56%		60,44%	
01.07.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,17	2.460,48							0,09	1.230,24	0,08	1.230,24
										50,00%		50,00%	
01.07.002	PAVIMENTAÇÃO	18,22	258.366,56							9,12	129.183,30	9,10	129.183,26
										50,00%		50,00%	
01.07.003	DIVERSOS	4,86	68.860,33									4,86	68.860,33
												100,00%	
01.08	SERVIÇOS DIVERSOS	3,03	43.001,74									3,03	43.001,74
												100,00%	
01.09	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,89	55.091,40	0,71	10.070,71	0,51	7.200,44	0,63	8.902,77	0,70	9.883,40	1,34	19.034,08
				18,28%		13,07%		16,16%		17,94%		34,55%	
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	1.416.370,00	18,19	257.686,90	12,77	180.878,68	15,99	226.476,79	17,84	252.613,63	35,21	498.714,00
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	1.416.370,00	18,19	257.686,90	30,96	438.565,58	46,95	665.042,37	64,79	917.656,00	100,00	1.416.370,00