





OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO			BOLETIM DE MEDIÇÃO			CONTRATO Nº 069/2023									
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 18/2023			ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023									
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP			PERÍODO: 14/09/2023 A 20/09/2023			DATA: 20/09/2023									
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a	Medir	% Medido	
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período				
01	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO														
01.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	50.000,00	17.735,65	899,56	18.635,21	44,52	2.282.232,50	806.262,59	40.943,21	847.205,80	1.435.026,70	37,12		
01.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	300,00			0,00		9.138,00	0,00	0,00	0,00	9.138,00	0,00		
01.003	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	50,00	17,70	0,95	18,65	30,46	941,89	47.094,50	16.671,45	894,80	17.566,25	29.528,25	37,30	
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								119.220,00	42.123,31	2.126,43	44.249,74	74.970,26	37,12	
02.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	500,00	177,38	8,30	185,68	123,60	61.800,00	21.924,17	1.025,88	22.950,05	38.849,95	37,14		
02.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	1.200,00	422,13	23,00	445,13	47,85	57.420,00	20.199,14	1.100,55	21.299,69	36.120,31	37,09		
Total geral								2.401.452,50	848.385,91	43.069,64	891.455,55	1.509.996,95	37,12		
Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525 SANTANA:06641211525 Dados: 2023.09.20 12:02:20 -03'00' Engº Civil Maykon Douglas Santos Santana CREA RN 2717140603			Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: __/__/__				Aprovado para pagamento Data: __/__/__								


 Yan Henrique Soares Santana
 Engº Civil CREA 1715638353
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 José Robson Santos da Paixão
 Eng. Civil CREA 2720293954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO		MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA		CONTRATO Nº 069/2023		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		B.M.Nº. 18/2023		ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023		
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP		PERÍODO: 14/09/2023 A 20/09/2023		DATA: 20/09/2023		
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m²)
1	14/09/2023	POVOADO TERRA DURA	POVOADO TERRA DURA	16,80	2,40	40,32
2	14/09/2023	POVOADO TERRA DURA	POVOADO TERRA DURA	5,80	3,80	22,04
3	14/09/2023	POVOADO TERRA DURA	POVOADO TERRA DURA	4,70	2,60	12,22
4	14/09/2023	POVOADO TERRA DURA	POVOADO TERRA DURA	5,90	2,40	14,16
5	14/09/2023	POVOADO TERRA DURA	POVOADO TERRA DURA	4,10	2,70	11,07
6	14/09/2023	POVOADO TERRA DURA	POVOADO TERRA DURA	9,70	2,90	28,13
7	14/09/2023	POVOADO TERRA DURA	POVOADO TERRA DURA	5,60	2,60	14,56
8	14/09/2023	POVOADO TERRA DURA	POVOADO TERRA DURA	5,90	2,10	12,39
9	14/09/2023	POVOADO TERRA DURA	POVOADO TERRA DURA	3,60	3,00	10,80
10	14/09/2023	POVOADO TERRA DURA	POVOADO TERRA DURA	4,30	2,10	9,03
11	14/09/2023	POVOADO TERRA DURA	POVOADO TERRA DURA	3,90	2,20	8,58
12	15/09/2023	POVOADO TERRA DURA	POVOADO TERRA DURA	3,90	1,50	5,85
13	15/09/2023	POVOADO TERRA DURA	POVOADO TERRA DURA	3,10	2,40	7,44
14	15/09/2023	POVOADO TERRA DURA	POVOADO TERRA DURA	3,80	2,20	8,36
15	15/09/2023	POVOADO TERRA DURA	POVOADO TERRA DURA	4,70	3,60	16,92
16	15/09/2023	POVOADO TERRA DURA	POVOADO TERRA DURA	3,70	0,75	2,78
17	15/09/2023	RUA NOEL JOSÉ DE SANTANA	CONJ. SERAPIÃO ANTÔNIO DE GÓIS	5,80	3,10	17,98
18	15/09/2023	RUA NOEL JOSÉ DE SANTANA	CONJ. SERAPIÃO ANTÔNIO DE GÓIS	14,50	4,70	68,15
19	15/09/2023	RUA BELARMINO JOSÉ DOS SANTOS	CONJ. SERAPIÃO ANTÔNIO DE GÓIS	7,60	2,50	19,00
20	15/09/2023	RUA BELARMINO JOSÉ DOS SANTOS	CONJ. SERAPIÃO ANTÔNIO DE GÓIS	6,30	3,00	18,90
21	18/09/2023	RUA BELARMINO JOSÉ DOS SANTOS	CONJ. SERAPIÃO ANTÔNIO DE GÓIS	9,60	5,00	48,00
22	18/09/2023	RUA BELARMINO JOSÉ DOS SANTOS	CONJ. SERAPIÃO ANTÔNIO DE GÓIS	3,60	1,20	4,32
23	18/09/2023	RUA BELARMINO JOSÉ DOS SANTOS	CONJ. SERAPIÃO ANTÔNIO DE GÓIS	7,60	3,60	27,36
24	18/09/2023	RUA BELARMINO JOSÉ DOS SANTOS	CONJ. SERAPIÃO ANTÔNIO DE GÓIS	6,60	2,80	18,48
25	18/09/2023	RUA PROJETADA B	CONJ. SERAPIÃO ANTÔNIO DE GÓIS	7,00	3,50	24,50
26	18/09/2023	RUA PROJETADA B	CONJ. SERAPIÃO ANTÔNIO DE GÓIS	5,90	2,90	17,11
27	19/09/2023	RUA HIPÓLITO JOSÉ DE OLIVEIRA	SÃO CRISTÓVAO	22,10	4,90	108,29
28	19/09/2023	RUA HIPÓLITO JOSÉ DE OLIVEIRA	SÃO CRISTÓVAO	15,90	5,30	84,27
29	19/09/2023	RUA HIPÓLITO JOSÉ DE OLIVEIRA	SÃO CRISTÓVAO	4,30	3,50	15,05
30	19/09/2023	RUA HIPÓLITO JOSÉ DE OLIVEIRA	SÃO CRISTÓVAO	4,60	1,80	8,28
31	20/09/2023	TRV. PROJETADA A	SÃO CRISTÓVAO	23,50	4,20	98,70
32	20/09/2023	TRV. PROJETADA A	SÃO CRISTÓVAO	5,10	3,00	15,30
33	20/09/2023	RUA HIPÓLITO JOSÉ DE OLIVEIRA	SÃO CRISTÓVAO	13,90	3,00	41,70
34	20/09/2023	RUA HIPÓLITO JOSÉ DE OLIVEIRA	SÃO CRISTÓVAO	10,40	3,80	39,52
TOTAL GERAL DE ÁREA RECUPERADA (m²)===>						899,56




 José Robson Santos da Paixão
 Eng. Civil CREA 2720293954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


MAYKON
 DOUGLAS
 SANTOS
 SANTANA:06
 641211525


Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525
 Dados: 2023.09.20 12:00:13 -03'00'


 Yan Henrique Tavares Santana
 Engº Civil CREA 2725638353
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

<p>OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO – CONTRATO: 069/2023</p> <p>BOLETIM DE MEDIÇÃO: 18/2023</p>
--




 José Robson Santos da Paixão
 Eng. Civil - CREA 2720293954,
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Yan Henrique Soares Santana
 Eng. Civil - CREA 2715638353
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

MAYKON
 DOUGLAS
 SANTOS
 SANTANA:0
 6641211525

Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525
 Dados: 2023.09.20 12:00:38 -03'00'



POVOADO TERRA DURA



POVOADO TERRA DURA



POVOADO TERRA DURA



POVOADO TERRA DURA



POVOADO TERRA DURA



POVOADO TERRA DURA

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Yan Henrique Torreses Santana
Eng.º Civil CREA 715638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:06
641211525

Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:06641211
525
Dados: 2023.09.20
12:00:55 -03'00'



POVOADO TERRA DURA



POVOADO TERRA DURA



POVOADO TERRA DURA




POVOADO TERRA DURA




RUA NOEL JOSÉ DE SANTANA



RUA NOEL JOSÉ DE SANTANA


José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Van Henrique Torres Santana
Eng. Civil CREA 15638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:0
6641211525

Assinado de forma
digital por
MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:066412
11525
Dados: 2023.09.20
12:01:09 -03'00'



RUA BELARMINO JOSÉ DOS SANTOS



RUA BELARMINO JOSÉ DOS SANTOS



RUA BELARMINO JOSÉ DOS SANTOS




RUA BELARMINO JOSÉ DOS SANTOS




RUA BELARMINO JOSÉ DOS SANTOS



RUA BELARMINO JOSÉ DOS SANTOS


José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil CREA 2715638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:0
6641211525

Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:0664121
1525
Dados: 2023.09.20
12:01:24 -03'00'



RUA PROJETADA B



RUA PROJETADA B



RUA HIPÓLITO JOSÉ DE OLIVEIRA




RUA HIPÓLITO JOSÉ DE OLIVEIRA




RUA HIPÓLITO JOSÉ DE OLIVEIRA



RUA HIPÓLITO JOSÉ DE OLIVEIRA


José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil CREA 2715638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:066
41211525

Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:06641211
525
Dados: 2023.09.20
12:01:40 -03'00'



TRV. PROJETADA A




TRV. PROJETADA A



RUA HIPÓLITO JOSÉ DE OLIVEIRA




RUA HIPÓLITO JOSÉ DE OLIVEIRA


José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:06
641211525

Assinado de forma
digital por
MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:0664121
1525
Dados: 2023.09.20
12:01:54 -03'00'


Van Henrique Soares Santana
Eng. Civil CREA 215638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana