


EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)				DATA DE INÍCIO: 09/10/2025				BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 DO ADITIVO							
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA				DATA DE TÉRMINO: 09/06/2026				PERÍODO: 13/03/2026 a 17/03/2026				CONTRATO 351/25			
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA								DATA DE MEDIÇÃO: 18/03/2026							

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					VALORES (R\$)							
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% MEDIDO	
1	RUA AV. DR PEDRO GARCIA MORENO														
01.01	Recapeamento asfáltico								R\$ 20.027,70		R\$ 100.059,96	R\$ 100.059,96			
01.01.001	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm). af_07/2020	m³xkm	6.930,00		6.930,00	6.930,00	0,00	2,89	R\$ 20.027,70		R\$ 20.027,70	R\$ 20.027,70	R\$ -	100,00%	
01.01.002	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	231,00		231,00	231,00	0,00	21,12	R\$ 4.878,72		R\$ 4.878,72	R\$ 4.878,72	R\$ -	100,00%	
01.01.003	Recomposição de base e ou sub-base para remendo profundo de solo brita (40/60) com cimento (teor de 6%) - incluso retirada e colocação do material. af_12/2020	m³	231,00		231,00	231,00	0,00	325,34	R\$ 75.153,54		R\$ 75.153,54	R\$ 75.153,54	R\$ -	100,00%	
2	TRECHO PRIMITIVO- RUA PROJETADA														
02.01	Recapeamento asfáltico								R\$ 6.706,80		R\$ 6.706,81	R\$ 6.706,81			
02.01.001	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	104,89		104,89	104,89	0,00	21,25	R\$ 2.228,89		R\$ 2.228,89	R\$ 2.228,89	R\$ -	100,00%	
02.01.002	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico o de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: t xkm). af_07/2020	txkm	18,02		18,02	18,02	0,00	2,30	R\$ 41,45		R\$ 41,46	R\$ 41,46	R\$ -	100,01%	
02.01.003	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	9,07		9,07	9,07	0,00	0,91	R\$ 8,2500		R\$ 8,2540	R\$ 8,25	R\$ -	100,05%	
02.01.004	Imprimação - execução com fornecimento de material	m²	349,63		349,63	349,63	0,00	12,67	R\$ 4.428,21		R\$ 4.428,21	R\$ 4.428,21	R\$ -	100,00%	
TOTAL DO ORÇAMENTO									R\$ 106.766,76	R\$ -	R\$ 106.766,76	R\$ 106.766,76	R\$ 0,00	100,00%	
ASSINATURA RESPONSÁVEL TÉCNICO									ASSINATURA FISCALIZAÇÃO						
ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415 Assinado de forma digital por ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415									VALOR DA MEDIÇÃO: 106.766,76 (cento e seis mil, setecentos e sessenta e seis reais e setenta e seis centavos). DATA LIBERAÇÃO : ____/____/____						


 Jose Arnaldo de N. Pereira Junior
 Eng. Civil CREA - 2721031899
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 351/25

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

PERÍODO: 13/03/2026 a 17/03/2026

ITEM	DESCRIÇÃO DO CÁLCULO	UND		
1	RUA AV. DR PEDRO GARCIA MORENO			
01.01.001	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	VOLUME	DMT	txkm
RUA AV. DR PEDRO GARCIA MORENO				
REPOSIÇÃO BORRACHUDO		231,00	30,0	6.930,00
EXECUTADO NO PERÍODO:				6.930,00
ACUMULADO ANTERIOR:				0,00
ACUMULADO ATUAL:				6.930,00
SALDO DO CONTRATO:				0,00
A MEDIR NO PERÍODO:				6.930,00

Rafael Milene A. Araújo
Eng.º Civil CREA - 27158184-2
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

ALEXANDRE ALBUQUERQUE
TEIXEIRA:83019200415

Assinado de forma digital por ALEXANDRE ALBUQUERQUE
TEIXEIRA:83019200415
Dados: 2026.03.18 10:48:55 -03'00'

Jose Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng.º Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

PERÍODO: 13/03/2026 a 17/03/2026

~~Assinatura~~
Rizla Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA 27157/8424
Coordenadora de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jose Arnaldo de N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTRATO 351/25

PERÍODO: 13/03/2026 a 17/03/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND		ÁREA
1	RUA AV. DR PEDRO GARCIA MORENO			
01.01.003	Recomposição de base e ou sub-base para remendo profundo de solo brita (40/60) com cimento (teor de 6%) - incluso retirada e colocação do material. af_12/2020	Área (m²)	espessura (m)	volume (m³)
RUA AV. DR PEDRO GARCIA MORENO				
BORRACHUDOS		310,00	0,60	186,00
BORRACHUDOS		75,00	0,60	45,00
EXECUTADO NO PERÍODO:				231,00
ACUMULADO ANTERIOR:				0,00
ACUMULADO ATUAL:				231,00
SALDO DO CONTRATO:				0,00
A MEDIR NO PERÍODO:				231,00

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

PERÍODO: 13/03/2026 a 17/03/2026

[illegible]

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 351/25

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

PERÍODO: 13/03/2026 a 17/03/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND			
2	TRECHO PRIMITIVO- RUA PROJETADA				
02.01.002	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	Área (m²)	taxa	DMT	txkm
TRECHO PRIMITIVO- RUA PROJETADA					
	pintura de ligação	349,63	0,0004185	30,0	4,39
	imprimação	349,63	0,0013	30,00	13,64
EXECUTADO NO PERÍODO:					
ACUMULADO ANTERIOR:					
ACUMULADO ATUAL:					
SALDO DO CONTRATO:					
A MEDIR NO PERÍODO:					

[Handwritten signature]
 Raimundo S. Rodrigues Araújo
 Eng.º Civil CREA - 271.6818424
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

[Handwritten signature]
 Jose Arnaldo de N. Pereira Junior
 Eng. Civil CREA - 2721031899
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda

PERÍODO: 13/03/2026 a 17/03/2026

ITEM	DESCRIÇÃO DO CÁLCULO	UND			
2	TRECHO PRIMITIVO- RUA PROJETADA				
02.01.003	transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	Área (m²)	taxa	DMT	txkm
TRECHO PRIMITIVO- RUA PROJETADA					
imprimação		349,63	0,0013	18,2	8,27
pintura de ligação		104,89	0,0004185	18,2	0,80
EXECUTADO NO PERÍODO:					9,07
ACUMULADO ANTERIOR:					0,00
ACUMULADO ATUAL:					9,07
SALDO DO CONTRATO:					0,00
A MEDIR NO PERÍODO:					9,07

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

PERÍODO: 13/03/2026 a 17/03/2026[illegible]

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM
DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO
ROTARY CLUB)

LOCAL DA OBRA: ROTARY CLUB
CONTRATO: 351/2025



MEDIÇÃO 01 DO ADITIVO

Período: 13/03/2026 a 17/03/2026

ITEM

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

FOTO 01



FOTO 02



FOTO 03



FOTO 04




FOTO 05



FOTO 06




Rina Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Jose Arnaldo de N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM
DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO
ROTARY CLUB)

LOCAL DA OBRA: ROTARY CLUB
CONTRATO: 351/2025



MEDIÇÃO 01 DO ADITIVO

Período: 13/03/2026 a 17/03/2026

ITEM

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

FOTO 07



FOTO 08



ALEXANDRE
ALBUQUERQUE

TEIXEIRA:83019200415

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE ALBUQUERQUE
TEIXEIRA:83019200415
Dados: 2026.03.18 10:48:37 -03'00'


Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.^a Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

José Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2724031899
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana