

OBA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO (LÊ CORBUSIER)				BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 027/2026/PMI				CONSTRUTORA ROCHA SOLIDEZ E QUALIDADE	
				B.M.Nº. 01/2026				ORDEN DE SERVIÇO: 03/02/2026					
CONTRATANTE: PREEFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-SE				PERÍODO: 03/02/2026 a 28/02/2026				DATA: 02/03/2026					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período		
1 SERVIÇOS PRELIMINARES								42.203,73	0,00	42.203,73	42.203,73	0,00	100,00
1.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02 01/2022	m2	12,00		12,00	12,00	355,94	4.271,28	0,00	4.271,28	4.271,28	0,00	100,00
1.002	Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto	m	1.207,24		1.207,24	1.207,24	27,47	33.162,88	0,00	33.162,88	33.162,88	0,00	100,00
1.003	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m2	1.043,67		1.043,67	1.043,67	4,57	4.769,57	0,00	4.769,57	4.769,57	0,00	100,00
02 MOVIMENTAÇÕES DE SOLO								16.473,00	0,00	0,00	0,00	16.473,00	0,00
02.001	Aterro manual de valas com areia para aterro. af 08/2023	m3	170,00		0,00	0,00	96,90	16.473,00	0,00	0,00	0,00	16.473,00	0,00
03 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES								43.496,21	0,00	43.496,21	43.496,21	0,00	100,00
3.008	Demolição de concreto manualmente	m3	116,79		116,79	116,79	266,29	31.100,41	0,00	31.100,41	31.100,41	0,00	100,00
03.009	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	1.216,24		1.216,24	1.216,24	10,16	12.357,00	0,00	12.357,00	12.357,00	0,00	100,00
03.017	Remoção de banco de concreto pré-moldado	un	2,00		2,00	2,00	19,40	38,80	0,00	38,80	38,80	0,00	100,00
04 PAVIMENTAÇÃO								269.860,16	0,00	11.095,00	11.095,00	258.765,16	4,11
04.001	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af 01/2024	m	1.216,24		250,00	250,00	44,38	53.976,73	0,00	11.095,00	11.095,00	42.881,73	20,56
04.004	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af 08/2022	m3	156,51		0,00	0,00	774,92	121.281,26	0,00	0,00	0,00	121.281,26	0,00
04.006	Piso de blocos (lajota) hexagonais (sextavado) de concreto fck=15mpa e = 8cm concreto sobre colchão de areia	m2	848,45		0,00	0,00	111,50	94.602,18	0,00	0,00	0,00	94.602,18	0,00
05 ACESSIBILIDADE								1.759,76	0,00	0,00	0,00	1.759,76	0,00
05.003	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	4,00		0,00	0,00	416,48	1.665,92	0,00	0,00	0,00	1.665,92	
05.005	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	8,00		0,00	0,00	11,73	93,84	0,00	0,00	0,00	93,84	0,00
08 PINTURA								11.072,12	0,00	0,00	0,00	11.072,12	0,00
08.002	Pintura de meio fio (calação)	m	1.556,48		0,00	0,00	4,74	7.377,72	0,00	0,00	0,00	7.377,72	0,00
08.004	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m2	80,00		0,00	0,00	46,18	3.694,40	0,00	0,00	0,00	3.694,40	0,00
13 DIVERSOS								13.158,31	0,00	2.172,90	2.172,90	10.985,41	16,51
13.001	Limpeza geral	m2	3.521,34		0,00	0,00	2,42	8.521,64	0,00	0,00	0,00	8.521,64	0,00
13.002	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	183,92		90,00	90,00	10,81	1.988,22	0,00	972,90	972,90	1.015,32	48,93
13.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	2.207,04		1.000,00	1.000,00	1,20	2.648,45	0,00	1.200,00	1.200,00	1.448,45	
14 ADMINISTRAÇÃO LOCAL								9.903,92	0,00	3.301,31	3.301,31	6.602,61	33,33
14.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	31,50		10,50	10,50	154,93	4.880,30	0,00	1.626,77	1.626,77	3.253,53	33,33
14.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	63,00		21,00	21,00	79,74	5.023,62	0,00	1.674,54	1.674,54	3.349,08	33,33
TOTAL GERAL								407.927,20	0,00	102.269,15	102.269,15	305.658,05	25,07
CONSTRUTORA ROCHA LTDA			Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: ____/____/____					Aprovado para pagamento Data: ____/____/____					



Documento assinado digitalmente
MARIA GARDENIA ARAUJO SILVA
Data: 05/03/2026 11:54:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
SHEISSICA BEZERRA DE MACEDO
Data: 05/03/2026 10:48:21-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
JOAO VITOR REIS DOS SANTOS
Data: 05/03/2026 10:57:15-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MEMÓRIA DE CÁLCULO		BM 01 02/03/2026
		CONSTRUTORA ROCHA SOLIDEZ E QUALIDADE
CONTRATO Nº:	DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO:	
027/2026/PMI	MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO (LÊ CORBUSIER)	
1 SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 - 6,00 X2,00= 12,00 M2	
1.002	Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto - 1.207,24 M	
1.003	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima - 1.043,67 M2	
3 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		
3.008	Demolição de concreto manualmente - 116,79 m3	
3.009	Demolição de meio- fio granítico ou pre- moldado - 1.216,24 M	
3.017	Remoção de banco de concreto pré- moldado - 2,00 und	
4 PAVIMENTAÇÃO		
4.001	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024 - 250,00 M	
13 DIVERSOS		
13.002	Carga manual de material de 1ª categoria - 90,00 M3	
13.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ - 1.000,00 TKM	
14 ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
14.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares - 10,50 h	
14.002	Mestre de obras com encargos complementares - 21,00 h	



Documento assinado digitalmente
SHEISSICA BEZERRA DE MACEDO
 Data: 05/03/2026 10:49:29-0300
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>



Documento assinado digitalmente
JOAO VITOR REIS DOS SANTOS
 Data: 05/03/2026 10:55:41-0300
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>



Documento assinado digitalmente
MARIA GARDENIA ARAUJO SILVA
 Data: 05/03/2026 11:57:02-0300
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO (LÊ CORBUSIER)	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 01	CONSTRUTORA ROCHA SOLIDEZ E QUALIDADE
CONTRATADA: CONSTRUTORA ROCHA LTDA		CONTRATO Nº: 027/2026
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-SE		DATA: 02/03/2026
PLACA DE OBRA	TAPUME	LIMPEZA
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUAL	DEMOLIÇÃO DE MEIO FIO	REMOÇÃO DE BANCO
ELABORADO POR: 	FISCALIZAÇÃO: 	Observações:

OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENENTES AO MUNICÍPIO (LÊ CORBUSIER)	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 01	CONSTRUTORA ROCHA SOLIDEZ E QUALIDADE
CONTRATADA: CONSTRUTORA ROCHA LTDA		CONTRATO Nº: 027/2026
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-SE		DATA: 02/03/20264
ASSENTAMENTO DE GUIA	CARGA	TRANSPORTE

ELABORADO POR: Documento assinado digitalmente MARIA GARDENIA ARAUJO SILVA Data: 05/03/2026 11:57:30-0300 Verifique em https://validar.itl.gov.br	FISCALIZAÇÃO: Documento assinado digitalmente SHEISSICA BEZERRA DE MACEDO Data: 05/03/2026 10:48:20-0300 Verifique em https://validar.itl.gov.br	Observações:
---	---	--------------

Documento assinado digitalmente
JOAO VITOR REIS DOS SANTOS
 Data: 05/03/2026 10:57:15-0300
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>