





OBRA: MANUTENÇÃO DA PRAÇA MARIA DOS ANJOS DE JESUS			BOLETIM DE MEDIÇÃO					CONTRATO Nº 44/2024							
			B.M.Nº. 01/2024					ORDEM DE SERVIÇO: 25/03/2024							
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL ITABAIANA/SE			PERÍODO: 25/03/2024 A 01/04/2024					DATA: 01/04/2024							
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE					Preço Unitário R\$	VALORES R\$					% Medido	
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	SALDO		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a Medir		
<b>01</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>														
01.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00		6,00	6,00	-	R\$ 356,64	2.139,84	-	2.139,84	2.139,84	-	100,00	
<b>08</b>	<b>PINTURA</b>														
08.002	Pintura de meio fio (caiçação)	m	138,38		138,38	138,38	-	R\$ 4,42	611,64	-	611,64	611,64	-	100,00	
08.004	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m2	807,61		807,61	807,61	-	R\$ 43,77	35.349,09	-	35.349,09	35.349,09	-	100,00	
<b>13</b>	<b>DIVERSOS</b>														
13.001	Limpeza geral	m2	460,33		460,33	460,33	-	R\$ 2,08	957,49	-	957,49	957,49	-	100,00	
13.002	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	27,62		27,62	27,62	-	R\$ 9,09	251,07	-	251,07	251,07	-	100,00	
13.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	82,86		82,86	82,86	-	R\$ 0,98	81,20	-	81,20	81,20	-	100,00	
13.004	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00				1,00	R\$ 1.858,12	1.858,12	-	-	-	1.858,12	-	
<b>14</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>														
14.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	10,00		9,31	9,31	0,69	R\$ 109,48	1.094,80	-	1.019,26	1.019,26	75,54	93,10	
14.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	20,00		18,61	18,61	1,39	R\$ 54,01	1.080,20	-	1.005,13	1.005,13	75,07	93,05	
	<b>Total geral</b>								<b>43.423,44</b>	<b>-</b>	<b>41.414,72</b>	<b>41.414,72</b>	<b>2.008,72</b>	<b>95,37</b>	
DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI			Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: ___/___/___					Aprovado para pagamento Data: ___/___/___							

  
**Bruno Santos Dias**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/SE 2719517585

  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana  
**Henrique Tavares Santana**  
 Engenheiro Civil - CREA/SE 2715638353  
 Coordenador de Núcleo

  
**José Robson Santos da Paixão**  
 Eng. Civil - CREA/SE 2726298954  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

# MEMÓRIA DE CÁLCULO

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01: 01/04/2024



CONTRATO Nº:	DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO:
044/2024	MANUTENÇÃO DA PRAÇA MARIA DOS ANJOS DE JESUS
01	SERVIÇOS PRELIMINARES
01.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 3,00m x 2,00m = 6,00m <sup>2</sup>
08	PINTURA
08.002	Pintura de meio fio (caiação) Retirado de Projeto - Perímetro externo da Praça + Perímetro dos Canteiros: 138,38m
08.004	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03 Retirado de Projeto: (18,55 m <sup>2</sup> x 2 Lados x 4 Petalas) + (0,25m x 10,25m x 4 Petalas) + (46,52m <sup>2</sup> x 2 Lados x 2 Braços) + (8,32m <sup>2</sup> x 2 Braços) + (95,23m <sup>2</sup> x 2 Lados x 2 Braços) + (25,98m <sup>2</sup> parede frontal) + (19,67m <sup>2</sup> x 2 lados) = 807,61 m <sup>2</sup>
13	DIVERSOS
13.001	Limpeza geral Retirado de Projeto - Área da Praça - 460,33m <sup>2</sup>
13.002	Carga manual de material de 1ª categoria Área da praça x 0,05 x 1,2 (fator de empolamento) = 460,33m <sup>2</sup> x 0,05 x 1,20 = 27,62m <sup>3</sup>
13.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m <sup>3</sup> , em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m <sup>3</sup> 27,62m <sup>3</sup> x 1,5t/m <sup>3</sup> x 2km = 82,86 tkm
14	ADMINISTRAÇÃO LOCAL
14.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares (Acumulado até o período x engenheiro)/(Valor total do orçamento – administração local) (R\$ 39.390,33 x 10,00 h) / (R\$ 43.423,44 – R\$ 1.094,80) = 9,31h
14.002	Mestre de obras com encargos complementares (Acumulado até o período x mestre) / (Valor total do orçamento – administração local) (R\$ 39.390,33 x 20,00 h) / (R\$ 43.423,44 – R\$ 1.080,20) = 18,61h

Bruno Santos Dias  
Engenheiro Civil  
CREA/SE 2719517585

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Henrique Tavares Santana  
Engenheiro Civil - CREA/SE 2715638353  
Coordenador de Núcleo

José Robson Santos da Paixão  
Eng. Civil - CREA/SE 2726298954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: MANUTENÇÃO DA PRAÇA MARIA DOS ANJOS DE JESUS

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM-01



CONTRATADA: DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI

CONTRATO Nº: 044/2024

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE

DATA: 01/04/2024



PLACA DE OBRA, PINTURA DE MEIO-FIO, PINTURA DO PÓRTICO



PINTURA DO PÓRTICO E PINTURA DE MEIO-FIO



PINTURA DE MEIO-FIO



PLACA DE OBRA, PINTURA DE MEIO-FIO, PINTURA DO PÓRTICO

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Henrique Tavares Santana  
Eng. Civil - CREA/SE 2715638353  
Coordenador de Núcleo

José Robson Santos da Paixão  
Eng. Civil - CREA/SE 2720298954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

ELABORADO POR:

FISCALIZAÇÃO:

Observações:

Bruno Santos Dias  
Engenheiro Civil  
CREA/SE 2719517585