





OBRA: MANUTENÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS			BOLETIM DE MEDIÇÃO					CONTRATO Nº 158/2024							
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL ITABAIANA/SE			B.M.Nº. 01/2024					ORDEM DE SERVIÇO: 12/09/2024							
			PERÍODO: 12/09/2024 A 23/09/2024					DATA: 23/09/2024							
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE					Preço Unitário R\$	VALORES R\$					% Medido	
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	SALDO		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a Medir		
04	PAVIMENTAÇÃO														
04.004	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_08/2022	m3	20,00		10,00	10,00	10,00	R\$ 740,72	14.814,40	-	7.407,20	7.407,20	7.407,20	7.407,20	50,00
08	PINTURA														
08.004	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m2	520,42		520,42	520,42	-	R\$ 43,77	22.778,78	-	22.778,78	22.778,78	22.778,78	-	100,00
08.005	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	409,47		409,47	409,47	-	R\$ 14,24	5.830,85	-	5.830,85	5.830,85	5.830,85	-	100,00
14	ADMINISTRAÇÃO LOCAL														
14.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	22,00		17,00	17,00	5,00	R\$ 109,48	2.408,56	-	1.861,16	1.861,16	547,40	77,27	
14.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	44,00		34,00	34,00	10,00	R\$ 54,01	2.376,44	-	1.836,34	1.836,34	540,10	77,27	
Total geral									48.209,03	-	39.714,33	39.714,33	8.494,70	82,38	
 José Cristiano Silva Weber Engenheiro Civil CREA. 2706685387			Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: __/__/____					Aprovado para pagamento Data: __/__/____							


 José Robson Santos da Paixão
 Eng. Civil CREA 2720293954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Henrique Tavares Santana
 Eng. Civil - CREA: 2715638353
 Coordenador de Núcleo

MEMÓRIA DE CÁLCULO

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01: 23/09/2024



CONTRATO Nº:	DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO:
158/2024	MANUTENÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS
04	PAVIMENTAÇÃO
04.004	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af 08/2022 Retirado de projeto, área dos canteiros = $142,85m^2 \times 0,07m = 10,00m^3$
08	PINTURA
08.004	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03 $173,47m \times 3,00m = 520,42m^2$ (área externa)
08.005	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais $90,99m \times 4,50m = 409,47m^2$ (porticos entrada)
14	ADMINISTRAÇÃO LOCAL
14.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares - proporcional ao total executado dos serviços = 17,00 horas
14.002	Mestre de obras com encargos complementares - proporcional ao total executado dos serviços = 34,00 horas

Jose Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA 2715638353
Coordenador de Núcleo

José Cristiano Silva Weber
Engenheiro Civil
CREA. 2706685387

OBRA: MANUTENÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM-01	
CONTRATADA: DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	CONTRATO Nº: 158/2024	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE	DATA: 23/09/2024	
		
PINTURA	PINTURA	PINTURA
		
PINTURA E EXECUÇÃO DE PASSEIO	PINTURA E EXECUÇÃO DE PASSEIO	EXECUÇÃO DE PASSEIO
ELABORADO POR:  José Robson Santos da Paixão Eng. Civil - CREA 2720293964 Coordenador de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana	FISCALIZAÇÃO:  Prefeitura Municipal de Itabaiana Yan Henrique Soares Santana Eng. Civil - CREA: 2715638353 Coordenador de Núcleo	Observações:

José Cristiano Silva Weber
 Engenheiro Civil
 CREA: 2706685387