

BOLETIM DE MEDIÇÃO

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12, CENTRO
ITABAIANA SE



REF.: PREGÃO ELETRÔNICO 034/2022

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HEMELINA DA COSTA LIMA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA															CONTRATO 025/2023					BOLETIM DE MEDIÇÃO				
OBRA: MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HEIMELINA DA COSTA LIMA															PERÍODO: 06/02/2023 A 06/03/2023					MUNICÍPIO				
EMPRESA CONTRATADA: VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA EPP.																								
ITEM	UNID	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADES			PREÇO UNIT	VALORES			ITABAIANA SE														
			Contratada	Acumulada Anterior	Acumulada até o Período	Saldo		Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo	Do Período	% MEDIDO até o Período										
01.02		COBERTURA					R\$	15.198,73	R\$ -	R\$ 15.198,73	R\$ 15.198,73	R\$ -	100%	100%										
01.02.007	m²	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, itabaiana ou similar, com reposição de 20% do material.	191,42		191,42	-	R\$	7.982,21	-	R\$ 7.982,21	R\$ 7.982,21	R\$ -	100%	100%										
01.02.0102	m²	Fôrro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfil em PVC) marca Alafinos ou similar, instalado - Rev.06.10/2021	171,74		171,74	-	R\$	7.216,51	-	R\$ 7.216,51	R\$ 7.216,51	R\$ -	100%	100%										
2.		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$	720,89	R\$ -	R\$ 720,89	R\$ 720,89	R\$ -	100%	100%										
02.01.001	H	Mestre de obras com encargos complementares	9,50		9,50	-	R\$	376,01	-	R\$ 376,01	R\$ 376,01	R\$ -	100%	100%										
02.01.002	H	Engenheiro civil de obra Júnior com encargos complementares	4,00		4,00	-	R\$	344,88	-	R\$ 344,88	R\$ 344,88	R\$ -	100%	100%										
TOTAL DA MEDIÇÃO							R\$	15.918,61		R\$ 15.918,61	R\$ 15.918,61		100%	100%										
ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.															VALOR POR EXTENSO R\$ QUINZE MIL E NOVECENTOS E DEZENOVE REAIS E SESENTA UM CENTAVOS					APROVADO PARA PAGAMENTO				
DATA:															DATA:									
IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA FIRMA																								

Thaissa Santos Lima
Eng. Civil
CREA 2707788910

Thaissa Lima Santos
Eng. Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

2023



VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA

[MEMORIA DE CÁLCULO]

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA
HEMELINA DA COSTA LIMA

MEMORIAL DE CÁLCULO

➤ COBERTURA

- Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 20% do material.

$$\text{Área Total} = (((((5,00 \text{ m} \times 7,00 \text{ m}) + (4,346 \text{ m} \times 7,00)) + (6,00 \text{ m} \times 7,00 \text{ m}) + (6,00 \text{ m} \times 7,00 \text{ m}) + (6,00 \text{ m} \times 7,00 \text{ m})))) = 191,42 \text{ m}^2$$

- Forro de pvc , em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação(perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado – Rev 06_10/2021

$$\text{Área Total Placa} = (((7,156 \text{ m} \times 8,00 \text{ m}) + (7,156 \text{ m} \times 8,00 \text{ m}) + (7,156 \text{ m} \times 8,00 \text{ m})) = 171,74 \text{ m}^2$$


➤ ADMINISTRAÇÃO LOCAL

- Mestre de obras com encargos complementares

Total de Horas: 9,50 h

- Engenheiro civil de obra júnior com encargos complementares

Total de Horas: 4,00 h



ALISSON SANTOS LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA SE 2707788910 D

Alisson Santos Lima
Eng. Civil
CREA 2707788910



Thaisa Lima Santos
Engª Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE ORDEM DE MANUTENÇÃO

REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2023	
LOCAL: LIMA	MUNICÍPIO: ITABAIANA SE

EMPRESA: EMPRESA EXECUTORA / CROMOGRAFAMA	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP
DATA DE INÍCIO: 6/2/2023	DATA DE TÉRMINO: 6/3/2023

LOCAL/COMODOS:	COBERTURA
----------------	-----------




Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabalana ou similar, com reposição de 20% do material.




Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabalana ou similar, com reposição de 20% do material.



Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabalana ou similar, com reposição de 20% do material.



Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabalana ou similar, com reposição de 20% do material.







Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabalana ou similar, com reposição de 20% do material.

Fixação	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para
---------	---

Fixação	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para
---------	---

Thaís Lima Santos
Eng. Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabalana

Alisson Santos Lima
Eng. Civil
CREA 2707788910

	
Forro de pvc , em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação	Forro de pvc , em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação
	
Forro de pvc , em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação	Forro de pvc , em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação
	
Forro de pvc , em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação	Forro de pvc , em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação
	
Forro de pvc , em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação	Forro de pvc , em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação

Alisson Santos Lima
(Assinatura do Representante Legal da Empresa ou Engº Responsável)

Alisson Santos Lima
Eng. Civil
CREA 2707788910

Thaís Lima Santos
Thaís Lima Santos
Engª Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana