

BOLETIM DE MEDIÇÃO

A
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
 PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12, CENTRO
 ITABAIANA SE



REF.: PREGÃO ELETRÔNICO 034/2022

OBJETO: MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO																			
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA						CONTRATO						BOLETIM DE MEDIÇÃO							
OBRA: MANUTENÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL PROFESSORA CLAUDIA JEANI ANDRADE CARNEIRO						PERÍODO: 22/08/2022 a 05/12/2022 e 13/01/2023 a 16/01/2023													
EMPRESA CONTRATADA: VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA EPP.						MUNICÍPIO						ITABAIANA SE							
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES				PREÇO UNIT	VALORES				% MEDIDO							
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Saldo	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo	Do Período	até o Período				
01.02	COBERTURA						R\$	21.185,67	R\$	-	R\$	20.023,02	R\$	20.023,02	R\$	1.162,65	95%	95%	
01.02.0101	Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m²	53,77		53,770	53,77	-	R\$ 0,34	R\$ 18,28	-	R\$ 18,28	R\$ 18,28	R\$ -	100%	100%				
01.02.0102	Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM, modelo gessolyne ou similar, instalado	m²	53,77		53,770	53,77	-	R\$ 67,20	R\$ 3.613,34	-	R\$ 3.613,34	R\$ 3.613,34	R\$ -	100%	100%				
01.02.0103	Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 80 cm	m²	218,58		218,580	218,58	-	R\$ 60,67	R\$ 13.261,25	-	R\$ 13.261,25	R\$ 13.261,25	R\$ -	100%	100%				
01.02.0104	Remoção de calha de zinco	m²	218,58		218,580	218,58	-	R\$ 7,84	R\$ 1.713,67	-	R\$ 1.713,67	R\$ 1.713,67	R\$ -	100%	100%				
01.02.0105	Remoção de telha dupla de alumínio, ondulada, esp = 0,7 mm, pré pintada em duas faces, com preenchimento de lã de vidro 50mm	m2	134,12		73,660	73,66	60,46	R\$ 12,64	R\$ 1.695,28	-	R\$ 931,06	R\$ 931,06	R\$ 764,21	55%	55%				
01.02.0106	Assentamento de telha de alumínio dupla, tipo sanduiche 0,6mm pré pintada em duas faces, com isolamento de espuma rígida de poliuretano 30mm pintada	m²	134,12		73,660	73,66	60,46	R\$ 6,59	R\$ 883,85	-	R\$ 485,42	R\$ 485,42	R\$ 398,43	55%	55%				
01.08	PAVIMENTAÇÃO							R\$	1.350,86	R\$	-	R\$	1.350,86	R\$	1.350,86	R\$	-	100%	100%
01.08.002	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	M²	21,26		21,260	21,26	-	R\$ 12,30	R\$ 261,50	-	R\$ - 261,50	R\$ 261,50	R\$ -	100%	100%				
01.08.003	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada padrão popular de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_06/2014	m²	21,26		21,260	21,26	-	R\$ 31,62	R\$ 672,24	-	R\$ 672,24	R\$ 672,24	R\$ -	100%	100%				
01.08.004	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 14, esp. média = 2,5cm	m²	21,26		21,260	21,26	-	R\$ 19,62	R\$ 417,12	-	R\$ 417,12	R\$ 417,12	R\$ -	100%	100%				
2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							R\$	1.013,14	R\$	-	R\$	1.013,14	R\$	1.013,14	R\$	-	100%	100%
02.01.001	Mestre de obras com encargos complementares	H	11,22		11,220	11,22	-	R\$ 39,58	R\$ 444,09	-	R\$ 444,09	R\$ 444,09	R\$ -	100%	100%				
02.01.002	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	H	6,60		6,600	6,60	-	R\$ 86,22	R\$ 569,05	-	R\$ 569,05	R\$ 569,05	R\$ -	100%	100%				
TOTAL DA MEDIÇÃO								R\$	23.549,67	R\$	-	R\$	22.387,02	R\$	22.387,02	R\$	1.162,65	95%	95%

[Handwritten Signature]
 IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA FIRMA
Ailson Santos Lima
 Engenheiro Civil
 CREA/SE 2707788910 D

ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.
 DATA:

[Handwritten Signature]
 Prefeitura Municipal de Itabaiana
Thaísa Lima Santos
 Engenheira Civil
 CREA/SE 2717391991
 Coordenadora de Núcleo

VALOR POR EXTENSO R\$ DOIS MIL SEISCENTOS E VINTE NOVE REAIS E TRINTA OITO CENTAVOS.
 APROVADO PARA PAGAMENTO
 DATA:

MEMORIAL DE CÁLCULO

➤ COBERTURA

- Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017

$$\text{Área Total Placa} = ((1243 \times 618\text{mm}) \times (69,99 \text{ UND})) = 53,77\text{m}^2$$

- Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM, modelo gessolyne ou similar, instalado.

$$\text{Área Total Placa} = ((1243 \times 618\text{mm}) \times (69,99 \text{ UND})) = 53,77 \text{ m}^2$$

- Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 80 cm

$$\text{Área Total} = ((0,80 \text{ M} \times 273,22 \text{ m})) = 218,58 \text{ m}$$

- Remoção de Calha de zinco

$$\text{Área Total} = (0,80 \text{ m} \times 268,13 \text{ m}) = 218,58 \text{ m}$$

- Remoção de telha dupla de alumínio, ondulada, esp = 0,7 mm, pré pintada em duas faces, com preenchimento de lã de vidro 50mm.

$$\text{Área total} = (0,337 \text{ m} \times 218,58 \text{ m}) = 73,66 \text{ m}^2$$


- Assentamento de telha de alumínio dupla, tipo sanduíche 0,6mm pré pintada em duas faces, com isolamento de espuma rígida de poliuretano 30mm pintada

$$\text{Área total} = (0,337 \text{ m} \times 218,58 \text{ m}) = 73,66 \text{ m}^2$$

➤ PAVIMENTAÇÃO

- Demolição de piso cerâmico ou ladrilho

$$\text{Área} = (4,253 \text{ m} \times 5,00 \text{ m}) = 21,26 \text{ m}^2$$


Thaisa Lima Santos
Eng. Civil
CREA 27077/00010


Thaisa Lima Santos
Eng. Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

- Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada padrão popular de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m². af_06/2014

$$\text{Área} = (4,253 \text{ m} \times 5,00 \text{ m}) = 21,26 \text{ m}^2$$

- Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm

$$\text{Área} = (4,253 \text{ m} \times 5,00 \text{ m}) = 21,26 \text{ m}^2$$


➤ ADMINISTRAÇÃO LOCAL

- Mestre de obras com encargos complementares

Total de Horas: 11,22 h

- Engenheiro civil de obra júnior com encargos complementares

Total de Horas: 6,60 h



ALISSON SANTOS LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA SE 2707788910 D

Alisson Santos Lima
Eng. Civil
CREA 2707788910



Thaisa Lima Santos
Eng^a Civil - CREA 2717391991
Coordenadora do Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE ORDEM DE MANUTENÇÃO

REF.:PREGÃO ELETRÔNICO 193/2022			
LOCAL	MANUTENÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL PROFESSORA CLAUDIA JEANI ANDRADE CARNEIRO	MUNICÍPIO:	ITABAIANA SE

EMPRESA EXECUTORA / CRONOGRAMA			
EMPRESA:	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	DATA DE INÍCIO:	22/8/2022
		DATA DE TÉRMINO:	16/1/2023

FOTOGRAFIAS


LOCAL/CÔMODO:	COBERTURA
---------------	-----------



Locais onde será instalado Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm




Locais onde será instalado Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm



Locais onde será instalado Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm



Locais onde será instalado Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm



Remoção de Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 80 cm

Remoção de Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 80 cm

Alisson Santos Lima
Alisson Santos Lima
 Engenheiro Civil
 OEA-SE 2707788910 D

Thaís Lima Santos
Thaís Lima Santos
 Engª Civil - CREA 2717391991
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

	
Remoção de Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 80 cm	Remoção de Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 80 cm
	
Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 80 cm	Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 80 cm
	
Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 80 cm	Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 80 cm
	
Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 80 cm	Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 80 cm
LOCAL/CÔMODO: PAVIMENTAÇÃO	
	
Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho
	
Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 14, esp. média = 2,5cm	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 14, esp. média = 2,5cm

Alisson Santos Lima
Alisson Santos Lima
 Engenheiro Civil
 PEA-SE 2707788910 D

Thaís Lima Santos
Thaís Lima Santos
 Engª Civil - CREA 2717391991
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana



Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada padrão popular de dimensões 35x35



Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada padrão popular de dimensões 35x35



Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada padrão popular de dimensões 35x35



Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada padrão popular de dimensões 35x35



Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada padrão popular de dimensões 35x35



Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada padrão popular de dimensões 35x35



Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada padrão popular de dimensões 35x35



Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada padrão popular de dimensões 35x35



Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada padrão popular de dimensões 35x35



Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada padrão popular de dimensões 35x35

Alisson Santos Lima

Cadastros do Representante Legal da Empresa ou Engº Responsável

Alisson Santos Lima
Engenheiro Civil
REA-SE 2707788910 D

Thaiza Lima Santos
Thaiza Lima Santos
Engº Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabatana