




OBRA: CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PERMANENTE E IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE.			LETIM DE MEDIÇÃO Nº 01					PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2021			DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP				
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE								CONTRATO Nº 5/2022							
CONTRATADA: DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP			PERÍODO: 07/03/2022 A 20/04/2022					DATA DA MEDIÇÃO: 20/04/2022							
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Und	QUANTIDADE					Preço Unitário R\$	VALORES R\$					Executado (%)	
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a Medir		
CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PERMANENTE E IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE								R\$ 181.790,80	R\$ -	R\$ 18.996,70	R\$ 18.996,70	R\$ 162.794,09	10,45%		
01	CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS							R\$ 181.790,80	R\$ -	R\$ 18.996,70	R\$ 18.996,70	R\$ 162.794,09	10,45%		
1.001	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	Und	295,00		56,00	56,00	239,00	R\$ 62,21	R\$ 18.351,95	R\$ -	R\$ 3.483,76	R\$ 3.483,76	R\$ 14.868,19	18,98	
1.002	Poste em tubo de aço galvanizado, pesado, d=2" (50mm), altura útil=2,50m, altura total=3,20m	Und	295,00		28,00	28,00	267,00	R\$ 554,03	R\$ 163.438,85	R\$ -	R\$ 15.512,94	R\$ 15.512,94	R\$ 147.925,90	9,49	
TOTAL DA MEDIÇÃO								R\$ 181.790,80	R\$ -	R\$ 18.996,70	R\$ 18.996,70	R\$ 162.794,09	10,45%		
PORCENTAGENS DA MEDIÇÃO								100,00%	0,00%	10,45%	10,45%	89,55%			
DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP			ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.					APROVADO PARA PAGAMENTO							
 Bruno Santos Dias Engenheiro Civil - CREA/SE nº 2719517585			DATA:												

Bruno Santos Dias  
Engenheiro Civil  
CREA/SE 2719517585

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Vinicius Moura da Costa  
Eng. Civil CREA/SE: 271907438-1  
Coordenador de Núcleo

<b>OBRA: CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PERMANENTE E IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE</b>				<b>MEMORIA DE CALCULO</b>	<b>CONTRATO N° 015/2022</b>	
<b>CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE</b>				<b>BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 01</b>	<b>ORDEM DE SERVIÇOS = 07/03/2022</b>	
<b>CONTRATADA: DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP</b>				<b>PERÍODO: 07/03/2022 A 20/04/2022</b>	<b>DATA DA MEDIÇÃO: 20/04/2022</b>	
Item	Discriminação dos Serviços	Und	MEDIDO			
01	CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS					
1.001	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	Und	<b>56,00</b>	28und x 2 = 56 und		
1.002	Poste em tubo de aço galvanizado, pesado, d=2" (50mm), altura útil=2,50m, altura total=3,20m	Und	<b>28,00</b>	28 und		
<b>DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP</b>						
 <b>Bruno Santos Dias</b> Engenheiro Civil - CREA/SE nº 2719517585		<b>Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem.</b> Data: ___/___/___		<b>Aprovado para pagamento</b> Data: ___/___/___ 		

Bruno Santos Dias  
Engenheiro Civil  
CREA/SE 2719517585

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Vitorias Moura da Costa  
Eng. Civil CREA/SE: 271607493-1  
Coordenador de Núcleo

CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS E POSTES PARA LOGRADOUROS NO BAIRRO ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA

R. JOSÉ CARLOS DA CONCEIÇÃO / AV. DR. GILENO ALMEIDA COSTA



R. OLÁVIO EDUARDO BARBOSA / AV. DR. GILENO ALMEIDA COSTA



R. MANOEL ANTÔNIO DE FARIAS / AV. DR. GILENO ALMEIDA COSTA



R. ARGENTINA / AV. DR. GILENO ALMEIDA COSTA



R. MARIA ROSA LAPA SOUZA / AV. DR. GILENO ALMEIDA COSTA



R. MANOEL ANTÔNIO DE FARIAS / R. LUIZ GONZAGA DE CARVALHO



R. JOSÉ CARLOS DA CONCEIÇÃO / R. LUIZ GONZAGA DE CARVALHO



R. MÁRIO DANTAS DE OLIVEIRA / AV. DR. GILENO ALMEIDA COSTA



R. JOSÉ ALVES DE MENEZES / R. LUIZ GONZAGA DE CARVALHO




*Bruno Santos Dias*  
Prestador de Serviço de Engenharia Civil  
Vinculo: Moura da Costa  
Eng. Civil CREA/SE: 271907433-1  
Coordenador de Núcleo

Bruno Santos Dias  
Engenheiro Civil  
CREA/SE 2719517585

CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS E POSTES PARA LOGRADOUROS NO BAIRRO ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA

R. MANOEL ANTÔNIO DE FARIAS / R. JOSÉ DÓREA DOS SANTOS




R. ARGENTINA / R. MANOEL ALVES DE ANDRADE




R. ARGENTINA / R. JOSÉ DÓREA DOS SANTOS




R. JOSÉ CARLOS DA CONCEIÇÃO / R. JOSÉ DÓREA DOS SANTOS



R. CLÁUDIA JEANI ANDRADE CARVALHO / R. MARIA OLIVEIRA MENDONÇA




AV. JOÃO CORREIA DOS SANTOS / R. JÚLIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS



R. MARIA JOSEFINA MENEZES / R. MARIA OLIVEIRA MENDONÇA



R. CARLOS ANDRADE CARVALHO / R. MARIA SALETE DA SILVA FILHO



R. CARLOS ANDRADE CARVALHO / R. JÚLIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS



Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Rua Manoel Alves de Andrade, 100  
Centro - Itabaiana/SE - CEP: 55.271-900  
Fone: (79) 3311-1111  
E-mail: prefeitura@itabaiana.se.gov.br

Bruno Santos Dias  
Engenheiro Civil  
CREA/SE 2719517585

CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS E POSTES PARA LOGRADOUROS NO BAIRRO ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA

R. CLÁUDIA JEANI ANDRADE CARVALHO / AV. RINALDO MOTA SANTOS



R. ANTÔNIO OLIVEIRA FILHO "TOTOCA" / R. MARIA OLIVEIRA MENDONÇA



AV. JOÃO CORREIA DOS SANTOS / AV. RINALDO MOTA SANTOS



R. CLÁUDIA JEANI ANDRADE CARVALHO / R. JÚLIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS



R. MARIA JOSEFINA MENEZES / R. MARIA SALETE DA SILVA FILHO



R. CLÁUDIA JEANI ANDRADE CARVALHO / R. MARIA SALETE DA SILVA FILHO



R. NOEL TAVARES DE JESUS / R. MARIA SALETE DA SILVA FILHO



R. MARIA JOSEFINA MENEZES / R. MARIA SALETE DA SILVA FILHO



R. MARIA JOSEFINA MENEZES / R. JÚLIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS



Bruno Santos Dias  
Engenheiro Civil  
CREA/SE 2719517585

**OBRA: CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PERMANENTE E IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE**

**CONTRATO Nº 015/2022**

**RELATÓRIO FOTOGRAFICO DA MEDIÇÃO Nº 01**



**CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2021**

**CONTRATADA: DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**

**DATA DA MEDIÇÃO: 20/04/2022**

**PERÍODO: 07/03/2022 a 20/04/2022**

**CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS E POSTES PARA LOGRADOUROS NO BAIRRO ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA**

**AV. JOÃO CORREIA DOS SANTOS / R. MARIA OLIVEIRA MENDONÇA**

**INSTALAÇÃO DE PLACAS DE LOGRADOURO**

