


A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12, CENTRO
ITABAIANA SE


BOLETIM DE MEDIÇÃO 001

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO 034/2022



OBJETO: MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO															
CONTRATANTE: PREFEITURA ITABAIANA								CONTRATO 134/2022							
OBRA: MANUTENÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL MARIA EUNICE DE GOIS - MIGUEL TELES								PERÍODO: 22/08/2022 a 05/12/2022				16/01/2023 a 13/01/2023			
EMPRESA CONTRATADA: VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA EPP.								MUNICÍPIO				ITABAIANA SE			
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					PREÇO UNIT	VALORES					(% MEDIDO)	
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo		Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo	Do Período	até o Período
01.02	COBERTURA								R\$ 22.993,59	R\$ -	R\$ 21.273,28	R\$ 21.273,28	R\$ 1.720,31	93%	93%
01.02.002	Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	M²	76,81		76,810	76,81	-	0,34	R\$ 26,12	-	R\$ 26,12	R\$ 26,12	R\$ -	100%	100%
01.02.003	Foto de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM, modelo gessolyne ou similar, instalado	m2	76,81		76,810	76,81	-	67,20	R\$ 5,161,63	-	R\$ 5,161,63	R\$ 5,161,63	R\$ -	100%	100%
01.02.004	Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 80 cm	m	214,50		214,500	214,50	-	60,67	R\$ 13,013,72	-	R\$ 13,013,72	R\$ 13,013,72	R\$ -	100%	100%
01.02.005	Remoção de calha de zinco	m	214,50		214,50	214,50	-	RS 7,84	R\$ 1,681,68	-	R\$ 1,681,68	R\$ 1,681,68	R\$ -	100%	100%
01.02.006	Remoção de telha dupla de alumínio, ondulada, esp = 0,7 mm, pré pintada em duas faces, com preenchimento de lã de vidro 50mm	m²	161,75		72,29	72,29	89,46	R\$ 12,64	R\$ 2,044,52		R\$ 913,75	R\$ 913,75	R\$ 1.130,77		45%
01.02.007	Assentamento de telha de alumínio dupla, tipo sanduíche 0,6mm pré pintada em duas faces, com isolamento de espuma rígida de poliuretano 30mm pintada	m²	161,75		72,29	72,29	89,46	R\$ 6,59	R\$ 1,065,93		R\$ 476,39	R\$ 476,39	R\$ 589,54		45%
2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								R\$ 967,09	R\$ -	R\$ 967,09	R\$ 967,09	R\$ -	100%	100%
02.01.001	Mestre de obras com encargos complementares	H	10,71		10,710	10,71	-	39,58	R\$ 423,90	-	R\$ 423,90	R\$ 423,90	R\$ -	100%	100%
02.01.002	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	H	6,30		6,300	6,30	-	86,22	R\$ 543,19	-	R\$ 543,19	R\$ 543,19	R\$ -	100%	100%
TOTAL DA MEDIÇÃO									R\$ 23.980,68	R\$ -	R\$ 22.240,37	R\$ 22.240,37	R\$ 1.720,31	93%	93%
 IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA FIRMA								ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM. DATA: _____ VALOR POR EXTENSO R\$) VINTE E CINCO MIL TREZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS APROVADO PARA PAGAMENTO DATA: _____							

Alisson Santos Lima
Engenheiro Civil
CREA-SE 2707788910 D


Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

2022



VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA

[MEMORIA DE CÁLCULO]

OBJETO: MANUTENÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL MARIA EUNICE DE GOIS – MIGUEL TELES

Alisson Santos Lima
Eng. Civil
CREA 2707788910

Alisson Santos Lima

Elaine da Cunha Menezes
Elaine da Cunha Menezes
Eng. Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


MEMORIAL DE CÁLCULO

➤ COBERTURA

- Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral
Área Total Placa = $((1243 \times 618\text{mm}) \times (99,91 \text{ UND})) = 76,81 \text{ m}^2$
- Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618m
Área Total Placa = $((1243 \times 618\text{mm}) \times (99,91 \text{ UND})) = 76,81 \text{ m}^2$
- Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 80 cm
Área Total = $(0,80 \text{ m} \times 268,13 \text{ m}) = 214,50 \text{ m}^2$
- Remoção de Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 80 cm
Área Total = $(0,80 \text{ m} \times 268,13 \text{ m}) = 214,50 \text{ m}^2$
- Remoção de telha dupla de alumínio, ondulada, esp = 0,7 mm
Área total = $(0,337 \text{ m} \times 214,50 \text{ m}) = 72,29 \text{ m}^2$
- Assentamento de telha de alumínio dupla
Área total = $(0,337 \text{ m} \times 214,50 \text{ m}) = 72,29 \text{ m}^2$

➤ ADMINISTRAÇÃO LOCAL

- Mestre de obras com encargos complementares
Total de Horas: 10,71 h
- Engenheiro civil de obra júnior com encargos complementares
Total de Horas: 6,30 h



ALISSON SANTOS LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA SE 2707788910 D

Alisson Santos Lima
Eng. Civil
CREA 2707788910




Elaine da Cunha Menezes
Eng. Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE ORDEM DE MANUTENÇÃO

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO 094/2022			
LOCAL	MANUTENÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL MARIA EUNICE DE GOS - MIGUEL TELES	MUNICÍPIO:	ITABAMA SE

EMPRESA EXECUTORA / CRONOGRAMA			
EMPRESA:	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	DATA DE INÍCIO:	22/8/2022
		DATA DE TÉRMINO:	16/1/2023

FOTOGRAFIAS	
LOCAL/CÔMODO	COBERTURA
	
Remoção de calha de zinco	Remoção de calha de zinco
	
Remoção de calha de zinco	Remoção de calha de zinco
	
Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 80 cm	Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 80 cm
	
Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 80 cm	Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 80 cm
	
Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 80 cm	Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 80 cm

Alisson Santos Lima
Alisson Santos Lima
 Engenheiro Civil
 CREA-SE 2707788910 D

Elaine da Cunha Menezes
Elaine da Cunha Menezes
 Engª Civil CREA 2716104921
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabama



Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 80 cm




Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 80 cm



Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 80 cm



Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 80 cm



Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 80 cm



Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 80 cm



Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 80 cm



Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 80 cm



Locais onde será instalado Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm



Locais onde será instalado Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm



Locais onde será instalado Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm



Locais onde será instalado Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm

Alisson Santos Lima
Alisson Santos Lima
 Engenheiro Civil
 CREA-SE 2707788910 D

Elaine da Cunha Menezes
Elaine da Cunha Menezes
 Eng.º Civil CREA 2716104921
 Coordenadora de Nucleo
 Prefeitura Municipal de Itabarana



Alisson Santos Lima
 Alisson Santos Lima
 Engenheiro Civil
 CREA-SE 2707788910 D

Alisson Santos Lima
 Engenheiro Civil
 CREA-SE 2707788910 D

Elaine da Cunha Menezes
 Elaine da Cunha Menezes
 Engª Civil CREA 2716104921
 Coordenadora de Nucleo
 Prefeitura Municipal de Itabaitana