

OBRA: MANUTENÇÃO ESCOLA MUNICIPAL Mª IRENE TAVARES NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA		BOLETIM DE MEDIÇÃO					CONTRATO Nº 096/2023		ORDEM DE SERVIÇO: 25/07/2023		DIAS			
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL ITABAIANA/SE		PERÍODO: 02/09/2023 A 16/09/2023					DATA: 26/09/2023							
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				SALDO	Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
1	<b>MANUTENÇÃO</b>							9.309,67	-	9.309,67	9.309,67	0,00	100,00	
01.01	<b>MANUTENÇÃO</b>									9.309,67				
01.01.001	Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m2	105,85		105,85	-	R\$ 1,73	R\$ 183,12	-	183,12	183,12	0,00	100,00	
01.01.002	Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06. 10/2021	m2	105,85		105,85	-	R\$ 67,51	R\$ 7.145,93	-	7.145,93	7.145,93	0,00	100,00	
01.01.003	Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar	un	6,00		6,00	-	R\$ 80,50	R\$ 483,00	-	483,00	483,00	-	100,00	
01.01.004	Vaso sanitário convencional, linha infantil 08254, CELITE ou similar, inclusive assento sanitário infantil, conjunto de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico	un	2,00		2,00	-	R\$ 734,75	R\$ 1.469,50	-	1.469,50	1.469,50	-	100,00	
01.01.005	Remoção de vaso sanitário	un	2,00		2,00	-	R\$ 14,06	R\$ 28,12	-	28,12	28,12	-	100,00	
2	<b>EQUIPE DIRIGENTE</b>							490,26	-	490,26	490,26	-	100,00	
02.01	<b>EQUIPE DIRIGENTE</b>							490,26	-	490,26	490,26	-	100,00	
02.01.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	1,50		1,50	-	R\$ 117,56	176,34	-	176,34	176,34	-	100,00	
02.01.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	6,00		6,00	-	R\$ 52,32	313,92	-	313,92	313,92	-	100,00	
	<b>Total geral</b>							9.799,93	-	R\$ 9.799,93	9.799,93	0,00	100,00	

DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Aprovado para pagamento

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*Ana Maria Silva Santos*  
 Dias Engenharia e Construções LTDA EPP  
 Ana Maria Silva Santos  
 Procuradora  
 CPF 255.988.995.15

*Bruno Santos Dias*  
 Engenheiro Civil  
 CREA/SE 2719517585


*Thaísa Lima Santos*  
 Engª Civil - CREA 2717391991  
 Coordenadora de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


*Elaine da Cunha Menezes*  
 Engª Civil CREA 2716104921  
 Coordenadora de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

# MEMÓRIA DE CÁLCULO

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 01/2023

CONTRATO Nº: <b>096/2023</b>	DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO: <b>MANUTENÇÃO ESCOLA MUNICIPAL M<sup>a</sup> IRENE TAVARES NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE</b>	
<b>1</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	
<b>01.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	
01.01.001	Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 Sala 1 = $[(7,15 + 3,702) \times 2 = 52,9386 \text{ m}^2$ Sala 2 = $[(7,15 + 3,70) \times 2 = 52,91 \text{ m}^2$ Total = <b>105,85 m<sup>2</sup></b>	
01.01.002	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021 Sala 1 = $[(7,15 + 3,702) \times 2 = 52,9386 \text{ m}^2$ Sala 2 = $[(7,15 + 3,70) \times 2 = 52,91 \text{ m}^2$ Total = <b>105,85 m<sup>2</sup></b>	
01.01.003	Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar Banheiro Meninas = 3 und Banheiro Meninos = 3 und Total= <b>6 und</b>	
01.01.004	Vaso sanitário convencional, linha infantil 08254, CELITE ou similar, inclusive assento sanitário infantil, conjunto de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico Banheiro Meninas = 1 und Banheiro Meninos = 1 und Total= <b>2 und</b>	
01.01.005	Remoção de vaso sanitário Banheiro Meninas = 1 und Banheiro Meninos = 1 und Total = <b>02 und</b>	
<b>2</b>	<b>EQUIPE DIRIGENTE</b>	
<b>02.01</b>	<b>EQUIPE DIRIGENTE</b>	
02.01.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares Total = <b>1,50h</b>	
02.01.002	Mestre de obras com encargos complementares Total = <b>6,00 h</b>	

  
Elaine da Cunha Menezes  
Eng<sup>a</sup> Civil CREA 2716104921  
Coordenadora de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

  
Thaisa Lima Santos  
Eng<sup>a</sup> Civil - CREA 27117391991  
Coordenadora de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

  
Bruno Santos Dias  
Engenheiro Civil  
CREA/SE 2719517585



OBRA: MANUTENÇÃO ESCOLA MUNICIPAL M<sup>ª</sup>  
 IRENE TAVARES NO MUNICÍPIO DE  
 ITABAIANA/SE

CONTRATADA: DIAS ENGENHARIA E  
 CONSTRUÇÕES LTDA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE  
 ITABAIANA/SE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº  
10/2023

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO  
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 1

DATA DA MEDIÇÃO: 26/09/2023

PERÍODO: 02/09/2023 a 16/09/2023



LOCAL DA MANUTENÇÃO



Antes  
Banheiro Meninas

Antes  
Banheiro Meninas



Antes  
Banheiro Meninos



Antes  
Banheiro Meninos

*Elaine da Cunha Menezes*  
 Eng<sup>ª</sup> Civil CREA 2716104921  
 Coordenadora de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Bruno Santos Dias  
 Engenheiro Civil  
 CREA/SE 2719517585

*Thaís Lima Santos*  
 Eng<sup>ª</sup> Civil - CREA 2717391991  
 Coordenadora de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana



OBRA: MANUTENÇÃO ESCOLA MUNICIPAL M<sup>ª</sup>  
IRENE TAVARES NO MUNICÍPIO DE  
ITABAIANA/SE

CONTRATADA: DIAS ENGENHARIA E  
CONSTRUÇÕES LTDA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE  
ITABAIANA/SE

PREGÃO ELETRÔNICO N<sup>º</sup>  
10/2023

DATA DA MEDIÇÃO: 26/09/2023

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO  
BOLETIM DE MEDIÇÃO N<sup>º</sup> 1

PERÍODO: 02/09/2023 a 16/09/2023



Remoção Vaso sanitário



Engenheiro civil de obra junior




Vaso sanitário convencional Banheiro Infantil MENINAS




Vaso sanitário convencional Banheiro Infantil MENINOS

Caixa de descarga de sobrepor  
completa

  
Elaine da Cunha Menezes  
Eng<sup>ª</sup> Civil - CREA 2716104921  
Coordenadora de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana



Bruno Santos Dias  
Engenheiro Civil  
CREA/SE 2719517585

  
Tháisa Lima Santos  
Eng<sup>ª</sup> Civil - CREA 2717391991  
Coordenadora de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana



OBRA: MANUTENÇÃO ESCOLA MUNICIPAL M<sup>a</sup>  
IRENE TAVARES NO MUNICÍPIO DE  
ITABAIANA/SE

CONTRATADA: DIAS ENGENHARIA E  
CONSTRUÇÕES LTDA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE  
ITABAIANA/SE

PREGÃO ELETRÔNICO N<sup>o</sup>  
10/2023

DATA DA MEDIÇÃO: 26/09/2023

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO  
BOLETIM DE MEDIÇÃO N<sup>o</sup> 1

PERÍODO: 02/09/2023 a 16/09/2023




Remoção de forros de pvc, de forma manual, sem reaproveitamento




Forro de pvc, em régulas, aplicado



  
Elaine da Cunha Menezes  
Eng<sup>a</sup> Civil - CREA 2716104921  
Coordenadora de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Bruno Santos Dias  
Engenheiro Civil  
CREAT/SE 2719517585

  
Tháisa Dima Santos  
Eng<sup>a</sup> Civil - CREA 2717391991  
Coordenadora de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana