



Obra
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E ADAPTAÇÃO
CEMITÉRIO POVOADO PE DO VEADO - ITABAIANA-SE

PERÍODO DE MEDIÇÃO
15/12/2025 ATÉ 22/12/2025

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

Orçamento Sintético					
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
01	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS				11.943,94
01.02	EMASSAMENTO				3.005,34
01.02.001	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	m²	288,42	10,42	3.005,34
01.03	PINTURA SOBRE PAREDES E TETOS				5.924,15
01.03.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m²	288,42	17,41	5.021,39
01.03.003	Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023	m	288,42	3,13	902,75
01.04	PINTURA				2.447,33
01.04.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m²	124,80	19,61	2.447,33
01.05	PINTURA DE CANTEIROS				140,89
01.05.002	Pintura de meio fio (caliação)	m	36,50	3,86	140,89
01.12	EQUIPE DIRIGENTE				426,24
01.12.001	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,77	118,67	210,05
01.12.002	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,54	61,07	216,19

QUANTIDADE			VALOR		
ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO	ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO
-	-	-	-	11.943,94	11.943,94
-	-	-	-	3.005,34	3.005,34
-	288,42	288,42	-	3.005,34	3.005,34
-	-	-	-	5.924,15	5.924,15
-	288,42	288,42	-	5.021,39	5.021,39
-	288,42	288,42	-	902,75	902,75
-	-	-	-	2.447,33	2.447,33
-	124,80	124,80	-	2.447,33	2.447,33
-	-	-	-	140,89	140,89
-	36,50	36,50	-	140,89	140,89
-	-	-	-	426,24	426,24
-	1,77	1,77	-	210,05	210,05
-	3,54	3,54	-	216,19	216,19
VALOR TOTAL					
ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO			
-	11.943,94	11.943,94			

Documento assinado digitalmente
gov.br DIEGO OLIVEIRA BARROS
Data: 05/02/2026 09:53:17-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br JHON LENNON GOMES SANTOS
Data: 05/02/2026 11:29:55-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

AMZ PRESTADORA
DE SERVICOS
LTDA:348758610001
35
Assinado de forma digital
por AMZ PRESTADORA DE
SERVICOS
LTDA:34875861000135



Obra
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E
ADAPTAÇÃO DO CEMITÉRIO POVOADO PE DO VEADO - ITABAIANA-SE

PERÍODO DE
MEDIÇÃO
15/12/2025 ATÉ
22/12/2025

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Cemitério Pov. Pé do Veado

01 MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

01.02 EMASSAMENTO

01.02.001	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	$128,10 * 2,10 = 269,01 \text{ m}^2 - 108 - 16,80 \text{ m}^2 = 144,21 \text{ m}^2 * 2 = 288,42 \text{ m}^2$
-----------	--	--

01.03 PINTURA SOBRE PAREDES E TETOS

01.03.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	$128,10 * 2,10 = 269,01 \text{ m}^2 - 108 - 16,80 \text{ m}^2 = 144,21 \text{ m}^2 * 2 = 288,42 \text{ m}^2$
-----------	---	--

01.03.003	Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023	$128,10 * 2,10 = 269,01 \text{ m}^2 - 108 - 16,80 \text{ m}^2 = 144,21 \text{ m}^2 * 2 = 288,42 \text{ m}^2$
-----------	---	--

01.04 PINTURA

01.04.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sob superfícies metálicas - R1	$(2 * 4,2 * 2 = 16,80 \text{ m}^2) + (1 * 3 = 3 \text{ m}^2 * 33 = 99 \text{ m}^2) + (3 * 3 = 9 \text{ m}^2 * 0 = 124,80 \text{ m}^2)$
-----------	--	--

01.05 PINTURA DE CANTEIROS

01.05.002	Pintura de meio fio (caiação)	36,50 m
-----------	-------------------------------	---------

01.12 EQUIPE DIRIGENTE

LEONARDO JOSE DE LIMA SÁ
CREA/BA: 0518879712

Praça Senador Antonio Carlos Magalhaes S/N Centro - Rio Real / Bahia - Cep: 48.330-00
Telefone: 79-9.9664-6479

LEONARDO JOSE LIMA
Assinado de forma digital por LEONARDO JOSE LIMA
SA:01377241521 SA:01377241521



Obra
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E
ADAPTAÇÃO DO CEMITÉRIO POVOADO PE DO VEADO - ITABAIANA-SE

PERÍODO DE
MEDICÃO
15/12/2025 ATÉ
22/12/2025

01.12.001	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,77 H
01.12.002	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,54 H

LEONARDO JOSE LIMA
Assinado de forma digital por LEONARDO JOSE LIMA
SA:01377241521 SA:01377241521

gov.br Documento assinado digitalmente
DIEGO OLIVEIRA BARROS
Data: 04/02/2025 12:11:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br Documento assinado digitalmente
JHON LENNON GOMES SANTOS
Data: 04/02/2026 12:17:02-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LEONARDO JOSE DE LIMA SÁ
CREA/BA: 0518879712

Praça Senador Antonio Carlos Magalhaes S/N Centro - Rio Real / Bahia - Cep: 48.330-00
Telefone: 79-9.9664-6479

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



		CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana - SE	OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO, PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL NO POVOADO PÉ DO VEADO
CONTRATO: 404/2025	PERÍODO DO BM: 15/12/2025 À 22/12/2025	CONTRATADA: AMZ PRESTADORA DE SERVIÇO CNPJ (nº): 34.875.861/0001-35	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-01			

1



DESCRIÇÃO
PREPARO; EMASSAMENTO; PINTURA; PINTURA DE MEIO FIO

2



DESCRIÇÃO
PREPARO; EMASSAMENTO; PINTURA; PINTURA DE MEIO FIO

3



DESCRIÇÃO
PREPARO; EMASSAMENTO; PINTURA; PINTURA DE MEIO FIO

Documento assinado digitalmente
gov.br JHON LENNON GOMES SANTOS
Data: 20/01/2026 11:53:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br DIEGO OLIVEIRA BARROS
Data: 20/01/2026 10:05:03-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LEONARDO
JOSE LIMA
SA:0137724152
1
Assinado de forma digital por LEONARDO JOSE LIMA
SA:01377241521
Dados: 2026.01.19 16:05:14 -03'00'