



OK

1ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE OBRA

CONTRATO Nº: **208/2023**

MODALIDADE: **CONCORRÊNCIA PÚBLICA 006/2023**

OBJETO: **PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE**

VALOR DO CONTRATO ATUAL: **R\$ 1.022.619,08**


CONTRATADA: **PEDRA AZUL CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA**


A devida paralisação se deve pela necessidade de executar, em algumas Ruas as redes de Esgoto domiciliar e Drenagem, por parte do Município, cujos serviços ocorrem concomitantemente com a pavimentação. Para execução da pavimentação no prolongamento da Rua Jose Meireles Teles, devido ao atraso na execução da infraestrutura, não se faz possível execução da pavimentação por parte da empresa.

Mediante os fatos apontados autorizamos a paralisação da obra, sanados os problemas, a obra será reiniciada.

Itabaiana (SE), 02 de maio de 2024



Adailton Resende Sousa
Prefeito


Kelly Pinto Freire
Fiscal da Obra


Vinicius Moura da Costa
Secretário das Obras e dos Serviços Públicos

CIENTE

Em, ____ / ____ / ____


Pedra Azul Construção e Pavimentação Ltda
Contratada