

OBRA: MANUTENÇÃO ESCOLA MUNICIPAL Mª IRENE TAVARES NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA		BOLETIM DE MEDIÇÃO					CONTRATO Nº 096/2023		DIAS				
		B.M.Nº. 01/2023					ORDEM DE SERVIÇO: 25/07/2023						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL ITABAIANA/SE		PERÍODO: 02/09/2023 A 16/09/2023					DATA: 26/09/2023						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		SALDO	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período		
1	MANUTENÇÃO							9.309,67	-	9.309,67	9.309,67	0,00	100,00
01.01	MANUTENÇÃO									9.309,67			
01.01.001	Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. af 12/2017	m2	105,85		105,85	-	R\$ 1,73	R\$ 183,12	-	183,12	183,12	0,00	100,00
01.01.002	Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06 10/2021	m2	105,85		105,85	-	R\$ 67,51	R\$ 7.145,93	-	7.145,93	7.145,93	0,00	100,00
01.01.003	Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar	un	6,00		6,00	-	R\$ 80,50	R\$ 483,00	-	483,00	483,00	-	100,00
01.01.004	Vaso sanitário convencional, linha infantil 08254, CELITE ou similar, inclusive assento sanitário infantil, conjunto de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico	un	2,00		2,00	-	R\$ 734,75	R\$ 1.469,50	-	1.469,50	1.469,50	-	100,00
01.01.005	Remoção de vaso sanitário	un	2,00		2,00	-	R\$ 14,06	R\$ 28,12	-	28,12	28,12	-	100,00
2	EQUIPE DIRIGENTE							490,26	-	490,26	490,26	-	100,00
02.01	EQUIPE DIRIGENTE							490,26	-	490,26	490,26	-	100,00
02.01.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	1,50		1,50	-	R\$ 117,56	176,34	-	176,34	176,34	-	100,00
02.01.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	6,00		6,00	-	R\$ 52,32	313,92	-	313,92	313,92	-	100,00
	Total geral							9.799,93	-	R\$ 9.799,93	9.799,93	0,00	100,00

DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem.
Data: ___/___/___

Aprovado para pagamento
Data: ___/___/___

Ana Maria Silva Santos
Dias Engenharia e Construções LTDA EPP
Ana Maria Silva Santos
Procuradora
CPF 255.988.995.15

Bruno Santos Dias
Engenheiro Civil
CREA/SE 2719517585

Thaísa Lima Santos
Engª Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana