





OBRA: MANUTENÇÃO DA PRAÇA MARIA DOS ANJOS DE JESUS			BOLETIM DE MEDIÇÃO					CONTRATO Nº 44/2024						
			B.M.Nº. 01/2024					ORDEM DE SERVIÇO: 25/03/2024						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL ITABAIANA/SE			PERÍODO: 25/03/2024 A 01/04/2024					DATA: 01/04/2024						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE					Preço Unitário R\$	VALORES R\$					% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	SALDO		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a Medir	
01	SERVIÇOS PRELIMINARES								2.139,84	-	2.139,84	2.139,84	-	100,00
01.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00		6,00	6,00	-	R\$ 356,64	2.139,84	-	2.139,84	2.139,84	-	100,00
08	PINTURA								35.960,73	-	35.960,73	35.960,73	-	100,00
08.002	Pintura de meio fio (caiçação)	m	138,38		138,38	138,38	-	R\$ 4,42	611,64	-	611,64	611,64	-	100,00
08.004	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m2	807,61		807,61	807,61	-	R\$ 43,77	35.349,09	-	35.349,09	35.349,09	-	100,00
13	DIVERSOS								3.147,88	-	1.289,76	1.289,76	1.858,12	40,97
13.001	Limpeza geral	m2	460,33		460,33	460,33	-	R\$ 2,08	957,49	-	957,49	957,49	-	100,00
13.002	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	27,62		27,62	27,62	-	R\$ 9,09	251,07	-	251,07	251,07	-	100,00
13.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	82,86		82,86	82,86	-	R\$ 0,98	81,20	-	81,20	81,20	-	100,00
13.004	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00			-	1,00	R\$ 1.858,12	1.858,12	-	-	-	1.858,12	-
14	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								2.175,00	-	2.024,39	2.024,39	150,61	93,08
14.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	10,00		9,31	9,31	0,69	R\$ 109,48	1.094,80	-	1.019,26	1.019,26	75,54	93,10
14.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	20,00		18,61	18,61	1,39	R\$ 54,01	1.080,20	-	1.005,13	1.005,13	75,07	93,05
	Total geral								43.423,44	-	41.414,72	41.414,72	2.008,72	95,37
DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI			Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: ___/___/___					Aprovado para pagamento Data: ___/___/___						


Bruno Santos Dias
 Engenheiro Civil
 CREA/SE 2719517585


 Prefeitura Municipal de Itabaiana
Henrique Tavares Santana
 Engenheiro Civil - CREA/SE 2715638353
 Coordenador de Núcleo


José Robson Santos da Paixão
 Eng. Civil - CREA/SE 2726298954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana