


BOLETIM DE MEDIÇÃO

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12, CENTRO
ITABAIANA SE




REF.: PREGÃO ELETRÔNICO 034/2022

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de manutenção das Escolas Municipais Maria Irene Tavares, Neide Pimentel, Felix Dinize e Dandara Nunes da Cruz, conforme especificações e quantitativos estabelecidos nas planilha, cronograma e memória de cálculo em anexo.

| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | | CONTRATO 054/2023 | | | | | | BOLETIM DE MEDIÇÃO | | | | | | |
|--|---|------|---|--------------------|------------|-------------------------|-------------|--------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------------|------|------|
| OBRA: Manutenção das Escolas Municipais Maria Irene Tavares, Neide Pimentel, Felix Dinize e Dandara Nunes da Cruz | | | PERÍODO: 19/04/2023 A 10/06/2023 | | | | | | MUNICÍPIO ITABAIANA SE | | | | | | |
| EMPRESA CONTRATADA: VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA EPP. | | | | | | | | | | | | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANTIDADES | | | | Índice UNIT | VALORES | | | | % DE MEDIÇÃO | | | |
| | | | Contratada | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o Período | | Saldo | Do Período | Acumulada até o Período | Saldo | Do Período | até o Período | | |
| 01.02 | COBERTURAS | | | | | | | R\$ 8.582,77 | R\$ - | R\$ 7.227,01 | R\$ 7.227,01 | R\$ 861,76 | 89% | 89% | |
| 01.02.002 | Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. a/_12/2017 | m² | 363,90 | | 343,000 | 343,00 | 40,90 | R\$ 0,34 | R\$ 130,53 | - | R\$ 116,82 | R\$ 116,82 | R\$ 13,91 | 89% | 89% |
| 01.02.009 | Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, sob laje ou sob cobertura, sem necessidade de estrutura para suporte, instalado | m² | 363,90 | | 343,000 | 343,00 | 40,90 | R\$ 20,73 | R\$ 7.058,25 | - | R\$ 7.110,39 | R\$ 7.110,39 | R\$ 847,86 | 89% | 89% |
| 2. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | R\$ 466,52 | | R\$ 466,51 | R\$ 466,51 | | 100% | 100% | |
| 02.01.001 | Maneio de obras com encargos complementares | H | 5,10 | | 5,100 | 5,10 | - | R\$ 39,58 | R\$ 201,86 | - | R\$ 201,86 | R\$ 201,86 | R\$ - | 100% | 100% |
| 02.01.002 | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares | H | 3,00 | | 3,000 | 3,00 | - | R\$ 86,22 | R\$ 258,66 | - | R\$ 258,66 | R\$ 258,66 | R\$ - | 100% | 100% |
| TOTAL DA MEDIÇÃO | | | | | | | | R\$ 8.349,30 | | R\$ 7.857,53 | R\$ 7.857,52 | R\$ 861,77 | 90% | 90% | |
| | | | VALOR POR EXTENSO R\$1 SETE MIL SETECENTOS E OITENTA SETE REAIS E CINQUENTA TRÊS CENTAVOS | | | | | | | | | | | | |
|  IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA FIRMA | | | ATENTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM. DATA: | | | | | | APROVADO PARA PAGAMENTO DATA: | | | | | | |

Alisson Santos Lima
Engenheiro Civil
CREA-SE 2707788910 D


Thaisa Lima Santos
Engª Civil - CREA 2717391991
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana