



# GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA GRANDE

SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA,  
URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS



## 1ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE OBRA

CONTRATO Nº: **140/2023**

MODALIDADE: **TOMADA DE PREÇO 002/2023**

OBJETO: **PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO – ESTRADAS VICINAIS DO POVOADO MANGABEIRA, NESTE MUNICÍPIO**

VALOR DO CONTRATO: **R\$ 323.544,72 (TREZENTOS E VINTE E TRÊS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS).**

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: **23/06/2023**

VIGÊNCIA DO CONTRATO: **06 (SEIS) MESES**

TÉRMINO DO CONTRATO: **23/12/2023**


PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: **04 (QUATRO) MESES**

1º TERMO ADITIVO DE PRAZO DE CONTRATO: **03 (TRÊS) MESES – 22/12/2023**

CONTRATADA: **DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI**


O município acata a solicitação feita pela empresa, onde a obra de PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO – ESTRADAS VICINAIS DO POVOADO MANGABEIRA, tendo em vista que, os serviços não serem totalmente concluídos no prazo e o município verificou em visita a necessidade de uma formalização de Aditivo de Valor, a fim de dar continuidade a execução da pavimentação beneficiando ainda mais a população da região. Assim que sanados a formalização do Aditivo será dada ordem de reinício da obra.


Itabaiana (SE), 29 de novembro de 2023

  
Adailton Resende Sousa  
**Prefeito**

  
Vinícius Moura da Costa  
**Secretário**

CIENTE em, 29/11/23

  
Yan Henrique Tavares Santana  
**Fiscal da Obra**

  
Dias Engenharia E Construções Eireli  
**Contratada**