



MOBICON CONSTRUTORA LTDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

OBRA: SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRECHOS DE MALHA RODOVIÁRIA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE		BOLETIM DE MEDIÇÃO:		02		CONTRATO Nº: 045/2023							
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana		PERÍODO:		11/09/2023 a 16/09/2023		FONTE DE RECURSOS: RECURSO PRÓPRIO				DATA: 18/09/2023			
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidade				Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)					
			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período	Saído a Medir	% Medido
1	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRECHOS DE MALHA RODOVIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS						R\$ 4.999.930,30						
01.01	CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LOCAL						R\$ 679.990,29						
01.01.001	Administração Local	mês	1,42	0,48	0,29	0,77	R\$ 176.125,07	R\$ 250.097,69	84.540,03	51.076,27	135.616,30	R\$ 114.481,29	2,71%
01.01.002	Mobilização e desmobilização (3 trechos)	und	2,00	1,00	1,00	2,00	R\$ 184.567,98	R\$ 369.135,96	184.567,98	184.567,98	369.135,96	R\$ 0,00	7,38%
01.01.003	Canteiro de Obras	und	0,25	0,00	0,60	0,00	R\$ 241.066,98	R\$ 60.266,74	-	-	-	R\$ 60.266,74	0,00%
01.02	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO						R\$ 1.873.783,01						
01.02.001	Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corta piso	m³	61,60	24,00	-	24,00	R\$ 435,58	R\$ 26.831,72	10.453,92	-	10.453,92	R\$ 16.377,80	-1,54%
01.02.002	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada, da mistura betuminosa (Residência Rodoviária RR-03 à obra, DTM máxima 195,60 km)	l/Km	69.366,52	2.592,00	-	2.592,00	R\$ 0,90	R\$ 62.429,87	2.332,80	-	2.332,80	R\$ 60.097,07	0,06%
01.02.003	Imprimação com emulsão asfáltica	m²	62.115,38	26.172,38	20.200,10	46.372,48	R\$ 0,47	R\$ 29.194,23	12.301,02	9.494,05	21.795,07	R\$ 7.399,18	0,44%
01.02.004	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	ton	5.100,00	2.233,92	2.112,52	4.346,44	R\$ 190,80	R\$ 973.080,00	426.231,94	403.068,82	829.300,75	R\$ 143.779,25	16,59%
01.02.005	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada, da massa usinada	l/Km	1.071.571,50	100.526,58	202.802,58	303.329,16	R\$ 0,73	R\$ 782.247,20	73.384,41	148.045,88	221.430,29	R\$ 560.816,91	4,43%
02.01	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO						R\$ 2.446.646,99						
02.01.001	Aquisição de Emulsão asfáltica - RR - 1C	ton	0,43	0,00	-	0,00	R\$ 3.538,96	R\$ 1.521,76	-	-	-	R\$ 1.521,75	0,00%
02.01.002	Transporte de Emulsão Asfáltica - RR - 1C	ton	0,43	0,00	-	0,00	R\$ 760,64	R\$ 327,07	-	-	-	R\$ 327,07	0,00%
02.01.003	Aquisição de emulsão asfáltica para imprimação - EAI	ton	80,75	22,61	20,09	42,70	R\$ 3.225,32	R\$ 260.444,59	72.924,49	64.796,68	137.721,16	R\$ 122.723,43	2,75%
02.01.004	Transporte de emulsão asfáltica para imprimação - EAI	ton	80,75	22,61	20,09	42,70	R\$ 760,64	R\$ 81.421,68	17.198,07	15.281,26	32.479,33	R\$ 28.942,35	0,65%
02.01.005	Aquisição de cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70	ton	328,92	127,33	120,41	247,74	R\$ 5.273,77	R\$ 1.734.648,42	671.509,13	635.014,65	1.306.523,78	R\$ 428.124,64	26,13%
02.01.006	Transporte de cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70	ton	328,92	127,33	120,41	247,74	R\$ 1.180,48	R\$ 388.283,48	150.310,52	292.452,12	142.141,60	R\$ 95.831,37	5,88%
TOTAL DA 02ª MEDIÇÃO							R\$ 4.999.930,30	R\$ 1.708.754,30	R\$ 1.653.487,18	R\$ 3.359.241,48	R\$ 1.846.888,82	68,52%	
PERCENTUAL MEDIDO (%)							34,12%	33,67%	67,19%	32,81%			
ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.							APROVADO PARA PAGAMENTO						
DATA:							DATA:						



Van Henrique Tavares Santana
 Engº Civil CREA 271638353
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

José Robson Santos da Paixão
 Eng. Civil / CREA 1720293954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

ANDRESSA SILVA DOS SANTOS
 Engenheira Civil - CREA/SE 271709231
 MOBICON CONSTRUTORA
 CNPJ: 12.260.240/0001-04

Assinado de forma digital por MILTON SALES SANTANA:81309147191
 Dados: 2023.09.18 17:18:30 -03'00'
 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.006.20320

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONTRATO: 045/2023

OBRA: SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRECHOS DE MALHA RODOVIÁRIA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE

DATA: 18/09/2023

LOCAL	RECAPEAMENTO						REPERFILAMENTO					
	ÁREA (M²)	VOLUME (E= 3,0 CM)	PESO EM TON (Pesp. = 2,40 TON/M²)	IMPRIMAÇÃO Mº (Esp. = 0,3 MM)	IMPRIM AÇÃO (2,40 TON/M²)	CAP (0,057 TON/TON DE CBUQ)	ÁREA (M²)	ES P.	PESO (TON)	CAP (0,057 TON/TO N DE CBUQ)	IMPRIMAÇ ÃO Mº (Esp. = 0,3 MM)	IMPRIM AÇÃO (2,40 TON/M²)
RUA ALUIZIO ALMEIDA SILVA	5.495,95	164,88	395,71	1,65	3,96	22,56	3297,57	##	316,57	18,04	0,99	2,37
RUA SÃO PEDRO	4.560,98	136,83	328,39	1,37	3,28	18,72	1368,29	##	98,52	5,62	0,41	0,99
RUA SÃO JOSÉ	6.649,58	199,49	478,77	1,99	4,79	27,29	1994,87	##	167,57	9,55	0,60	1,44
RUA SERGIO BATISTA DOS SANTOS	2.045,89	61,38	147,30	0,61	1,47	8,40	613,77	##	44,19	2,52	0,18	0,44
RUA PROFESSORA CLARA MEIRELES TELES	1.447,70	43,43	104,23	0,43	1,04	5,94	434,31	##	31,27	1,78	0,13	0,31
TOTAL	20.200,10	606,00	1.454,41	6,06	14,54	82,90	658,11		37,51	2,31	5,55	

TRANSPORTE (TKM) - CBUQ + REPERFILAMENTO	PESO (TON)	DIST. (KM)	TRANSPORTE (TKM)
	2.112,52	96,00	202.802,58

José Robson Santos da Paixão
 Eng. Civil - CREA/SE 2720298954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Assinado de forma digital por MILTON
 SALES SANTANA:81309147191
 Dados: 2023.09.21 13:36:23 -03'00'
 Versão do Adobe Acrobat Reader:
 2023.006.20320

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
 Engº Civil - CREA/SE 2715638353
 Coordenador de Núcleo



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE

OBRA: SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRECHOS DE MALHA RODOVIÁRIA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana/SE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 02

CONTRATO Nº: 045/2023

PERÍODO: 11/09/2023 a 18/09/2023


FONTE DE RECURSOS : RECURSO PRÓPRIO




RUA ALUISIO LIMA




RUA ALUISIO LIMA



RUA ALUISIO LIMA



RUA ALUISIO LIMA



RUA ALUISIO LIMA




RUA ALUISIO LIMA



RUA ALUISIO LIMA



RUA ALUISIO LIMA



RUA ALUISIO LIMA



RUA ALUISIO LIMA



ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.
DATA:

APROVADO PARA PAGAMENTO
DATA:

Assinado de forma digital por MILTON SALES SANTANA:81309147191
Dados: 2023.09.19 14:25:25 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.006.20320

José Robson Sarifon da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Van Henrique Tavares Santana
Eng. Civil CREA 15638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE

OBRA: SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRECHOS DE MALHA RODOVIÁRIA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 02

CONTRATO Nº: 045/2023

PERÍODO: 11/09/2023 a 18/09/2023

FONTE DE RECURSOS : RECURSO PRÓPRIO




RUA ALUISIO LIMA




RUA ALUISIO LIMA



RUA ALUISIO LIMA



RUA ALUISIO LIMA



RUA ALUISIO LIMA




RUA ALUISIO LIMA



RUA ALUISIO LIMA



RUA ALUISIO LIMA



RUA ALUISIO LIMA



RUA ALUISIO LIMA



ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.
DATA:

APROVADO PARA PAGAMENTO
DATA:

Assinado de forma digital por MILTON SALES SANTANA:81309147191
Dados: 2023.09.19 14:25:37 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.006.20320

José Robson Santos de Pação
Eng. Civil CREA 27.5638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil CREA 27.5638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE

OBRA: SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRECHOS DE MALHA RODOVIÁRIA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 02

CONTRATO Nº: 045/2023

PERÍODO: 11/09/2023 a 18/09/2023

FUNTE DE RECURSOS : RECURSO PRÓPRIO



RUA ALUISIO LIMA



RUA ALUISIO LIMA



RUA ALUISIO LIMA



RUA ALUISIO LIMA



RUA ALUISIO LIMA



RUA ALUISIO LIMA



RUA ALUISIO LIMA



RUA ALUISIO LIMA



RUA ALUISIO LIMA



RUA ALUISIO LIMA



ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.
DATA:

APROVADO PARA PAGAMENTO
DATA:

Assinado de forma digital por MILTON SALES
SANTANA:81309147191
Dados: 2023.09.19 14:26:03 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.006.20320

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Van Henrique Tavares Santana
Eng. Civil CREA 2715638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE

OBRA: SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRECHOS DE MALHA RODOVIÁRIA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 02

CONTRATO Nº: 045/2023

PERÍODO: 11/09/2023 a 18/09/2023

FONTE DE RECURSOS : RECURSO PRÓPRIO



RUA SÃO JOSÉ



RUA SÃO JOSÉ



RUA SÃO JOSÉ




RUA SÃO JOSÉ



RUA SÃO JOSÉ



RUA SÃO JOSÉ



RUA SÃO JOSÉ



RUA SÃO JOSÉ



RUA SÃO JOSÉ



RUA SÃO JOSÉ



ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.
DATA:

APROVADO PARA PAGAMENTO
DATA:

Assinado de forma digital por MILTON SALES
SANTANA:81309147191
Dados: 2023.09.19 14:26:12 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.006.20320

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 27.20253954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Van Henrique Torres Santana
Eng.º Civil CREA 1715638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE


OBRA: SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRECHOS DE MALHA RODOVIÁRIA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 02

CONTRATO Nº: 045/2023

PERÍODO: 11/09/2023 a 18/09/2023

FONTE DE RECURSOS : RECURSO PRÓPRIO



RUA SÃO PEDRO




RUA SÃO PEDRO



RUA SÃO PEDRO




RUA SÃO PEDRO



RUA SÃO PEDRO



RUA SÃO PEDRO



RUA SÃO PEDRO




RUA SÃO PEDRO



RUA SÃO PEDRO



RUA SÃO PEDRO



RUA SÃO PEDRO



ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.
DATA:

APROVADO PARA PAGAMENTO
DATA:

Assinado de forma digital por MILTON SALES
SANTANA:81309147191
Dados: 2023.09.19 14:26:22 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.006.20320

Assinado de forma digital por José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Assinado de forma digital por Ivan Henrique Tavares Santana
Eng.º Civil CREA 2715638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE

OBRA: SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRECHOS DE MALHA RODOVIÁRIA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 02

CONTRATO Nº: 045/2023

PERÍODO: 11/09/2023 a 18/09/2023

FONTE DE RECURSOS : RECURSO PRÓPRIO



RUA SERGIO BATISTA




RUA SERGIO BATISTA



RUA SERGIO BATISTA



RUA SERGIO BATISTA



RUA SERGIO BATISTA



RUA SERGIO BATISTA



RUA SERGIO BATISTA



RUA SERGIO BATISTA



RUA SERGIO BATISTA



RUA SERGIO BATISTA



RUA SERGIO BATISTA

ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.
DATA:

APROVADO PARA PAGAMENTO
DATA:



Assinado de forma digital por MILTON SALES SANTANA:81309147191
Dados: 2023.09.19 14:26:32 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.006.20320

José Robson Santos da Pação
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Yan Henrique Tavares Santana
Eng.º Civil CREA 115638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE

OBRA: SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRECHOS DE MALHA RODOVIÁRIA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 02


CONTRATO Nº: 045/2023

PERÍODO: 11/09/2023 a 18/09/2023

FONTE DE RECURSOS : RECURSO PRÓPRIO



RUA PROF. CLARA MEIRELIS



RUA PROF. CLARA MEIRELIS

ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.
DATA:

APROVADO PARA PAGAMENTO
DATA:



Assinado de forma digital por MILTON SALES SANTANA:81309147191

Dados: 2023.09.19 14:26:43 -03'00'

Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.006.20320

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Van Henrique Torres Santana
Eng.º Civil CREA 315638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana