

OBA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS
PERTENCENTES AO MUNICÍPIO (PRAÇA DO CEMITÉRIO PÉ DO VEADO)

CONTRATANTE: PREEFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-SE

BOLETIM DE MEDIÇÃO

B.M.Nº. 02/2026

PERÍODO: 01/03/2026 a 31/03/2026

CONTRATO Nº 026/2026/PMI

ORDEM DE SERVIÇO: 03/02/2026

DATA: 06/04/2026



Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o período		Contratado	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o período		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							2.744,25	2.744,25	0,00	2.744,25	0,00	100,00
01.002	Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto	m	99,90	99,90	0,00	99,90	27,47	2.744,25	2.744,25	0,00	2.744,25	0,00	100,00
02	MOVIMENTAÇÕES DE SOLO							13,13	13,13	0,00	13,13	0,00	100,00
02.002	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	0,24	0,24	0,00	0,24	54,72	13,13	13,13	0,00	13,13	0,00	100,00
03	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES							6.198,92	6.198,92	0,00	6.198,92	0,00	100,00
03.009	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	76,64	76,64	0,00	76,64	10,16	778,66	778,66	0,00	778,66	0,00	100,00
03.013	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	204,77	204,77	0,00	204,77	26,47	5.420,26	5.420,26	0,00	5.420,26	0,00	100,00
04	PAVIMENTAÇÃO							14.505,89	12.169,72	0,00	12.169,72	2.336,16	83,90
04.001	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), af. 01/2024	m	76,64	24,00	0,00	24,00	44,38	3.401,28	1.065,12	0,00	1.065,12	2.336,16	31,32
04.004	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af. 08/2022	m3	14,33	14,33	0,00	14,33	774,92	11.104,60	11.104,60	0,00	11.104,60	0,00	100,00
05	ACESSIBILIDADE							1.249,44	0,00	1.249,44	1.249,44	0,00	100,00
05.003	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmoldada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	3,00	0,00	3,00	3,00	416,48	1.249,44	0,00	1.249,44	1.249,44	0,00	100,00
06	REVISÕES, ELEVACOES E ESTRUTURAS							2.941,93	289,58	2.652,35	2.941,94	-0,01	100,00
06.005	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	43,48	43,48	0,00	43,48	6,66	289,58	289,58	0,00	289,58	0,00	100,00
06.006	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	43,48	0,00	43,48	43,48	34,43	1.497,02	0,00	1.497,02	1.497,02	0,00	100,00
06.007	Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado	m3	1,79	0,00	1,79	1,79	645,44	1.155,34	0,00	1.155,34	1.155,34	0,00	100,00
08	PINTURA							11.511,90	0,00	11.511,90	11.511,90	0,00	100,00
08.001	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af. 05/2021	m2	300,68	0,00	300,68	300,68	20,22	6.079,75	0,00	6.079,75	6.079,75	0,00	100,00
08.004	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m2	117,63	0,00	117,63	117,63	46,18	5.432,15	0,00	5.432,15	5.432,15	0,00	100,00
09	EQUIPAMENTOS DIVERSOS							56.194,42	12.822,76	43.371,66	56.194,42	0,00	100,00
09.002	Banco simples com assento em madeira, dim:1500x300x387mm, ref. NK1606, da Nilko ou similar	un	6,00	0,00	6,00	6,00	550,37	3.302,22	0,00	3.302,22	3.302,22	0,00	100,00
09.003	Mesa de concreto polido fck=21 Mpa, com tabuleiro em pastilha cerâmica, base de tubo de concreto ø=0,30m e bancos em tubo de concreto ø=0,40m	un	4,00	0,00	4,00	4,00	806,46	3.225,84	0,00	3.225,84	3.225,84	0,00	100,00
09.004	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	6,00	0,00	6,00	6,00	333,63	2.001,78	0,00	2.001,78	2.001,78	0,00	100,00
09.005	Parque infantil tipo casinha, em concreto armado fck=35mpa, dimensões l=2,0m, c=2,0m h=3,0m, escorregador nas dimen. c=3,5m l=1,0m, e balanço c/ 02 cadeirinhas em metal dimensões 0,4x0,4m. Incluidas montagem/pintura.	un	1,00	1,00	0,00	1,00	12.822,76	12.822,76	12.822,76	0,00	12.822,76	0,00	100,00
09.006	Brinquedo - Balanço em estrutura de concreto, 02 lugares, com assento de madeira, corrente revestida c/mangueira plástica transp., fixado em tubo ferro galv.4"	un	1,00	0,00	1,00	1,00	3.706,09	3.706,09	0,00	3.706,09	3.706,09	0,00	100,00
09.007	Brinquedo - Gangorra em estrutura de concreto, tubo de ferro galvanizado de 3" e 4" e assento de madeira, com 03 pranchas	un	1,00	0,00	1,00	1,00	4.987,04	4.987,04	0,00	4.987,04	4.987,04	0,00	100,00
09.009	Brinquedo - Escorregadeira, com pilar de madeira, esca em tubo de ferro galv. de 2" e rampa em chapa de aço galvanizado	un	1,00	0,00	1,00	1,00	8.944,94	8.944,94	0,00	8.944,94	8.944,94	0,00	100,00
09.010	Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada ø=1/4", sergipark ou similar	un	1,00	0,00	1,00	1,00	3.859,06	3.859,06	0,00	3.859,06	3.859,06	0,00	100,00
09.011	Equipamento de ginástica - elíptico - galvanizado - Rev 01	un	1,00	0,00	1,00	1,00	2.883,47	2.883,47	0,00	2.883,47	2.883,47	0,00	100,00
09.012	Equipamento de ginástica - leg press duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00	0,00	1,00	1,00	2.845,39	2.845,39	0,00	2.845,39	2.845,39	0,00	100,00

Jose Arnaldo de N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENENTES AO MUNICÍPIO (PRAÇA DO CEMITÉRIO PÉ DO VEADO)				BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 026/2026/PMI				CONSTRUTORA ROCHA SOLIDIFF E QUALIDADE	
				B.M.Nº. 02/2026				ORDEM DE SERVIÇO: 03/02/2026					
				PERÍODO: 01/03/2026 a 31/03/2026				DATA: 06/04/2026					
CONTRATANTE: PREEFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-SE													
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período		
09.013	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00	0,00	1,00	1,00	4.177,74	4.177,74	0,00	4.177,74	4.177,74	0,00	100,00
09.015	Equipamento de ginástica - abdominal duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00	0,00	1,00	1,00	3.438,09	3.438,09	0,00	3.438,09	3.438,09	0,00	100,00
13	DIVERSOS							7.012,06	479,80	4.444,02	4.923,82	2.088,25	70,22
13.001	Limpeza geral	m2	1.836,37	0,00	1.836,37	1.836,37	2,42	4.444,02	0,00	4.444,02	4.444,02	0,00	100,00
13.002	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	19,03	19,03	0,00	19,03	10,81	205,74	205,74	0,00	205,74	0,00	100,00
13.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	228,38	228,38	0,00	228,38	1,20	274,06	274,06	0,00	274,06	0,00	100,00
13.004	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	0,00	0,00	0,00	2.088,25	2.088,25	0,00	0,00	0,00	2.088,25	0,00
14	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							3.301,31	1.650,65	1.650,65	3.301,31	0,00	100,00
14.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	10,50	5,25	5,25	10,50	154,93	1.626,77	813,38	813,38	1.626,77	0,00	100,00
14.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	21,00	10,50	10,50	21,00	79,74	1.674,54	837,27	837,27	1.674,54	0,00	100,00
TOTAL GERAL								105.673,26	36.368,82	64.880,02	101.248,84	4.424,42	95,81
CONSTRUTORA ROCHA LTDA			Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: __/__/__					Aprovado para pagamento Data: __/__/__					

Documento assinado digitalmente
 MARIA GARDENIA ARAUJO SILVA
 Data: 13/04/2026 12:34:35-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 SHEISSICA BEZERRA DE MACEDO
 Data: 13/04/2026 11:13:54-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 JOAO VITOR REIS DOS SANTOS
 Data: 13/04/2026 11:59:08-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Jose Arnaldo de N. Pereira Junior
 Eng. Civil CREA - 2721031899
 Coordenador de Nucleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEMÓRIA DE CÁLCULO		BM 02 06/04/2026
		CONSTRUTORA ROCHA SOLIDEZ E QUALIDADE
CONTRATO Nº:	DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO:	
026/2026/PMI	MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO (PRAÇA DO CEMITÉRIO PÉ DO VEADO)	
05	ACESSIBILIDADE	
05.003	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos - 3,00 UND	
06	REVISÕES, ELEVAÇÕES E ESTRUTURAS	
06.006	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm - 43,48 M2	
06.007	Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado - 1,79 M3	
08	PINTURA	
08.001	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021 - 300,68 M2	
08.004	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03 - 117,63 M2	
09	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	
09.002	Banco simples com assento em madeira, dim:1500x300x387mm, ref, NK1606, da Nilko ou similar - 6,00 UND	
09.003	Mesa de concreto polido fck=21 Mpa, com tabuleiro em pastilha cerâmica, base de tubo de concreto ø=0,30m e bancos em tubo de concreto ø=0,40m - 4,00 UND	
09.004	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar - 6,00 UND	
09.006	Brinquedo - Balanço em estrutura de concreto, 02 lugares, com assento de madeira, corrente revestida c/mangueira plástica transp., fixado em tubo ferro galv.4" - 1,00 UND	
09.007	Brinquedo - Gangorra em estrutura de concreto, tubo de ferro galvanizado de 3" e 4" e assento de madeira, com 03 pranchas - 1,00 UND	
09.009	Brinquedo - Escorregadeira, com pilar de madeira, escda em tubo de ferro galv. de 2" e rampa em chapa de aço galvanizado	
09.010	Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar - 1,00 UND	
09.011	Equipamento de ginástica - elíptico - galvanizado - Rev 01 -1,00 UND	
09.012	Equipamento de ginástica - leg press duplo - galvanizado - Rev 01 - 1,00 UND	
09.013	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01 - 1,00 UND	
09.015	Equipamento de ginástica - abdominal duplo - galvanizado - Rev 01 - 1,00 UND	
13	DIVERSOS	
13.001	Limpeza geral - 1.836,37 M2	
14	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	
14.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares - 5,25 H	
14.002	Mestre de obras com encargos complementares - 10,50 H	

Documento assinado digitalmente
MARIA GARDENIA ARAUJO SILVA
 Data: 13/04/2026 12:35:51-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
SHEISSICA BEZERRA DE MACEDO
 Data: 13/04/2026 11:13:54-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
JOAO VITOR REIS DOS SANTOS
 Data: 13/04/2026 11:59:08-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Jose Arnaldo do N Pereira Junior
 Eng. Civil OREA - 2721031898
 Coordenador de Nucleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiara

OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO,
ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS
PERTENENTES AO MUNICÍPIO (PRAÇA DO CEMITÉRIO DO PÉ DO VEADO)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 02

CONSTRUTORA
ROCHA
SOLIDEZ E QUALIDADE

CONTRATADA: CONSTRUTORA ROCHA LTDA

CONTRATO Nº: 026/2026

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-SE

DATA: 06/04/2026



RAMPA



REBOCO



CONCRETO



PINTURA DE PISO



PINTURA EXTERIORES



BANCO MADEIRA

ELABORADO POR:

FISCALIZAÇÃO:

Observações:

Jose Arnaldo de N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO,
ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS
PERTENENTES AO MUNICÍPIO (PRAÇA DO CEMITÉRIO DO PÉ DO VEADO)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 02

CONSTRUTORA
ROCHA
SOLIDEZ E QUALIDADE

CONTRATADA: CONSTRUTORA ROCHA LTDA

CONTRATO Nº: 026/2026

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-SE

DATA: 06/04/2026



MESA EM CONCRETO



LIXEIRA



BALANÇO



GANGORRA



ESCORREGADEIRA



GIRA GIRA

ELABORADO POR:

FISCALIZAÇÃO:

Observações:

Jose Arnaldo de N. Pereira Junior:
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO (CEMITÉRIO PÉ DO VEADO)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 02

CONSTRUTORA
ROCHA
SOLIDEZ E QUALIDADE

CONTRATADA: CONSTRUTORA ROCHA LTDA

CONTRATO Nº: 026/2026

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-SE

DATA: 06/04/2026



ELÍPTICO



LEG PRESS




SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO



ABDOMINAL DUPLO



LIMPEZA



ELABORADO POR:

gov.br

Documento assinado digitalmente
MARIA GARDENIA ARAUJO SILVA
Data: 13/04/2026 12:36:18-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

FISCALIZAÇÃO:

gov.br

Documento assinado digitalmente
SHEISSICA BEZERRA DE MACEDO
Data: 13/04/2026 11:13:54-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Observações:

gov.br

Documento assinado digitalmente
JOAO VITOR REIS DOS SANTOS
Data: 13/04/2026 11:59:08-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

1259
Jose Arnaldo da Silva Junior
Eng. Civil CREA - 272163
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana