






<b>OBRA: CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PERMANENTE E IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE.</b>			<b>BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 04</b>					<b>PREGÃO ELETRÔNICO N° 066/2021</b>		<b>DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP</b>				
<b>CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE</b>								<b>CONTRATO N° 015/2022</b>						
<b>CONTRATADA: DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP</b>			<b>PERÍODO: 16/08/2022 A 28/09/2022</b>					<b>DATA DA MEDIÇÃO: 28/09/2022</b>						
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Und	QUANTIDADE					Preço Unitário R\$	VALORES R\$					Executado (%)
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a Medir	
<b>CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PERMANENTE E IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE</b>								R\$ 181.790,80	R\$ 70.558,90	R\$ 10.318,15	R\$ 88.877,05	R\$ 92.913,75	48,89%	
01	CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS							R\$ 181.790,80	R\$ 70.558,90	R\$ 10.318,15	R\$ 88.877,05	R\$ 92.913,75	48,89%	
1.001	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	Und	295,00	208,00	54,00	262,00	33,00	R\$ 62,21	R\$ 18.351,95	R\$ 12.939,68	R\$ 3.359,34	R\$ 16.299,02	R\$ 2.052,93	88,81
1.002	Poste em tubo de aço galvanizado, pesado, d=2" (50mm), altura útil=2,50m, altura total=3,20m	Und	295,00	104,00	27,00	131,00	164,00	R\$ 554,03	R\$ 163.438,85	R\$ 57.619,22	R\$ 14.958,81	R\$ 72.578,03	R\$ 90.860,82	44,41
<b>TOTAL DA MEDIÇÃO</b>								R\$ 181.790,80	R\$ 70.558,90	R\$ 10.318,15	R\$ 88.877,05	R\$ 92.913,75	48,89%	
<b>PORCENTAGENS DA MEDIÇÃO</b>								100,00%	38,81%	10,08%	48,89%	51,11%		
<b>DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP</b>			ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.					APROVADO PARA PAGAMENTO						
 <b>Bruno Santos Dias</b> Engenheiro Civil - CREA/SE nº 2719517585			DATA:					DATA:						

Bruno Santos Dias  
Engenheiro Civil  
CREA/SE 2719517585

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Vinicius Moura da Costa  
Eng. Civil CREA/SE: 271907438-1  
Coordenador de Núcleo

<b>OBRA: CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PERMANENTE E IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE</b>				<b>MEMÓRIA DE CÁLCULO</b>	<b>CONTRATO N° 015/2022</b>	
<b>CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE</b>				<b>BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 04</b>	<b>ORDEM DE SERVIÇOS - 07/03/2022</b>	
<b>CONTRATADA: DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP</b>				<b>PERÍODO: 16/08/2022 A 28/09/2022</b>	<b>DATA DA MEDIÇÃO: 28/09/2022</b>	
Item	Discriminação dos Serviços	Und	MEDIDO			
01	<b>CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS</b>					
1.001	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	Und	<b>54,00</b>	27,00 und x 2 = 54,00 und		
1.002	Poste em tubo de aço galvanizado, pesado, d=2" (50mm), altura útil=2,50m, altura total=3,20m	Und	<b>27,00</b>	27,00 und		
<b>DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP</b>						
 <b>Bruno Santos Dias</b> <b>Engenheiro Civil - CREA/SE nº 2719517585</b>				<b>Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem.</b> <b>Data: __/__/__</b>		<b>Aprovado para pagamento</b> <b>Data: __/__/__</b>

**Bruno Santos Dias**  
**Engenheiro Civil**  
**CREA/SE 2719517585**

  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana  
 Vinícius Moura da Costa  
 Eng. CIV. CREA/SE: 271907403-1  
 Coordenador de Núcleo





OBRA: CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PERMANENTE E IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE				MEMÓRIA DE CÁLCULO	CONTRATO Nº 015/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE				BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04	ORDEM DE SERVIÇOS = 07/03/2022
CONTRATADA: DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP				PERÍODO: 16/08/2022 A 28/09/2022	DATA DA MEDIÇÃO: 28/09/2022
Item	Discriminação dos Serviços	Und	MEDIDO		
01	CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE LOGRADOURO - BAIRRO MARIANGA	Und	50,00		
1.001	AV. JOÃO PEREIRA DE ANDRADE	Und	2,00		
1.002	RUA ANATÓLIO GARCIA MORENO SOBRINHO	Und	2,00		
1.003	RUA ANÍSIO DEODATO DE MENEZES	Und	1,00		
1.004	RUA ANTÔNIO MENEZES SANTOS	Und	2,00		
1.005	RUA ARTUR LOURENÇO DOS REIS	Und	3,00		
1.006	RUA CATARINA OLIVEIRA SOUZA	Und	2,00		
1.007	RUA DR. LUCIANO ALVES DOS SANTOS	Und	4,00		
1.008	RUA ISALTINA OLIVEIRA DA SILVA	Und	2,00		
1.009	RUA JOSÉ ANTÔNIO RODRIQUES SANTOS	Und	2,00		
1.010	RUA JOSÉ MOISÉS SANTANA	Und	12,00		
1.011	RUA MARIA DE LOURDES AQUINO SANTOS	Und	3,00		
1.012	RUA MARIA DE SOUZA CARVALHO	Und	2,00		
1.013	RUA MARIA DULCE MELO	Und	10,00		
1.014	RUA OLÍMPIO NERI DOS SANTOS	Und	3,00		



Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Vitorius Moura da Costa  
Eng. Civil CREA/SE 211207438-3  
Coordenador de Núcleo

Bruno Santos Dias  
Engenheiro Civil  
CREA/SE 2719517585



<b>OBRA: CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PERMANENTE E IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE</b>				<b>MEMÓRIA DE CÁLCULO</b>	<b>CONTRATO Nº 015/2022</b>	
<b>CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE</b>				<b>BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04</b>	<b>ORDEM DE SERVIÇOS = 07/03/2022</b>	
<b>CONTRATADA: DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP</b>				<b>PERÍODO: 16/08/2022 A 28/09/2022</b>	<b>DATA DA MEDIÇÃO: 28/09/2022</b>	
<b>02</b>	<b>CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE LOGRADOURO - BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO</b>	<b>Und</b>	<b>4,00</b>			
2.001	AV. PEDRO TELES BARBOSA	Und	<b>1,00</b>			
2.002	RUA DEUZINHA TAVARES DOS SANTOS	Und	<b>2,00</b>			
2.003	RUA JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA	Und	<b>1,00</b>			
<b>TOTAL DE PLACAS (0,25M X 0,35M)</b>		<b>Und</b>	<b>54,00</b>	<b>TOTAL DE POSTE= 27 UNIDADES (CADA POSTE COM DUAS PLACAS)</b>		
<b>DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP</b>						
 <b>Bruno Santos Dias</b> <b>Engenheiro Civil - CREA/SE nº 2719517585</b>				<b>Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem.</b> <b>Data: ___/___/___</b>		<b>Aprovado para pagamento</b> <b>Data: ___/___/___</b>

Bruno Santos Dias  
Engenheiro Civil  
CREA/SE 2719517585

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Vinícius Moura da Costa  
Eng. Civil - CREA/SE 271907436-1  
Coordenador de Núcleo



**CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS E POSTES PARA LOGRADOUROS NO BAIRRO MARIANGA.**

**R. MARIA DULCE MELO / R. ANATÓLIO GARCIA MORENO SOBRINHO**



**R. MARIA DULCE MELO / R. MARIA DE SOUZA CARVALHO**



**R. JOSÉ ANTÔNIO RODRIGUES SANTOS / R. MARIA DULCE MELO**



**R. DR. LUCIANO ALVES DOS SANTOS / R. MARIA DULCE MELO**



**R. MARIA DULCE MELO / R. ARTUR LOURENÇO DOS REIS**



**R. MARIA DULCE MELO / R. OLÍMPIO NERI DOS SANTOS**



**R. ISALTINA OLIVEIRA DA SILVA / R. JOSÉ MOISÉS SANTANA**



**R. DR. LUCIANO ALVES DOS SANTO / R. JOSÉ MOISÉS SANTANA**



**R. DR. LUCIANO ALVES DOS SANTO / R. JOSÉ MOISÉS SANTANA**



Bruno Santos Dias  
Engenheiro Civil  
CREA/SE 2719517585



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE

CONTRATADA: DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP

CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS E POSTES PARA LOGRADOUROS NO BAIRRO MARIANGA.

R. JOSÉ MOISÉS SANTANA / R. ARTUR LOURENÇO DOS REIS



R. OLÍMPIO NERI DOS SANTOS / R. JOSÉ MOISÉS SANTANA



R. JOSÉ MOISÉS SANTANA/ R. ANÍSIO DEODATO DE MENEZES



R. CATARINA OLIVEIRA SOUZA / R. JOSÉ MOISÉS SANTANA



R. MARIA DE LOURDES AQUINO SANTOS / R. DR. LUCIANO ALVES DOS SANTOS



R. MARIA DULCE MELO / R. CATARINA OLIVEIRA SOUZA




R. JOSÉ MOISÉS SANTANA / R. ANTONÍO MENEZES SANTOS



R. JOSÉ MOISÉS SANTANA / R. JOSÉ ANTONÍO RODRIGUES SANTOS



R. MARIA DE LOURDES AQUINO SANTOS / R. OLÍMPIO NERI DOS SANTOS



Bruno Santos Dias  
Engenheiro Civil  
CREAISE 2719517585



OBRA: CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PERMANENTE E IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAINA-SE

CONTRATO Nº 017/2022

RELATÓRIO FOTOGRAFICO DA MEDIÇÃO Nº 04



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2021


CONTRATADA: DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP

DATA DA MEDIÇÃO: 15/08/2022

PERÍODO: 16/08/2022 a 28/09/2022

CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS E POSTES PARA LOGRADOUROS NO BAIRRO MARIANGA.

R. JOSÉ MOISÉS SANTANA / R. MARIA DE SOUZA CARVALHO



R. MARIA DE LOURDES AQUINO SANTOS / R. ARTUR LOURENÇO DOS REIS



R. MARIA DULCE MELO / R. ANTÔNIO MENEZES SANTOS



AV. JOÃO PEREIRA DE ANDRADE / R. MARIA DULCE MELO



R. ISALTINA OLIVEIRA DA SILVA / R. MARIA DULCE MELO



R. JOSÉ MOISÉS SANTANA / AV. JOÃO PEREIRA DE ANDRADE



R. ANATÓLIO GARCIA MORENO SOBRINHO / R. JOSÉ MOISÉS SANTANA




Prefeitura Municipal de Itabaina  
Vicente Moura da Costa  
Eng. Civil CREA/SE: 271907438-1  
Coordenador de Núcleo







Bruno Santos Dias  
Engenheiro Civil  
CREA/SE 2719517585



R.DEUZINHA TAVARES DOS SANTOS / AV. PEDRO TELES BARBOSA



R.DEUZINHA TAVARES DOS SANTOS / R. JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA



Bruno Santos Dias  
Engenheiro Civil  
CREA/SE 2719517585