



MOBICON CONSTRUTORA LTDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

OBRA: SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRECHOS DE MALHA RODOVIÁRIA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE			BOLETIM DE MEDIÇÃO :				04	CONTRATO Nº: 045/2023					
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana			PERÍODO:				FUNTE DE RECURSOS : RECURSO PRÓPRIO				DATA:		
			30/10/2023 A 06/11/2023								06/11/2023		
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidade				Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)					
			Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período	Saldo a Medir	% Medido
1	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRECHOS DE MALHA RODOVIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS						R\$ 5.755.446,04						
01.01	CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E						R\$ 866.325,92	R\$ 866.325,93	R\$ 0,00	R\$ 866.325,93	R\$ 0,00	100,00%	
01.01.001	Administração Local	mês	1,77	1,77		R\$ 176.125,07	R\$ 312.621,99	312.621,99	-	312.621,99	R\$ 0,00	100,00%	
01.01.002	Mobilização e desmobilização (3 trechos)	und	3,00	3,00		R\$ 184.567,98	R\$ 553.703,94	553.703,94	-	553.703,94	R\$ 0,00	100,00%	
01.01.003	Canteiro de Obras	und	0,00	0,00		R\$ 241.066,98	R\$ 0,00	-	-	-	R\$ 0,00	0,00%	
01.02	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO						R\$ 1.778.480,37	R\$ 1.586.304,66	R\$ 164.325,54	R\$ 1.750.630,21	R\$ 27.850,17	98,43%	
01.02.001	Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corta piso	m²	24,00	24,00		R\$ 435,58	R\$ 10.453,91	10.453,92	-	10.453,92	R\$ 0,00	100,00%	
01.02.002	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada, da mistura betuminosa (Residência Rodoviária RR-03 à obra. DTM máximo 195,50 km)	t/Km	2.592,00	2592,00		R\$ 0,90	R\$ 2.332,80	2.332,80	-	2.332,80	R\$ 0,00	100,00%	
01.02.003	Imprimação com emulsão asfáltica	m²	62.115,38	59622,48	2.492,90	R\$ 0,47	R\$ 29.194,23	28.022,57	1.171,66	29.194,23	R\$ 0,00	100,00%	
01.02.004	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	ton	6.858,44	6242,96	615,48	R\$ 190,80	R\$ 1.308.590,35	1.191.156,91	117.433,44	1.308.590,35	R\$ 0,00	100,00%	
01.02.005	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada, da massa usinada	t/Km	586.176,81	485394,89	62.630,74	R\$ 0,73	R\$ 427.909,07	354.338,46	45.720,44	400.058,91	R\$ 27.850,17	93,49%	
02.01	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO						R\$ 3.110.639,75	R\$ 2.546.610,88	R\$ 264.098,69	R\$ 2.810.709,57	R\$ 299.930,18	90,36%	
02.01.001	Aquisição de Emulsão asfáltica - RR - 1C	ton	0,00	0,00		R\$ 3.538,96	R\$ 867,40	-	-	-	R\$ 867,40	0,00%	
02.01.002	Transporte de Emulsão Asfáltica - RR - 1C	ton	0,00	0,00		R\$ 760,64	R\$ 186,43	-	-	-	R\$ 186,43	0,00%	
02.01.003	Aquisição de emulsão asfáltica para imprimação - EAI	ton	80,75	62,70	6,04	R\$ 3.225,32	R\$ 260.444,59	202.227,56	19.488,44	221.716,00	R\$ 38.728,59	85,13%	
02.01.004	Transporte de emulsão asfáltica para imprimação - EAI	ton	80,75	62,70	6,04	R\$ 760,64	R\$ 61.421,68	47.692,13	4.596,04	52.288,16	R\$ 9.133,52	85,13%	
02.01.005	Aquisição de cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70	ton	431,92	355,84	37,19	R\$ 5.273,77	R\$ 2.277.846,73	1.878.627,20	196.115,70	2.072.742,90	R\$ 205.103,83	91,00%	
02.01.006	Transporte de cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70	ton	431,92	355,84	37,19	R\$ 1.180,48	R\$ 509.872,92	420.063,99	43.898,51	463.962,50	R\$ 45.910,42	91,00%	
TOTAL DA 04ª MEDIÇÃO							R\$ 5.755.446,04	R\$ 4.999.241,48	R\$ 428.424,23	R\$ 5.427.665,71	R\$ 327.780,33	94,30%	
PERCENTUAL MEDIDO (%)													



ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.
DATA:

APROVADO PARA PAGAMENTO
DATA:

[Handwritten signature]

Assinado de forma digital por MILTON SALES SANTANA:81309147191
Dados: 2023.11.06 10:43:07 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.006.20360

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Milton Sales Santana
Eng.º Civil CREA 715638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEMÓRIA DE CÁLCULO - BM 04

OBRA: SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRECHOS DE MALHA RODOVIÁRIA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE


CONTRATO: 045/2023


DATA: 06/11/2023


LOCAL	RECAPEAMENTO						REPERFILAMENTO					
	ÁREA (M²)	VOLUME	PESO EM TON	IMPRIMAÇÃO (METRO²)	IMPRIMAÇÃO (TONELADA)	CAP (TONELADA)	ÁREA (M²)	ESP.	PESO (TON)	CAP (TONELADA)	IMPRIMAÇÃO (METRO²)	IMPRIMAÇÃO (TONELADA)
Rua Maria José Santana - Loteamento Marcela	247,60	12,50	28,31	0,13	0,30	1,71	247,60	0,03	30,19	1,82	0,13	0,30
Rua projetada A - Loteamento Marcela	444,39	22,44	50,81	0,22	0,54	3,07	444,39	0,03	54,19	3,27	0,22	0,54
Rua projetada D - Loteamento Marcela	413,20	20,86	47,23	0,21	0,50	2,85	413,20	0,03	50,39	3,04	0,21	0,50
Continuação da Rua São Pedro	1159,70	68,32	154,69	0,59	1,41	9,35	1159,70	0,03	141,43	8,55	0,59	1,41
Final da Rua Gumercindo Oliveira	228,01	13,43	30,41	0,12	0,28	1,84	228,01	0,03	27,82	1,68	0,12	0,28
TOTAL	2.492,90	137,56	311,45	1,26	3,02	18,82			304,03	16,37	1,26	3,02

TRANSPORTE (TKM) - CBUQ + REPERFILAMENTO	PESO (TON)	DIST. (KM)	TRANSPORTE (TKM)
	615,48	96,00	62.630,74
TOTAL DE CAP	37,19		

01.01.001	Administração Local	0	
01.01.002	Mobilização e desmobilização (3 trechos)	0	
02.01.003	Aquisição de emulsão asfáltica para imprimação - EAI	6,04	/
02.01.004	Transporte de emulsão asfáltica para imprimação - EAI	6,04	/
02.01.005	Aquisição de cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70	37,19	/
02.01.006	Transporte de cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70	37,19	/
01.02.003	Imprimação com emulsão asfáltica	2492,90	/
01.02.004	Concreto asfáltico faixa C - areia e brita comerciais	615,48	/
01.02.005	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada, da marca ucma	62.630,74	/


 José Robson Santos da Paixão
 Eng. Civil CREA 2720293954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Ivan Henrique Torres Santana
 Eng.º Civil CREA 15638353
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Assinado de forma digital por MILTON SALES SANTANA:81309147191
 Dados: 2023.11.06 10:38:44 -03'00'
 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.006.20360



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

OBRA: SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRECHOS DE MALHA RODOVIÁRIA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 04

CONTRATO Nº: 045/2023
PERÍODO: 30/10/2023 A 06/11/2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana

FONTE DE RECURSOS : RECURSO PRÓPRIO



RECAPEAMENTO ASFÁLTICO



RECAPEAMENTO ASFÁLTICO



RECAPEAMENTO ASFÁLTICO



RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

Rua Maria José Santana - Loteamento Marcela



RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

Rua Maria José Santana - Loteamento Marcela



ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº
FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.
DATA:

APROVADO PARA PAGAMENTO
DATA:

Assinado de forma digital por MILTON SALES
SANTANA:81309147191
Dados: 2023.11.06 10:41:31 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.006.20360

José Robson Santos da Paiva
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Henrique Tavares Santana
Eng.º Civil CREA 4715638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

OBRA: SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRECHOS DE MALHA RODOVIÁRIA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 04

CONTRATO Nº: 045/2023
PERÍODO: 30/10/2023 A 06/11/2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana


FONTE DE RECURSOS : RECURSO PRÓPRIO



RECAPEAMENTO ASFÁLTICO



RECAPEAMENTO ASFÁLTICO



RECAPEAMENTO ASFÁLTICO



RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

Rua projetada A - Loteamento Marcela



RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

Rua projetada A - Loteamento Marcela



ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.
DATA:

APROVADO PARA PAGAMENTO
DATA:

Assinado de forma digital por MILTON SALES SANTANA:81309147191
Dados: 2023.11.06 10:41:41 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.006.20360

José Roberto Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293854
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Van Henrique Torres Santana
Eng.º Civil CREA 2715638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

**OBRA: SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE
TRECHOS DE MALHA RODOVIÁRIA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 04

**CONTRATO Nº: 045/2023
PERÍODO: 30/10/2023 A 06/11/2023**

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana

FONTE DE RECURSOS : RECURSO PRÓPRIO



RECAPEAMENTO ASFÁLTICO



RECAPEAMENTO ASFÁLTICO



RECAPEAMENTO ASFÁLTICO



RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

Rua projetada D - Loteamento Marcela



RECAPEAMENTO ASFÁLTICO



RECAPEAMENTO ASFÁLTICO



RECAPEAMENTO ASFÁLTICO



RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

Rua projetada D - Loteamento Marcela



ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº
FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.
DATA:

APROVADO PARA PAGAMENTO
DATA:

Assinado de forma digital por MILTON
SALES SANTANA:81309147191
Dados: 2023.11.06 10:41:49 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2023.006.20360

José Robson Santos da Silva
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Van Henrique Torres Santos
Eng.º Civil CREA 7745678353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

**OBRA: SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE
TRECHOS DE MALHA RODOVIÁRIA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 04

**CONTRATO Nº: 045/2023
PERÍODO: 30/10/2023 A 06/11/2023**

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana


FONTE DE RECURSOS : RECURSO PRÓPRIO



RECAPEAMENTO ASFÁLTICO



RECAPEAMENTO ASFÁLTICO



RECAPEAMENTO ASFÁLTICO



RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

Continuação da Rua São Pedro

Continuação da Rua São Pedro



ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº
FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.
DATA:

APROVADO PARA PAGAMENTO
DATA:

Assinado de forma digital por MILTON
SALES SANTANA:81309147191
Dados: 2023.11.06 10:42:00 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2023.006.20360

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2715638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

OBRA: SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRECHOS DE MALHA RODOVIÁRIA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 04

CONTRATO Nº: 045/2023
PERÍODO: 30/10/2023 A 06/11/2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana

FONTE DE RECURSOS : RECURSO PRÓPRIO



RECAPEAMENTO ASFÁLTICO



RECAPEAMENTO ASFÁLTICO




RECAPEAMENTO ASFÁLTICO



RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

Final da Rua Gumercindo Oliveira



RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

Final da Rua Gumercindo Oliveira



ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.
DATA:

APROVADO PARA PAGAMENTO
DATA:

Assinado de forma digital por MILTON SALES SANTANA:81309147191
Dados: 2023.11.06 10:42:09 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.006.20360

José Robson Santos de Paiva
Eng. Civil CREA 272029396-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Van Henrique Tavares Santana
Eng. Civil CREA 272029396-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana