


OBA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENENTES AO MUNICÍPIO (LÊ CORBUSIER)			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 027/2026/PMI				CONSTRUTORA ROCHA SOLIDITY & QUALITY		
			B.M.Nº. 04/2026				ORDEM DE SERVIÇO: 03/02/2026						
			PERÍODO: 01/05/2026 a 31/05/2026				DATA: 08/06/2026						
CONTRATANTE: PREEFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-SE													
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							42.203,73	42.203,73	0,00	42.203,73	0,00	100,00
1.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02 01/2022	m2	12,00	12,00	0,00	12,00	355,94	4.271,28	4.271,28	0,00	4.271,28	0,00	100,00
1.002	Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto	m	1.207,24	1.207,24	0,00	1.207,24	27,47	33.162,88	33.162,88	0,00	33.162,88	0,00	100,00
1.003	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m2	1.043,67	1.043,67	0,00	1.043,67	4,57	4.769,57	4.769,57	0,00	4.769,57	0,00	100,00
02	MOVIMENTAÇÕES DE SOLO							16.473,00	12.364,44	4.108,56	16.473,00	0,00	100,00
02.001	Aterro manual de valas com areia para aterro. af 08/2023	m3	170,00	127,60	42,40	170,00	96,90	16.473,00	12.364,44	4.108,56	16.473,00	0,00	100,00
03	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES							43.496,21	43.496,21	0,00	43.496,21	0,00	100,00
3.008	Demolição de concreto manualmente	m3	116,79	116,79	0,00	116,79	266,29	31.100,41	31.100,41	0,00	31.100,41	0,00	100,00
03.009	Demolição de meio-fio granítico ou pré-moldado	m	1.216,24	1.216,24	0,00	1.216,24	10,16	12.357,00	12.357,00	0,00	12.357,00	0,00	100,00
03.017	Remoção de banco de concreto pré-moldado	un	2,00	2,00	0,00	2,00	19,40	38,80	38,80	0,00	38,80	0,00	100,00
04	PAVIMENTAÇÃO							269.860,16	174.933,81	67.575,75	242.509,55	27.350,61	89,86
04.001	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af 01/2024	m	1.216,24	1.216,24	0,00	1.216,24	44,38	53.976,73	53.976,73	0,00	53.976,73	0,00	100,00
04.004	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af 08/2022	m3	156,51	89,32	32,96	122,28	774,92	121.281,26	69.214,38	25.541,36	94.755,75	26.525,51	78,13
04.006	Piso de blocos (lajota) hexagonais (sextavado) de concreto fck=15mpa e = 8cm concreto sobre colchão de areia	m2	848,45	464,06	376,99	841,05	111,50	94.602,18	51.742,69	42.034,39	93.777,08	825,10	99,13
05	ACESSIBILIDADE							1.759,76	832,96	832,96	1.665,92	93,84	94,67
05.003	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	4,00	2,00	2,00	4,00	416,48	1.665,92	832,96	832,96	1.665,92	0,00	100,00
05.005	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	8,00	0,00	0,00	0,00	11,73	93,84	0,00	0,00	0,00	93,84	0,00
08	PINTURA							11.072,12	0,00	0,00	0,00	11.072,12	0,00
08.002	Pintura de meio fio (calçada)	m	1.556,48	0,00	0,00	0,00	4,74	7.377,72	0,00	0,00	0,00	7.377,72	0,00
08.004	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m2	80,00	0,00	0,00	0,00	46,18	3.694,40	0,00	0,00	0,00	3.694,40	0,00
13	DIVERSOS							13.158,31	4.636,62	0,00	4.636,63	8.521,68	35,24
13.001	Limpeza geral	m2	3.521,34	0,00	0,00	0,00	2,42	8.521,64	0,00	0,00	0,00	8.521,64	0,00
13.002	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	183,92	183,92	0,00	183,92	10,81	1.988,22	1.988,18	0,00	1.988,18	0,04	100,00
13.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	2.207,04	2.207,04	0,00	2.207,04	1,20	2.648,45	2.648,45	0,00	2.648,45	0,00	100,00
14	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							9.903,92	9.903,92	0,00	9.903,92	0,00	100,00
14.001	Engenheiro civil de obra Júnior com encargos complementares	h	31,50	31,50	0,00	31,50	154,93	4.880,30	4.880,30	0,00	4.880,30	0,00	100,00
14.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	63,00	63,00	0,00	63,00	79,74	5.023,62	5.023,62	0,00	5.023,62	0,00	100,00
TOTAL GERAL								407.927,20	288.371,71	72.517,28	360.888,99	47.038,21	88,47
CONSTRUTORA ROCHA LTDA			Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: __/__/__					Aprovado para pagamento Data: __/__/__					



Documento assinado digitalmente
MARIA GARDENIA ARAUJO SILVA
Data: 19/05/2026 08:18:28 -0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>




Documento assinado digitalmente
JOSE ARNALDO DO NASCIMENTO PEREIRA JUN
Data: 19/05/2026 07:50:24 -0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 271581842
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEMÓRIA DE CÁLCULO		BM 04 08/06/2026
		CONSTRUTORA ROCHA SOLIDEZ E QUALIDADE
CONTRATO Nº:	DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO:	
027/2026/PMI	MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO (LÊ CORBUSIER)	
02	MOVIMENTAÇÕES DE SOLO	
02.001	Aterro manual de valas com areia para aterro. af 08/2023 - 42,40 M3	
04	PAVIMENTAÇÃO	
04.004	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af 08/2022 - 32,96 M3	
04.006	Piso de blocos (lajota) hexagonais (sextavado) de concreto fck=15mpa e = 8cm concreto sobre colchão de areia - 376,99 M2	
05	ACESSIBILIDADE	
05.003	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos - 2,00 UND	

Documento assinado digitalmente
 **JOSE ARNALDO DO NASCIMENTO PEREIRA JUN**
 Data: 19/05/2026 07:50:24-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


Documento assinado digitalmente
 **MARIA GARDENIA ARAUJO SILVA**
 Data: 19/05/2026 08:19:56-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng.^a Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabalana

OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO (LÊ CORBUSIER)	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 04	
CONTRATADA: CONSTRUTORA ROCHA LTDA		CONTRATO Nº: 027/2026
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-SE		DATA: 08/06/2026
 ATERRO  PISO LAJOTA EXAGONAL	 EXECUÇÃO DE PASSEIO  RAMPA	 EXECUÇÃO DE PASSEIO 
ELABORADO POR: 	FISCALIZAÇÃO: 	Observações:

Documento assinado digitalmente
MARIA GARDENIA ARAUJO SILVA
 Data: 19/06/2026 08:20:31 -0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
JOSE ARNALDO DO NASCIMENTO PEREIRA JUN
 Data: 19/06/2026 07:50:24 -0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana