


OBA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO (LÊ CORBUSIER)			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 027/2026/PMI				CONSTRUTORA ROCHA SOLIDEZ E QUALIDADE		
			B.M.Nº. 07/2026				ORDEM DE SERVIÇO: 03/02/2026						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-SE			PERÍODO: 18/07/2026 a 20/07/2026				DATA: 21/08/2026						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							42.240,41	42.240,41	0,00	42.240,41	0,00	100,00
1.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	12,00	12,00	0,00	12,00	355,94	4.271,28	4.271,28	0,00	4.271,28	0,00	100,00
1.002	Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto	m	1.207,24	1.207,24	0,00	1.207,24	27,47	33.162,88	33.162,88	0,00	33.162,88	0,00	100,00
1.003	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m2	1.043,67	1.043,67	0,00	1.043,67	4,57	4.769,57	4.769,57	0,00	4.769,57	0,00	100,00
1.004	Destocamento de árvores de diâmetro de 0,15 a 0,30m	UND	1,00	1,00	0,00	1,00	36,68	36,68	36,68	0,00	36,68	0,00	100,00
02	MOVIMENTAÇÕES DE SOLO							18.798,74	18.798,74	0,00	18.798,74	0,00	100,00
02.001	Aterro manual de valas com areia para aterro. af. 08/2023	m3	170,00	170,00	0,00	170,00	96,90	16.473,00	16.473,00	0,00	16.473,00	0,00	100,00
2.002	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	0,24	0,24	0,00	0,24	54,73	13,14	13,14	0,00	13,14	0,00	100,00
2.003	ConcretoArmadofck=21,0MPa,usinado,bombeado,adensado e lançado, paraUsoGeral, comformasplanasemcompensadoresinado12mm(05 usos)	m3	0,98	0,98	0,00	0,98	2.359,80	2.312,60	2.312,60	0,00	2.312,60	0,00	100,00
03	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES							43.496,21	43.496,21	0,00	43.496,21	0,00	100,00
3.008	Demolição de concreto manualmente	m3	116,79	116,79	0,00	116,79	266,29	31.100,41	31.100,41	0,00	31.100,41	0,00	100,00
03.009	Demolição de meio-fio granítico ou pré-moldado	m	1.216,24	1.216,24	0,00	1.216,24	10,16	12.357,00	12.357,00	0,00	12.357,00	0,00	100,00
03.017	Remoção de banco de concreto pré-moldado	un	2,00	2,00	0,00	2,00	19,40	38,80	38,80	0,00	38,80	0,00	100,00
04	PAVIMENTAÇÃO							347.586,21	347.586,22	-0,01	347.586,21	0,00	100,00
04.001	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af. 01/2024	m	2.306,24	2.306,24	0,00	2.306,24	44,38	102.350,93	102.350,93	0,00	102.350,93	0,00	100,00
04.004	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af. 08/2022	m3	156,51	156,51	0,00	156,51	774,92	121.281,26	121.281,26	0,00	121.281,26	0,00	100,00
4.005	Piso de blocos (lajota) hexagonais (sextavado) de concreto fck=15mpa e = 8cm concreto sobre colchão de areia	m2	995,15	995,15	0,00	995,15	111,50	110.959,23	110.959,23	0,00	110.959,23	0,00	100,00
4.006	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	238,00	238,00	0,00	238,00	54,60	12.994,80	12.994,80	0,00	12.994,80	0,00	100,00
05	ACESSIBILIDADE							3.853,89	3.853,89	0,00	3.853,89	0,00	100,00
05.003	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	9,00	9,00	0,00	9,00	416,48	3.748,32	3.748,32	0,00	3.748,32	0,00	100,00
05.005	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	9,00	9,00	0,00	9,00	11,73	105,57	105,57	0,00	105,57	0,00	100,00
6	PINTURA							20.308,12	20.308,12	0,01	20.308,12	0,00	100,00
06.002	Pintura de meio fio (calçada)	m	1.556,48	1.556,48	0,00	1.556,48	4,74	7.377,72	7.377,72	0,00	7.377,72	0,00	100,00
06.004	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m2	280,00	280,00	0,00	280,00	46,18	12.930,40	12.930,40	0,00	12.930,40	0,00	100,00
13	DIVERSOS							15.246,56	13.158,32	2.088,25	15.246,57	0,00	100,00
13.001	Limpeza geral	m2	3.521,34	3.521,34	0,00	3.521,34	2,42	8.521,64	8.521,64	0,00	8.521,64	0,00	100,00
13.002	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	183,92	183,92	0,00	183,92	10,81	1.988,22	1.988,22	0,00	1.988,22	0,00	100,00
13.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	2.207,04	2.207,04	0,00	2.207,04	1,20	2.648,45	2.648,45	0,00	2.648,45	0,00	100,00
13.004	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	UM	1,00	0,00	1,00	1,00	2.088,25	2.088,25	0,00	2.088,25	0,00	100,00	
8	REVESTIMENTO							5.139,05	5.139,05	0,00	5.139,05	0,00	100,00
8.007	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual. af. 12/2021	m2	35,00	35,00	0,00	35,00	64,57	2.259,95	2.259,95	0,00	2.259,95	0,00	100,00
8.030	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	70,00	70,00	0,00	70,00	6,66	466,20	466,20	0,00	466,20	0,00	100,00


Rizila Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

CONSTRUTORA ROCHA LTDA

MARIA SARDENIA ARAUJO SILVA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA Nº 270439694-9

Jose Arnaldo de N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENENTES AO MUNICÍPIO (LÉ CORBUSIER)				BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 027/2026/PMI					
				B.M.Nº. 07/2026				ORDEM DE SERVIÇO: 03/02/2026					
				PERÍODO: 18/07/2026 a 20/07/2026				DATA: 21/08/2026					
CONTRATANTE: PREEFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-SE													
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período		
7.033	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço f5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	70,00	70,00	0,00	70,00	34,47	2.412,90	2.412,90	0,00	2.412,90	0,00	100,00
14	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							13.205,22	13.205,22	0,00	13.205,22	0,00	100,00
14.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	42,00	42,00	0,00	42,00	154,93	6.507,06	6.507,06	0,00	6.507,06	0,00	100,00
14.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	84,00	84,00	0,00	84,00	79,74	6.698,16	6.698,16	0,00	6.698,16	0,00	100,00
TOTAL GERAL								509.874,41	507.786,16	2.088,25	509.874,41	0,00	100,00
 CONSTRUTORA ROCHA LTDA MARIA GARDENIA ARAÚJO SILVA ENGENHEIRA CIVIL CREA Nº 276439694-0			Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: ____/____/____				Aprovado para pagamento Data: ____/____/____						


 Eng. Civil CREA - 2721031899
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEMÓRIA DE CÁLCULO

BM 07 22/07/2026


CONSTRUTORA
ROCHA
SOLIDEZ E QUALIDADE



CONTRATO Nº:	DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO:
027/2026/PMI	MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO (LÊ CORBUSIER)
13	DIVERSOS
13.004	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m = 1 UND

gov.br

Documento assinado digitalmente
MARIA GARDENIA ARAUJO SILVA
Data: 31/08/2026 11:26:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.^a Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabalana


Jose Arnaldo de N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabalana

OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENENTES AO MUNICÍPIO (LÊ CORBUSIER)	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 07	
CONTRATADA: CONSTRUTORA ROCHA LTDA		CONTRATO Nº: 027/2026
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-SE		DATA: 22/07/2026
 PLACA DE INAUGURAÇÃO	 	 
ELABORADO POR: CONSTRUTORA ROCHA LTDA  MARIA S. ARAÚJO SILVA ENGENHEIRA CIVIL CREA Nº 270439694-9	FISCALIZAÇÃO: 	Observações:

Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

José Arnaldo do N. Pereira Júnior
 Eng. Civil CREA - 2721031899
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana