OBRA: MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PUBLICOS DA SAÚDE CONTRATADA: CONSTRUTORA SÃO CRISTÓVÃO EIRELI

BOLETIM DE MEDIÇÃO 08

DATA DA MEDIÇÃO: 08/03/2025 a 04/04/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/SE

LOCAL: UBS - BAIRRO CORUJA

								OOAL. U	-	DAIRING CO	i coo								
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Periodo	Acumulada até o Periodo	Pre	ço Unitário RS		Contratado		umulado Anterior		o Periodo		nulado até o Periodo		Saldo a Medir	% Medido
01	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PUBLICOS DA SAÚDE				37	10-11-11-11	1	1 18 19	RS	1.510.289,30		323.656,25	1000	66,656,38		390.312,63	1	1.119.976,67	25,84
01.01	ESQUADRIAS			Maria Mar	THE REPORT OF				R\$	206.228,10	R\$	11.799,73	R\$	12.268,27	R\$	24.068,00	R\$	182.160,10	11,67
01.01.001	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes de 16 a 19cm e ferragens	und	50,00	8,00		8,00	R\$	580,91	R\$	29.045,50		4.647,28				4.647,28		24.398,22	16,00
01.01.002	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens	und	50,00	9,00	18,00	27,00	R\$	611,75	R\$	30.587,50		5.505,75		11.011,50		16.517,25		14.070,25	54,00
01.01.003	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado)	und	25,00				R\$	628,02	R\$	15.700,50								15.700,50	0,00
01.01.004	Revisão de esquadrias de alumínio	m2	60,00	8,51		8,51	R\$	123,47	R\$	7.408,20		1.050,73		-		1.050,73		6.357,47	14,18
	Grade ferro 1/2 x 1/2"	m2	300,00		6,11	6,11		205,69		61.707.00		-		1.256,77		1.256,77		60.450,23	2.04
01.01.006	Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens	m2	40,00			-	R\$	795,21		31.808,40		-		-		-		31.808,40	
01.01.007	Vidro liso incolor 6mm - Ver 01 10/2021	m2	100,00	1,02		1,02	R\$	185,88		18.588,00		189,60				189,60		18.398,40	1,02
01.01.008	Revisão de esquadria de madeira	m2	100,00	3,57		3,57	R\$	113,83	R\$	11.383,00		406,37		-		406,37		10.976,63	3,57
01.02	COBERTURA			STREET,					R\$	439.001,80	R\$	78.664,21	R\$	12.270,91	R\$	90.935,12	R\$	348.066,68	20,71
01.02.001	Remoção de telhamento com telhas onduladas fibrocimento ou alumínio	m2	1.000,00	253,36		253,36	R\$	10,66	R\$	10.660,00		2.700,82		-		2.700,82		7.959,18	25,34
01.02.002	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 8mm	m2	600.00	323,00		323,00	R\$	73.87	R\$	44.322.00		23.860.01				23.860.01		20.461.99	53,83
01.02.003	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de 6m a 8m	un	20,00			-		1.222,84	R\$	24.456,80		-		-		20.000,01		24.456,80	0,00
	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principals	m2	600,00	87,24		87,24	R\$	82,22	R\$	49.332,00		7.172,87				7.172,87		42.159,13	14,54
01.02.005	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 7cm x 20cm com abertura de encaixes	m	200,00	158,43		158,43	R\$	97,21	R\$	19.442,00		15.400,98				15.400,98		4.041,02	79,21
01 02 006	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerámicas tipo canal comum, sem uso de grampo de arame, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar - Rev 01	m2	800,00			-	R\$	43,93	R\$	35.144,00						,		35.144,00	0,00
01.02.007	Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06 10/2021	m2	1.000,00	219,50	202,29	421,79	R\$	60,66	R\$	60.660,00		13.314,87		12.270,91		25.585,78		35.074,22	42,18
01.02.008	Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, sob laje ou sob cobertura, sem necessidade de estrutura para suporte, instalado	m2	500,00				R\$	33,94	R\$	16.970,00								16.970,00	0,00
01.02.009	Impermeabilização de superficie com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=4mm. af 09/2023	m2	1.000,00	3,60		3,60	R\$	109,62	R\$	109.620,00		394,63		-		394,63		109.225,37	0,36
01.02.010	Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 80 cm	m	500,00	138,13		138,13	R\$	114,53	R\$	57.265,00		15.820,03				15.820,03		41.444,97	27,63
	Emassamento de algeroz	m	1.000,00			-	R\$	11,13	R\$	11.130,00		-						11.130,00	0,00
01.03	PAREDES		- 3	0.13				TO THE STATE OF	R\$	256.128,00		46,984,28				46.984,27		209.143,73	18,34
01.03.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	1.400,00	278,64		278,64	R\$	40,68	R\$	56.952,00		11.335,08				11.335,08		45.616,92	19,90
01.03.002	Chapisco em parede argamassa traço t1 - 1:3 (cimento/areia) - Revisado 08/2015	m2	2.200,00	501,75		501,75	R\$	6,63	R\$	14.586,00		3.326,60				3.326,59		11.259,41	22,81
01.03.003	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	2.200,00	161,55		161,55	R\$	26,51	R\$	58.322,00		4.282,69				4.282,69		54.039,31	7,34
01.03.004	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	2.200,00	340,20		340,20	R\$	39,44	R\$	86.768,00		13.417,49				13,417,49		73.350,51	15,46
01.03.005	Demolição de reboco	m2	1.500,00	340,20		340,20	R\$	10,02	R\$	15.030,00		3.408,80		-		3.408,80		11.621,20	22,68
01.03.006	Parede de bloco de gesso (50 x 65cm) - fornecimento e execução	m2	500,00	229,13		229,13	R\$	48,94	R\$	24.470,00		11.213,62		-		11.213,62		13.256,38	
01.04	PINTURA		9		SEC 18				R\$	201.382,00		109.865,35		23.582,01		133.447,37		67.934,63	66,27
01.04.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superficies metálicas - R1	m2	1.000,00	216,40	10,24	226,64	R\$	20,99	R\$	20.990,00		4.542,24		214,94		4.757,17		16.232,83	22,66
01.04.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaôs de tinta acrílica convencional	m2	4.500,00	3.292,44	806,46	4.098,90	R\$	15,17	R\$	68.265,00		49.946,31		12.234,00		62.180,32		6.084,68	91,09
	Diago Oliveride Des						-		-		_			1	12	NOON.	-		-

Diego Oliveira Barros Eng. Civil CREA-2722482487 Coordenador de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana

d Mary Mary Andrews

Rizia Milene S. Rodrigues Araájo Eng.º Civil CREA 2715818424 Coordenadora de Múdeo Prefeitura Municipal de Itabaiana OBRA: MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PUBLICOS DA SAÚDE CONTRATADA: CONSTRUTORA SÃO CRISTÓVÃO EIRELI BOLETIM DE MEDIÇÃO 08

DATA DA MEDIÇÃO: 08/03/2025 a 04/04/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/SE

LOCAL: UBS - BAIRRO CORUJA

				QUAN	TIDADE	1-11-11/05	I MANUAL DESIGNATION OF THE PARTY OF THE PAR	A PORT OF			VALUE OF THE PARTY	CC DI	TATOL STREET, SALES		
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Contratada	Acumulada	Do Periodo	Acumulada	Preç	o Unitário R\$	The state of the s	Contratado	Acumulado	Do Periodo	Acumulado até o	Saldo a Medir	% Medido
Sale Cal	Emassamento de superficie, com aplicação de 01 demão de			Anterior		até o Periodo					Anterior		Periodo		
01.04.003	massa a óleo, lixamento e retoques	m2	400,00	191,86		191,86	R\$	25,59	R\$	10.236,00	4.909,69		4.909,68	5.326,32	47,96
01.04.004	Emassamento de superficie, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	m2	2.500,00	1.112,75	806,46	1.919,21	R\$	12,19	R\$	30.475,00	13.564,42	9.830,75	23.395,17	7.079,83	76,77
01.04.005	Emassamento de superficie, com aplicação de 01 demão de massa acrilica, lixamento e retoques - Rev 03	m2	4.500,00	2.251,00		2.251,00	R\$	12,63	R\$	56.835,00	28.430,12		28.430,12	28.404,88	50,02
01.04.006	Pintura de meio fio (caiação)	m	500,00	46,35	15,00	61,35	R\$	4,73	R\$	2.365,00	219,24	70,95	290,19	2.074,81	12,27
01.04.007	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m2	600,00	405,37	60,48	465,85	R\$	20,36	R\$	12.216,00	8.253,33	1,231,37	9.484,72	2.731,28	77,64
01.05	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIO								R\$	47.497,80	406,74		406,74	47.091,06	0,86
01.05.001	Torneira plastica para jardins, HERC 1128, 1/2" ou similar	un	40,00			-	R\$	25,96	R\$	1.038,40	-	-	-	1.038,40	0,00
01.05.002	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) sem coluna, c/válvula, sifão, engate e torneira (herc ref 1994) todos de plástico, conj. de	un	40,00			-	R\$	258,15	R\$	10.326,00				10.326,00	0,00
11.05.003	fixação (deca ref sp7) ou similares Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar		100,00				DA	07.07	-						
31.00.005	Vaso sanitário convencional, linha popular, com assento plastico	un	100,00			-	R\$	67,37	R\$	6.737,00				6.737,00	0,00
01.05.004	universal branco e conjunto de fixação, exceto carga descarga - Rev 04	un	40,00			-	R\$	349,11	R\$	13.964,40			-	13.964,40	0,00
01.05.005	Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	40,00	6,00		6,00	R\$	67,79	R\$	2.711,60	406,74		406,74	2.304,86	15,00
01.05.006	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc)	un	40,00			-	R\$	87,57	R\$	3.502,80				3.502,80	0,00
01.05.007	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc)	un	40,00			-	R\$	121,19	R\$	4.847,60			-	4.847,60	0,00
1.05.008	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	40,00			-	R\$	109,25	R\$	4.370,00			-	4.370,00	0,00
01.06	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							7.7	R\$	45.306,70	4.752,69	513,74	5.266,43	40.040,27	11,62
01.06.001	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x40w, completa, incl.reator convencional e lampada - Rev. 01	un	50,00	21,00		21,00	R\$	139,69	R\$	6.984,50	2.933,49	-	2.933,49	4.051,01	42,00
01.06.002	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x20w, completa, incl.reator convencional e lampada	un	50,00				R\$	95,55	R\$	4.777,50		-	-	4.777,50	0,00
01.06.003	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado embutido Ø 3/4"	un	50,00	6,00		6,00	R\$	303,20	R\$	15.160,00	1.819,20	-	1.819,20	13.340,80	12,00
01.06.004	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado aparente Ø 3/4"	un	50,00		2,00	2,00	R\$	256,87	R\$	12.843,50	-	513,74	513,74	12.329,76	4,00
01.06.005	Revisão de ponto de tomada de força tipo 1	pt	20,00			-	R\$	65,66	R\$	1,313,20	-		-	1.313,20	0,00
1.06.006	Demolição de cerca - estacas de madeira com até 20 fios de arame farpado	m	100,00				R\$	30,13	R\$	3.013,00	-		-	3.013,00	0,00
01.06.007	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada	pt	50,00	23,00		23,00	R\$	24,30	R\$	1.215,00	558,90		558,90	656,10	46,00
01.07	LIMPEZA			Take / Second					R\$	17.475,50	244,70		244,70	17.230,80	1,40
01.07.001	Limpeza de caixa de passagem ou de gordura com reassentamento de tampa	un	50,00			-	R\$	26,39	R\$	1.319,50	-	-	-	1.319,50	0,00
01.07.002	Limpeza de calha de zinco	m	200,00			-	R\$	20,10	R\$	4.020,00	-	-	-	4.020,00	0,00
1.07.003		m3	200,00	5,00		5,00		48,94	R\$	9.788,00	244,70	-	244,70	9.543,30	2,50
01.08	Limpeza de reservatório PAVIMENTAÇÃO	m3	200,00			-	R\$	11,74	MINISTERNA PROPERTY.	2.348,00	70 040 07	10.000.00		2.348,00	0,00
1.08.001	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto	2	E00.00	477.04			-		R\$	271.972,40	70.340,67	16.958,99	87.299,66	184.672,74	32,10
	moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado, af 08/2022	m2	500,00	177,21		177,21	R\$	59,26	R\$	29.630,00	10.501,46		10.501,46	19.128,54	35,44
	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm -	m2	500,00	10,00		10,00		15,89	R\$	7.945,00	158,90		158,90	7.786,10	2,00
1.08.003	Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	500,00	34,02	227,69	261,71	R\$	52,80	R\$	26.400,00	1,796,26	12.022,03	13.818,29	12.581,71	52,34
1.08.004	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada padrão popular de dimensões 20x20 cm, argamassa tipo ac iii, aplicadas na altura das paredes. af_02/2023 pe	m2	300,00	10,00		10,00	R\$	57,02	R\$	17.106,00	570,20		570,20	16.535,80	3,33
01.08.005	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada padrão popular de dimensões 20x20 cm, argamassa tipo ac i, aplicadas a meia altura das paredes at 02/2023 pe	m2	300,00		84,92	84,92	R\$	54,15	R\$	16.245,00	-	4.598,42	4.598,42	11.646,58	28,31

Eng. Civil CREA-2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rizia Milene S. Rodrigues Araújo Página E90 & Civil CREA - 2715818424 Coordenadora de Núcleo Drefeltura Municipal de Itabalana

Marin C.

OBRA: MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PUBLICOS DA SAÚDE	BOLETIM DE MEDIÇÃO 08	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024				
CONTRATADA: CONSTRUTORA SÃO CRISTÓVÃO EIRELI	DATA DA MEDIÇÃO: 08/03/2025 a 04/04/2025	5 PREGAU ELE IRONICO Nº 005/2024				
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAJANA/SE	LOCAL: UBS - BAIRRO CORUJA					

		of employment in the second					100000		93700						The State of the Local Division in the Local
				QUAN	TIDADE				W.J.		VALOR	25 R5	A SECTION AND A	Saldo a	
item	Discriminação dos Serviços	Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Periodo	Acumulada até o Período	Pie	ço Unitário R\$	200	Contratado	Acumulado Anterior	Do Periodo	Acumulado até o Período	Medir	Medido
01.08.006	Revestimento cerámico para piso com placas tipo esmaltada padrão popular de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_02/2023 pe	m2	500,00				R\$	39,71	R\$	19.855,00				19.855,00	0,00
01.08.007	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor. 02 demãos	un	20,00		1,00	1,00	R\$	338,54	R\$	6.770,80	-	338,54	338,54	6.432,26	5,00
01.08.008	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	60,00	25,36		25,36	R\$	2.260,01	R\$	135.600,60	57.313,85		57.313,85	78.286,75	42,27
01.08.009	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, com juntas plásticas, sem polimento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m2	300,00				R\$	41,40	R\$	12.420,00	-		-	12.420,00	0,00
01.09	JARDINAGEM								R\$	25.297,00	597,86	1.062,46	1,660,32	23.636,68	6,56
01.09.001	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	300,00	23,64	14,00	37,64	R\$	25,29	R\$	7.587,00	597,86	354,06	951.92	6.635,08	12,55
01.09.002	Fornecimento e plantio de herbáceas ornamentais	un	500,00		20,00	20,00	R\$	35,42	R\$	17.710,00	-	708,40	708,40	17.001,60	
	Total geral								R\$	1.510.289,30	R\$ 323.656,25		R\$ 390.312,63	R\$ 1.119.976,67	25,8

The state of the s

Diego Oliveira Barros
Eng. Civil CREA-2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefectura Municipal de Itabalana

Rízia Milene S. Rodrigues Araújo Eng.º Civil CREA - 2715818424 Coordenadora de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA MEDIÇÃO Nº 08

LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: UBS - BAIRRO CORUJA

CONTRATADA: CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO EIRELI

DATA DA MEDIÇÃO: 04/04/2025

PERÍODO: 08/03/2025 a 04/04/2025

DEMOLIÇÃO DO PISO DE CONCRETO



DEMOLIÇÃO DO PISO DE CONCRETO



EXECUÇÃO DO PISO DE CONCRETO



Eng. Civil eRGA-2722482487 Coordenador de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabalana

DEMOLIÇÃO DO PISO DE CONCRETO



DEMOLIÇÃO DO PISO DE CONCRETO



EXECUÇÃO DO PISO DE CONCRETO



DEMOLIÇÃO DO PISO DE CONCRETO



EXECUÇÃO DO PISO DE CONCRETO



EXECUÇÃO DO PISO DE CONCRETO



Rízid Milene S. Ródrigues Araújo Eng.ª Civil CREA - 2715818424 Coordenadora de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabalana

Página 1 de 6

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA MEDIÇÃO Nº 08

LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: UBS - BAIRRO CORUJA

CONTRATADA: CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO EIRELI

DATA DA MEDIÇÃO: 04/04/2025

PERÍODO: 08/03/2025 a 04/04/2025

EXECUÇÃO DO PISO DE CONCRETO



EXECUÇÃO DO REVESTIMENTO





INSTALAÇÃO DO FORRO DE PVC



Diego Officeira Barros Eng. Civil CREA-2722482487 Coordenador de Núcleo Prefeitura Municipal de itabaiana

EXECUÇÃO DO REVESTIMENTO



EXECUÇÃO DO REVESTIMENTO



INSTALAÇÃO DO FORRO DE PVC



EXECUÇÃO DO REVESTIMENTO



INSTALAÇÃO DO FORRO DE PVC E PONTO DE LUZ



INSTALAÇÃO DO FORRO DE PVC



Prefeitura Municipal de Itabalana

OBRA:MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/SE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA MEDIÇÃO Nº 08


LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: UBS - BAIRRO CORUJA

CONTRATADA: CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO EIRELI

DATA DA MEDIÇÃO: 04/04/2025

PERÍODO: 08/03/2025 a 04/04/2025

INSTALAÇÃO DAS CAIXINHAS DE TOMADA E FIAÇÃO



INSTALAÇÃO DA CAIXINHA DE TOMADA E FIAÇÃO



INSTALAÇÃO DOS INTERRUPTORES



INSTALAÇÃO DAS TOMADAS



INSTALAÇÃO DO INTERRUPTOR



INSTALAÇÃO DAS TOMADAS



INSTALAÇÃO DAS GRADES



Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de itabajana



Engerhalm (C.)

Rízia Milene S. Rodrigues Araújo Eng. & Civil CREA - 2715818424 Coordenadora de Núcleo Prefeitura Municipal de Miceo

Página 3 de 6

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA MEDIÇÃO Nº 08

LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: UBS - BAIRRO CORUJA

CONTRATADA: CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO EIRELI

DATA DA MEDIÇÃO: 04/04/2025

PERÍODO: 08/03/2025 a 04/04/2025

EMASSAMENTO DAS PAREDES







PINTURAS DAS PAREDES



Coordenador de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana

EMASSAMENTO DAS PAREDES



PINTURAS DAS PAREDES



PINTURAS DAS PAREDES




Diego Cliveira Barros Eng. Civil CREA-2722482487

EMASSAMENTO DAS PAREDES




PINTURA DE PAREDES



PINTURAS DAS PAREDES



Eng.ª Civil CREA - 2715818424 Coordenadora de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA MEDIÇÃO Nº 08

LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: UBS - BAIRRO CORUJA

CONTRATADA: CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO EIRELI

DATA DA MEDIÇÃO: 04/04/2025

PERÍODO: 08/03/2025 a 04/04/2025

PINTURA DE MEIO-FIO E RAMPA DE ACESSIBILIDADE



PINTURA DE ESQUADRIA DE METAL





INSTALAÇÃO DE PORTAS



Diego Otiveira Barros Eng. Civil CREA-2722482487 Coordenador de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana

PINTURA DE PAREDE



PINTURA DE ESQUADRIA DE METAL



INSTALAÇÃO DE PORTAS



PINTURA DE PAREDE



PINTURA DE ESQUADRIA DE METAL



INSTALAÇÃO DE PORTAS



Eng. a Civil CREA - 2715818424 Coordenadora de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabalana

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA MEDIÇÃO Nº 08

LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: UBS - BAIRRO CORUJA

CONTRATADA: CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO EIRELI

DATA DA MEDIÇÃO: 04/04/2025

PERÍODO: 08/03/2025 a 04/04/2025

PINTURA DE PORTAS





PLANTAÇÃO DE GRAMA E HERBÁCEAS



Coordenador de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana

PINTURA DE PORTAS



PLANTAÇÃO DE GRAMA E HERBÁCEAS





PLANTAÇÃO DE GRAMA



Eng.ª Civil CREA - 2715818424 Coordenadora de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana

	NUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PUBLICOS DA SAÚDE			MEMÓRIA DE CALCULO - BM 08
CONTRATA	DA: CONSTRUTORA SÃO CRISTÓVÃO EIRELI			DATA DA MEDIÇÃO: 08/03/2025 a 04/04/2025
CONTRATA	NTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/SE			LOCAL: UBS - BAIRRO CORUJA
ltem	Discríminação dos Serviços	Und	QUANTID.	MEMÓRIA DE CÁLCULO
01	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PUBLICOS DA SAÚDE			
01.01	ESQUADRIAS	1		
01.01.002	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens	und	18,00	
01.01.005	Grade ferro 1/2 x 1/2"	m2	6,30	1,0 x 2,10 x 3 = 6,30 m ²
01.02	COBERTURA			
01.02.007	Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06 10/2021	m2	202,29	3,4+3,4+5,08+5,29+10,25+10,25+4+8,70+10,25+10,25+12,30+7,79+31,90+17,87+6,07+9,02+9,02+9,02+4+3,23+5,10+7,33+8,77 = 202,29 m ²
01.04	PINTURA			
01.04.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	10,24	2,6+1,98+4,72+0,94 = 10,24 m ²
01.04.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional	m2	806,46	(33,45+12,58+18,45+14,22+33,3+18,45+32,16+18,45+12,48+13,32+26,01) + (63,98x4,5) + (78x2,50x2) - (72,60 - esquadrias) = 806,46 m ²
01.04.004	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa comda, lixamento e retoques - R1	m2	806,46	(33,45+12,58+18,45+14,22+33,3+18,45+32,16+18,45+12,48+13,32+26,01) + (63,98x4,5) + (78x2,50x2) - (72,60 - esquadrias) = 806,46 m ²
01.04.006	Pintura de meio fio (caiação)	m	15,00	15 metros na frente do prédio.
01.04.007	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m2	60,48	18 x 0,8x 2,10 x 2 = 60,48 m ²
01.06	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
01.06.004	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado aparente Ø 3/4"	un	2,00	2 Unidades
01.08	PAVIMENTAÇÃO			
01.08.003	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	227,69	133,52(aréa ao redor do prédio) + 94,17(área da frente do prédio) = 227,69 m²
01.08.005	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada padrão popular de dimensões 20x20 cm, argamassa tipo ac i, aplicadas a meia altura das paredes. af_02/2023 pe	m2	84,92	(2,2x2,8x2) + (16,44x2) + (19,86x2) = 84,92 m ²
01.08.007	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	1,00	THE STATE OF THE S
01.09	JARDINAGEM Diego Otivejra Barros			Rizia Milene S. Rodrigues Araújo Eng.º Civil CREA - 2715018424

Eng. Civil CREA-2722482487 Coordenador de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana

Página 1 de 2

Engarholm Pi-I

Eng.º Civil CREA - 2715818424 Coordenadora de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana

	ÁO DOS PRÉDIOS PUBLICOS DA SAÚDE ISTRUTORA SÃO CRISTÓVÃO EIRELI	MEMÓRIA DE CALCULO - BM 08 DATA DA MEDIÇÃO: 08/03/2025 a 04/04/2025				
	NDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/SE		LOCAL: UBS - BAIRRO CORUJA			
ltem	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTID.	MEMÓRIA DE CÁLCULO		
01 09 001 Grama	esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	14,00	$(6.0x1.35) + (0.5x4.0) + (1.0x3.90) = 14.00 \text{ m}^2$		
	mento e plantio de herbáceas ornamentais	un	20,00	20 unidades (10 em cada canteiro)		

Survivial afford a second

Diego Oliveira Barros Eng. Civil CREA-2722482487 Coordenador de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana