

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AVENIDA VEREADOR OLIMPIO GRANDE - LADO ÍMPAR
, 133 Secretaria de Saúde de Itabaia PORTO

Cod. Empreendimento: 00046

BDI: 23,54%

Ref : Julho/2025-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA	100	865.773,36	6,17	53.383,81	4,69	40.575,69	15,44	133.698,46	14,98	129.683,14	17,34	150.148,11
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,4	19.923,93	0,97	8.377,29	0,19	1.649,52	0,19	1.649,52	0,19	1.649,52	0,19	1.649,52
				42,05%		8,28%		8,28%		8,28%		8,28%	
01.02	DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO	0,7	6.080,35	0,70	6.080,35								
				100,00%									
01.03	FUNDAÇÃO	11,02	95.399,87	3,31	28.619,98	3,31	28.619,98	4,40	38.159,91				
				30,00%		30,00%		40,00%					
01.04	SUPERESTRUTURA	15,22	131.818,16					6,09	52.727,26	6,09	52.727,26	3,04	26.363,64
								40,00%		40,00%		20,00%	
01.05	ELEVAÇÃO	7,89	68.289,18							3,94	34.144,59	3,95	34.144,59
										50,00%		50,00%	
01.06	COBERTURA	2,95	25.688,40									1,48	12.844,21
												50,00%	
01.07	REVESTIMENTO	12,99	112.575,00									2,60	22.515,00
												20,00%	
01.08	PAVIMENTAÇÃO	7,09	61.445,00					2,13	18.433,51	2,13	18.433,51	2,83	24.577,98
								30,00%		30,00%		40,00%	
01.08.001	INTERNO	4,81	41.654,45					1,44	12.496,34	1,44	12.496,34	1,93	16.661,77
								30,00%		30,00%		40,00%	
01.08.002	EXTERNO	2,28	19.790,55					0,69	5.937,17	0,69	5.937,17	0,90	7.916,21
								30,00%		30,00%		40,00%	
01.09	ESQUADRIAS	10,72	92.957,32										
01.10	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	1,21	10.509,05	0,15	1.313,63	0,15	1.313,63	0,15	1.313,63	0,15	1.313,63	0,15	1.313,63
				12,50%		12,50%		12,50%		12,50%		12,50%	
01.11	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	4,01	34.695,75	0,50	4.336,98	0,50	4.336,98	0,50	4.336,98	0,50	4.336,98	0,50	4.336,98
				12,50%		12,50%		12,50%		12,50%		12,50%	
01.12	LOUÇAS E METAIS	3,38	29.249,26										
01.13	PROJETO ELÉTRICO	8,59	74.831,60					1,43	12.422,07	1,43	12.422,07	1,43	12.422,07
								16,60%		16,60%		16,60%	
01.13.001	Padrão de Entrada e Quadro de Distribuição	1,63	14.230,17					0,27	2.362,22	0,27	2.362,22	0,27	2.362,22
								16,60%		16,60%		16,60%	



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AVENIDA VEREADOR OLIMPIO GRANDE - LADO ÍMPAR
, 133 Secretaria de Saúde de Itabaia PORTO

Cod. Empreendimento: 00046
BDI: 23,54%

Ref : Julho/2025-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.13.002	Pontos de Luz, Interruptor, TUG, TUE	6,96	60.601,43					1,16	10.059,85	1,16	10.059,85	1,16	10.059,85
								16,60%		16,60%		16,60%	
01.14	PINTURA	4,44	38.441,29										
01.15	DIVERSOS	3,08	26.624,60									0,62	5.324,91
												20,00%	
01.16	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,31	37.244,60	0,54	4.655,58	0,54	4.655,58	0,54	4.655,58	0,54	4.655,58	0,54	4.655,58
				12,50%		12,50%		12,50%		12,50%		12,50%	
TOTAL SIMPLES ==>>>>		100,00	865.773,36	6,17	53.383,81	4,69	40.575,69	15,44	133.698,46	14,98	129.683,14	17,34	150.148,11
TOTAL ACUMULADO ==>>>>		100,00	865.773,36	6,17	53.383,81	10,86	93.959,50	26,30	227.657,96	41,28	357.341,10	58,62	507.489,21

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AVENIDA VEREADOR OLIMPIO GRANDE - LADO ÍMPAR
, 133 Secretaria de Saúde de Itabaia PORTO

Cod. Empreendimento: 00046

BDI: 23,54%

Ref : Julho/2025-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS					
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA	100	865.773,36	11,72	101.496,86	15,35	132.923,49	14,31	123.863,80				
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,4	19.923,93	0,19	1.649,52	0,19	1.649,52	0,29	1.649,52				
01.02	DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO	0,7	6.080,35	8,28%		8,28%		8,27%					
01.03	FUNDAÇÃO	11,02	95.399,87										
01.04	SUPERESTRUTURA	15,22	131.818,16										
01.05	ELEVAÇÃO	7,89	68.289,18										
01.06	COBERTURA	2,95	25.688,40	1,47	12.844,19								
01.07	REVESTIMENTO	12,99	112.575,00	50,00%									
01.08	PAVIMENTAÇÃO	7,09	61.445,00	6,50	56.287,51	3,89	33.772,49						
01.08.001	INTERNO	4,81	41.654,45	50,00%		30,00%							
01.08.002	EXTERNO	2,28	19.790,55										
01.09	ESQUADRIAS	10,72	92.957,32			5,37	46.478,67	5,35	46.478,65				
01.10	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	1,21	10.509,05			50,00%		50,00%					
01.11	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	4,01	34.695,75	0,15	1.313,63	0,15	1.313,63	0,16	1.313,64				
01.12	LOUÇAS E METAIS	3,38	29.249,26	12,50%		12,50%		12,50%					
01.13	PROJETO ELÉTRICO	8,59	74.831,60	0,50	4.336,98	0,50	4.336,98	0,51	4.336,89				
01.13.001	Padrão de Entrada e Quadro de Distribuição	1,63	14.230,17	12,50%		12,50%		12,50%					
						1,01	8.774,78	2,37	20.474,48				
						30,00%		70,00%					
				1,43	12.422,07	1,43	12.422,07	1,44	12.721,25				
				16,60%		16,60%		17,00%					
				0,27	2.362,22	0,27	2.362,22	0,28	2.419,07				
				16,60%		16,60%		17,00%					



CONSTRUÇÃO DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
AVENIDA VEREADOR OLIMPIO GRANDE - LADO ÍMPAR
, 133 Secretaria de Saúde de Itabaia PORTO

Cod. Empreendimento: 00046
BDI: 23,54%

Ref : Julho/2025-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS					
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.13.002	Pontos de Luz, Interruptor, TUG, TUE	6,96	60.601,43	1,16	10.059,85	1,16	10.059,85	1,16	10.302,18				
				16,60%		16,60%		17,00%					
01.14	PINTURA	4,44	38.441,29			1,33	11.532,39	3,11	26.908,90				
						30,00%		70,00%					
01.15	DIVERSOS	3,08	26.624,60	0,92	7.987,38	0,92	7.987,38	0,62	5.324,93				
				30,00%		30,00%		20,00%					
01.16	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,31	37.244,60	0,54	4.655,58	0,54	4.655,58	0,53	4.655,54				
				12,50%		12,50%		12,50%					
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	865.773,36	11,72	101.496,86	15,35	132.923,49	14,31	123.863,80				
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	865.773,36	70,34	608.986,07	85,69	741.909,56	100,00	865.773,36				