



**Prefeitura Municipal de Itabaiana**

Praça Fausto Cardoso, 12, Centro, Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

Construção de Quadra Poliesportiva no Município de Itabaiana/SE (Povoado Terra Dura)  
Construção de Quadra Poliesportiva no Município de Itabaiana/SE (Povoado Terra Dura)  
SE-235, Terra Dura Itabaiana-SE

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA**

Cod. do Empreendimento: 00401

Cod. da Obra: 01

BDI: 23,54%

Ref : Dezembro/2024- Moeda : R\$

| ITEM   | SERVIÇOS                   | (%)   | VALOR      | 1º MÊS  |           | 2º MÊS  |            | 3º MÊS  |           | 4º MÊS |           | 5º MÊS |          |
|--------|----------------------------|-------|------------|---------|-----------|---------|------------|---------|-----------|--------|-----------|--------|----------|
|        |                            |       |            | (%)     | VALOR     | (%)     | VALOR      | (%)     | VALOR     | (%)    | VALOR     | (%)    | VALOR    |
| 01     | ADMINISTRAÇÃO LOCAL        | 3,14  | 37.359,60  | 0,40    | 4.669,95  | 0,40    | 4.669,95   | 0,40    | 4.669,95  | 0,40   | 4.669,95  | 0,40   | 4.669,95 |
|        |                            |       |            | 12,50%  |           | 12,50%  |            | 12,50%  |           | 12,50% |           | 12,50% |          |
| 01.001 | EQUIPE DIRIGENTE           | 3,14  | 37.359,60  | 0,40    | 4.669,95  | 0,40    | 4.669,95   | 0,40    | 4.669,95  | 0,40   | 4.669,95  | 0,40   | 4.669,95 |
|        |                            |       |            | 12,50%  |           | 12,50%  |            | 12,50%  |           | 12,50% |           | 12,50% |          |
| 02     | SERVIÇOS PRELIMINARES      | 3,43  | 40.500,41  | 2,85    | 33.582,17 | 0,08    | 988,32     | 0,08    | 988,32    | 0,08   | 988,32    | 0,08   | 988,32   |
|        |                            |       |            | 82,92%  |           | 2,44%   |            | 2,44%   |           | 2,44%  |           | 2,44%  |          |
| 02.001 | PLACA DE OBRA              | 0,17  | 2.007,63   | 0,17    | 2.007,63  |         |            |         |           |        |           |        |          |
|        |                            |       |            | 100,00% |           |         |            |         |           |        |           |        |          |
| 02.002 | CANTEIRO DE OBRAS          | 2,68  | 31.631,87  | 2,10    | 24.713,63 | 0,08    | 988,32     | 0,08    | 988,32    | 0,08   | 988,32    | 0,08   | 988,32   |
|        |                            |       |            | 78,13%  |           | 3,12%   |            | 3,12%   |           | 3,12%  |           | 3,12%  |          |
| 02.003 | LOCAÇÃO                    | 0,58  | 6.860,91   | 0,58    | 6.860,91  |         |            |         |           |        |           |        |          |
|        |                            |       |            | 100,00% |           |         |            |         |           |        |           |        |          |
| 03     | GALPÃO PRÉ MOLDADO         | 36,81 | 434.069,11 | 5,12    | 60.395,39 | 31,69   | 373.673,72 |         |           |        |           |        |          |
|        |                            |       |            | 13,91%  |           | 86,09%  |            |         |           |        |           |        |          |
| 03.001 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA      | 0,02  | 254,94     | 0,02    | 254,94    |         |            |         |           |        |           |        |          |
|        |                            |       |            | 100,00% |           |         |            |         |           |        |           |        |          |
| 03.002 | ESTRUTURAS                 | 25,5  | 300.702,26 | 5,10    | 60.140,45 | 20,40   | 240.561,81 |         |           |        |           |        |          |
|        |                            |       |            | 20,00%  |           | 80,00%  |            |         |           |        |           |        |          |
| 03.003 | COBERTURA                  | 11,29 | 133.111,91 |         |           | 11,29   | 133.111,91 |         |           |        |           |        |          |
|        |                            |       |            |         |           | 100,00% |            |         |           |        |           |        |          |
| 04     | QUADRA POLIESPORTIVA       | 9,14  | 107.895,95 |         |           |         |            | 4,39    | 51.797,67 | 4,15   | 48.981,99 | 0,32   | 3.804,47 |
|        |                            |       |            |         |           |         |            | 48,01%  |           | 45,40% |           | 3,53%  |          |
| 04.001 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA      | 1,02  | 12.087,98  |         |           |         |            | 1,02    | 12.087,98 |        |           |        |          |
|        |                            |       |            |         |           |         |            | 100,00% |           |        |           |        |          |
| 04.002 | PISO QUADRA                | 7,84  | 92.496,15  |         |           |         |            | 3,37    | 39.709,69 | 4,15   | 48.981,99 | 0,32   | 3.804,47 |
|        |                            |       |            |         |           |         |            | 42,93%  |           | 52,96% |           | 4,11%  |          |
| 04.003 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO      | 0,28  | 3.311,82   |         |           |         |            |         |           |        |           |        |          |
|        |                            |       |            |         |           |         |            |         |           |        |           |        |          |
| 05     | ALAMBRADO E MURETA         | 13,64 | 160.646,54 |         |           |         |            | 6,28    | 74.110,98 | 6,31   | 74.452,19 |        |          |
|        |                            |       |            |         |           |         |            | 46,13%  |           | 46,35% |           |        |          |
| 05.001 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA      | 0,09  | 987,94     |         |           |         |            | 0,09    | 987,94    |        |           |        |          |
|        |                            |       |            |         |           |         |            | 100,00% |           |        |           |        |          |
| 05.002 | INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO) | 0,63  | 7.397,68   |         |           |         |            | 0,63    | 7.397,68  |        |           |        |          |
|        |                            |       |            |         |           |         |            | 100,00% |           |        |           |        |          |



**Prefeitura Municipal de Itabaiana**

Praça Fausto Cardoso, 12, Centro, Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

Construção de Quadra Poliesportiva no Município de Itabaiana/SE (Povoado Terra Dura)  
Construção de Quadra Poliesportiva no Município de Itabaiana/SE (Povoado Terra Dura)  
SE-235, Terra Dura Itabaiana-SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA

Cod. do Empreendimento: 00401

Cod. da Obra: 01

BDI: 23,54%

Ref : Dezembro/2024- Moeda : R\$

| ITEM   | SERVIÇOS                | (% )  | VALOR      | 1º MÊS |       | 2º MÊS |          | 3º MÊS  |           | 4º MÊS  |           | 5º MÊS |           |
|--------|-------------------------|-------|------------|--------|-------|--------|----------|---------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|
|        |                         |       |            | (%)    | VALOR | (%)    | VALOR    | (%)     | VALOR     | (%)     | VALOR     | (%)    | VALOR     |
| 05.003 | ALVENARIA               | 0,31  | 3.698,10   |        |       |        |          | 0,31    | 3.698,10  |         |           |        |           |
|        |                         |       |            |        |       |        |          | 100,00% |           |         |           |        |           |
| 05.004 | REVESTIMENTO DE PAREDES | 0,58  | 6.760,36   |        |       |        |          |         |           | 0,58    | 6.760,36  |        |           |
|        |                         |       |            |        |       |        |          |         |           | 100,00% |           |        |           |
| 05.005 | ALAMBRADO               | 11,16 | 131.571,61 |        |       |        |          | 5,26    | 62.027,26 | 5,74    | 67.691,83 |        |           |
|        |                         |       |            |        |       |        |          | 47,14%  |           | 51,45%  |           |        |           |
| 05.006 | PINTURA                 | 0,57  | 6.672,61   |        |       |        |          |         |           |         |           |        |           |
|        |                         |       |            |        |       |        |          |         |           |         |           |        |           |
| 05.007 | DIVERSOS                | 0,3   | 3.558,24   |        |       |        |          |         |           |         |           |        |           |
|        |                         |       |            |        |       |        |          |         |           |         |           |        |           |
| 06     | ARQUIBANCADA            | 2,35  | 27.863,83  |        |       |        |          | 1,71    | 20.162,28 | 0,32    | 3.767,40  |        |           |
|        |                         |       |            |        |       |        |          | 72,36%  |           | 13,52%  |           |        |           |
| 06.001 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA   | 0,37  | 4.440,50   |        |       |        |          | 0,37    | 4.440,50  |         |           |        |           |
|        |                         |       |            |        |       |        |          | 100,00% |           |         |           |        |           |
| 06.002 | ESTRUTURAS              | 0,47  | 5.623,15   |        |       |        |          | 0,47    | 5.623,15  |         |           |        |           |
|        |                         |       |            |        |       |        |          | 100,00% |           |         |           |        |           |
| 06.003 | ALVENARIA               | 0,35  | 4.139,61   |        |       |        |          | 0,35    | 4.139,61  |         |           |        |           |
|        |                         |       |            |        |       |        |          | 100,00% |           |         |           |        |           |
| 06.004 | REVESTIMENTO DE PAREDES | 0,32  | 3.766,92   |        |       |        |          | 0,32    | 3.766,92  |         |           |        |           |
|        |                         |       |            |        |       |        |          | 100,00% |           |         |           |        |           |
| 06.005 | PAVIMENTAÇÃO            | 0,19  | 2.192,10   |        |       |        |          | 0,19    | 2.192,10  |         |           |        |           |
|        |                         |       |            |        |       |        |          | 100,00% |           |         |           |        |           |
| 06.006 | PINTURA                 | 0,33  | 3.934,15   |        |       |        |          |         |           |         |           |        |           |
|        |                         |       |            |        |       |        |          |         |           |         |           |        |           |
| 06.007 | DIVERSOS                | 0,32  | 3.767,40   |        |       |        |          |         |           | 0,32    | 3.767,40  |        |           |
|        |                         |       |            |        |       |        |          |         |           | 100,00% |           |        |           |
| 07     | ÁREA EXTERNA            | 8,12  | 95.397,32  |        |       | 0,14   | 1.622,01 | 0,28    | 3.244,02  | 0,69    | 8.110,05  | 0,92   | 10.866,74 |
|        |                         |       |            |        |       | 1,70%  |          | 3,40%   |           | 8,50%   |           | 11,39% |           |
| 07.001 | MEIO-FIO                | 1,52  | 17.907,28  |        |       | 0,14   | 1.622,01 | 0,28    | 3.244,02  | 0,69    | 8.110,05  | 0,28   | 3.244,02  |
|        |                         |       |            |        |       | 9,06%  |          | 18,12%  |           | 45,29%  |           | 18,12% |           |
| 07.002 | PAVIMENTAÇÃO            | 4,4   | 51.786,35  |        |       |        |          |         |           |         |           | 0,65   | 7.622,72  |
|        |                         |       |            |        |       |        |          |         |           |         |           | 14,72% |           |
| 07.003 | ACESSIBILIDADE          | 0,88  | 10.347,47  |        |       |        |          |         |           |         |           |        |           |
|        |                         |       |            |        |       |        |          |         |           |         |           |        |           |



**Prefeitura Municipal de Itabaiana**

Praça Fausto Cardoso, 12, Centro, Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

Construção de Quadra Poliesportiva no Município de Itabaiana/SE (Povoado Terra Dura)  
Construção de Quadra Poliesportiva no Município de Itabaiana/SE (Povoado Terra Dura)  
SE-235, Terra Dura Itabaiana-SE

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA**

Cod. do Empreendimento: 00401

Cod. da Obra: 01

BDI: 23,54%

Ref : Dezembro/2024- Moeda : R\$

| ITEM   | SERVIÇOS                 | (%)  | VALOR     | 1º MÊS  |           | 2º MÊS |       | 3º MÊS  |           | 4º MÊS |          | 5º MÊS  |           |
|--------|--------------------------|------|-----------|---------|-----------|--------|-------|---------|-----------|--------|----------|---------|-----------|
|        |                          |      |           | (%)     | VALOR     | (%)    | VALOR | (%)     | VALOR     | (%)    | VALOR    | (%)     | VALOR     |
| 07.004 | PAISAGISMO               | 1,32 | 15.356,22 |         |           |        |       |         |           |        |          |         |           |
| 08     | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS    | 6,27 | 74.204,84 |         |           |        |       | 2,48    | 29.286,80 | 0,84   | 9.852,72 | 2,95    | 35.065,32 |
|        |                          |      |           |         |           |        |       | 39,47%  |           | 13,28% |          | 47,25%  |           |
| 08.001 | PADRÃO DE ENTRADA        | 0,98 | 11.677,42 |         |           |        |       |         |           |        |          | 0,98    | 11.677,42 |
|        |                          |      |           |         |           |        |       |         |           |        |          | 100,00% |           |
| 08.002 | QUADRO DE COMANDO - QDFL | 0,17 | 2.154,72  |         |           |        |       |         |           |        |          | 0,17    | 2.154,72  |
|        |                          |      |           |         |           |        |       |         |           |        |          | 100,00% |           |
| 08.003 | ILUMINAÇÃO QUADRA        | 5,12 | 60.372,70 |         |           |        |       | 2,48    | 29.286,80 | 0,84   | 9.852,72 | 1,80    | 21.233,18 |
|        |                          |      |           |         |           |        |       | 48,51%  |           | 16,32% |          | 35,17%  |           |
| 09     | DRENAGEM PLUVIAL         | 1,81 | 21.369,26 |         |           |        |       | 1,81    | 21.369,26 |        |          |         |           |
|        |                          |      |           |         |           |        |       | 100,00% |           |        |          |         |           |
| 09.001 | TUBULAÇÃO PVC            | 0,66 | 7.749,25  |         |           |        |       | 0,66    | 7.749,25  |        |          |         |           |
|        |                          |      |           |         |           |        |       | 100,00% |           |        |          |         |           |
| 09.002 | CAIXAS DE PASSAGEM       | 0,2  | 2.373,42  |         |           |        |       | 0,20    | 2.373,42  |        |          |         |           |
|        |                          |      |           |         |           |        |       | 100,00% |           |        |          |         |           |
| 09.003 | CALHAS                   | 0,95 | 11.246,59 |         |           |        |       | 0,95    | 11.246,59 |        |          |         |           |
|        |                          |      |           |         |           |        |       | 100,00% |           |        |          |         |           |
| 10     | DIVERSOS                 | 2,73 | 32.052,59 |         |           |        |       |         |           |        |          |         |           |
|        |                          |      |           |         |           |        |       |         |           |        |          |         |           |
| 10.001 | EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS  | 1,27 | 14.804,81 |         |           |        |       |         |           |        |          |         |           |
|        |                          |      |           |         |           |        |       |         |           |        |          |         |           |
| 10.002 | MOBILIÁRIO URBANO        | 1,46 | 17.247,78 |         |           |        |       |         |           |        |          |         |           |
|        |                          |      |           |         |           |        |       |         |           |        |          |         |           |
| 11     | MURO DE FECHAMENTO       | 8,17 | 96.297,81 | 6,23    | 73.476,94 |        |       |         |           |        |          |         |           |
|        |                          |      |           | 76,30%  |           |        |       |         |           |        |          |         |           |
| 11.001 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO     | 6,23 | 73.476,94 | 6,23    | 73.476,94 |        |       |         |           |        |          |         |           |
|        |                          |      |           | 100,00% |           |        |       |         |           |        |          |         |           |
| 11.002 | PINTURA                  | 1,94 | 22.820,87 |         |           |        |       |         |           |        |          |         |           |
|        |                          |      |           |         |           |        |       |         |           |        |          |         |           |
| 12     | ESTACIONAMENTO           | 3,57 | 42.119,62 |         |           |        |       |         |           |        |          |         |           |
|        |                          |      |           |         |           |        |       |         |           |        |          |         |           |
| 12.001 | PAVIMENTAÇÃO             | 3,57 | 42.119,62 |         |           |        |       |         |           |        |          |         |           |
|        |                          |      |           |         |           |        |       |         |           |        |          |         |           |



**Prefeitura Municipal de Itabaiana**

Praça Fausto Cardoso, 12, Centro, Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

Construção de Quadra Poliesportiva no Município de Itabaiana/SE (Povoado Terra Dura)  
Construção de Quadra Poliesportiva no Município de Itabaiana/SE (Povoado Terra Dura)  
SE-235, Terra Dura Itabaiana-SE

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA**

Cod. do Empreendimento: 00401

Cod. da Obra: 01

BDI: 23,54%

Ref : Dezembro/2024- Moeda : R\$

| ITEM                  | SERVIÇOS                          | (%)    | VALOR        | 1º MÊS |            | 2º MÊS |            | 3º MÊS |            | 4º MÊS |            | 5º MÊS |            |
|-----------------------|-----------------------------------|--------|--------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|
|                       |                                   |        |              | (%)    | VALOR      | (%)    | VALOR      | (%)    | VALOR      | (%)    | VALOR      | (%)    | VALOR      |
| 13                    | SERVIÇOS FINAIS                   | 0,82   | 9.628,37     |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |
| 13.001                | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | 0,47   | 5.491,60     |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |
| 13.002                | DIVERSOS                          | 0,35   | 4.136,77     |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |
| TOTAL SIMPLES ====>   |                                   | 100,00 | 1.179.405,25 | 14,59  | 172.124,45 | 32,3   | 380.954,00 | 17,43  | 205.629,28 | 12,79  | 150.822,62 | 4,7    | 55.394,80  |
| TOTAL ACUMULADO ====> |                                   | 100,00 | 1.179.405,25 | 14,59  | 172.124,45 | 46,89  | 553.078,45 | 64,32  | 758.707,73 | 77,11  | 909.530,35 | 81,81  | 964.925,15 |

José Garcez de Oliveira Júnior  
Eng. Civil CREA 2704457522  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana



**Prefeitura Municipal de Itabaiana**

Praça Fausto Cardoso, 12, Centro, Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

Construção de Quadra Poliesportiva no Município de Itabaiana/SE (Povoado Terra Dura)  
Construção de Quadra Poliesportiva no Município de Itabaiana/SE (Povoado Terra Dura)  
SE-235, Terra Dura Itabaiana-SE

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA**

Cod. do Empreendimento: 00401

Cod. da Obra: 01

BDI: 23,54%

Ref : Dezembro/2024- Moeda : R\$

| ITEM   | SERVIÇOS                   | (%)   | VALOR      | 6º MÊS |          | 7º MÊS |          | 8º MÊS  |           |  |  |  |  |
|--------|----------------------------|-------|------------|--------|----------|--------|----------|---------|-----------|--|--|--|--|
|        |                            |       |            | (%)    | VALOR    | (%)    | VALOR    | (%)     | VALOR     |  |  |  |  |
| 01     | ADMINISTRAÇÃO LOCAL        | 3,14  | 37.359,60  | 0,40   | 4.669,95 | 0,40   | 4.669,95 | 0,34    | 4.669,95  |  |  |  |  |
|        |                            |       |            | 12,50% |          | 12,50% |          | 12,50%  |           |  |  |  |  |
| 01.001 | EQUIPE DIRIGENTE           | 3,14  | 37.359,60  | 0,40   | 4.669,95 | 0,40   | 4.669,95 | 0,34    | 4.669,95  |  |  |  |  |
|        |                            |       |            | 12,50% |          | 12,50% |          | 12,50%  |           |  |  |  |  |
| 02     | SERVIÇOS PRELIMINARES      | 3,43  | 40.500,41  | 0,08   | 988,32   | 0,08   | 988,32   | 0,10    | 988,32    |  |  |  |  |
|        |                            |       |            | 2,44%  |          | 2,44%  |          | 2,44%   |           |  |  |  |  |
| 02.001 | PLACA DE OBRA              | 0,17  | 2.007,63   |        |          |        |          |         |           |  |  |  |  |
|        |                            |       |            |        |          |        |          |         |           |  |  |  |  |
| 02.002 | CANTEIRO DE OBRAS          | 2,68  | 31.631,87  | 0,08   | 988,32   | 0,08   | 988,32   | 0,10    | 988,32    |  |  |  |  |
|        |                            |       |            | 3,12%  |          | 3,12%  |          | 3,15%   |           |  |  |  |  |
| 02.003 | LOCAÇÃO                    | 0,58  | 6.860,91   |        |          |        |          |         |           |  |  |  |  |
|        |                            |       |            |        |          |        |          |         |           |  |  |  |  |
| 03     | GALPÃO PRÉ MOLDADO         | 36,81 | 434.069,11 |        |          |        |          |         |           |  |  |  |  |
|        |                            |       |            |        |          |        |          |         |           |  |  |  |  |
| 03.001 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA      | 0,02  | 254,94     |        |          |        |          |         |           |  |  |  |  |
|        |                            |       |            |        |          |        |          |         |           |  |  |  |  |
| 03.002 | ESTRUTURAS                 | 25,5  | 300.702,26 |        |          |        |          |         |           |  |  |  |  |
|        |                            |       |            |        |          |        |          |         |           |  |  |  |  |
| 03.003 | COBERTURA                  | 11,29 | 133.111,91 |        |          |        |          |         |           |  |  |  |  |
|        |                            |       |            |        |          |        |          |         |           |  |  |  |  |
| 04     | QUADRA POLIESPORTIVA       | 9,14  | 107.895,95 |        |          |        |          | 0,28    | 3.311,82  |  |  |  |  |
|        |                            |       |            |        |          |        |          | 3,06%   |           |  |  |  |  |
| 04.001 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA      | 1,02  | 12.087,98  |        |          |        |          |         |           |  |  |  |  |
|        |                            |       |            |        |          |        |          |         |           |  |  |  |  |
| 04.002 | PISO QUADRA                | 7,84  | 92.496,15  |        |          |        |          |         |           |  |  |  |  |
|        |                            |       |            |        |          |        |          |         |           |  |  |  |  |
| 04.003 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO      | 0,28  | 3.311,82   |        |          |        |          | 0,28    | 3.311,82  |  |  |  |  |
|        |                            |       |            |        |          |        |          | 100,00% |           |  |  |  |  |
| 05     | ALAMBRADO E MURETA         | 13,64 | 160.646,54 |        |          |        |          | 1,05    | 12.083,37 |  |  |  |  |
|        |                            |       |            |        |          |        |          | 7,52%   |           |  |  |  |  |
| 05.001 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA      | 0,09  | 987,94     |        |          |        |          |         |           |  |  |  |  |
|        |                            |       |            |        |          |        |          |         |           |  |  |  |  |
| 05.002 | INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO) | 0,63  | 7.397,68   |        |          |        |          |         |           |  |  |  |  |
|        |                            |       |            |        |          |        |          |         |           |  |  |  |  |



**Prefeitura Municipal de Itabaiana**

Praça Fausto Cardoso, 12, Centro, Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

Construção de Quadra Poliesportiva no Município de Itabaiana/SE (Povoado Terra Dura)  
Construção de Quadra Poliesportiva no Município de Itabaiana/SE (Povoado Terra Dura)  
SE-235, Terra Dura Itabaiana-SE

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA**

Cod. do Empreendimento: 00401

Cod. da Obra: 01

BDI: 23,54%

Ref : Dezembro/2024- Moeda : R\$

| ITEM   | SERVIÇOS                | (%)   | VALOR      | 6º MÊS |           | 7º MÊS |           | 8º MÊS |           |     |       |     |       |
|--------|-------------------------|-------|------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-----|-------|-----|-------|
|        |                         |       |            | (%)    | VALOR     | (%)    | VALOR     | (%)    | VALOR     | (%) | VALOR | (%) | VALOR |
| 05.003 | ALVENARIA               | 0,31  | 3.698,10   |        |           |        |           |        |           |     |       |     |       |
| 05.004 | REVESTIMENTO DE PAREDES | 0,58  | 6.760,36   |        |           |        |           |        |           |     |       |     |       |
| 05.005 | ALAMBRADO               | 11,16 | 131.571,61 |        |           |        |           | 0,16   | 1.852,52  |     |       |     |       |
|        |                         |       |            |        |           |        |           |        | 1,41%     |     |       |     |       |
| 05.006 | PINTURA                 | 0,57  | 6.672,61   |        |           |        |           | 0,57   | 6.672,61  |     |       |     |       |
|        |                         |       |            |        |           |        |           |        | 100,00%   |     |       |     |       |
| 05.007 | DIVERSOS                | 0,3   | 3.558,24   |        |           |        |           | 0,30   | 3.558,24  |     |       |     |       |
|        |                         |       |            |        |           |        |           |        | 100,00%   |     |       |     |       |
| 06     | ARQUIBANCADA            | 2,35  | 27.863,83  |        |           |        |           | 0,32   | 3.934,15  |     |       |     |       |
|        |                         |       |            |        |           |        |           |        | 14,12%    |     |       |     |       |
| 06.001 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA   | 0,37  | 4.440,50   |        |           |        |           |        |           |     |       |     |       |
| 06.002 | ESTRUTURAS              | 0,47  | 5.623,15   |        |           |        |           |        |           |     |       |     |       |
| 06.003 | ALVENARIA               | 0,35  | 4.139,61   |        |           |        |           |        |           |     |       |     |       |
| 06.004 | REVESTIMENTO DE PAREDES | 0,32  | 3.766,92   |        |           |        |           |        |           |     |       |     |       |
| 06.005 | PAVIMENTAÇÃO            | 0,19  | 2.192,10   |        |           |        |           |        |           |     |       |     |       |
| 06.006 | PINTURA                 | 0,33  | 3.934,15   |        |           |        |           | 0,33   | 3.934,15  |     |       |     |       |
|        |                         |       |            |        |           |        |           |        | 100,00%   |     |       |     |       |
| 06.007 | DIVERSOS                | 0,32  | 3.767,40   |        |           |        |           |        |           |     |       |     |       |
| 07     | ÁREA EXTERNA            | 8,12  | 95.397,32  | 2,84   | 33.503,37 | 1,77   | 20.850,17 | 1,48   | 17.200,96 |     |       |     |       |
|        |                         |       |            |        | 35,12%    |        | 21,86%    |        | 18,03%    |     |       |     |       |
| 07.001 | MEIO-FIO                | 1,52  | 17.907,28  |        |           |        |           | 0,13   | 1.687,18  |     |       |     |       |
|        |                         |       |            |        |           |        |           |        | 9,41%     |     |       |     |       |
| 07.002 | PAVIMENTAÇÃO            | 4,4   | 51.786,35  | 2,45   | 28.918,19 | 1,30   | 15.245,44 |        |           |     |       |     |       |
|        |                         |       |            |        | 55,84%    |        | 29,44%    |        |           |     |       |     |       |
| 07.003 | ACESSIBILIDADE          | 0,88  | 10.347,47  | 0,39   | 4.585,18  | 0,48   | 5.604,73  | 0,01   | 157,56    |     |       |     |       |
|        |                         |       |            |        | 44,31%    |        | 54,17%    |        | 1,52%     |     |       |     |       |



**Prefeitura Municipal de Itabaiana**

Praça Fausto Cardoso, 12, Centro, Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

Construção de Quadra Poliesportiva no Município de Itabaiana/SE (Povoado Terra Dura)  
Construção de Quadra Poliesportiva no Município de Itabaiana/SE (Povoado Terra Dura)  
SE-235, Terra Dura Itabaiana-SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA

Cod. do Empreendimento: 00401

Cod. da Obra: 01

BDI: 23,54%

Ref : Dezembro/2024- Moeda : R\$

| ITEM   | SERVIÇOS                 | (%)  | VALOR     | 6º MÊS |           | 7º MÊS |           | 8º MÊS  |           |     |       |     |       |
|--------|--------------------------|------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|-----|-------|-----|-------|
|        |                          |      |           | (%)    | VALOR     | (%)    | VALOR     | (%)     | VALOR     | (%) | VALOR | (%) | VALOR |
| 07.004 | PAISAGISMO               | 1,32 | 15.356,22 |        |           |        |           | 1,32    | 15.356,22 |     |       |     |       |
|        |                          |      |           |        |           |        |           | 100,00% |           |     |       |     |       |
| 08     | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS    | 6,27 | 74.204,84 |        |           |        |           |         |           |     |       |     |       |
|        |                          |      |           |        |           |        |           |         |           |     |       |     |       |
| 08.001 | PADRÃO DE ENTRADA        | 0,98 | 11.677,42 |        |           |        |           |         |           |     |       |     |       |
|        |                          |      |           |        |           |        |           |         |           |     |       |     |       |
| 08.002 | QUADRO DE COMANDO - QDFL | 0,17 | 2.154,72  |        |           |        |           |         |           |     |       |     |       |
|        |                          |      |           |        |           |        |           |         |           |     |       |     |       |
| 08.003 | ILUMINAÇÃO QUADRA        | 5,12 | 60.372,70 |        |           |        |           |         |           |     |       |     |       |
|        |                          |      |           |        |           |        |           |         |           |     |       |     |       |
| 09     | DRENAGEM PLUVIAL         | 1,81 | 21.369,26 |        |           |        |           |         |           |     |       |     |       |
|        |                          |      |           |        |           |        |           |         |           |     |       |     |       |
| 09.001 | TUBULAÇÃO PVC            | 0,66 | 7.749,25  |        |           |        |           |         |           |     |       |     |       |
|        |                          |      |           |        |           |        |           |         |           |     |       |     |       |
| 09.002 | CAIXAS DE PASSAGEM       | 0,2  | 2.373,42  |        |           |        |           |         |           |     |       |     |       |
|        |                          |      |           |        |           |        |           |         |           |     |       |     |       |
| 09.003 | CALHAS                   | 0,95 | 11.246,59 |        |           |        |           |         |           |     |       |     |       |
|        |                          |      |           |        |           |        |           |         |           |     |       |     |       |
| 10     | DIVERSOS                 | 2,73 | 32.052,59 |        |           | 0,51   | 6.027,84  | 2,22    | 26.024,75 |     |       |     |       |
|        |                          |      |           |        |           | 18,81% |           | 81,19%  |           |     |       |     |       |
| 10.001 | EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS  | 1,27 | 14.804,81 |        |           |        |           | 1,27    | 14.804,81 |     |       |     |       |
|        |                          |      |           |        |           |        |           | 100,00% |           |     |       |     |       |
| 10.002 | MOBILIÁRIO URBANO        | 1,46 | 17.247,78 |        |           | 0,51   | 6.027,84  | 0,95    | 11.219,94 |     |       |     |       |
|        |                          |      |           |        |           | 34,95% |           | 65,05%  |           |     |       |     |       |
| 11     | MURO DE FECHAMENTO       | 8,17 | 96.297,81 |        |           |        |           | 1,94    | 22.820,87 |     |       |     |       |
|        |                          |      |           |        |           |        |           | 23,70%  |           |     |       |     |       |
| 11.001 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO     | 6,23 | 73.476,94 |        |           |        |           |         |           |     |       |     |       |
|        |                          |      |           |        |           |        |           |         |           |     |       |     |       |
| 11.002 | PINTURA                  | 1,94 | 22.820,87 |        |           |        |           | 1,94    | 22.820,87 |     |       |     |       |
|        |                          |      |           |        |           |        |           | 100,00% |           |     |       |     |       |
| 12     | ESTACIONAMENTO           | 3,57 | 42.119,62 | 1,79   | 21.059,81 | 1,78   | 21.059,81 |         |           |     |       |     |       |
|        |                          |      |           | 50,00% |           | 50,00% |           |         |           |     |       |     |       |
| 12.001 | PAVIMENTAÇÃO             | 3,57 | 42.119,62 | 1,79   | 21.059,81 | 1,78   | 21.059,81 |         |           |     |       |     |       |
|        |                          |      |           | 50,00% |           | 50,00% |           |         |           |     |       |     |       |



**Prefeitura Municipal de Itabaiana**

Praça Fausto Cardoso, 12, Centro, Itabaiana-SE CNPJ :  
13.104.740/0001-10

Construção de Quadra Poliesportiva no Município de Itabaiana/SE (Povoado Terra Dura)  
Construção de Quadra Poliesportiva no Município de Itabaiana/SE (Povoado Terra Dura)  
SE-235, Terra Dura Itabaiana-SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA

Cod. do Empreendimento: 00401

Cod. da Obra: 01

BDI: 23,54%

Ref : Dezembro/2024- Moeda : R\$

| ITEM                   | SERVIÇOS                          | (%)    | VALOR        | 6º MÊS |              | 7º MÊS |              | 8º MÊS  |              |     |       |     |       |
|------------------------|-----------------------------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|---------|--------------|-----|-------|-----|-------|
|                        |                                   |        |              | (%)    | VALOR        | (%)    | VALOR        | (%)     | VALOR        | (%) | VALOR | (%) | VALOR |
| 13                     | SERVIÇOS FINAIS                   | 0,82   | 9.628,37     |        |              |        |              | 0,82    | 9.628,37     |     |       |     |       |
|                        |                                   |        |              |        |              |        |              | 100,00% |              |     |       |     |       |
| 13.001                 | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | 0,47   | 5.491,60     |        |              |        |              | 0,47    | 5.491,60     |     |       |     |       |
|                        |                                   |        |              |        |              |        |              | 100,00% |              |     |       |     |       |
| 13.002                 | DIVERSOS                          | 0,35   | 4.136,77     |        |              |        |              | 0,35    | 4.136,77     |     |       |     |       |
|                        |                                   |        |              |        |              |        |              | 100,00% |              |     |       |     |       |
| TOTAL SIMPLES ====>>   |                                   | 100,00 | 1.179.405,25 | 5,11   | 60.221,45    | 4,54   | 53.596,09    | 8,54    | 100.662,56   |     |       |     |       |
| TOTAL ACUMULADO ====>> |                                   | 100,00 | 1.179.405,25 | 86,92  | 1.025.146,60 | 91,46  | 1.078.742,69 | 100     | 1.179.405,25 |     |       |     |       |

José Garcez de Oliveira Júnior  
Eng. Civil CREA 2704457522  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana