



Prefeitura Municipal de Itabaiana

Praça Fausto Cardoso, 12, Centro, Itabaiana-SE CNPJ :
13.104.740/0001-10

Construção de Quadra Poliesportiva no Município de Itabaiana/SE (Povoado Terra Dura)

Vestiário

SE-235, Terra Dura Itabaiana-SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA

Cod. do Empreendimento: 00401

Cod. da Obra: 02

BDI: 23,54%

Ref : Dezembro/2024- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	VESTIÁRIOS	100	228.442,19							1,45	3.322,43	40,24	91.919,11
										1,45%		40,24%	
01.001	LOCAÇÃO	0,41	960,23							0,41	960,23		
										100,00%			
01.002	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1,26	2.872,36							0,44	1.015,38	0,82	1.856,98
										35,35%		64,65%	
01.003	INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)	7,02	16.033,42							0,59	1.346,82	6,43	14.686,60
										8,40%		91,60%	
01.004	SUPER-ESTRUTURA	5,09	11.633,35									5,09	11.633,35
												100,00%	
01.005	LAJES TRELIÇADAS	10,73	24.505,89									10,73	24.505,89
												100,00%	
01.006	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,71	1.614,97									0,71	1.614,97
												100,00%	
01.007	PAREDES	9,1	20.809,37									9,10	20.809,37
												100,00%	
01.008	COBERTURA	5,18	11.830,08										
01.009	REVESTIMENTO DE TETOS	1,71	3.919,23										
01.010	REVESTIMENTO DE PAREDES	18,74	42.784,85									0,37	838,59
												1,96%	
01.011	PISOS INTERNOS	4,2	9.595,12									2,39	5.461,55
												56,92%	
01.012	SOLEIRAS E PEITORIS	1,05	2.409,07										
01.013	ESQUADRIAS DE MADEIRA	4,51	10.313,37										
01.014	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	4,98	11.392,66										
01.015	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	3,8	8.697,56									2,46	5.616,01
												64,57%	
01.016	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	2,61	5.945,12									2,14	4.895,80
												82,35%	



Prefeitura Municipal de Itabaiana

Praça Fausto Cardoso, 12, Centro, Itabaiana-SE CNPJ :
13.104.740/0001-10

Construção de Quadra Poliesportiva no Município de Itabaiana/SE (Povoado Terra Dura)

Vestiário

SE-235, Terra Dura Itabaiana-SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA

Cod. do Empreendimento: 00401

Cod. da Obra: 02

BDI: 23,54%

Ref : Dezembro/2024- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.017	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3,42	7.804,06										
01.018	APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS	8,96	20.454,94										
01.019	PINTURA TETOS E PAREDES	5,69	12.969,85										
01.020	PINTURA MADEIRA	0,72	1.636,50										
01.021	SERVIÇOS FINAIS	0,11	260,19										
TOTAL SIMPLES ==>>>>		100,00	228.442,19	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1,45	3.322,43	40,24	91.919,11
TOTAL ACUMULADO ==>>>>		100,00	228.442,19	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1,45	3.322,43	41,69	95.241,54

José Garcez de Oliveira Júnior
Eng. Civil CREA 2704457522
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



Prefeitura Municipal de Itabaiana

Praça Fausto Cardoso, 12, Centro, Itabaiana-SE CNPJ :
13.104.740/0001-10

Construção de Quadra Poliesportiva no Município de Itabaiana/SE (Povoado Terra Dura)

Vestiário

SE-235, Terra Dura Itabaiana-SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA

Cod. do Empreendimento: 00401

Cod. da Obra: 02

BDI: 23,54%

Ref : Dezembro/2024- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS					
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	VESTIÁRIOS	100	228.442,19	26,35	60.183,61	22,35	51.066,94	9,61	21.950,11				
				26,35%		22,35%		9,61%					
01.001	LOCAÇÃO	0,41	960,23										
01.002	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1,26	2.872,36										
01.003	INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)	7,02	16.033,42										
01.004	SUPER-ESTRUTURA	5,09	11.633,35										
01.005	LAJES TRELIÇADAS	10,73	24.505,89										
01.006	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,71	1.614,97										
01.007	PAREDES	9,1	20.809,37										
01.008	COBERTURA	5,18	11.830,08	5,18	11.830,08								
				100,00%									
01.009	REVESTIMENTO DE TETOS	1,71	3.919,23	1,71	3.919,23								
				100,00%									
01.010	REVESTIMENTO DE PAREDES	18,74	42.784,85	14,23	32.499,37	4,14	9.446,90						
				75,96%		22,08%							
01.011	PISOS INTERNOS	4,2	9.595,12			1,81	4.133,57						
						43,08%							
01.012	SOLEIRAS E PEITORIS	1,05	2.409,07			1,05	2.409,07						
						100,00%							
01.013	ESQUADRIAS DE MADEIRA	4,51	10.313,37			4,51	10.313,37						
						100,00%							
01.014	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	4,98	11.392,66			4,98	11.392,66						
						100,00%							
01.015	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	3,8	8.697,56	1,34	3.081,55								
				35,43%									
01.016	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	2,61	5.945,12	0,47	1.049,32								
				17,65%									



Prefeitura Municipal de Itabaiana

Praça Fausto Cardoso, 12, Centro, Itabaiana-SE CNPJ :
13.104.740/0001-10

Construção de Quadra Poliesportiva no Município de Itabaiana/SE (Povoado Terra Dura)

Vestiário

SE-235, Terra Dura Itabaiana-SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA

Cod. do Empreendimento: 00401

Cod. da Obra: 02

BDI: 23,54%

Ref : Dezembro/2024- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS					
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.017	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3,42	7.804,06	3,42	7.804,06								
				100,00%									
01.018	APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS	8,96	20.454,94			3,16	7.222,66	5,80	13.232,28				
						35,31%		64,69%					
01.019	PINTURA TETOS E PAREDES	5,69	12.969,85			1,98	4.512,21	3,71	8.457,64				
						34,79%		65,21%					
01.020	PINTURA MADEIRA	0,72	1.636,50			0,72	1.636,50						
						100,00%							
01.021	SERVIÇOS FINAIS	0,11	260,19					0,11	260,19				
								100,00%					
TOTAL SIMPLES ==>>>>		100,00	228.442,19	26,35	60.183,61	22,35	51.066,94	9,61	21.950,11				
TOTAL ACUMULADO ==>>>>		100,00	228.442,19	68,04	155.425,15	90,39	206.492,09	100	228.442,20				

José Garcez de Oliveira Júnior
Eng. Civil CREA 2704457522
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana