

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :
13.104.740/0001-10

Cod. Empreendimento: 00036

BDI: 22%

Ref : Fevereiro/2026- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES	100	626.936,89	11,23	70.398,16	10,59	66.423,89	7,38	46.254,36	4,51	28.263,54	6,59	41.312,96
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2,95	18.695,25	0,30	1.869,53	0,30	1.869,53	0,30	1.869,53	0,30	1.869,53	0,25	1.869,48
				10,00%		10,00%		10,00%		10,00%		10,00%	
01.01.001	EQUIPE DIRIGENTE	2,95	18.695,25	0,30	1.869,53	0,30	1.869,53	0,30	1.869,53	0,30	1.869,53	0,25	1.869,48
				10,00%		10,00%		10,00%		10,00%		10,00%	
01.02	SERVIÇOS PRELIMINARES	80,98	507.577,76	9,45	59.232,70	8,81	55.258,43	5,60	35.088,90	2,49	15.622,82	3,84	23.918,23
				11,67%		10,89%		6,91%		3,08%		4,72%	
01.02.001	PLACA DE OBRA	0,42	2.663,70										
01.02.002	CANTEIRO DE OBRAS	13,84	86.795,15	0,16	976,00	0,16	976,00	0,16	976,00	0,16	976,00	0,12	976,00
				1,12%		1,12%		1,12%		1,12%		1,16%	
01.02.003	DEMOLIÇÃO	0,37	2.296,59										
01.02.004	CANTEIROS	18,07	113.308,76	2,77	17.335,96	0,25	1.583,12	1,27	7.965,60	0,49	3.085,83	2,03	12.753,08
				15,30%		1,40%		7,03%		2,72%		11,25%	
01.02.005	QUADRA	30,82	193.284,69	3,59	22.525,70	3,97	24.914,38	3,59	22.525,70	0,67	4.216,12	1,13	7.009,19
				11,65%		12,89%		11,65%		2,18%		3,64%	
01.02.006	ARQUIBANCADA	6,71	42.005,88										
01.02.007	QUIOSQUE	10,75	67.222,99	2,93	18.395,04	4,43	27.784,93	0,58	3.621,60	1,17	7.344,87	0,54	3.179,96
				27,36%		41,33%		5,39%		10,93%		4,73%	
01.02.007.001	FUNDAÇÃO	1,1	6.896,59										
01.02.007.002	PILAR E VIGA	1,38	8.629,56	1,38	8.629,56								
				100,00%									
01.02.007.003	LAJE	1,23	7.670,78	1,23	7.670,78								
				100,00%									
01.02.007.004	ALVENARIA	1,03	6.442,77			1,03	6.442,77						
						100,00%							
01.02.007.005	REVESTIMENTO	3,4	21.342,16			3,40	21.342,16						
						100,00%							
01.02.007.006	PAVIMENTAÇÃO	0,58	3.621,60					0,58	3.621,60				
								100,00%					

PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Praça Fausto Cardoso, 12 Centro Itabaiana-SE CNPJ :
13.104.740/0001-10

Cod. Empreendimento: 00036

BDI: 22%

Ref : Fevereiro/2026- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.02.007.007	BANCADA	0,17	1.038,08									0,17	1.038,08
												100,00%	
01.02.007.008	ESQUADRIAS	1,52	9.486,75							1,17	7.344,87	0,35	2.141,88
										77,42%		22,58%	
01.02.007.009	HIDRAÚLICO	0,34	2.094,70	0,34	2.094,70								
				100,00%									
01.03	SERVIÇOS FINAIS	1,23	7.704,42							0,24	1.475,26	0,99	6.229,16
										19,15%		80,85%	
01.03.001	MARCO INAUGURAL	0,68	4.271,86							0,24	1.475,26	0,44	2.796,60
										34,53%		65,47%	
01.03.002	LIMPEZA FINAL	0,55	3.432,56									0,55	3.432,56
												100,00%	
01.04	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14,84	92.959,46	1,48	9.295,93	1,48	9.295,93	1,48	9.295,93	1,48	9.295,93	1,52	9.296,09
				10,00%		10,00%		10,00%		10,00%		10,00%	
01.04.001	PADRÃO DE ENTRADA	0,92	5.659,86	0,09	565,97	0,09	565,97	0,09	565,97	0,09	565,97	0,11	566,13
				10,00%		10,00%		10,00%		10,00%		10,00%	
01.04.002	ELETRODUTOS, LUVAS, CABOS, LUMINÁRIAS IP, REFLETORES, CAIXAS DE PASSAGEM DA PRAÇA E QUADRA	11,43	71.819,08	1,15	7.181,91	1,15	7.181,91	1,15	7.181,91	1,15	7.181,91	1,08	7.181,89
				10,00%		10,00%		10,00%		10,00%		10,00%	
01.04.003	QUIOSQUE 1	1,2	7.464,41	0,12	746,44	0,12	746,44	0,12	746,44	0,12	746,44	0,12	746,45
				10,00%		10,00%		10,00%		10,00%		10,00%	
01.04.004	QUIOSQUE 2	1,29	8.016,11	0,13	801,61	0,13	801,61	0,13	801,61	0,13	801,61	0,12	801,62
				10,00%		10,00%		10,00%		10,00%		10,00%	
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	626.936,89	11,23	70.398,16	10,59	66.423,89	7,38	46.254,36	4,51	28.263,54	6,59	41.312,96
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	626.936,89	70,93	444.682,14	81,52	511.106,03	88,90	557.360,39	93,41	585.623,93	100,00	626.936,89