



**PREFEITURA DO
RECIFE**
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00006783
Data e Hora de Emissão
09/11/2023 09:13:52
Código de Verificação
YTEP-Y5ZV

20231109.00999591000152

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **00.999.591/0001-52** Inscrição Municipal: **336.335-0**
Nome/Razão Social: **AGC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA**
Endereço: **RUA JOSE DE ALENCAR 916, SALA 0704 SALA 0704 - ILHA DO LEITE - CEP: 50070-475**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **leonardo@novatectda.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**
CPF/CNPJ: **13.104.740/0001-10** Inscrição Municipal: **---**
Endereço: **PC FAUSTO CARDOSO 12 - CENTRO - CEP: 49500-000**
Município: **Itabaiana** UF: **SE** E-mail: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MEDIÇÃO REAJUSTE REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLICA DE RUAS DO POVOADO SÃO JOSÉ, ATENDENDO O CONTRATO DE REPASSE MDR 913577/2021 OPERAÇÃO Nº 1.077.143-09
CONTRATO Nº 070/2022
CNO Nº 90.012.78453/70.

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO DO BRASIL-001
AG: 1836-8
CC: 148055-3

[Signature]
José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

[Signature]
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil CREA 115638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Retenção de COFINS R\$ 0,00	Retenção de CSLL R\$ 0,00	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 838,43	Retenção de PIS R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
--------------------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------------------

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 69.869,17

Código da Atividade Prestada

4211101 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

07.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Deduções (R\$) 27.947,67	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 41.921,50	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 2.096,08	Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00
------------------------------------	---------------------------------------	---	------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e será **RETIDO** pelo Tomador de Serviço.
- O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de Recife. Local da prestação do serviço: Itabaiana - SE.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e 00006765, emitida em 07/11/2023.
- CEI / Código da Obra: 90.012.78453/70

[Signature]
Vinícius Moura de Costa
Secretário de Obras, Infraestrutura,
Urbanismo e dos Serviços Públicos
Prefeitura Municipal de Itabaiana



MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Secretaria Municipal da Fazenda

Departamento Tributário - Rua Francisco Santos, Nº 160 - Centro - CEP: 49.500-000 - Itabaiana/SE Telefone: (79) 3431-9711



Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviços - RANFS®

Emissão da Nota 09/11/2023	Período de Competência 11/2023	Município de Prestação do Serviço Itabaiana - SE
Reg. Especial Tributação Nenhum	Exigibilidade do ISS Exigível em Itabaiana	RANFS® criado em 09/11/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

AGC CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA

Nome Fantasia

Email

novatec.aju@gmail.com

CPF/CNPJ

00.999.591/0001-52

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Simple Nacional

Incentivador Cultural

Fone/Fax

isento

Não

Não

(81) 3322-5511

Endereço

Rua José de Alencar, 916, SALA 0704, Ilha do Leite - CEP: 50070-475 - Recife - PE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

MUNICÍPIO ITABAIANA

CPF/CNPJ

13.104.740/0001-10

Inscrição Municipal

4564

Inscrição Estadual

isento

Fone/Fax

(79) 3431-9711

E-mail

notafiscalfundospmi@gmail.com

Endereço

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12, CENTRO - CEP: 49500-001 - Itabaiana - SE

SERVIÇO PRESTADO

0705 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS),. CNAE: 4211101

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MEDIÇÃO REAJUSTE REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO POVOADO SÃO JOSÉ, ATENDENDO O CONTRATO DE REPASSE MDR 913577/2021 OPERAÇÃO Nº 1.077.143-09 CONTRATO Nº 070/2022 CNO Nº 90.012.78453/70.

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO DO BRASIL-001
AG: 1836-8
CC: 148055-3

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	838,43	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
69.869,17	27.947,67	0,00	41.921,50	5,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
*****	2.096,08	0,00	66.934,66	69.869,17

OUTRAS INFORMAÇÕES

Benefício fiscal: Dedução Tributária de 40,00 %
Imposto retido pelo tomador.
O valor do ISSQN deste RANFS® foi retido pelo Tomador do Serviço.



PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota

00006764

Data e Hora de Emissão

07/11/2023 08:44:31

Código de Verificação

NWUT-MLJF

20251107100599591000157

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 00.999.691/0001-52

Inscrição Municipal: 336.335-0

Nome/Razão Social: AGC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: RUA JOSE DE ALENCAR 916, SALA 0704 SALA 0704 - ILHA DO LEITE - CEP: 50070-475

Município: Recife

UF: PE

E-mail: leonardo@novatectda.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

CPF/CNPJ: 13.104.740/0001-10

Inscrição Municipal: ----

Endereço: PC FAUSTO CARDOSO 12 - CENTRO - CEP: 49500-000

Município: Itabaiana

UF: SE

E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

3ª MEDIÇÃO REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLICA DE RUAS DO POVOADO SÃO JOSÉ, ATENDENDO O CONTRATO DE REPASSE MDR 913577/2021 OPERAÇÃO Nº 1.077.143-09
CONTRATO Nº 070/2022
CNO Nº 90.012.78453/70.
PERÍODO: 01/10/2023 A 20/10/2023.

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO DO BRASIL-001
AG: 1836-8
CC: 148055-3

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Yan Henrique de Aguiar Santana
Eng. Civil CREA 2112638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 551.993,49

Código da Atividade Prestada

4211101 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

07.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
220.797,40	0,00	331.196,09	5,00%	16.559,80	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de Recife. Local da prestação do serviço: Itabaiana - SE.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e 00006760, emitida em 06/11/2023.
- CEI / Código da Obra: 90.012.78453/70

Vinícius Moura da Costa
Secretário de Obras, Infraestrutura,
Urbanismo e dos Serviços Públicos
Prefeitura Municipal de Itabaiana



MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento Tributário - Rua Francisco Santos, Nº 160 - Centro - CEP: 49.500-000 -
Itabaiana/SE Telefone: (79) 3431-9711



Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviços - RANFS®

Emissão da Nota 07/11/2023	Período de Competência 11/2023	Município de Prestação do Serviço Itabaiana - SE
Reg. Especial Tributação Nenhum	Exigibilidade do ISS Exigível em Itabaiana	RANFS® criado em 07/11/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

AGC CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA

Nome Fantasia

Email

novatec.aju@gmail.com

CPF/CNPJ

00.999.591/0001-52

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

isento

Simples Nacional

Não

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(81) 3322-5511

Endereço

Rua José de Alencar, 916, SALA 0704, Ilha do Leite - CEP: 50070-475 - Recife - PE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

MUNICÍPIO ITABAIANA

CPF/CNPJ

13.104.740/0001-10

Inscrição Municipal

4564

Inscrição Estadual

isento

Fone/Fax

(79) 3431-9711

E-mail

notafiscalfundospmi@gmail.com

Endereço

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12, CENTRO - CEP: 49500-001 - Itabaiana - SE

SERVIÇO PRESTADO

0705 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS),. CNAE: 4211101

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

3ª MEDIÇÃO REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO POVOADO SÃO JOSÉ, ATENDENDO O CONTRATO DE REPASSE MDR 913577/2021 OPERAÇÃO Nº 1.077.143-09
CONTRATO Nº 070/2022
CNO Nº 90.012.78453/70.
PERÍODO: 01/10/2023 A 20/10/2023.

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO DO BRASIL-001
AG: 1836-8
CC: 148055-3

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
551.993,49	220.797,40	0,00	331.196,09	5,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
*****	16.559,80	0,00	535.433,69	551.993,49

OUTRAS INFORMAÇÕES

Benefício fiscal: Dedução Tributária de 40,00 %
Imposto retido pelo tomador.
O valor do ISSQN deste RANFS@ foi retido pelo Tomador do Serviço.

Visualizado em: 07/11/2023 09:06:36

Este RANFS@ foi emitido com respaldo no Decreto nº 011 de 12 de fevereiro de 2016.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO POVOADO SÃO JOSÉ			CONTRATO: 070/2022		Boletim de Medição: 03									
CONTRATADA: AGC Construções Empreendimentos Ltda.			VIGÊNCIA: EXECUÇÃO:		Período: 01/10/2023 à 20/10/2023		Data de medição: 20/10/2023							
Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIBAIANA			Quantidades			Valores (R\$)								
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	Unit.	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	% Medido
SERVIÇOS														
01	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO POVOADO SÃO JOSÉ													
01.01	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS													
01.01.001	EQUIPE DIRIGENTE													
01.01.001.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	410,00	164,00	185,00	349,00	61,00	112,85	90.904,15	36.361,66	41.042,85	77.404,31	13.499,84	85,12
01.01.001.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	820,00	328,00	370,00	698,00	122,00	45,29	46.272,60	18.509,04	14.855,12	33.888,14	5.258,38	85,12
01.01.001.003	Topógrafo com encargos complementares	h	275,00	110,00	125,00	235,00	40,00	18,55	37.137,80	14.855,12	16.757,30	31.612,42	5.258,38	85,12
01.01.001.004	Auxiliar de topógrafo com encargos complementares	h	275,00	110,00	125,00	235,00	40,00	8,68	5.104,00	2.041,60	2.320,00	4.351,60	742,40	85,45
01.01.002	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								2.359,75	955,93	1.086,25	2.042,15	347,60	85,45
01.01.002.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	12,00	6,00	-	6,00	6,00	423,85	34.494,42	2.543,16	-	31.951,26	2.543,16	50,00
01.01.002.002	Eixo Maratã	un	100,00	-	100,00	100,00	-	286,70	-	-	28.670,00	28.670,00	-	100,00
01.01.002.003	Locação de container - Almoxnafado com banheiro - 6,00 x 2,30m	mês	5,00	-	5,00	5,00	-	147,62	738,10	-	738,10	738,10	-	100,00
01.01.003	TRECHO 01								255.381,30	147.613,78	68.303,79	215.917,48	39.463,82	
01.01.003.001	SERVIÇOS PRELIMINARES								2.973,33	2.690,25	0,00	2.690,25	383,08	
01.01.003.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	1.708,81	1.488,85	-	1.488,65	220,16	1,74	2.973,33	2.590,25	-	2.590,25	383,08	87,12
01.01.003.002	PAVIMENTAÇÃO								243.088,67	145.023,53	68.303,79	213.327,23	29.761,44	
01.01.003.002.001	Escavação e carga com escavadora hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m3	768,96	614,96	-	614,96	154,00	1,27	976,59	780,99	-	780,99	195,59	79,97
01.01.003.002.002	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,50m³	tkm	2.308,89	1.844,88	-	1.844,88	464,01	0,38	877,36	701,05	-	701,05	176,33	79,90
01.01.003.002.003	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argilo-sa. af_11/2019	m2	1.708,81	1.488,85	-	1.488,65	220,16	1,50	2.503,22	2.232,97	-	2.232,97	330,25	87,12
01.01.003.002.004	Reforço do sub-leito	m3	341,78	297,73	-	297,73	44,03	20,03	6.845,45	5.963,53	-	5.963,53	881,92	87,12
01.01.003.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,50m³	tkm	6.151,72	5.359,14	-	5.359,14	792,58	0,38	2.337,65	2.036,47	-	2.036,47	301,18	87,12
01.01.003.002.006	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	341,78	297,73	-	297,73	44,03	130,47	44.559,43	38.844,63	-	38.844,63	5.744,60	87,12
01.01.003.002.007	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,50m³	tkm	2.050,57	1.786,38	-	1.786,38	264,19	0,38	779,22	678,82	-	678,82	100,40	87,12
01.01.003.002.008	Execução de imprimação com asfalto diluído cm-30. af_11/2019	m2	1.708,81	1.488,85	-	1.488,85	220,16	13,38	22.563,88	19.918,13	-	19.918,13	2.945,75	87,12
01.01.003.002.009	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica n-2c. af_11/2019	m2	1.708,81	1.488,85	220,16	1.708,81	-	3,00	5.126,43	4.465,95	650,48	5.126,43	-	100,00
01.01.003.002.010	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	85,44	44,65	29,77	74,42	11,02	1.428,00	122.008,32	63.760,20	42.511,55	106.271,76	15.736,56	87,10
01.01.003.002.011	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada. diml até 30 km (unidade: t.km) af_07/2020	tkm	6.151,72	3.349,46	2.232,97	5.582,43	569,29	1,56	9.596,68	5.225,15	3.403,43	8.708,58	865,10	90,75
01.01.003.002.012	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada. diml até 30 km (unidade: t.km) af_07/2020	tkm	5.126,43	681,05	454,03	1.135,08	3.991,35	0,61	3.127,12	415,44	276,95	692,39	2.434,73	22,14
01.01.003.002.013	Mezcla de concreto simples, rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	702,81	-	702,81	702,81	-	28,89	20.304,18	-	20.304,18	20.304,18	-	100,00
01.01.003.002.014	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	18,98	-	18,27	16,27	0,71	38,55	695,62	-	669,59	669,59	26,03	99,26
01.01.003.002.015	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	23,72	-	23,72	23,72	-	0,73	17,32	-	17,32	17,32	-	100,00
01.01.003.002.016	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,50m³	tkm	71,16	-	71,16	71,16	-	0,38	27,04	-	27,04	27,04	-	100,00
01.01.003.002.017	Colchão de areia	m3	3,16	-	3,16	3,16	-	104,91	331,52	-	331,52	331,52	-	100,00
01.01.003.002.018	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,50m³	tkm	56,93	-	56,93	56,93	-	0,38	21,63	-	21,63	21,63	-	100,00
01.01.003.003	DIVERSOS								9.319,30	-	-	-	9.319,30	
01.01.003.003.001	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	140,62	-	-	-	140,62	14,20	1.996,60	-	-	-	1.996,60	-
01.02.003.002.002	Pintura de meio fio (calçamento)	m	702,81	-	-	-	702,81	4,00	2.811,24	-	-	-	2.811,24	-
01.01.003.002.003	Limpeza geral	m2	1.708,81	-	-	-	1.708,81	2,54	4.511,26	-	-	-	4.511,26	-
01.01.004	TRECHO 02								269.341,67	162.145,90	73.282,33	235.428,23	23.933,44	
01.01.004.001	SERVIÇOS PRELIMINARES								3.102,00	2.869,85	0,00	2.869,85	232,15	
01.01.004.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	1.782,76	1.649,34	-	1.649,34	133,42	1,74	3.102,00	2.869,85	-	2.869,85	232,15	92,52
01.01.004.002	PAVIMENTAÇÃO								247.802,11	169.276,05	73.282,33	232.638,38	16.263,73	
01.01.004.002.001	Escavação e carga com escavadora hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m3	802,24	94,04	-	94,04	708,20	1,27	1.018,84	119,43	-	119,43	899,41	11,72
01.01.004.002.002	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,50m³	tkm	2.406,73	282,12	-	282,12	2.124,61	0,38	914,56	107,20	-	107,20	807,36	11,72
01.01.004.002.003	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argilo-sa. af_11/2019	m2	1.782,76	1.649,34	-	1.649,34	133,42	1,50	2.674,14	2.474,01	-	2.474,01	200,13	92,52
01.01.004.002.004	Reforço do sub-leito	m3	356,55	329,86	-	329,86	26,69	20,03	7.141,70	6.607,09	-	6.607,09	534,61	92,51
01.01.004.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,50m³	tkm	6.417,94	5.937,64	-	5.937,64	480,30	0,38	2.438,82	2.256,30	-	2.256,30	182,52	92,92
01.01.004.002.006	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	356,55	329,86	-	329,86	26,69	130,47	48.519,05	43.038,83	-	43.038,83	3.482,25	92,51
01.01.004.002.007	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,50m³	tkm	2.139,21	1.979,21	-	1.979,21	160,10	0,38	812,94	752,09	-	752,09	60,85	92,51
01.01.004.002.008	Execução de imprimação com asfalto diluído cm-30. af_11/2019	m2	1.782,76	1.649,34	-	1.649,34	133,42	13,38	23.553,33	22.068,16	-	22.068,16	1.785,17	92,52

AGC CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA

Alexandre Albuquerque Teixeira
Eng. CIV - RNP nº 180324912-9

José Robson Santos da Paixão
Eng. CIV - CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Ryan Henrique Tavares Santana
Eng. CIV - CREA 275638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana





Item	Descrição dos Serviços	Und	Contratada	Quantidades				Unit.	Valores (R\$)				% Medido
				Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Sai da medição		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	
01.01.004.002.009	Execução da pintura de epóxi em emulsaõ acrílica P-22, af. 11/2019	m²	1.782,76	1.646,34	133,42	1.782,76	3,01	5.348,28	4.849,02	407,26	5.348,28	100,00	
01.01.004.002.010	Execução de pavimento com aplicação de concreto acrílico, cimento de polimento - exclusive capote e transporte, af. 11/2019	m³	89,14	49,48	95,28	85,76	1.428,00	127.201,92	70.697,44	51.807,84	127.485,28	96,21	
01.01.004.002.011	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, com até 30 km (modelo 5000) af. 07/2020	km	6.417,94	3.711,03	2.708,91	6.417,94	1,59	10.011,99	5.799,20	4.222,79	10.011,99	100,00	
01.01.004.002.012	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, com até 30 km (modelo 5000) af. 07/2020	km	5.348,28	754,57	553,35	1.207,93	0,51	3.282,45	460,28	337,54	797,82	24,45	
01.01.004.002.013	Muro de concreto simples, rejuntado com argamassa e ornento areia no topo, 1,3	m	542,41	-	542,41	542,41	28,69	15.870,22	-	15.870,22	15.870,22	100,00	
01.01.004.002.014	Escarvalho manual de vala ou caixa em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	14,65	-	14,10	14,10	0,55	536,92	-	536,92	536,92	95,25	
01.01.004.002.015	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m³	18,31	-	18,31	18,31	0,73	13,37	-	13,37	13,37	100,00	
01.01.004.002.016	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) (modelo: 150m)	km	54,92	-	54,92	54,92	0,38	20,87	-	20,87	20,87	100,00	
01.01.004.002.017	Coberto de areia	m³	2,44	-	2,44	2,44	0,49	255,96	-	255,96	255,96	100,00	
01.01.004.002.018	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) (modelo: 150m)	km	43,84	-	43,84	43,84	0,38	16,70	-	16,70	16,70	100,00	
01.01.004.003	DIVERSOS												
01.01.004.002.031	Montagem de pavimentos com pinna de 1 demão de rena areia, e aplicação de micro-estêres para sanitização horizontal (Estado vareados, faxas de pedrestas, etc.)	m²	103,96	-	103,96	103,96	14,20	1.561,43	-	1.561,43	1.561,43	-	
01.01.004.002.032	Pinna de meio fio (calçada)	m	642,41	-	642,41	642,41	4,00	2.589,64	-	2.589,64	2.589,64	-	
01.01.004.002.033	Limpeza geral	m²	1.782,76	-	1.782,76	1.782,76	2,64	4.706,43	-	4.706,43	4.706,43	-	
01.01.005	PRELIMINARES												
01.01.005.001	Locação de serviços de pavimentação	m²	1.722,90	1.720,00	-	1.720,00	1,74	22,90	-	22,90	22,90	93,51	
01.01.005.002	Escavaria e carga com escavadora hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida (modelo: 50m)	m³	775,31	775,31	-	775,31	1,27	994,64	994,64	994,64	100,00		
01.01.005.002.001	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção)	km	2.335,92	2.302,92	-	2.302,92	0,38	933,95	933,95	933,95	100,00		
01.01.005.002.002	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção)	km	1.722,90	1.720,00	-	1.720,00	1,56	2.550,35	2.550,35	2.550,35	100,00		
01.01.005.002.003	Rejeição e compactação de subleito de solo predominantemente argilosos, af. 11/2019	m³	344,58	340,00	-	340,00	20,03	6.910,20	6.910,20	6.910,20	98,67		
01.01.005.002.004	Rejeição de solo-elo	km	6.202,44	6.120,00	-	6.120,00	0,38	2.325,60	2.325,60	2.325,60	31,32		
01.01.005.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção)	km	344,58	340,00	-	340,00	130,47	44.350,90	44.350,90	44.350,90	98,67		
01.01.005.002.006	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção)	km	2.067,48	2.040,00	-	2.040,00	0,38	785,64	785,64	785,64	98,67		
01.01.005.002.007	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção)	km	1.722,90	1.720,00	-	1.720,00	13,38	23.052,40	22.746,00	22.746,00	98,67		
01.01.005.002.008	Execução de argamassa com areia siluosa em 30, af. 11/2019	m²	1.722,90	1.720,00	-	1.720,00	3,00	5.188,70	5.100,00	5.100,00	100,00		
01.01.005.002.009	Execução de argamassa com emulsaõ acrílica P-22, af. 11/2019	m²	1.722,90	1.720,00	-	1.720,00	1,15	1.428,00	-	1.428,00	1.428,00	98,67	
01.01.005.002.010	Execução de pavimento com aplicação de concreto acrílico, cimento de polimento - exclusive capote e transporte, af. 11/2019	m³	86,15	51,00	-	86,15	1,56	1.233,22	72.829,00	48.452,00	121.380,00	1.642,20	
01.01.005.002.011	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, com até 30 km (modelo: 5000) af. 07/2020	km	6.202,44	3.825,00	-	6.202,44	1,56	9.679,91	5.967,00	3.708,81	9.679,91	100,00	
01.01.005.002.012	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, com até 30 km (modelo: 5000) af. 07/2020	km	5.188,70	777,75	-	5.188,70	0,51	3.152,91	474,42	3.162,28	190,70	2.362,21	
01.01.005.002.013	Muro de concreto simples, rejuntado com argamassa de ornento areia no topo, 1,3	m	559,47	-	559,47	559,47	1,30	17.058,65	-	17.029,76	17.029,76	28,90	
01.01.005.002.014	Escarvalho manual de vala ou caixa em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	15,94	-	15,92	15,92	0,62	584,20	-	584,20	584,20	22,73	
01.01.005.002.015	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m³	19,93	-	19,92	19,92	0,73	14,55	-	14,54	14,54	95,11	
01.01.005.002.016	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) (modelo: 150m)	km	59,79	-	59,77	59,77	0,02	22,72	-	22,71	22,71	99,95	
01.01.005.002.017	Coberto de areia	m³	2,69	-	2,66	2,66	104,91	279,06	-	279,06	279,06	100,00	
01.01.005.002.018	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) (modelo: 150m)	km	47,83	-	47,83	47,83	0,38	18,18	-	18,18	18,18	100,00	
01.01.006.001	DIVERSOS												
01.01.005.002.021	Montagem de pavimentos com pinna de 1 demão de rena areia, e aplicação de micro-estêres para sanitização horizontal (Estado vareados, faxas de pedrestas, etc.)	m²	184,57	-	184,57	184,57	14,20	2.194,89	-	2.194,89	2.194,89	-	
01.01.005.002.022	Pinna de meio fio (calçada)	m	590,47	-	590,47	590,47	4,00	2.361,88	-	2.361,88	2.361,88	-	
01.01.005.003.001	Limpeza geral	m²	1.722,90	-	1.722,90	1.722,90	2,64	4.548,46	-	4.548,46	4.548,46	-	
01.01.006	PRELIMINARES												
01.01.006.001	Locação de serviços de pavimentação	m²	1.831,25	1.831,25	-	1.831,25	1,74	257.653,11	-	257.653,11	257.653,11	100,00	

Assinatura do Responsável Técnico:

Assinatura do Representante Legal:

José Robson Santos de Barros
 Eng. Civil CREA 7720293954
 Coordenador de Obras
 Prefeitura Municipal de Novo Aroio


Yan Henri
 Eng. Civil
 Coordenador
 Prefeitura

URUBÁ PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO POVOADO SÃO JOSÉ	CONTRATO: 070/2022	Boletim de Medição: 03					 							
CONTRATADA: AGC Construções Empreendimentos Ltda.	VIGÊNCIA/EXECUÇÃO:	Período: 01/10/2023 à 20/10/2023												
Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		Data de medição: 20/10/2023												
Item	Descrição dos Serviços	Und	Quantidades					Unit.	Valores (R\$)					% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
SERVIÇOS														
01.01.006.002.001	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m3	824,06	793,46	-	793,46	30,60	1,27	1.046,56	1.007,69	-	1.007,69	38,96	96,29
01.01.006.002.002	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,50m³	tkm	2.472,19	2.380,38	-	2.380,38	91,81	0,38	939,43	904,54	-	904,54	34,89	96,29
01.01.006.002.003	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019	m2	1.831,25	1.831,25	-	1.831,25	-	1,50	2.746,88	2.746,88	-	2.746,88	-	100,00
01.01.006.002.004	Relevo do subleito	m3	358,25	358,25	-	358,25	-	20,03	7.335,99	7.335,99	-	7.335,99	-	100,00
01.01.006.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,50m³	tkm	6.592,50	6.592,50	-	6.592,50	-	0,38	2.505,15	2.505,15	-	2.505,15	-	100,00
01.01.006.002.006	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusiva carga e transporte. af_11/2019	m3	368,25	368,25	-	368,25	-	130,47	47.784,64	47.784,64	-	47.784,64	-	100,00
01.01.006.002.007	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,50m³	tkm	2.197,50	2.197,50	-	2.197,50	-	0,38	835,05	835,05	-	835,05	-	100,00
01.01.006.002.008	Execução de imprimação com asfalto diluído cm-30. af_11/2019	m2	1.831,25	1.831,25	-	1.831,25	-	13,38	24.502,13	24.502,13	-	24.502,13	-	100,00
01.01.006.002.009	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica m-2o. af_11/2019	m2	1.831,25	1.831,25	-	1.831,25	-	3,00	5.493,75	5.493,75	-	5.493,75	-	100,00
01.01.006.002.010	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusiva carga e transporte. af_11/2019	m3	91,56	63,28	28,28	91,56	-	1.428,00	130.747,88	90.363,84	40.384,04	130.747,88	-	100,00
01.01.006.002.011	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada. dmt até 30 km (unidade: tkkm). af_07/2020	tkm	8.592,50	4.748,15	1.846,35	6.592,50	-	1,56	10.284,30	7.403,99	2.880,31	10.284,30	-	100,00
01.01.006.002.012	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada. dmt até 30 km (unidade: tkkm). af_07/2020	tkm	5.493,75	965,05	558,53	1.523,58	3.970,17	0,61	3.351,19	588,69	340,70	929,38	2.421,81	27,73
01.01.006.002.013	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	659,54	-	659,54	659,54	-	28,89	19.054,11	-	19.054,11	19.054,11	-	100,00
01.01.006.002.014	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	17,81	-	17,14	17,14	0,67	36,85	652,74	-	628,18	628,18	24,56	96,24
01.01.006.002.015	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	22,26	-	22,26	22,26	-	0,73	16,25	-	16,25	16,25	-	100,00
01.01.006.002.016	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,50m³	tkm	66,78	-	66,78	66,78	-	0,38	25,38	-	25,38	25,38	-	100,00
01.01.006.002.017	Cochão de areia	m3	2,97	-	2,97	2,97	-	104,91	311,58	-	311,58	311,58	-	100,00
01.01.006.002.018	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,50m³	tkm	53,42	-	53,42	53,42	-	0,38	20,30	-	20,30	20,30	-	100,00
01.01.006.003	DIVERSOS								9.221,11	-	-	-	9.221,11	
01.01.006.002.001	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de microsferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	123,13	-	-	-	123,13	14,20	1.748,45	-	-	-	1.748,45	-
01.01.006.002.002	Pintura de meio fio (calçada)	m	659,54	-	-	-	659,54	4,00	2.638,16	-	-	-	2.638,16	-
01.01.006.002.003	Limpeza geral	m2	1.831,25	-	-	-	1.831,25	2,64	4.834,50	-	-	-	4.834,50	-
01.01.007	TRECHO 05								184.908,02	117.796,52	52.044,92	169.841,44	16.066,58	
01.01.007.001	SERVIÇOS PRELIMINARES								2.162,79	2.064,96	0,00	2.064,96	97,82	
01.01.007.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	1.242,98	1.186,76	-	1.186,76	56,22	1,74	2.162,79	2.064,96	-	2.064,96	97,82	95,48
01.01.007.002	PAVIMENTAÇÃO								178.289,77	116.731,56	52.044,92	167.776,48	8.493,27	
01.01.007.002.001	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m3	559,34	539,51	-	539,51	22,83	1,27	710,36	681,36	-	681,36	29,00	95,92
01.01.007.002.002	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,50m³	tkm	1.678,02	1.609,53	-	1.609,53	68,49	0,38	637,65	611,62	-	611,62	26,03	95,92
01.01.007.002.003	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019	m2	1.242,98	1.186,76	-	1.186,76	56,22	1,50	1.864,47	1.780,14	-	1.780,14	64,32	95,48
01.01.007.002.004	Relevo do subleito	m3	248,60	237,35	-	237,35	11,25	20,03	4.979,46	4.754,12	-	4.754,12	225,34	95,47
01.01.007.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,50m³	tkm	4.474,73	4.272,33	-	4.272,33	202,40	0,38	1.700,40	1.623,48	-	1.623,48	76,92	95,48
01.01.007.002.006	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusiva carga e transporte. af_11/2019	m3	248,60	237,35	-	237,35	11,25	130,47	32.434,54	30.967,05	-	30.967,05	1.467,79	95,47
01.01.007.002.007	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,50m³	tkm	1.491,58	1.424,11	-	1.424,11	67,47	0,38	566,80	541,16	-	541,16	25,64	95,48
01.01.007.002.008	Execução de imprimação com asfalto diluído cm-30. af_11/2019	m2	1.242,98	1.186,76	-	1.186,76	56,22	13,38	16.631,07	15.878,84	-	15.878,84	752,23	95,48
01.01.007.002.009	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica m-2o. af_11/2019	m2	1.242,98	1.186,76	-	1.186,76	56,22	3,00	3.728,94	3.560,28	168,66	3.728,94	-	100,00
01.01.007.002.010	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusiva carga e transporte. af_11/2019	m3	62,15	35,60	26,55	62,15	-	1.428,00	98.750,20	50.636,60	33.888,44	84.723,24	4.026,95	95,48
01.01.007.002.011	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada. dmt até 30 km (unidade: tkkm). af_07/2020	tkm	4.474,73	2.670,21	1.784,52	4.450,35	24,38	1,56	6.980,58	4.165,52	2.777,01	6.942,53	38,05	99,45
01.01.007.002.012	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada. dmt até 30 km (unidade: tkkm). af_07/2020	tkm	3.728,94	542,94	361,95	904,90	2.824,04	0,61	2.274,65	331,19	220,79	551,98	1.722,67	24,27
01.01.007.002.013	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	493,02	-	493,02	493,02	-	28,89	14.243,35	-	14.243,35	14.243,35	-	100,00
01.01.007.002.014	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	13,31	-	12,81	12,81	0,50	36,85	487,81	-	469,48	469,48	16,33	96,24
01.01.007.002.015	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	16,64	-	16,64	16,64	-	0,73	12,15	-	12,15	12,15	-	100,00
01.01.007.002.016	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,50m³	tkm	49,92	-	49,92	49,92	-	0,38	18,97	-	18,97	18,97	-	100,00

AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
Alexandre Albuquerque Teixeira
Eng. Civil - RNP Nº 188324912-9

José Robson Santos de Brito
Eng. Civil - CREA 27.2029/3554
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Yan Henrique Tavares Santana
Eng.º Civil CREA 274.5638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO POVOADO SÃO JOSÉ		CONTRATO: 070/2022		Boletim de Medição: 03										
CONTRATADA: AGC Construções Empreendimentos Ltda.		VIGÊNCIA: EXECUÇÃO:		Período: 01/10/2023 à 20/10/2023										
Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA				Data de medição: 20/10/2023										
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Unit.	Valores (R\$)					% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
SERVIÇOS														
01.01.007.002.017	Colchão de areia	m3	2,22	-	2,22	2,22	-	104,91	232,90	-	232,90	232,90	-	100,00
01.01.007.002.018	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,50m³	tkm	39,93	-	39,93	39,93	-	0,38	15,17	-	15,17	15,17	-	100,00
01.01.007.003	DIVERSOS								6.475,46	-	-	-	-	6.475,46
01.01.007.002.001	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	85,05	-	-	-	-	14,20	1.221,91	-	-	-	1.221,91	-
01.01.007.002.002	Pintura de meio fio (calçada)	m	493,02	-	-	-	-	4,00	1.972,08	-	-	-	1.972,08	-
01.01.007.002.003	Limpeza geral	m2	1.242,58	-	-	-	-	2,64	3.281,47	-	-	-	3.281,47	-
01.01.009	TRECHO 06								374.940,76	183.793,76	119.409,29	303.293,05	71.686,71	
01.01.009.001	SERVIÇOS PRELIMINARES								4.421,58	3.253,36	0,00	3.253,36	1.168,22	
01.01.009.001.001	Localização de serviços de pavimentação	m2	2.541,14	1.889,75	-	1.889,75	671,39	1,74	4.421,58	3.253,36	-	3.253,36	1.168,22	73,58
01.02.008.002	PAVIMENTAÇÃO								357.091,66	180.540,40	119.409,29	300.008,09	57.082,17	
01.01.009.002.001	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria cu de jazida	m3	1.143,51	919,80	-	919,80	223,71	1,27	1.452,26	1.168,14	-	1.168,14	284,12	80,44
01.01.009.002.002	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,50m³	tkm	3.430,54	2.759,40	-	2.759,40	671,14	0,38	1.303,61	1.048,57	-	1.048,57	255,04	80,44
01.01.009.002.003	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, af. 11/2019	m2	2.541,14	1.889,75	-	1.889,75	671,39	1,50	3.811,71	2.804,62	-	2.804,62	1.007,09	73,58
01.01.009.002.004	Referço de sub-leito	m3	509,23	373,95	-	373,95	134,28	20,03	10.179,85	7.490,21	-	7.490,21	2.689,64	73,58
01.01.009.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,50m³	tkm	1.524,68	1.524,68	-	1.524,68	-	0,38	579,38	579,38	-	579,38	-	100,00
01.01.009.002.006	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e transporte, af. 11/2019	m3	509,23	373,95	-	373,95	134,28	130,47	66.308,77	48.789,25	-	48.789,25	17.519,52	73,58
01.01.009.002.007	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,50m³	tkm	3.049,37	2.243,70	-	2.243,70	805,67	0,38	1.158,76	852,60	-	852,60	306,16	73,58
01.01.009.002.008	Execução de imprimação com asfalto diluído em-30, af. 11/2019	m2	2.541,14	1.889,75	-	1.889,75	671,39	13,38	34.000,45	25.017,25	-	25.017,25	8.983,20	73,58
01.01.009.002.009	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica n-2c, af. 11/2019	m2	2.541,14	1.889,75	-	1.889,75	671,39	3,00	7.623,42	5.609,25	2.014,17	7.623,42	-	100,00
01.01.009.002.010	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte, af. 11/2019	m3	127,05	59,09	-	59,09	112,18	1.428,00	181.441,68	80.096,52	80.096,52	160.193,04	21.248,64	88,29
01.01.009.002.011	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dnt até 30 km (unidade: tkm), af. 07/2020	tkm	9.148,10	4.206,93	-	4.206,93	8.413,86	9.148,10	14.271,04	6.562,81	6.562,81	13.125,62	1.145,42	91,97
01.01.009.002.012	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dnt até 30 km (unidade: tkm), af. 07/2020	tkm	7.623,42	855,41	-	855,41	1.710,92	0,61	4.650,29	521,80	521,80	1.043,60	3.606,69	22,44
01.01.009.002.013	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	995,57	-	995,57	995,57	-	28,89	28.762,02	-	28.762,02	28.762,02	-	100,00
01.01.009.002.014	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	25,88	-	25,88	25,88	1,00	36,85	955,15	-	948,50	948,50	36,65	99,28
01.01.009.002.015	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	33,80	-	33,80	33,80	-	0,73	24,53	-	24,53	24,53	-	100,00
01.01.009.002.016	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,50m³	tkm	100,80	-	100,80	100,80	-	0,38	38,30	-	38,30	38,30	-	100,00
01.01.009.002.017	Colchão de areia	m3	4,48	-	4,48	4,48	-	104,91	470,03	-	470,00	470,00	-	100,00
01.01.009.002.018	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,50m³	tkm	80,64	-	80,64	80,64	-	0,38	30,64	-	30,64	30,64	-	100,00
01.01.009.003	DIVERSOS								13.436,32	-	-	-	-	13.436,32
01.01.009.002.001	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	193,34	-	-	-	-	14,20	2.745,43	-	-	-	2.745,43	-
01.01.009.002.002	Pintura de meio fio (calçada)	m	995,57	-	-	-	-	4,00	3.982,28	-	-	-	3.982,28	-
01.01.009.002.003	Limpeza geral	m2	2.541,14	-	-	-	-	2,64	6.708,61	-	-	-	6.708,61	-
01.01.009	TRECHO 07								133.775,09	80.886,10	34.230,32	115.116,42	18.658,64	
01.01.009.001	SERVIÇOS PRELIMINARES								1.514,27	1.441,31	0,00	1.441,31	72,96	
01.01.009.001.001	Localização de serviços de pavimentação	m2	870,27	828,34	-	828,34	41,93	1,74	1.514,27	1.441,31	-	1.441,31	72,96	95,18
01.01.009.002	PAVIMENTAÇÃO								120.281,02	78.444,79	34.230,32	113.875,11	6.605,88	
01.01.009.002.001	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria cu de jazida	m3	391,82	208,18	-	208,18	183,44	1,27	497,36	264,38	-	264,38	232,98	53,15
01.01.009.002.002	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,50m³	tkm	1.174,85	624,55	-	624,55	550,31	0,38	448,45	237,32	-	237,32	209,13	53,16
01.01.009.002.003	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, af. 11/2019	m2	870,27	828,34	-	828,34	41,93	1,50	1.305,41	1.242,51	-	1.242,51	62,90	95,18
01.01.009.002.004	Referço de sub-leito	m3	174,05	165,66	-	165,66	8,39	20,03	3.486,22	3.318,16	-	3.318,16	168,06	95,18
01.01.009.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,50m³	tkm	522,16	522,16	-	522,16	-	0,38	198,42	198,42	-	198,42	-	100,00
01.01.009.002.006	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e transporte, af. 11/2019	m3	174,05	165,66	-	165,66	8,39	130,47	22.709,30	21.613,66	-	21.613,66	1.095,64	95,18
01.01.009.002.007	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,50m³	tkm	1.044,32	994,00	-	994,00	50,32	0,38	396,64	377,72	-	377,72	19,91	95,18
01.01.009.002.008	Execução de imprimação com asfalto diluído em-30, af. 11/2019	m2	870,27	828,34	-	828,34	41,93	13,38	11.644,21	11.083,18	-	11.083,18	561,02	95,16


AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA


Alexandre Albuquerque Teixeira
Engº Civil - RNP nº 180324512-9

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 27.202/9954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Van Henrique Tavares Santana
Engº Civil CREA 2705638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO POVOADO SÃO JOSÉ		CONTRATO: 010/2022		Boletim de Medição: 03				 						
CONTRATADA: AGC Construções Empreendimentos Ltda.		VIGÊNCIA EXECUÇÃO:		Período: 01/10/2023 à 20/10/2023										
Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		Data de medição: 20/10/2023												
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Valores (R\$)					% Medido	
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	Unit.	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		Saldo a medir
SERVIÇOS														
01.01.009.002.009	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica m-2c af_11/2019	m2	870,27	828,34	41,93	870,27	-	3,00	2.610,81	2.485,02	125,79	2.610,81	-	100,00
01.01.009.002.010	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusiva carga e transporte. af_11/2019	m3	43,51	24,85	18,66	41,41	2,10	1.428,00	62.132,26	35.485,80	23.647,68	59.133,48	2.995,80	95,17
01.01.009.002.011	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tkm). af_07/2020	tkm	3.132,97	1.883,76	1.249,21	3.100,27	26,70	1,58	4.887,43	2.907,46	1.938,31	4.845,77	41,65	99,15
01.01.009.002.012	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tkm). af_07/2020	tkm	2.610,81	378,99	252,64	631,60	1.979,21	0,61	1.592,59	231,16	154,11	385,27	1.207,32	24,19
01.01.009.002.013	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	275,06	-	275,06	275,06	-	28,89	7.946,48	-	7.946,48	7.946,48	-	100,00
01.01.009.002.014	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	7,43	-	7,15	7,15	0,28	35,65	272,31	-	252,04	252,04	10,27	96,23
01.01.009.002.015	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	9,28	-	9,28	9,28	-	0,73	6,77	-	6,77	6,77	-	100,00
01.01.009.002.016	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,50m³	tkm	27,85	-	27,85	27,85	-	0,38	10,58	-	10,58	10,58	-	100,00
01.01.009.002.017	Cobertura de areia	m3	1,24	-	1,24	1,24	-	104,91	130,09	-	130,09	130,09	-	100,00
01.01.009.002.018	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,50m³	tkm	22,28	-	22,28	22,28	-	0,38	8,47	-	8,47	8,47	-	100,00
01.01.009.003	DIVERSOS								4.608,44	-	-	-	4.608,44	
01.01.009.002.001	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de microesferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	85,26	-	-	-	85,26	14,20	1.210,69	-	-	-	1.210,69	-
01.01.009.002.002	Pintura de meio fio (calçada)	m	275,06	-	-	-	275,06	4,00	1.100,24	-	-	-	1.100,24	-
01.01.009.002.003	Limpeza geral	m2	870,27	-	-	-	870,27	2,84	2.297,51	-	-	-	2.297,51	-
01.01.010	SINALIZAÇÃO VERTICAL								7.371,36	-	-	-	7.371,36	
01.01.010.001	Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão nmer diam. = 0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un	12,00	-	-	-	12,00	614,28	7.371,36	-	-	-	7.371,36	-
TOTAL:									1.857.422,20	1.094.562,30	551.993,49	1.646.555,79	210.866,41	88,63%
PERCENTUAL										58,92%	29,71%	88,63%	11,37%	


 José Robson Santos de Paiva
 Eng. Civil CREA 272053954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Yan Henrique Tavares Santana
 Eng. Civil CREA 2713638353
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.


 Alexandre Albuquerque Teixeira
 Eng. Civil - RNP nº 180924610-5



PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota

00006430

Data e Hora de Emissão

10/07/2023 10:12:58

Código de Verificação

SYRY-WW2F

2022071610099591000152

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 00.999.591/0001-52

Inscrição Municipal: 336.335-0

Nome/Razão Social: AGC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: RUA JOSE DE ALENCAR 916, SALA 0704 SALA 0704 - ILHA DO LEITE - CEP: 50070-475

Município: Recife

UF: PE

E-mail: leonardo@novatectda.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

CPF/CNPJ: 13.104.740/0001-10

Inscrição Municipal: ----

Endereço: PC FAUSTO CARDOSO 12 - CENTRO - CEP: 49500-000

Município: Itabaiana

UF: SE

E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MEDIÇÃO ADITIVO 01° REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLICA DE RUAS DO POVOADO SÃO JOSÉ, ATENDENDO O CONTRATO DE REPASSE MDR 913577/2021 OPERAÇÃO Nº 1.077.143-09
CONTRATO Nº 070/2022
CNO Nº 90.012.78453/70.
PERÍODO: 05/06/2023 A 30/06/2023.

Base para INSS:

Material = R\$ 40.825,47

Serviços = R\$ 61.238,20

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO DO BRASIL-001

AG: 1836-8

CC: 148055-3

Fiscal

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA/SE 2720299954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Gestor

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Santos Santana
Engº Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo

Vinicius Moura da Costa
Secretário das Obras, Urbanismo
Infraestrutura e dos Serviços Públicos

Retenção de COFINS
R\$ 3.061,91

Retenção de CSLL
R\$ 1.020,64

Retenção de INSS
R\$ 1.122,70

Retenção de IRPJ
R\$ 1.530,96

Retenção de PIS
R\$ 663,41

Outras Retenções
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 102.063,67

Código da Atividade Prestada

4211101 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

07.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
40.825,47	0,00	61.238,20	5,00%	3.061,91	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de Recife. Local da prestação do serviço: Itabaiana - SE.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- CEI / Código da Obra: 90.012.78453/70

**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**

Secretaria Municipal da Fazenda

Departamento Tributário - Rua Francisco Santos, Nº 160 - Centro - CEP: 49.500-000 - Itabaiana/SE Telefone: (79) 3431-9711

**Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviços - RANFS®**

Emissão da Nota 10/07/2023	Período de Competência 07/2023	Município de Prestação do Serviço Itabaiana
Reg. Especial Tributação Nenhum	Exigibilidade do ISS Exigível em Itabaiana	RANFS® criado em 10/07/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

AGC CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA

Nome Fantasia

CPF/CNPJ

00.999.591/0001-52

Email

novatec.aju@gmail.com

Endereço

Rua José de Alencar, 916, SALA 0704, Ilha do Leite - CEP: 50070-475 - Recife - PE

Inscrição Municipal

-

Fone/Fax

(81) 3322-5511

Inscrição Estadual

isento

Simples Nacional

Não

Incentivador Cultural

Não**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social

MUNICÍPIO ITABAIANA

CPF/CNPJ

13.104.740/0001-10

Endereço

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12, CENTRO - CEP: 49500-001 - Itabaiana - SE

Inscrição Municipal

4564

Inscrição Estadual

isento

Fone/Fax

(79) 3431-9711

E-mail

notafiscalfundospmi@gmail.com**SERVIÇO PRESTADO****0705 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS),. CNAE: 4211101****DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS****MEDIÇÃO ADITIVO 01 REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO POVOADO SÃO JOSÉ, ATENDENDO O CONTRATO DE REPASSE MDR 913577/2021 OPERAÇÃO Nº 1.077.143-09****CONTRATO Nº 070/2022****CNO Nº 90.012.78453/70.**

PERÍODO: 05/06/2023 A 30/06/2023.

BASE PARA INSS:

MATERIAL = R\$ 40.825,47

SERVIÇOS = R\$ 61.238,20

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO DO BRASIL-001

AG: 1836-8

CC: 148055-3

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
663,41	3.061,91	1.122,70	1.530,96	1.020,64	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
102.063,67	40.825,46	0,00	61.238,21	5,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
	3.061,91	0,00	91.602,14	102.063,67

OUTRAS INFORMAÇÕES

Benefício fiscal: Dedução Tributária de 40,00 %

Imposto retido pelo tomador.

O valor do ISSQN deste RANFS® foi retido pelo Tomador do Serviço.

Visualizado em: 10/07/2023 10:39:22

Este RANFS® foi emitido com respaldo no Decreto nº 011 de 12 de fevereiro de 2016.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO POVOADO SÃO JOSÉ
 CONTRATADA: AGC Construções Empreendimentos Ltda.
 Secretária das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

CONTRATO: 070/2022
 VIGÊNCIA: EXECUÇÃO:
 Boletim de Medição: ADITIVO
 Período: 05/06/2023 à 30/06/2023
 Data de medição: 03/07/2023



Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Unit.	Valores (RS)					% Medido
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
SERVIÇOS														
01	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO POVOADO SÃO JOSÉ													
01.01	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS													
01.01.003	TRECHO 01													
01.01.003.002	PAVIMENTAÇÃO													
01.01.003.002.009	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica m-2c af_11/2019	m2	1.488,65				1.488,65	3,00	4.465,95	0,00	0,00	0,00	4.465,95	
01.01.004	TRECHO 02													
01.01.004.002	PAVIMENTAÇÃO													
01.01.004.002.009	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica m-2c af_11/2019	m2	1.649,34				1.649,34	3,00	4.948,02	0,00	0,00	0,00	4.948,02	
01.01.005	TRECHO 03													
01.01.005.002	PAVIMENTAÇÃO													
01.01.005.002.001	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazido	m3	54,80		54,80	54,80		1,27	69,59		69,59	69,59		100,00
01.01.005.002.002	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,50m³	tkm	164,41		164,41	164,41		0,38	62,47		62,47	62,47		100,00
01.01.005.002.009	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica m-2c af_11/2019	m2	1.700,00				1.700,00	3,00	5.100,00				5.100,00	
01.01.006	TRECHO 04													
01.01.006.001	SERVIÇOS PRELIMINARES													
01.01.006.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	278,15		278,15	278,15		1,74	483,98	0,00	483,98	483,98		100,00
01.01.006.002	PAVIMENTAÇÃO													
01.01.006.002.003	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso af_11/2019	m2	278,15		278,15	278,15		1,50	417,22		417,22	417,22		100,00
01.01.006.002.006	Execução e compactação de base e ou sub-base para pavimentação de brita graduada simples exclusiva carga e transporte af_11/2019	m3	55,63		55,63	55,63		130,47	7.258,04		7.258,04	7.258,04		100,00
01.01.006.002.007	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,50m³	tkm	333,78		333,78	333,78		0,38	126,83		126,83	126,83		100,00
01.01.006.002.009	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica m-2c af_11/2019	m2	1.831,25				1.831,25	3,00	5.493,75				5.493,75	
01.01.007	TRECHO 05													
01.01.007.002	PAVIMENTAÇÃO													
01.01.007.002.009	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica m-2c af_11/2019	m2	1.186,76				1.186,76	3,00	3.560,28	0,00	0,00	0,00	3.560,28	
01.01.008	TRECHO 06													
01.02.008.002	PAVIMENTAÇÃO													
01.01.008.002.009	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica m-2c af_11/2019	m2	1.869,75				1.869,75	3,00	5.609,25	0,00	0,00	0,00	5.609,25	
01.01.009	TRECHO 07													
01.01.009.002	PAVIMENTAÇÃO													
01.01.009.002.009	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica m-2c af_11/2019	m2	828,34				828,34	3,00	2.485,02	0,00	0,00	0,00	2.485,02	
01.01.010	SINALIZAÇÃO VERTICAL													
01.01.010.001	Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dner diam = 0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un	4,00				4,00	614,28	2.457,12				2.457,12	
01.01.011	TRECHO 08													
01.01.011.001	SERVIÇOS PRELIMINARES													
01.01.011.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	748,30		748,30	748,30		1,74	1.302,04	0,00	1.302,04	1.302,04		100,00
01.01.011.002	PAVIMENTAÇÃO													
01.01.011.002.001	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazido	m3	336,76		336,76	336,76		1,27	427,68		427,68	427,68		100,00
01.01.011.002.002	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,50m³	tkm	1.010,21		1.010,21	1.010,21		0,38	383,87		383,87	383,87		100,00
01.01.011.002.003	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso af_11/2019	m2	748,30		748,30	748,30		1,50	1.122,45		1.122,45	1.122,45		100,00
01.01.011.002.004	Reflexo de sub-leito	m3	149,66		149,66	149,66		20,03	2.997,68		2.997,68	2.997,68		100,00
01.01.011.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,50m³	tkm	2.693,88		2.693,88	2.693,88		0,38	1.023,67		1.023,67	1.023,67		100,00
01.01.011.002.006	Execução e compactação de base e ou sub-base para pavimentação de brita graduada simples exclusiva carga e transporte af_11/2019	m3	149,66		149,66	149,66		130,47	19.528,14		19.528,14	19.528,14		100,00
01.01.011.002.007	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,50m³	tkm	897,96		897,96	897,96		0,38	341,22		341,22	341,22		100,00
01.01.011.002.008	Execução de imprimação com asfalto diluído cm-30 af_11/2019	m2	748,30		748,30	748,30		13,38	10.012,25		10.012,25	10.012,25		100,00
01.01.011.002.009	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica m-2c af_11/2019	m2	1.496,60				1.496,60	3,00	4.489,80				4.489,80	
01.01.011.002.010	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusiva carga e transporte af_11/2019	m3	37,42				37,42	1.428,00	53.435,76				53.435,76	
01.01.011.002.011	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dnt até 30 km (unidade t.km) af_07/2020	tkm	2.693,88			2.693,88		1,56	4.202,45				4.202,45	
01.01.011.002.012	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dnt até 30 km (unidade t.km) af_07/2020	tkm	2.244,90			2.244,90		0,61	1.369,38				1.369,38	
01.01.011.002.013	Meia-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	290,60		290,60	290,60		28,89	8.395,43		8.395,43	8.395,43		100,00
01.01.011.002.014	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	7,85		7,85	7,85		36,65	287,70		287,70	287,70		100,00
01.01.011.002.015	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	9,81		9,81	9,81		0,73	7,16		7,16	7,16		100,00
01.01.011.002.016	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,50m³	tkm	29,42		29,42	29,42		0,38	11,17		11,17	11,17		100,00

Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Yan Henrique Tavares Santana
 Eng° Civil - CREA/SE 2715638353


José Robson Soares da Paiva
 Eng. Civil - CREA 2720293954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


Pedro Luiz Chaves de Oliveira Pessoa
 Eng° - CREA RN 270706970-1

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO POVOADO SÃO JOSÉ	CONTRATO 09/2022	Boletim de Medição: ADITIVO
CONTRATADA: AGC Construções Empreendimentos Ltda.	VICINIA: EXECUÇÃO:	Período: 05/06/2023 à 30/06/2023
Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIBAIANA		Data de medição: 03/07/2023



Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Unit.	Valores (R\$)					% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
SERVIÇOS														
01.01.011.002.017	Colchão de areia	m3	1,31		1,31	1,31	-	104,91	137,43		137,43	137,43	-	100,00
01.01.011.002.018	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,50m³	tkm	23,54		23,54	23,54	-	0,38	8,94		8,94	8,94	-	100,00
01.01.011.003	DIVERSOS								4.069,28				4.069,28	
01.01.011.003.001	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	65,59		-	-	-	14,20	931,37		-	-	931,37	-
01.01.011.003.002	Pintura de meio fio (caiação)	m	290,60		-	-	-	4,00	1.162,40		-	-	1.162,40	-
01.01.011.003.003	Limpeza geral	m2	748,30		-	-	-	2,64	1.975,51		-	-	1.975,51	-
01.01.012	TRECHO 09								114.015,14	0,00	47.660,71	47.660,71	66.354,43	
01.01.012.001	SERVIÇOS PRELIMINARES								1.267,29	0,00	1.267,29	1.267,29	0,00	
01.01.012.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	728,33		728,33	728,33	-	1,74	1.267,29		1.267,29	1.267,29	-	100,00
01.01.012.002	PAVIMENTAÇÃO								108.194,30		46.393,42	46.393,42	61.800,88	
01.01.012.002.001	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m3	327,75		327,75	327,75	-	1,27	416,24		416,24	416,24	-	100,00
01.01.012.002.002	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,50m³	tkm	993,25		993,25	993,25	-	0,38	373,63		373,63	373,63	-	100,00
01.01.012.002.003	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso af_11/2019	m2	728,33		728,33	728,33	-	1,50	1.092,49		1.092,49	1.092,49	-	100,00
01.01.012.002.004	Reforço do subleito	m3	145,67		145,67	145,67	-	20,03	2.917,77		2.917,77	2.917,77	-	100,00
01.01.012.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,50m³	tkm	2.621,99		2.621,99	2.621,99	-	0,38	996,35		996,35	996,35	-	100,00
01.01.012.002.006	Execução e compactação de base e ou sub-base para pavimentação de brita graduada simples, exclusive carga e transporte af_11/2019	m3	145,67		145,67	145,67	-	130,47	19.005,56		19.005,56	19.005,56	-	100,00
01.01.012.002.007	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,50m³	tkm	874,00		874,00	874,00	-	0,38	332,12		332,12	332,12	-	100,00
01.01.012.002.008	Execução de imprimação com asfalto diluído cm-30, af_11/2019	m2	728,33		728,33	728,33	-	13,36	9.745,05		9.745,05	9.745,05	-	100,00
01.01.012.002.009	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica m-2c, af_11/2019	m2	1.456,88		-	-	-	3,00	4.369,98		-	-	4.369,98	-
01.01.012.002.010	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte af_11/2019	m3	36,42		-	-	-	39,42	1.428,00		52.007,76	-	52.007,76	-
01.01.012.002.011	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dimt até 30 km (unidade: t.km), af_07/2020	tkm	2.621,99		-	-	-	1,56	4.090,30		-	-	4.090,30	-
01.01.012.002.012	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dimt até 30 km (unidade: t.km), af_07/2020	tkm	2.184,99		-	-	-	0,61	1.332,84		-	-	1.332,84	-
01.01.012.002.013	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	378,20		378,20	378,20	-	28,89	10.928,19		10.928,19	10.928,19	-	100,00
01.01.012.002.014	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	10,21		10,21	10,21	-	36,65	374,19		374,19	374,19	-	100,00
01.01.012.002.015	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	12,76		12,76	12,76	-	0,73	9,31		9,31	9,31	-	100,00
01.01.012.002.016	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,50m³	tkm	38,29		38,29	38,29	-	0,38	14,55		14,55	14,55	-	100,00
01.01.012.002.017	Colchão de areia	m3	1,70		1,70	1,70	-	104,91	178,34		178,34	178,34	-	100,00
01.01.012.002.018	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,50m³	tkm	30,63		30,63	30,63	-	0,38	11,63		11,63	11,63	-	100,00
01.01.012.003	DIVERSOS								4.553,55				4.553,55	
01.01.012.003.001	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	78,73		-	-	-	14,20	1.117,96		-	-	1.117,96	-
01.01.012.003.002	Pintura de meio fio (caiação)	m	378,20		-	-	-	4,00	1.512,80		-	-	1.512,80	-
01.01.012.003.003	Limpeza geral	m2	728,33		-	-	-	2,64	1.922,79		-	-	1.922,79	-
TOTAL:									270.104,16		102.063,67	102.063,67	168.040,49	37,78%
PERCENTUAL									0,00%		37,78%	37,78%	62,22%	


 Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Yan Henrique Tavares Santana
 Engº Civil - CREA/RN 2715638353
 Coordenador do Núcleo


 José Robson Santos da Paixão
 Eng. Civil - CREA 2720293954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Pedro Luiz Chaves de Oliveira Pessoa
 Engº - CREA RN 270706970-1



PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota

00006763

Data e Hora de Emissão

07/11/2023 08:43:18

Código de Verificação

P64L-DUPK

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 00.999.591/0001-52

Inscrição Municipal: 336.335-0

Nome/Razão Social: AGC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: RUA JOSE DE ALENCAR 916, SALA 0704 SALA 0704 - ILHA DO LEITE - CEP: 50070-475

Município: Recife

UF: PE

E-mail: leonardo@novatectda.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

CPF/CNPJ: 13.104.740/0001-10

Inscrição Municipal: ----

Endereço: PC FAUSTO CARDOSO 12 - CENTRO - CEP: 49500-000

Município: Itabalana

UF: SE

E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MEDIÇÃO ADITIVO REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO POVOADO SÃO JOSÉ, ATENDENDO O CONTRATO DE REPASSE MDR 913577/2021 OPERAÇÃO Nº 1.077.143-09
CONTRATO Nº 070/2022
CNO Nº 90.012.78453/70.
PERÍODO: 01/10/2023 A 20/10/2023.

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO DO BRASIL-001
AG: 1836-8
CC: 148055-3

[Handwritten Signature]
José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabalana

[Handwritten Signature]
José Roberto Santos
Eng. Civil CREA 25610353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabalana

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 156.960,54

Código da Atividade Prestada

4211101 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

07.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
62.784,22	0,00	94.176,32	5,00%	4.708,82	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de Recife. Local da prestação do serviço: Itabalana - SE.
- Esta NFS-e não gera crédito
- Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e 00006759, emitida em 06/11/2023.
- CEI / Código da Obra: 90.012.78453/70

[Handwritten Signature]
Vinícius Moura da Costa
Secretário de Obras, Infraestrutura,
Urbanismo e dos Serviços Públicos
Prefeitura Municipal de Itabalana



MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento Tributário - Rua Francisco Santos, Nº 160 - Centro - CEP: 49.500-000 - Itabaiana/SE Telefone: (79) 3431-9711



Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviços - RANFS®

Emissão da Nota 07/11/2023	Período de Competência 11/2023	Município de Prestação do Serviço Itabaiana - SE
Reg. Especial Tributação Nenhum	Exigibilidade do ISS Exigível em Itabaiana	RANFS® criado em 07/11/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

AGC CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA

Nome Fantasia

Email

novatec.aju@gmail.com

CPF/CNPJ

00.999.591/0001-52

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Incentivador Cultural

Fone/Fax

isento

Não

Não

(81) 3322-5511

Endereço

Rua José de Alencar, 916, SALA 0704, Ilha do Leite - CEP: 50070-475 - Recife - PE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

MUNICÍPIO ITABAIANA

CPF/CNPJ

13.104.740/0001-10

Inscrição Municipal

4564

Inscrição Estadual

isento

Fone/Fax

(79) 3431-9711

E-mail

notafiscalfundospmi@gmail.com

Endereço

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12, CENTRO - CEP: 49500-001 - Itabaiana - SE

SERVIÇO PRESTADO

0705 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS),. CNAE: 4211101

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MEDICÃO ADITIVO REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO POVOADO SÃO JOSÉ, ATENDENDO O CONTRATO DE REPASSE MDR 913577/2021 OPERAÇÃO Nº 1.077.143-09
CONTRATO Nº 070/2022
CNO Nº 90.012.78453/70.
PERÍODO: 01/10/2023 A 20/10/2023.

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO DO BRASIL-001
AG: 1836-8
CC: 148055-3

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES


Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
156.960,54	62.784,22	0,00	94.176,32	5,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
*****	4.708,82	0,00	152.251,72	156.960,54

OUTRAS INFORMAÇÕES

Benefício fiscal: Dedução Tributária de 40,00 %
Imposto retido pelo tomador.
O valor do ISSQN deste RANFS® foi retido pelo Tomador do Serviço.

Visualizado em: 07/11/2023 09:05:08

Este RANFS® foi emitido com respaldo no Decreto nº 011 de 12 de fevereiro de 2016.



Item	Descrição dos Serviços		Unid	Quantidades		Unid.	Valores (R\$)		% Medido
	Acumulada Anterior	Do Período		Acumulada Anterior	Do Período		Acumulada até o Período	De Período	
01	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO POVOADO SÃO JOSÉ								
01.01	SERVIÇOS								
01.01.001	PREPARAÇÃO DE BARRAS								
01.01.002	PREPARAÇÃO DE BARRAS								
01.01.003	PREPARAÇÃO DE BARRAS								
01.01.004	PREPARAÇÃO DE BARRAS								
01.01.005	PREPARAÇÃO DE BARRAS								
01.01.006	PREPARAÇÃO DE BARRAS								
01.01.007	PREPARAÇÃO DE BARRAS								
01.01.008	PREPARAÇÃO DE BARRAS								
01.01.009	PREPARAÇÃO DE BARRAS								
01.01.010	PREPARAÇÃO DE BARRAS								
01.01.011	PREPARAÇÃO DE BARRAS								
01.01.012	PREPARAÇÃO DE BARRAS								
01.01.013	PREPARAÇÃO DE BARRAS								
01.01.014	PREPARAÇÃO DE BARRAS								
01.01.015	PREPARAÇÃO DE BARRAS								
01.01.016	PREPARAÇÃO DE BARRAS								
01.01.017	PREPARAÇÃO DE BARRAS								
01.01.018	PREPARAÇÃO DE BARRAS								
01.01.019	PREPARAÇÃO DE BARRAS								
01.01.020	PREPARAÇÃO DE BARRAS								
01.01.021	PREPARAÇÃO DE BARRAS								
01.01.022	PREPARAÇÃO DE BARRAS								
01.01.023	PREPARAÇÃO DE BARRAS								
01.01.024	PREPARAÇÃO DE BARRAS								
01.01.025	PREPARAÇÃO DE BARRAS								
01.01.026	PREPARAÇÃO DE BARRAS								
01.01.027	PREPARAÇÃO DE BARRAS								
01.01.028	PREPARAÇÃO DE BARRAS								
01.01.029	PREPARAÇÃO DE BARRAS								
01.01.030	PREPARAÇÃO DE BARRAS								
01.01.031	PREPARAÇÃO DE BARRAS								
01.01.032	PREPARAÇÃO DE BARRAS								
01.01.033	PREPARAÇÃO DE BARRAS								
01.01.034	PREPARAÇÃO DE BARRAS								
01.01.035	PREPARAÇÃO DE BARRAS								
01.01.036	PREPARAÇÃO DE BARRAS								
01.01.037	PREPARAÇÃO DE BARRAS								
01.01.038	PREPARAÇÃO DE BARRAS								
01.01.039	PREPARAÇÃO DE BARRAS								
01.01.040	PREPARAÇÃO DE BARRAS								
01.01.041	PREPARAÇÃO DE BARRAS								
01.01.042	PREPARAÇÃO DE BARRAS								
01.01.043	PREPARAÇÃO DE BARRAS								
01.01.044	PREPARAÇÃO DE BARRAS								
01.01.045	PREPARAÇÃO DE BARRAS								
01.01.046	PREPARAÇÃO DE BARRAS								
01.01.047	PREPARAÇÃO DE BARRAS								
01.01.048	PREPARAÇÃO DE BARRAS								
01.01.049	PREPARAÇÃO DE BARRAS								
01.01.050	PREPARAÇÃO DE BARRAS								

Eng Civil Carlos Roberto Santos
 Coordenador de Nucleo
 Prefeitura Municipal de Taboão da Serra

Eng Civil José Roberto Santos
 Coordenador de Nucleo
 Prefeitura Municipal de Taboão da Serra

Eng Civil Alexandre Albuquerque Pereira
 Coordenador de Nucleo
 Prefeitura Municipal de Taboão da Serra

Eng Civil Rogério Soares Santana
 Coordenador de Nucleo
 Prefeitura Municipal de Taboão da Serra



CONTRATADA: AGC Construções e Empreendimentos Ltda.

VIGÊNCIA
EXECUÇÃO:

Período: 03/10/2023 à 26/10/2023

Secretaria dos Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Data de medição: 30/10/2023

Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Valores (R\$)						
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	Unit.	Contratado	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	% Medido
SERVIÇOS														
01.01.01.1.002.017	Colêmbio de areia	m3	1,31	1,31	-	1,31	-	104,91	137,43	137,43	-	137,43	-	100,00
01.01.01.1.002.018	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,85m³	km	23,54	23,54	-	23,54	-	0,38	8,94	8,94	-	8,94	-	100,00
01.01.011.003	SERVÍÇOS								4.008,28				4.008,28	
01.01.01.1.003.003	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	65,59	-	-	65,59	-	14,20	931,37	-	-	931,37	-	-
01.01.01.1.003.002	Pintura de melão (aração)	m	200,00	-	-	200,00	-	4,00	1.162,40	-	-	1.162,40	-	-
01.01.01.1.003.008	Limpeza geral	m2	748,30	-	-	748,30	-	2,64	1.975,61	-	-	1.975,61	-	-
01.01.012	TRECHO DE SERVIÇOS PRELIMINARES								114.616,14	47.690,71	61.609,88	108.481,29	4.008,28	
01.01.012.001	Locação de máquinas de pavimentação	m2	728,33	728,33	-	728,33	-	1,74	1.267,20	-	-	1.267,20	-	100,00
01.01.012.001	PAVIMENTAÇÃO								108.194,30	40.383,43	61.609,88	108.194,30		
01.01.012.002.001	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m3	327,76	327,76	-	327,76	-	1,27	416,24	-	-	416,24	-	100,00
01.01.012.002.002	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,85m³	km	983,25	983,25	-	983,25	-	0,38	373,83	373,83	-	373,83	-	100,00
01.01.012.002.003	Alcobaça e compactação de subleito de solo, conforme item 11.2019	m2	728,33	728,33	-	728,33	-	1,50	1.092,49	1.092,49	-	1.092,49	-	100,00
01.01.012.002.004	Rolço do sub-leito	m3	148,67	148,67	-	148,67	-	29,03	2.917,77	-	-	2.917,77	-	100,00
01.01.012.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,85m³	km	2.621,99	2.621,99	-	2.621,99	-	0,38	996,36	996,36	-	996,36	-	100,00
01.01.012.002.006	Execução e compactação de base e cu sob base para pavimentação de bota gradada simples exclusive cava e transporte, af. 11.2019	m3	148,67	148,67	-	148,67	-	139,47	19.006,98	19.006,98	-	19.006,98	-	100,00
01.01.012.002.007	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,85m³	km	874,00	874,00	-	874,00	-	0,38	332,12	332,12	-	332,12	-	100,00
01.01.012.002.008	Execução de impermeação com asfalto diluído cm-30, af. 11.2019	m2	728,33	728,33	-	728,33	-	13,36	9.748,06	9.748,06	-	9.748,06	-	100,00
01.01.012.002.009	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica m-2c, af. 11.2019	m2	1.456,66	-	1.456,66	1.456,66	-	3,06	4.369,08	-	4.369,08	4.369,08	-	100,00
01.01.012.002.010	Execução de concreto, com aplicação de concreto asfáltico, camada de acabamento - exclusive cava e transporte, af. 11.2019	m3	36,42	-	36,42	36,42	-	1.428,90	52.007,76	-	52.007,76	52.007,76	-	100,00
01.01.012.002.011	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, km até 30 km (unidade: km), af. 07.2020	km	2.821,99	-	2.821,99	2.821,99	-	1,56	4.090,30	-	4.090,30	4.090,30	-	100,00
01.01.012.002.012	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, km até 30 km (unidade: km), af. 07.2020	km	2.184,98	-	2.184,98	2.184,98	-	0,81	1.332,64	-	1.332,64	1.332,64	-	100,00
01.01.012.002.013	Mão-de-obra simples, rejunção com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	378,20	378,20	-	378,20	-	26,89	10.826,19	10.826,19	-	10.826,19	-	100,00
01.01.012.002.014	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	10,21	10,21	-	10,21	-	36,65	374,19	374,19	-	374,19	-	100,00
01.01.012.002.015	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	12,76	12,76	-	12,76	-	0,73	9,31	9,31	-	9,31	-	100,00
01.01.012.002.016	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,85m³	km	38,29	38,29	-	38,29	-	0,38	14,52	14,52	-	14,52	-	100,00
01.01.012.002.017	Colêmbio de areia	m3	1,70	1,70	-	1,70	-	104,91	178,34	178,34	-	178,34	-	100,00
01.01.012.002.018	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,85m³	km	30,63	30,63	-	30,63	-	0,38	11,63	11,63	-	11,63	-	100,00
01.01.011.003	SERVÍÇOS								4.008,28				4.008,28	
01.01.012.003.001	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	78,73	-	-	78,73	-	14,20	1.117,06	-	-	1.117,06	-	-
01.01.012.003.002	Pintura de melão (aração)	m	378,20	-	-	378,20	-	4,00	1.612,80	-	-	1.612,80	-	-
01.01.012.003.003	Limpeza geral	m2	728,33	-	-	728,33	-	2,64	1.922,79	-	-	1.922,79	-	-
TOTAL:									276.104,16	162.693,67	186.969,64	390.024,21	11.079,85	85,89%
PERCENTUAL										37,78%	68,11%	89,89%	4,11%	

AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Alexandre Albuquerque Teixeira
Eng. Civil - RRT nº 180324912-9

José Robson Santos de Fátima
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Yan Henrique Marques Santana
Eng. Civil CREA 2715638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana