

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CARRILHO, NESTE
MUNICÍPIO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00007

BDI: 23,54%

Ref : Dezembro/2023- Moeda : R\$

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO 12 ITABAIANA-SE CNPJ :
13.104.740/0001-10

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CARRILHO, NESTE MUNICÍPIO	100	1.198.186,13	9,94	119.095,34	9,26	110.983,93	4,48	53.640,09	6,60	79.025,00	8,71	104.353,91
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,65	55.594,32										
01.02	MURO EXTERNO	8,77	104.984,46										
01.03	FUNDAÇÕES	4,48	53.732,20										
01.03.001	SAPATAS	1,28	15.462,95										
01.03.002	VIGAS BALDRAME	1,85	22.098,14										
01.03.003	ARRANQUES	1,35	16.171,11										
01.04	SUPERESTRUTURA	10,64	127.443,33										
01.04.001	PILARES	2,63	31.460,82										
01.04.002	VIGAS 1ª LAJE	2,69	32.233,80										
01.04.003	VIGAS PLATIBANDA	1,29	15.516,42										
01.04.004	LAJES	4,03	48.232,29										
01.05	ELEVAÇÕES	3,76	45.047,42										
01.06	COBERTURAS	6,23	74.589,16	6,23	74.589,16								
				100,00%									
01.07	REVESTIMENTOS	13,26	158.928,88	2,15	25.778,22								
				16,22%									
01.07.001	ARGAMASSADOS	6,92	82.902,47	1,12	13.446,76								
				16,22%									
01.07.002	PISO	4,73	56.761,55	0,76	9.206,71								
				16,22%									

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CARRILHO, NESTE
MUNICÍPIO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO 12 ITABAIANA-SE CNPJ :
13.104.740/0001-10

Cod. Empreendimento: 00007

BDI: 23,54%

Ref : Dezembro/2023- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.07.003	PAREDES	1,61	19.264,86	0,27	3.124,75								
				16,22%									
01.08	ESQUADRIAS	6,22	74.479,20			4,35	52.135,45	0,93	11.171,88				
						70,00%		15,00%					
01.08.001	MADEIRA	2,6	31.004,30			1,81	21.703,02	0,39	4.650,64				
						70,00%		15,00%					
01.08.002	ALUMINIO	2,4	28.822,58			1,68	20.175,81	0,36	4.323,39				
						70,00%		15,00%					
01.08.003	VIDROS	1,22	14.652,32			0,86	10.256,62	0,18	2.197,85				
						70,00%		15,00%					
01.09	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	7,91	94.961,13	1,19	14.244,20			3,17	37.984,45	2,38	28.488,37		
				15,00%				40,00%		30,00%			
01.09.001	ÁGUA FRIA	0,21	2.477,48	0,03	371,63			0,08	990,99	0,06	743,25		
				15,00%				40,00%		30,00%			
01.09.002	ESGOTO PREDIAL	0,98	11.862,99	0,15	1.779,47			0,40	4.745,20	0,30	3.558,89		
				15,00%				40,00%		30,00%			
01.09.003	LOUÇAS E METAIS	3,23	38.874,74	0,49	5.831,21			1,30	15.549,90	0,97	11.662,45		
				15,00%				40,00%		30,00%			
01.09.004	REDE EXTERNA	1,19	14.261,76	0,18	2.139,27			0,48	5.704,70	0,36	4.278,53		
				15,00%				40,00%		30,00%			
01.09.005	REDE DE AR COMPRIMIDO	0,11	1.317,60	0,02	197,64			0,04	527,04	0,03	395,28		
				15,00%				40,00%		30,00%			
01.09.006	SISTEMA DE TRATAMENTO	2,19	26.166,56	0,33	3.924,98			0,87	10.466,62	0,66	7.849,97		
				15,00%				40,00%		30,00%			
01.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6,47	77.663,89			4,54	54.364,72						
						70,00%							
01.10.001	PADRÃO DE ENTRADA	0,9	10.764,91			0,63	7.535,44						
						70,00%							
01.10.002	PONTOS ELÉTRICOS	4,15	49.642,07			2,90	34.749,45						
						70,00%							
01.10.003	QUADROS	0,46	5.605,00			0,33	3.923,50						
						70,00%							
01.10.004	LÓGICA E TELEFONIA	0,96	11.651,91			0,68	8.156,33						
						70,00%							

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CARRILHO, NESTE
MUNICÍPIO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO 12 ITABAIANA-SE CNPJ :
13.104.740/0001-10

Cod. Empreendimento: 00007
BDI: 23,54%

Ref : Dezembro/2023- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.11	PINTURA	5,13	61.403,82							3,84	46.052,87	1,29	15.350,95
										75,00%		25,00%	
01.11.001	PAREDES	4,5	53.928,27							3,38	40.446,20	1,12	13.482,07
										75,00%		25,00%	
01.11.002	METALICAS	0,1	1.185,63							0,07	889,22	0,03	296,41
										75,00%		25,00%	
01.11.003	MADEIRAS	0,53	6.289,92							0,39	4.717,45	0,14	1.572,47
										75,00%		25,00%	
01.12	ÁREA EXTERNA	14,11	169.038,39									7,05	84.519,20
												50,00%	
01.13	ACESSIBILIDADE	1,86	22.304,09										
01.14	PAISAGISMO	1,27	15.257,35										
01.15	SERVIÇOS FINAIS	0,75	8.931,89										
01.16	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,49	53.826,60	0,37	4.483,76	0,37	4.483,76	0,37	4.483,76	0,37	4.483,76	0,37	4.483,76
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
TOTAL SIMPLES ==>		100,00	1.198.186,13	9,94	119.095,34	9,26	110.983,93	4,48	53.640,09	6,60	79.025,00	8,71	104.353,91
TOTAL ACUMULADO ==>		100,00	1.198.186,13	57,27	686.177,03	66,53	797.160,96	71,01	850.801,05	77,61	929.826,05	86,32	1.034.179,96