




OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 096/2021						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 10/2022				ORDEM DE SERVIÇO = 24/09/2021						
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI			PERÍODO: 04/03/2022 a 11/03/2022				DATA: 11/03/2022						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01.	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO							1.188.016,40	509.363,60	66.615,81	575.979,41	612.036,99	48,48
01.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	32.000,00	13.297,12	1.800,45	15.097,57	36,21	1.158.720,00	481.488,72	65.194,29	546.683,01	612.036,99	47,18
01.002	Meio-fio de concreto simples, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	200,00	200,00		200,00	25,33	5.066,00	5.066,00	0,00	5.066,00	0,00	100,00
01.003	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	30,00	28,24	1,76	30,00	807,68	24.230,40	22.808,88	1.421,52	24.230,40	0,00	100,00
02.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							48.081,24	20.617,24	2.692,55	23.309,79	24.771,45	48,48
02.001	Equipe Dirigente	Un.	1,00	0,43	0,0560	0,48	48.081,24	48.081,24	20.617,24	2.692,55	23.309,79	24.771,45	48,48
Total geral								1.236.097,64	529.980,86	69.308,36	599.289,22	636.808,42	48,48
 Engº Civil Paulo César Lima Junior CREA RN 2719934232		Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: ___/___/___				Aprovado para pagamento Data: ___/___/___							

YAN HENRIQUE
TAVARES
SANTANA:0541114
6542

Assinado de forma digital
por YAN HENRIQUE
TAVARES
SANTANA:05411146542
Dados: 2022.03.11 13:27:56
-03'00'

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO				MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA		CONTRATO Nº 096/2021		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA				B.M.Nº. 10/2022		ORDEM DE SERVIÇO = 24/09/2021		
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI				PERÍODO: 04/03/2022 A 11/03/2022		DATA: 11/03/2022		
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	Nº	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m²)	
1	04/03/2022	AVENIDA PADRE AIRTON GONÇALVES	S/N	INVASÃO	2,00	35,10	70,20	
2	04/03/2022	AVENIDA PADRE AIRTON GONÇALVES	S/N	INVASÃO	1,65	80,10	132,17	
3	04/03/2022	RUA C	-	INVASÃO	2,10	18,10	38,01	
4	04/03/2022	RUA D	-	INVASÃO	1,80	14,70	26,46	
5	04/03/2022	RUA SÃO PEDRO	2073	BAIRRO MIGUEL TELES	4,60	3,10	14,26	
6	04/03/2022	RUA SÃO PEDRO	2064	BAIRRO MIGUEL TELES	3,00	4,20	12,60	
7	07/03/2022	RUA SÃO PEDRO	2045	BAIRRO MIGUEL TELES	2,40	13,60	32,64	
8	07/03/2022	RUA SÃO PEDRO	2033	BAIRRO MIGUEL TELES	2,10	12,20	25,62	
9	07/03/2022	RUA D	-	INVASÃO	1,90	25,10	47,69	
10	07/03/2022	RUA SÃO PEDRO	2026	BAIRRO MIGUEL TELES	1,70	8,50	14,45	
11	07/03/2022	RUA SÃO PEDRO	2020	BAIRRO MIGUEL TELES	2,40	4,40	10,56	
12	07/03/2022	RUA SÃO PEDRO	S/N	BAIRRO MIGUEL TELES	2,75	9,80	26,95	
13	07/03/2022	RUA TENYSSON MELO DE OLIVEIRA	220	-	1,90	4,50	8,55	
14	07/03/2022	PRAÇA JOÃO PESSOA	S/N	EM FRENTE A BANCA DE REVISTA	1,10	1,90	2,09	
15	07/03/2022	RUA ALUISIO SANTANA	63	-	1,60	45,90	73,44	
16	07/03/2022	RUA JOSEFA VIEIRA SANTOS	S/N	-	1,40	19,40	27,16	
17	07/03/2022	RUA PEDRO TAVARES DE JESUS	625	-	4,50	8,50	38,25	
18	08/03/2022	RUA JOSEFA SANTANA MONTEIRO	165	-	1,90	22,90	43,51	
19	08/03/2022	RUA SANTA CRUZ	29	-	1,10	1,40	1,54	
20	08/03/2022	RUA SANTA CRUZ	18	-	1,20	2,70	3,24	
21	08/03/2022	AVENIDA PADRE AIRTON GONÇALVES	S/N	INVASÃO	1,65	80,10	132,17	
22	08/03/2022	RUA D	-	INVASÃO	1,90	25,10	47,69	
23	08/03/2022	RUA SÃO PEDRO	2026	BAIRRO MIGUEL TELES	1,70	8,50	14,45	
24	08/03/2022	RUA SÃO PEDRO	2020	BAIRRO MIGUEL TELES	2,40	4,40	10,56	
25	08/03/2022	RUA SÃO PEDRO	S/N	BAIRRO MIGUEL TELES	2,75	9,80	26,95	
26	09/03/2022	RUA ALVARO ANDRADE	24	INVASÃO	1,80	44,70	80,46	
27	09/03/2022	RUA ALVARO ANDRADE	64	INVASÃO	1,90	120,10	228,19	
28	10/03/2022	RUA ALVARO ANDRADE	315	INVASÃO	2,60	2,90	7,54	
29	10/03/2022	AVENIDA PADRE AIRTON GONÇALVES	36	INVASÃO	1,50	25,50	38,25	
30	10/03/2022	RUA MANOEL SERAFIM	71	INVASÃO	1,70	3,60	6,12	
31	10/03/2022	RUA D	76	EM FRENTE A HOLLYWOOD	1,80	27,10	48,78	
32	10/03/2022	RUA D	32	EM FRENTE A HOLLYWOOD	1,90	30,10	57,19	
33	10/03/2022	RUA D	18	EM FRENTE A HOLLYWOOD	1,90	24,10	45,79	
34	10/03/2022	RUA SÃO PEDRO	S/N	BAIRRO MIGUEL TELES	2,75	26,80	73,70	
35	11/03/2022	RUA SÃO PEDRO	1931	BAIRRO MIGUEL TELES	2,60	80,10	208,26	
36	11/03/2022	RUA PROJETADA 11	S/N	RIO DAS PEDRAS - RUA DA CERAMICA	3,90	9,20	35,88	
37	11/03/2022	RUA PROJETADA 11	S/N	RIO DAS PEDRAS - RUA DA CERAMICA	5,90	15,10	89,09	
TOTAL GERAL DE AREA RECUPERADA (m²) ==>							1.800,45	

CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI
 Paulo Cesar Lima Júnior
 Eng. Civil
 RN 2719934232

YAN HENRIQUE
 TAVARES
 SANTANA:05411146542

Assinado de forma digital por
 YAN HENRIQUE TAVARES
 SANTANA:05411146542
 Dados: 2022.03.11 13:26:34
 -03'00'

**OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO
MUNICÍPIO – CONTRATO: 096/2021
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 10/2022**



AVENIDA PADRE AIRTON GONÇALVES



RUA C



RUA D



RUA SÃO PEDRO



RUA SÃO PEDRO



RUA SÃO PEDRO



RUA SÃO PEDRO



RUA TENYSSON MELO DE OLIVEIRA



RUA ALUISIO SANTANA



RUA JOSEFA VIEIRA SANTOS



PRAÇA JOÃO PESSOA



RUA PEDRO TAVARES DE JESUS



RUA JOSEFA SANTANA MONTEIRO



RUA SANTA CRUZ



RUA SANTA CRUZ




RUA ALVARO ANDRADE



RUA ALVARO ANDRADE



RUA ALVARO ANDRADE


CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI
Paulo César Lima Júnior
Eng. Civil
RN 2719934232

YAN HENRIQUE
TAVARES
SANTANA:05411146542

Assinado de forma digital por
YAN HENRIQUE TAVARES
SANTANA:05411146542
Dados: 2022.03.11 13:30:52
-03'00'



RUA ALVARO ANDRADE



RUA D



RUA D



RUA D



RUA D



AVENIDA PADRE AIRTON GONÇALVES



RUA MANOEL SERAFIM



RUA SÃO PEDRO



RUA SÃO PEDRO



RUA SÃO PEDRO



RUA SÃO PEDRO



RUA PROJETADA 11

**YAN HENRIQUE
TAVARES
SANTANA:05411114
6542**

Assinado de forma digital
por YAN HENRIQUE
TAVARES
SANTANA:05411146542
Dados: 2022.03.11 13:32:44
-03'00'



RUA PROJETADA 11

YAN HENRIQUE
TAVARES
SANTANA:054111465
42

Assinado de forma digital
por YAN HENRIQUE TAVARES
SANTANA:05411146542
Dados: 2022.03.11 13:34:03
-03'00'



CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI
Paulo César Lima Júnior
Eng. Civil
RN 2719934232