



GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA GRANDE

SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA,
URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS



1ª ORDEM DE REINICIO DE OBRA

CONTRATO Nº: 063/2022

MODALIDADE: Concorrência Pública 001/2022

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO POVOADO AGROVILA, MUNICÍPIO DE ITABAIANA

VALOR DO CONTRATO: R\$ 410.489,65 (Quatrocentos e dez mil, Quatrocentos e oitenta e nove reais, sessenta e cinco centavos)


CONTRATADA: BM Construções e Serviços LTDA


- DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: **23/11/2022**
- TÉRMINO DO CONTRATO: **09/05/2023**
- PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: **04 (QUATRO) MESES**
- ORDEM DE SERVIÇO: **20/01/2023**
- 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO: **01 MÊS**
- 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO: **01 MÊS**
- 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO: **04 MESES**


Tendo em vista o Contrato firmado entre a Prefeitura Municipal de Itabaiana e a empresa contratada BM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, fica autorizado o reinício dos serviços em epígrafe a partir desta data.

Itabaiana/SE, 02 de outubro de 2023.


Adailton Resende de Sousa
Prefeito


Vinicius Moura da Costa
Secretário


José Robson Santos da Paixão
CREA/SE. 272029395-4
Fiscal da Obra


BM Construções e Serviços LTDA
Empresa Contratada

Rua Pedro Diniz Gonçalves, 600- Serrano, Itabaiana/SE, 49503-105
(79) 99844-7445- obras@itabaiana.se.gov.br



GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA GRANDE

SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA,
URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS



1ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE OBRA

CONTRATO Nº: 063/2022

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2022

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO POVOADO AGROVILA, MUNICÍPIO DE ITABAIANA


VALOR DO CONTRATO: R\$ 410.489,65 (Quatrocentos e dez mil, Quatrocentos e oitenta e nove reais, sessenta e cinco centavos)

CONTRATADA: BM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA


A presente ordem de paralisação deve-se a solicitação, por parte da empresa BM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, o motivo foi que durante a sondagem no terreno da construção foi detectada a existência de uma tubulação proveniente da rede de irrigação da COHIDRO, de tal forma, se fez necessário manter contato com a companhia e buscar soluções para o possível remanejamento da rede, logo, para os tramites do serviço se faz necessário a paralisação até resolução do problema.

Bem assim, informamos que sanadas as pendências esta paralisação será revogada.


Itabaiana/SE, 19 de janeiro de 2023.


Adailton Resende de Souza

Prefeito



Deilza de Assis Santos

Secretária



José Robson Santos da Paixão

CREA/SE: 272029395-4

Fiscal da Obra


BM Construções e Serviços LTDA

Empresa Contratada


José Suelton Luiz Costa dos Santos
Secretário de Saúde
Portaria nº 241/2022
Governo de Itabaiana - SE

Ian Kellyn Soares Almeida
Engenheiro Civil
CREA 271887464-3