



GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA GRANDE

SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA,
URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS



1ª ORDEM DE REINÍCIO DE OBRA

CONTRATO Nº: 096/2020

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO 003/2020

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO (TV. XISTO ALVES E OUTRAS)

VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.359.330,50

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 09/07/2020

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 10 (DEZ) MESES

TÉRMINO DO CONTRATO: 09/05/2020

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 05 (CINCO) MESES

1º TERMO ADITIVO DE VALOR: R\$ 319.398,95 – 14/10/2020

2º TERMO ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO: 05 (CINCO) MESES – 14/12/2020

3º TERMO ADITIVO DE PRAZO DE CONTRATO: 03 (TRÊS) MESES – 09/05/2021

CONTRATADA: ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

O empreendimento ficou paralisado devido à dificuldade da empresa contratada em adquirir materiais para conclusão da obra. No dia 23/03/2021, a empresa enviou um ofício informando que em função de alguns ajustes na planilha orçamentário, seria necessário a elaboração de uma planilha de aditivo de preço, onde foi protocolado junto ao município no dia 21/04/2021 para análise. Após análise da planilha de aditivo e aprovação pelo setor de engenharia, foi encaminhado o ofício para a o setor financeiro no dia 27/04/2021 para formalização. Mas devido o prefeito municipal ter testado positivo e período de atestado médico para tratamento da Covid-19 nas datas de 28/04/2021 a 07/05/2021, formalizando assim o aditivo de preço supracitado.

Tendo em vista o Contrato firmado entre a Prefeitura Municipal de Itabaiana e a empresa contratada **ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA-EPP**, fica autorizado o reinício dos serviços em epígrafe a partir desta data.

Itabaiana/SE/ 17 de maio de 2021.



Adailton Resende Sousa
Prefeito

CIENTE em, 17/05/21


Deilza de Assis Santos
Secretária


Yan Henrique Tavares Santana
Fiscal da Obra


Andrade e Oliveira Construções Ltda
Contratada



GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA GRANDE

SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA,
URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS



1ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE OBRA

CONTRATO Nº: **096/2020**

MODALIDADE: **TOMADA DE PREÇO 003/2020**

OBJETO: **PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO (TV. XISTO ALVES E OUTRAS)**

VALOR DO CONTRATO: **R\$ 1.359.330,50**

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: **09/07/2020**

VIGÊNCIA DO CONTRATO: **10 (DEZ) MESES**

TÉRMINO DO CONTRATO: **09/05/2020**

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: **05 (CINCO) MESES**

1º TERMO ADITIVO DE VALOR: **R\$ 319.398,95 – 14/10/2020**

2º TERMO ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO: **05 (CINCO) MESES – 14/12/2020**

3º TERMO ADITIVO DE PRAZO DE CONTRATO: **03 (TRÊS) MESES – 09/05/2021**

CONTRATADA: **ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA-EPP**


O município acata a solicitação feita pela empresa, onde a obra de Pavimentação De Ruas No Município (Tv. Xisto Alves E Outras), tendo em vista que, os serviços não serem concluídos no prazo, foi ocasionado pela dificuldade de adquirir materiais necessários para conclusão dos serviços.


Itabaiana (SE), 07 de março de 2021


Adailton Resende Sousa
Prefeito


Deilza de Assis Santos
Secretária

CIENTE em, ____/____/____


Yan Henrique Tavares Santana
Fiscal da Obra

ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA

José Almeida Andrade
Sócio-Administrador
Andrade e Oliveira Construções Ltda-Epp
Contratada



ANDRADE E OLIVEIRA
CONSTRUÇÕES

Campo do Brito (SE), 01 de Março de 2021.


**Ao Ilmo.
Fiscal de Obras da
Prefeitura Municipal de Itabaiana**

Prezado Senhor,


A ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, empresa de direito privado, sediada à Rua Siqueira Campos nº 167, Bairro Centro, Campo do Brito/SE, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 18.578.704/0001-01, através do seu responsável legal, referente ao **CONTRATO Nº 096/2020, OBJETIVANDO PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE**, vem mui respeitosamente solicitar Paralisação dos serviços, tendo em vista a dificuldade de adquirir materiais, no caso específico deste objeto de contrato, referente ao paralelepípedo.

Nestes Termos,

Pede Deferimento,


ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA
José Almeida Andrade
Sócio Administrador
RT Eng^o Civil CREA/SE
RN 2714133398

Recebido em:
01/03/2021


Prefeitura Municipal de Itabaiana
Henrique Teodoro
Eng^o Civil - CREA/SE
Número de Registro: 2714133398